

පටුන

අනු අංකය	විස්තරය	පිටුව
	විධායක සාරාංශය	1
	පළමු පරිච්ඡේදය - වාර්තාව පිළිබඳ හැඳින්වීම	
1.1	වාර්තාවේ පසුබිම සහ ස්වභාවය	2
1.2	අනුගමනය කරන ලද ක්‍රමවේදයන්	3
1.3	විෂය පථය	3
1.4	විෂය පථයේ සීමාවන්	4
	දෙවන පරිච්ඡේදය - මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පිළිබඳ හැඳින්වීම	
2.1.1	අරමුදල පිහිටුවීම	5
2.1.2	අරමුදලෙහි පාලන කටයුතු	5
2.1.3	අරමුදලේ දැක්ම	8
2.1.4	අරමුදලේ මෙහෙවර	8
2.1.5	අරමුදලේ පරමාර්ථ	8
2.1.6	අරමුදලේ බලතල	9
2.1.7	අරමුදල විසින් ගාස්තු අයකරන ලබන ස්ථාන	10
2.1.8	අරමුදලේ මෙහෙයුම් කාර්යයසාධනය	11
	තුන්වන පරිච්ඡේදය - අරමුදලේ මෙහෙයුම් කටයුතු	
3.1	අරමුදලේ මුදල් ආයෝජනය කිරීම හා ආයෝජන ආපසු ගැනීම	15
3.2	සංස්කෘතික හා ආගමික ස්ථාන අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීම	18
3.3	අරමුදලේ කාර්යාල පවත්වාගෙන යාම සඳහා ගොඩනැගිලි කුලියට ගැනීම	45
3.4	පුරාවිද්‍යා ස්ථාන පවත්වාගෙන යාම සඳහා මුදල් ලබා දීම	46
3.5	මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ආගමික හා කලා කටයුතු අංශයක් ඇති කිරීම	46
3.6	වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කිරීම	47
3.7	අන්තර්ජාලය මගින් විද්‍යුත් ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	48
3.8	විධිමත් රීති මාලා නොමැතිව කරන ලද ගෙවීම්	49
	සිව්වැනි පරිච්ඡේදය - මානව සම්පත් කළමනාකරනය	
4.1	සේවකයින් බඳවා ගැනීම සහ මෙහෙයවීම	50
4.2	අරමුදලේ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සකස් කිරීම	53

	පස්වන පරිච්ඡේදය - අරමුදල විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද විවිධ ව්‍යාපෘති	
5.1	වාර්ෂික වැඩ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම	54
5.2	2015 -2019 කාලපරිච්ඡේදයන් හි දී සිදු කරන ලද ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන ලද නියැදි භෞතික පරීක්ෂාවන් පිළිබඳ තොරතුරු	63
	හයවෙනි පරිච්ඡේදය - නිර්දේශ	79
	දෙමළ පරිවර්ථනය	83
	ඉංග්‍රීසි පරිවර්ථනය	179
	ඇමුණුම්	267

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාව

විධායක සාරාංශය

ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතික උරුමයන් ගෝලීය ආශ්චර්යය බවට පත්කිරීම දැක්ම ලෙස හඳුනා ගනිමින් 1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පනත යටතේ “ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල” පිහිටුවා ඇත. මෙම අරමුදලේ පරිපාලනය, කළමනාකරණය සහ පාලනය පාලක මණ්ඩලයකට පැවරී ඇති අතර සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ විෂයභාර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා අරමුදලේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරියා වේ. මෙලෙස පාලනය වන මෙම අරමුදලෙහි ප්‍රධාන අදායම් මාර්ගය ලෙස සංස්කෘතික උරුම ස්ථාන නරඹන දේශීය විදේශීය සංචාරකයින් සඳහා ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීමෙන් ලබන ආදායම හඳුනාගත හැකි අතර එම ආදායම අරමුදලේ අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා කොතෙක් දුරට ඵලදායී ලෙස මෙහෙයවා තිබේද යන්න පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම වාර්තාව නිකුත් කරන ලදී. ඒ අනුව කරන ලද පරීක්ෂාවන්ට අනුව මෙම අරමුදල පාලනය කිරීම සඳහා බලතල ඇති පාලක මණ්ඩලය කාලීනව රැස්ව නොතිබුණු අතර පාලක මණ්ඩලය නියමිත වූ සංයුතියට අනුව සකස්වී නොතිබුණු බවද නිරීක්ෂණය විය. තවද, මෙම අරමුදල විසින් පනතෙහි ඇතැම් පරමාර්ථ ඉටු කර ගැනීම සඳහා විධිමත් රීති මාලාවක් සකස්කර නොතිබුණු අතර මෙම විගණන පරීක්ෂාවට ලක්කල 2015 -2019 අතර කාලය තුළ අරමුදලෙහි සමස්ථ වියදමෙන් සියයට 38-58 අතර පරාසයක සේවක නඩත්තුව වෙනුවෙන් දරන විට ඊට සාපේක්ෂව අරමුදලේ ප්‍රධාන අරමුණු ඉටුකරගැනීම සඳහා දරන ලද වියදම අඩු ප්‍රතිශතයක් ගෙන තිබුණි. තවද, සංස්කෘතික හා ආගමික ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කටයුතු වෙනුවෙන් මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමේදී විධිමත් ක්‍රමවේදයක් සකසා ක්‍රියාවට නැංවීමට පාලක මණ්ඩලය අපොහොසත් වී තිබුණු බවටත්, ඉහත සඳහන් පනත ප්‍රකාරව ආදායම් රැස්කිරීමට බලතල ලැබී නොමැති ත්‍රිකෝණයෙන් බැහැර සංස්කෘතික ස්ථානයන්ට පැමිණෙන සංචාරකයින්ට ද ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කර 2016 වර්ෂයේ සිට 2019 ජුනි මාසය වන විට රු.මිලියන 13,552 ක් පමණ ආදායමක් ඉපයීමට අරමුදල කටයුතු කර තිබුණි.

තවද, අරමුදල සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීමේදී අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය ඉක්මවා සිදුකරන ලද බඳවා ගැනීම්, බඳවා ගැනීමේ කාර්ය මණ්ඩල සංයුතියේ නොමැති තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම් ඇතුළුව සේවක කළමනාකරණය තුළ සැලකිය යුතු මට්ටමේ ගැටළු පවතින බවත් නිරීක්ෂණය විය. තවද අරමුදලෙහි විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබාදීමේ දී අදාල ව්‍යාපෘතීන් තෝරා ගැනීමේ නිර්නායක, ප්‍රතිපාදනයේ වටිනාකම තීරණය කිරීමේ අධිකාරි බලය පිළිබඳවද නිශ්චිත භාවයක් නිරීක්ෂණය නොවීය. ඉහත සඳහන් කර ඇති නිරීක්ෂණ ඇතුළුව මෙම වාර්තාවෙන් අනාවරණය කරනු ලබන කරුණු අනුව මෙම අරමුදල ප්‍රශස්ත හා ඵලදායී ලෙස මෙහෙයවීමට අවශ්‍ය විධිවිධාන කඩිනමින් ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මෙම වාර්තාවෙන් අවධාරණය කෙරේ.

පළමු පරිච්ඡේදය

වාර්තාව පිළිබඳ හැඳින්වීම

1.1 වාර්තාවේ පසුබිම සහ ස්වභාවය

සංස්කෘතික හා ආගමික පුනර්ජීවනය වර්ධනය කිරීමේ අභිලාශයෙන් අරමුණු කිහිපයක් ළඟාකර ගැනීම සඳහා 1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල් පනත යටතේ 1980 වර්ෂයේදී මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පිහිටුවා තිබුණි.

එලෙස පිහිටුවන ලද මෙම අරමුදල ආගමික හා සංස්කෘතික කාර්යයන් හා සම්බන්ධ මෙහෙයුම් කටයුතු වල නියැලීම තුළින් වාර්ෂිකව ඉහළ ආදායමක් ඉපයීමට සමත් වී තිබුණි. 2015 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා වර්ෂ 05 ක කාලපරිච්ඡේදය තුළදී වර්ෂයකට රු.බිලියන 4 ක පමණ සාමාන්‍ය ආදායමක් ඉපයීමට අරමුදල සමත් වී තිබුණි. එසේ වුවද අරමුදල සම්බන්ධයෙන් විගණනය වෙත ලද මහජන නියෝජන හා මාධ්‍ය මගින් නිරන්තරයෙන් හෙළිදරව් කරන ලද කරුණු අනුව අරමුදලේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් විගණන අවදානම හඳුනා ගන්නා ලදී.

තවද අංක CCF/F/01/76 දරන හා 2020 ඔක්තෝබර් 19 දිනැති මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ලිපිය මගින් විසින් 2015 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා වූ කාලසීමාවට අදාළව මූල්‍ය විගණනයක් සිදු කරදෙන ලෙස මා වෙතින් කරන ලද ඉල්ලීම ද මාගේ අවධානයට යොමුවිය.

ඒ අනුව මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් අරමුදලේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව විගණනය කර මෙම වාර්තාව නිකුත් කරන ලදී.

පහත සඳහන් පරිදි පරිච්ඡේද 05 කින් සමන්විතව මෙම වාර්තාව සකස් කර ඇති අතර එමඟින් සාකච්ඡා කරනු ලබන තත්ත්වයන් ඇතිවීමට පසුබිම් වූ කරුණු මෙන්ම ඒ හේතුවෙන් ඇති වූ ආර්ථික, මූල්‍ය, සමාජයීය, සංස්කෘතික ප්‍රච්ඡේදයන් පිළිබඳවද එම තත්ත්වයන් යථා වත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වූ නිර්දේශයන් ද දක්වා ඇත.

- 01.** මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පිළිබඳ හැඳින්වීම - දෙවන පරිච්ඡේදය
- 02.** අරමුදලේ මෙහෙයුම් කටයුතු - තෙවන පරිච්ඡේදය
- 03.** මානව සම්පත් කළමනාකරනය - සිව්වන පරිච්ඡේදය
- 04.** අරමුදල විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන විවිධ ව්‍යාපෘති -පස්වන පරිච්ඡේදය
- 05.** නිර්දේශ - හයවන පරිච්ඡේදය

1.2 අනුගමනය කරන ලද ක්‍රමවේදයන්

මෙම වාර්තාව පිළියෙල කිරීමේදී පහත සඳහන් ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරන ලදී.

1.2.1 ලේඛන, පොත්පත් හා වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම

- i. 1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පනත (ඇමුණුම 01)
- ii. 1940 අංක 09 දරන පුරාවස්තු ආඥා පනත සහ 1998 අංක 24 දරන පුරාවස්තු සංරක්ෂණ පනත
- iii. අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ හා තීරණ
- iv. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහය
- v. 2006 රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය
- vi. උපදේශකවරුන් තෝරාගැනීමේ හා සේවයේ යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් වූ 2007 මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය
- vii. අදාළ පාලක මණ්ඩල තීරණ
- viii. 2015 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා අරමුදලේ වැඩ සැලැසුම්
- ix. 2015 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා අරමුදලේ කාර්යසාධන වාර්තා
- x. 2015 සිට 2019 වර්ෂය දක්වා අරමුදලේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන
- xi. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ නිලධාරීන්ගේ/ සේවකයන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු
- xii. අරමුදලේ වෙබ් අඩවිය

1.2.2 අනෙකුත් ක්‍රමවේදයන්

- i. අදාළ පාර්ශවයන් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීම
- ii. භෞතික පරීක්ෂාවන්
- iii. ව්‍යාපෘති වැඩබිම් පරීක්ෂාව
- iv. මූල්‍ය තොරතුරු විශ්ලේෂණාත්මක විග්‍රහයකට ලක් කිරීම

1.3 විෂය පථය

2015 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළදී අරමුදල විසින් සිදුකරන ලද මුදල් ආයෝජනයන් හා එම ආයෝජනයන් නිදහස් කර ගැනීම, එම කාල පරිච්ඡේදය තුළදී අරමුදලේ පාලන කටයුතු සිදු වූ ආකාරය, අරමුදලින් විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීම, අරමුදලේ මානව සම්පත් කළමනාකරනය හා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කිරීම මෙම වාර්තාවෙන් ආවරණය කරන ලදී.

1.4 විෂය පථයේ සීමාවන්

මෙම වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමේදී මාගේ විෂය පථය මතු දැක්වෙන සීමාකිරීම් වලට යටත් වූ බව අවධාරණය කරනු ලැබේ.

- i. මානව සම්පත් හා කාලය සීමාකාරී වීම හේතුවෙන් සියලුම ව්‍යාපෘති හා වැඩබිම් පරීක්ෂා කිරීමට නොහැකි වීම.
- ii. 2018 වර්ෂය සඳහා විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය රහිත මූල්‍ය ප්‍රකාශන පදනම් කරගෙන වාර්තාව පිළියෙල කිරීමට සිදුවීම.
- iii. අරමුදල් කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් රීති පද්ධතියක් සකස් කර නොතිබීම හේතුවෙන් ආරම්භයේ සිට අනුගමනය කරන ලද සම්ප්‍රදායන් හා පරිචයන් මත විගණනය නිශ්චය කිරීම් සඳහා එළඹීමට සිදු වීම.
- iv. අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලයේ සාමාජිකත්වය අමාත්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙකු දැරීමත්, අදාළ කාලය තුළ බලතල හා කාර්යයන් ඉටුකරන ලද බොහොමයක් කොන්ත්‍රාත් පදනමේ සිටි නිලධාරීන් අදාළ පරීක්ෂණ කාලය තුළ ආයතනය තුළ නොසිටීමත් හේතුවෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම ගැටළු සහගත වීම
- v. මෙම වාර්තාවට අදාළ කෙටුම්පත් වාර්තාවේ ඇතැම් කරුණු සඳහා මෙතෙක් පිළිතුරු ලබා දී නොතිබීම (ඇමුණුම 02)

දෙවන පරිච්ඡේදය

2.1 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පිළිබඳ හැඳින්වීම

2.1.1 අරමුදල පිහිටුවීම

1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පනත ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික සහ ආගමික ස්මාරක සංවර්ධනය කිරීම සඳහාද, ශ්‍රී ලංකාවෙහි සහ විදේශයන්හි සංස්කෘතික ස්මාරක සංවර්ධනය කිරීමේ දී, ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේදී, ආරක්ෂා කිරීමේදී ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු සංවර්ධනය කිරීමේදී දරන ලද වියදම් පියවීම පිණිසද, කලාකරුවන්ට, ශිල්පීන්ට, ලේඛකයන්ට, චිත්‍ර ශිල්පීන්ට, සංගීතඥයන්ට සහ සංස්කෘතික කටයුතු සංවර්ධනය කිරීමෙහි ලා නිරතවන වෙනත් තැනැත්තන්ට මුදලින් ආධාර සැලසීම පිණිසද සංස්කෘතික සහ ආගමික ක්ෂේත්‍රයන්හි ජාතිය වෙනුවෙන් සේවය කළ තැනැත්තන්ට ප්‍රදානයන් කිරීම සඳහා ද 1980 වර්ෂයේදී මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පිහිටුවා ඇත.

2.1.2 අරමුදලෙහි පාලන කටයුතු

2.1.2.1 අරමුදල් පනතෙහි 3 (1) වගන්තිය ප්‍රකාරව අරමුදලේ පරිපාලනය, කළමනාකරණය සහ පාලනය පාලක මණ්ඩලයකට පැවරී ඇති අතර අග්‍රාමාත්‍යවරයා එම මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා වන අතර, සංස්කෘතික කටයුතු විෂය භාර අමාත්‍යවරයා, මුදල් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා, එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපනික, විද්‍යාත්මක සහ සංස්කෘතික සංවිධාන විෂය භාර අමාත්‍යවරයා, සංචාරක විෂය භාර අමාත්‍යවරයා, නින්දු කටයුතු විෂය භාර අමාත්‍යවරයා, සංස්කෘතික කටයුතු විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු සිටී නම් එම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා, අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ලේකම්වරයා, සංස්කෘතික කටයුතු විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගේ ලේකම්වරයා, පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලබන්නා වූ ද, අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් එක් එක් තැනැත්තා වෙත නිකුත් කරන ලද පත්වීම් ලිපියෙහි සඳහන් කරනු ලබන යම් කාලයක් සඳහා ඒ එක් එක් තැනැත්තා විසින්, (3) වන සහ (4) වන උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව, ධුරය දැරිය යුතු වූ ද, වෙනත් සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකුගෙන් සමන්විත විය යුතුය. සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ විෂය භාර අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා, පාලක මණ්ඩලයේ විධිවිධාන වලට යටත්ව, අරමුදලේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරියා වේ. අරමුදල විසින් විගණනයට ලබාදුන් තොරතුරු අනුව මෙම පාලක මණ්ඩලය 2015 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා අවස්ථා 13 කදී රැස්වී තිබුණි (ඇමුණුම 03).

වගුව අංක 01 පාලක මණ්ඩලයේ රැස්වීම් වාරගණන 2015 -2019

වර්ෂය	රැස් වූ වාර ගණන
2015	1
2016	3
2017	6

2018 2

2019 1

එකතුව 13

====

2.1.2.2 විගණනයට භාජනය කළ 2015 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය කාලය තුළ පාලක මණ්ඩල රැස්වීම් අංක 196(II) සිට 209 දක්වා රැස්වීම් 13 ක් පවත්වා තිබුණි. ඒ අනුව 2015, 2016, 2017, 2018 හා 2019 වර්ෂයන් සඳහා වසරකට පවත්වා තිබූ පාලක මණ්ඩල රැස්වීම් වාර ගණන පිළිවෙලින් 1,3,6,2 හා 1 ක් විය. ඒ අනුව අරමුදලේ පරිපාලනය, කළමනාකරනය සහ පාලනය පාලක මණ්ඩලය වෙත පැවරී තිබුණද අරමුදලෙහි අරමුණු ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම ලෙස ඉටුකර ගැනීම සඳහා කාලීනව පාලක මණ්ඩලය රැස්වී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය නොවිය.

2.1.2.3 1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පනතේ 3 (5) හා 6 උප වගන්තිය ප්‍රකාරව පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය දරන අග්‍රාමාත්‍යවරයා වගුව අංක 01 හි සඳහන් පාලක මණ්ඩල රැස්වීම් 13 න් රැස්වීම් තුනකට සහභාගී වී තිබූ නමුත් එක් රැස්වීමක පමණක් මූලසුන හොබවා තිබූ අතර ඉතිරි රැස්වීම් හි මූලසුන විෂය භාර අමාත්‍යවරයා හොබවා තිබිණි.

2.1.2.4 196 රැස්වීමේ සිට 205 දක්වා රැස්වීම් 10 ක හා 207 වන පාලක මණ්ඩල රැස්වීමෙහි වාර්තාව විෂයභාර අමාත්‍යවරයා විසින් ද, අංක 208 රැස්වීමේ වාර්තාව විෂය භාර අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් ද (අරමුදලේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී) නිවැරදි බවට සහතික කර තිබුණි . 206 වන පාලක මණ්ඩල වාර්තාව පමණක් අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් සහතික කර තිබුණි. ඒ අනුව 196 (I) රැස්වීමේ සිට 207 වන පාලක මණ්ඩල රැස්වීම් වලට අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවන් එකිනෙක රැස්වීමට අනුයාත රැස්වී තිබූ පාලක මණ්ඩල රැස්වීම් වලදී රැස්වීමේ සභාපතිත්වය දැරූ සාමාජිකයා විසින් අත්සන් තබා සහතික කර තිබුණි. එසේ වුවද 208 වන පාලක රැස්වීමේදී පාලක මණ්ඩලය වෙත අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබූ යෝජනා එම පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය දැරූ සාමාජිකයා විසින් රැස්වීම් වාර්තාව සම්මත වූ බවට අත්සන් තබා නොතිබුණු අතර ඒ වෙනුවට අමාත්‍යාංශ ලේකම් එනම් පාලක මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු වූ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරියා විසින් වාර්තාව කියවා බලා නිවැරදි බවට කෙරෙන තහවුරුවක් ලෙසට පමණක් අත්සන් තබා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

2.1.2.5 තවද 2019 මාර්තු 15 දින 208 වන පාලක මණ්ඩල රැස්වීමෙන් පසු 2019 වර්ෂය තුළ දී නැවත පාලක මණ්ඩල රැස්වීමක් පවත්වා නොතිබුණු බව හිටපු ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී විසින් 2019 ඔක්තෝබර් 19 දින විගණනයට ප්‍රකාශ කර තිබුණි.නමුත් පාලක

මණ්ඩල රැස්වීම් සඳහා සාමාජිකයින්ගේ පැමිණීම සටහන් කරනු ලබන බැඳි පොත පරීක්ෂා කිරීමේ දී , ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරියා විසින් විගණනය වෙත ලබා දී තිබූ “2019 මාර්තු.15 දින 208 වන පාලක මණ්ඩල රැස්වීමෙන් පසුව 2019 වර්ෂය තුළදී පාලක මණ්ඩල රැස්වීමක් පැවැත්වූයේ නැත” යන ප්‍රකාශය හා රැස්වීම සඳහා කැඳවීමේ ලිපි සාමාජිකයින් වෙත යවා තිබූ බවට සාක්ෂි විගණනයට අනාවරණය නොවීමත් යන කරුණු මත 209 වන පාලක මණ්ඩලය භෞතිකව රැස්වී ඇති බව සනාථ නොවීය.

තවද 209 පාලක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජනාව තිබූ පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා වෙන් වෙන් වශයෙන් (By circulate) පාලක මණ්ඩල සාමාජිකයින් වෙත ඉදිරිපත් කල බවත්, ඒ අනුව අංක 1/1/2019 දරන හා 2019 නොවැම්බර් මස 20 වන දිනැති ලිපියක් මගින් නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ නිලධාරීන් වෙත 2019 වසරේ සිදු කරන ලද කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකාවලට අදාළව පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇති බවත් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. තවද පාලක මණ්ඩල සාමාජිකයින් 08 දෙනෙකු විසින් (සංස්කෘතික විෂය භාර අමාත්‍යවරයා, මුදල් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා, හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යවරයා, සංචාරක කටයුතු භාර අමාත්‍යවරයා, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ පත්කළ සාමාජිකයා) 2019 නොවැම්බර් මස 15 වන දින අත්සන් තබා අනුමත කරන ලද එම ලේඛනයේ පිටපතක්ද මේ සමඟ එවන බවද දැනුම් දී ඇත. නමුත් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගේ සහ යුනෙස්කෝ විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගේ (අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා) අනුමැතිය නොලැබුණු බව හිටපු ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී විසින් වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කරන ලදී. තවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ සඳහා සම්බන්ධ කර ගැනීමට නොහැකි වුවද, මෙම පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා සඳහා සාමාජිකයින් 08 ක් විසින් සිය අනුමැතිය ලබාදී ඇති 2019 වර්ෂයේ ඉටුකරන ලද, ඉටු කරමින් පවතින සහ ඉටු කිරීමට නියමිත කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් ආවරණ අනුමැතිය / අනුමැතිය ලබාගෙන ඇති බව නිරීක්ෂණය වූ අතර 208 රැස්වීම් වාර්ථාව අනුමත කිරීමක් සිදු වී නොතිබුණි. ඒ අනුව 209 වන පාලක මණ්ඩල රැස්වීමට ආවරණ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කල පත්‍රිකා 238 ක අදාළ යෝජනාවන් පාලක මණ්ඩල සාමාජිකයින් තනි තනිව අනුමත කර තිබුණද, එම අනුමත කිරීම භෞතිකව රැස් වූ පාලක මණ්ඩලයක් මගින් සිදු කර නොතිබුණි.

2.1.2.6 පාලක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද වැඩසටහන් සඳහා ගෙවීම් කිරීමට වාර්ෂික අයවැය ලේඛනයේ සඳහන් ප්‍රමාණයන් ඉක්මවා ස්ථාවර තැන්පතුවලින් මුදල් ඉවත් කර ගැනීම පාලක මණ්ඩලයේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව සිදුකර ඇත. සාමාන්‍යයෙන් පාලක මණ්ඩලය නිතර රැස් නොවන නිසා පාලක මණ්ඩලයේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව ක්‍රියා කිරීම මෙම අරමුදල ආරම්භයේ සිටම පැවති ක්‍රමවේදයකි.

2.1.2.7 පනත තුළ පාලක මණ්ඩල රැස්වීම් පැවැත්වීම පිළිබඳව නියමයන් අරමුදල් පනතේ ඇතුළත් වී නොමැති වීමත්, පනතෙහි දැක්වෙන පරිදි රීති පද්ධතියක් සකස් කර නොතිබීමත් , මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පාලක මණ්ඩල රැස්වීම් අක්‍රමවත් කාල පරාසයන් තුළ පැවැත්වීමට බලපා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

2.1.3 අරමුදලේ දැක්ම
ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතික උරුමයන් ගෝලීය ආශ්චර්යය බවට පත් කිරීම (ඇමුණුම 04).

2.1.4 අරමුදලේ මෙහෙවර
ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමයන් පර්යේෂණය, ආරක්ෂණය, සංරක්ෂණය, සංවර්ධනය, ප්‍රවර්ධනය හා නිරසාර සංස්කෘතික ආර්ථික සාධනය මගින් පෙරදිග සංස්කෘතික උරුම කළමනාකරණය පිළිබඳ විශිෂ්ඨතම ආයතනය වීම (ඇමුණුම 04).

2.1.5 අරමුදලේ පරමාර්ථ

2.1.5.1 අරමුදලට අයත් මුදල් ප්‍රධාන වශයෙන් පහත දැක්වෙන පරමාර්ථ සඳහා හෝ පාලක මණ්ඩලය විසින් නිශ්චය කරනු ලබන වෙනත් ආකාරයකට හෝ යෙදවීම මණ්ඩලයේ කාර්යය වේ (ඇමුණුම 05).

- (අ) සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය තුළ ඇති සංස්කෘතික ස්මාරක සහ සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය හැර වෙනත් යම් ප්‍රදේශයක ඇත්තාවූද මහජන යහපත සඳහා දියුණු කිරීම අවශ්‍ය බව පාලක මණ්ඩලය විසින් අදහස් කරනු ලබන්නා වූද වෙනත් යම් සංස්කෘතික ස්මාරක සංවර්ධනය කිරීමේදී දරන සියලු වියදම් පියවීමට
- (ආ) ජේතවන දාගැබ යෝජනා ක්‍රමයෙහි සහ වෙනත් ඒ හා සමාන යෝජනා ක්‍රමයන්හි සියලු වියදම් පියවීමට
- (ඇ) ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත හෝ විදේශයන්හි ආගමික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා
- (ඈ) ආගම නංවාලීම සඳහා හෝ ආගමික ස්ථාන හා ආගමික වත් පිළිවෙත් පවත්වාගෙන යාම සඳහා
- (ඉ) සංස්කෘතික සහ ආගමික ක්ෂේත්‍රයන්හි ලා ජාතියට සේවය කර ඇත්තා වූ තැනැත්තන්ට ප්‍රදානයන් පිරිනැමීම සඳහා
- (ඊ) කලාකරුවන්ට, ලේඛකයන්ට, චිත්‍ර ශිල්පීන්ට, සංගීතඥයන්ට, මූර්ති ශිල්පීන්ට සහ සංස්කෘතික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙහි ලා නිරත වෙනත් තැනැත්තන්ට මුදලින් ආධාර සැලසීම සඳහා
- (උ) මණ්ඩලයේ මතය අනුව මහජනයාට ප්‍රතිලාභයක් හෝ යහපතක් සැලසෙන වෙනත් යම් ආගමික හෝ සංස්කෘතික කාර්යයක් සඳහා

2.1.5.2 අරමුදලෙහි ඉහත සඳහන් පරමාර්ථ තුළ ඇතුළත් ආගමික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ආගම නංවාලීම ආදී කටයුතු පිළිබඳ තීරණ ගැනීම ඇතුළත් වුවද නිල තත්ත්වයන් යටතේ පාලක මණ්ඩල සාමාජිකයින් පත්වන හෙයින් හින්දු ආගම හැර සර්ව ආගමික නියෝජනය වන පරිදි අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලය පත්වන බවට තහවුරු නොවන බව නිරීක්ෂණය විය.

2.1.6 අරමුදලේ බලතල

අරමුදලේ පනතෙහි 3 (1) වගන්තිය ප්‍රකාරව අරමුදලේ පරිපාලනය, කළමනාකරණය සහ පාලනය පාලක මණ්ඩලය සතුවන අතර මණ්ඩලයට අරමුදලේ නාමයෙන් පහත කාර්යයන් සඳහා ද බලතල හිමි වී තිබේ.

2.1.6.1 **1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පනතේ 3 (5) හා (6) උපවගන්ති**
සභාපතිත්වය දරන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළුව සාමාජිකයින් දොළොස්දෙනෙකුගෙන් අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලය සමන්විත වන අතර, පනතේ 3 (5) හා (6) උපවගන්ති ප්‍රකාරව පිළිවෙලින් සභාපතිවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහභාගී නොවන රැස්වීම්වලදී පැමිණ සිටින අනෙකුත් සාමාජිකයින් අතුරින් තෝරා පත්කරගනු ලබන අයෙකු විසින් රැස්වීමේ මූලාසනය හෙබවිය යුතු බවත්, පාලක මණ්ඩලයේ රැස්වීමක් සඳහා වූ සංඝර්ණය සඳහා සාමාජිකයින් හතර දෙනෙකු ප්‍රමාණවත් බවත් දක්වා ඇත.

2.1.6.2 **1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පනතේ 04 (ඇ) උපවගන්තිය**
පනතේ 04 (ඇ) උපවගන්තිය ප්‍රකාරව අරමුදල සතු බලතල, කාර්යය හා කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඉටු කිරීම සඳහා ද අරමුදලේ පරමාර්ථ ක්‍රියාවේ යෙදවීම සඳහා ද අවශ්‍ය වන සියලු ගිවිසුම්වලට හා එකඟවීම්වලට සෘජුවම හෝ පාලක මණ්ඩලය විසින් ඒ සඳහා ලියවිල්ලකින් බලය දෙනු ලැබූ නිලධරයන් සහ සේවකයින් මගින් හෝ අනුයෝජිතයින් මගින් හෝ එළඹීමට හෝ එම ගිවිසුම් හෝ එකඟවීම් ඉටුකිරීමට හැකියාව ඇති බව දක්වා ඇත.

2.1.6.3 **1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පනතේ 4 (ඊ) උපවගන්තිය**
අරමුදලට අයත් මුදල්, පාලක මණ්ඩලයේ අභිමතය පරිදි ආයෝජනය කිරීමට සහ ඒ ආයෝජනයන් ආපසු ලබා ගැනීමට, නැවත ආයෝජනය කිරීමට හා වෙනස් කිරීමට සහ ඒ ආයෝජනවලින් උපචිත වන ආදායම් ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතින බව පනතේ 4 (ඊ) උපවගන්තියෙහි දක්වා ඇත.

2.1.6.4. **1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පනතේ 04 (උ) උපවගන්තිය**
පනතේ 04 (උ) උපවගන්තිය අනුව අරමුදලේ මෙහෙයුම් හා ක්‍රියාකාරීත්වයන් සම්බන්ධයෙන් සියලුම කරුණු ආවරණය වන පරිදි රීති සකස් කිරීමේ බලතල පාලක මණ්ඩලය සතුව පවතී.

එසේ වුවද මෙම වාර්තාවේ 2.1.5.1 ඡේදයෙහි සඳහන් පනතෙහි 8 වන වගන්තියට අදාළ පරමාර්ථ ඉටුකරගැනීම සඳහා අරමුදල විසින් රීති සකස් කිරීම සිදු කළ යුතු වුවත්

ආරම්භයේ සිට මේ වනතෙක් එනම් පනත සම්මත වී දශක හතරකට වැඩි පමණ කාලයක් ගත වී තිබුණ ද අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපටිපාටිය සහිත විධිමත් රීති මාලාවක් සකස් කර නොතිබුණි.

2.1.6.5 1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල් පනතේ 06 වගන්තිය

"මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල් ගිණුම" නමින් ගිණුමක් අරමුදල වෙනුවෙන් ලංකා බැංකුවේ පවත්වාගෙන යා යුතු බව පනතේ 06 වන වගන්තියේ දක්වා ඇත

2.1.6.6 1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල් පනතේ 07 වගන්තිය

පනතේ 07 වන වගන්තිය මගින් අරමුදලේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරියා සංස්කෘතික කටයුතු විෂය භාර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විය යුතු බවත්, හෙතෙම පාලක මණ්ඩලයේ විධානයන්ට යටත්ව ක්‍රියා කළ යුතු බවත් දක්වා ඇත.

2.1.7 අරමුදල විසින් ගාස්තු අයකරනු ලබන ස්ථාන

2.1.7.1 පනතේ 6 (ඉ) ඡේදය ප්‍රකාරව (ඇමුණුම 01)

සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන ප්‍රදේශයට ඇතුළුවන ආගන්තුකයින්ගෙන් සහ සංචාරකයන්ගෙන් අරමුදලට ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු අයකිරීමට බලතල ලැබී තිබුණි. වර්තමානය වන විට අරමුදල විසින් ගාස්තු අය කරනු ලබන ස්ථාන පහත පරිදි වේ

- | | |
|----------------------|---------------------|
| • අනුරාධපුරය | • රිටිගල |
| • පොළොන්නරුව | • රම්බා විහාරය |
| • සීගිරිය | • යාපහුව |
| • කතරගම කෞතුකාගාරය | • බුදුරුවගල |
| • ගාල්ල කෞතුකාගාරය | • ඉබ්බන්කටුව |
| • සීගිරිය කෞතුකාගාරය | • මහනුවර කෞතුකාගාරය |
| • දඹුල්ල කෞතුකාගාරය | • නාමල් උයන |

2.1.7.2

නමුත් සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය වශයෙන් හඳුන්වනු ලැබ ඇති ප්‍රදේශයට පරිබාහිරව පිහිටි ගාල්ල, රම්බාවිහාරය, අපේගම, කතරගම, යාපහුව හා බුදුරුවගල යන උරුම ස්ථාන වලට ඇතුළුවන සංචාරකයන්ගෙන් පනතේ විධිවිධානයන්ට පටහැනිව ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කර 2016, 2017,2018 හා 2019 ජුනි 30 දිනට පිළිවෙලින් රු. 16,888,847 ක් රු.36,082,437 ක්, 42,603,861 ක් සහ රු.19,176,173 ක් වශයෙන් අරමුදල ආදායම් උපයාගෙන තිබුණි.

2.1.8 අරමුදලේ මෙහෙයුම් කාර්යයසාධනය

අරමුදලේ මූල්‍ය තොරතුරු

වගුව අංක 0 2 - අරමුදලේ මූල්‍ය තොරතුරු - 2015-2019

විස්තරය	2019	2018	2017	2016	2015
	රු.	රු.	රු.	රු.	රු.
ප්‍රවේශපත්‍ර ආදායම	3,330,951,244	4,253,637,326	3,829,262,911	3,445,925,208	2,751,061,677
අනුරූ අලෙවි ආදායම	10,039,082	5,894,633	4,639,492	2,608,009	2,923,806
ප්‍රකාශන අලෙවි ආදායම	8,680,131	10,196,146	15,124,620	8,846,068	1,931,050
මුද්‍රණ ආදායම	8,721,101	20,068,336	17,894,468	13,155,989	11,299,313
ආයෝජන ආදායම	616,957,900	564,013,890	497,842,926	233,863,909	95,006,954
විලම්බිත ආදායම	21,486,076	22,346,076	22,597,491	27,097,930	0
වෙනත් ආදායම	40,703,178	44,900,059	40,191,882	26,563,180	16,459,409
මුළු ආදායම	4,037,538,712	4,921,056,466	4,427,553,789	3,758,060,292	2,878,682,209
වැටුප් හා වෙනත් වියදම					
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල	1,402,567,577	1,263,556,925	1,111,967,984	943,117,231	866,321,545
පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව	581,773,108	479,356,993	37,228,036	-	0
වැටුප් වියදම මුළු වියදමෙහි ප්‍රතිශතයක් ලෙස	47.6	58.01	38.88	45.75	43.06

සංරක්ෂණ වියදම	222,367,607	811,145,555	756,852,187	565,293,794	331,770,101
සංරක්ෂණ වියදම මුළු වියදමෙහි ප්‍රතිශතයක් ලෙස	5.33	27	25.61	27.43	16.49
වෙනත් සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා දරන ලද වියදම	387,947,025	121,427,615	519,546,717	79,074,872	31,301,302
වෙනත් සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා දරන ලද වියදම මුළු වියදමෙහි ප්‍රතිශතයක් ලෙස	9.3	4.04	17.58	3.84	1.5
මුළු වියදම	<u>4,168,233,155</u>	<u>3,004,026,750</u>	<u>2,955,731,149</u>	<u>2,061,225,989</u>	<u>2,011,566,959</u>

12

2015 වර්ෂයේ දී රු.බිලියන 2.9 ක පමණ ආදායමක් ඉපයූ අරමුදල 2019 වර්ෂය වන විට රු.බිලියන 4.037 ක ආදායමක් ඉපයීමට සමත් වී තිබුණි. එලෙසම 2015 වර්ෂයේ දී රු.බිලියන 2.01 ක සම්ප්‍රදායික වියදමක් දරන ලද අතර අරමුදල විසින් 2019 වර්ෂය වන විට රු.බිලියන 4.168 ක් දක්වා වූ ඉහළ වියදමක් දරා තිබුණි. ඒ අනුව 2019 වර්ෂය වන විට ආදායම ඉක්මවා රු. බිලියන 0.131 ක වියදමක් දරා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

වගුව අංක 03 ආදායම් වියදම් විවලනා විශ්ලේෂණය 2015-2019

වර්ෂය	මුළු ආදායම	පසුගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව ආදායමේ වැඩිවීම / අඩුවීම	පසුගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව ආදායමේ වැඩිවීම / අඩුවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස	මුළු වියදම	පසුගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව වියදමේ වැඩිවීම / අඩුවීම	පසුගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව වියදමේ වැඩිවීම / අඩුවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස
රු.	රු.	%	රු.	රු.	%	
2015	2,878,682,209	568,409,268	25	2,011,566,959	181,756,989	8.4
2016	3,758,060,292	879,378,083	31	2,061,225,989	49,659,030	2.5
2017	4,427,553,789	669,493,497	18	2,955,731,149	894,505,160	43.4
2018	4,921,056,466	493,502,677	11	3,004,026,750	48,295,601	1.7
2019	4,037,538,712	(883,517,754)	(18)	4,168,233,155	1,164,206,405	38.7

2.1.8.1 2015 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා ආදායම විශ්ලේෂණය කිරීමේදී සලකා බලන වර්ෂයට පෙර වර්ෂයට සාපේක්ෂව ආදායම වැඩිවීම පිළිවෙලින් සියයට 25, 31, 18, 11 ක් වුවද 2019 වර්ෂයේ දී ආදායම 2018 වර්ෂයට සාපේක්ෂව සියයට 18 කින් අඩු වී තිබුණි.

2.1.8.2 2019 වර්ෂයේ ප්‍රවේශපත්‍ර ආදායම රුපියල් මිලියන 4,450 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර තිබුණද පාස්කු ප්‍රහාරය සිදු වී තිබූ එම වර්ෂයේ තත්‍ය ආදායම රුපියල් මිලියන 3,330 ක් දක්වා අඩු වී තිබුණි. එය 2018 වර්ෂයට සාපේක්ෂව රුපියල් මිලියන 923 ක අඩුවීමකි.

2.1.8.3 2015 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා වියදම විශ්ලේෂණය කිරීමේදී සලකා බලන වර්ෂයට පෙර වර්ෂයට සාපේක්ෂව වියදම වැඩිවීම පිළිවෙලින් සියයට 8.4, 2.5, 43.4, 1.7 හා 38.7 ක් විය.

2.1.8.4 එහිදී විශේෂයෙන් 2017 වර්ෂයේදී මුළු වියදම පෙර වර්ෂයට සාපේක්ෂව රු.894,505,160 කින් එනම් සියයට 43.4 කින් ඉහළ ගොස් තිබූ අතර, 2017 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පරීක්ෂා කිරීමේදී වෙනත් සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා රු.මිලියන 440 කින් සහ වැටුප් හා වෙනත් ගෙවීම් රු.මිලියන 303 කින් ඉහළ යාම මේ සඳහා බලපෑ ප්‍රධාන කරුණු ලෙස නිරීක්ෂණය විය.තවද 2017 වර්ෂයේ ආදායම ද රු.669,493,497 කින් එනම් සියයට 18 කින් වර්ධනය වී තිබුණි.

2.1.8.5 අරමුදල විසින් සෑම වර්ෂයකම ඉහළ ප්‍රතිශතයක් වැටුප් හා වෙනත් සඳහා දැරුව ද අරමුදලේ ප්‍රධාන අරමුණක් වූ කැනීම් හා සංරක්ෂණ කටයුතුවල ප්‍රමාණවත් කාර්යසාධනයක් පෙන්නුම් නොකරන බව නිරීක්ෂණය විය.

2.1.8.6 2019 වර්ෂයේදී මුළු වියදම 2018 වර්ෂයට සාපේක්ෂව රු.1,164,206,405 කින් එනම් සියයට 38.7 කින් ඉහළ ගොස් තිබූ අතර, අනුමත නොකළ 2019 වර්ෂයේ කෙටුම්පත් මූල්‍ය ප්‍රකාශන පරීක්ෂා කිරීමේදී සසුනෝදය, සිසු දහම් සෙවණ, ආදි ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමත්, 2019 අප්‍රේල් 21 දින පාස්කු දින ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය හේතුවෙන් හානියට පත් දේවස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම නිසාත් මෙම ඉහළ යාම සිදුවී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. තවද මෙම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය ද හේතුවෙන් 2019 වර්ෂයේ ආදායම 2018 වර්ෂයට සාපේක්ෂව රු.883,517,754 කින් එනම් සියයට 18 කින් අඩු වී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. මේ හේතුවෙන් 2019 වර්ෂයේ ආදායම ඉක්මවූ වියදම රු.130,694,443 ක් වී තිබුණි.

තුන්වන පරිච්ඡේදය

අරමුදලේ මෙහෙයුම් කටයුතු

3.1 අරමුදලේ මුදල් ආයෝජනය කිරීම හා ආයෝජන ආපසු ගැනීම

3.1.1 පනතෙහි 4(6) ඡේදය ප්‍රකාරව අරමුදල සතු මුදල්, මණ්ඩලයේ අභිමතය පරිදි ආයෝජනය කිරීමට සහ එම ආයෝජන ආපසු ලබා ගැනීමට, නැවත ආයෝජනය කිරීමට හා වෙනස් කිරීමට සහ ඒ ආයෝජන වලින් උපචිත වන ආදායම් ලබා ගැනීමට හැකිය. අරමුදල විසින් 2015 වර්ෂය තුළ සහ 2019 වර්ෂය දක්වා ස්ථාවර තැන්පතු වල ආයෝජිත මුදල් සහ ආයෝජිත මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම පහත වගුව අංක 04 හි දැක්වේ.

වගුව අංක 04 - ස්ථාවර තැන්පතු වල මුදල් ආයෝජනය සහ නැවත ලබා ගැනීම

වර්ෂය -----	ආයෝජිත මුදල -----		එකතුව -----	මුදල් ආපසු ගැනීම -----
	ඇ.ඩො	රු.		
2015		985,660,992	985,660,992	50,000,000
2016		1,600,000,000	1,600,000,000	100,000,000
2017		1,100,000,000		
	1,460,000.00	220,912,600	1,320,912,600	362,736,222
2018		730,000,000		
	2,445,000.00	382,269,040	1,112,269,040	126,605,231
2019		600,000,000		
	2,750,000.00	494,065,000	1,094,065,000	2,052,394,132

3.1.2 තවද අදාළ කාල සීමාව තුළ අරමුදලට අයත් මුදල් ආයෝජනය කිරීමට සහ ඒ ආයෝජනයන් ආපසු ලබා ගැනීමට, නැවත ආයෝජනය කිරීමට හා වෙනස් කිරීමට සහ ඒ ආයෝජනවලින් උපචිත වන ආදායම් ලබා ගැනීම පිළිබඳව වූ අයෝජන කළමනාකරණ තීරණයන් පහත පරිදි පාලක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබිණි.

3.1.2.1 පාලක මණ්ඩල තීරණ අංක 204.2.1 “අතිරික්ත ආදායම් ස්ථාවර තැන්පතුවල ආයෝජනය කිරීම”

ඉහත ආයෝජනයන්ට අදාළ නිර්දේශය හා තීරණය පහත පරිදි වේ.

පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 204.2.1. නිර්දේශය : (ඇමුණුම 06)

“මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අංක 0080622200 දරන ඉතිරිකිරීමේ ගිණුමේ තැන්පත් කරනු ලබන ඩොලර් සහ ජංගම ගිණුමේ තැන්පත් කරනු ලබන රුපියල් ආදායමින්

අතිරික්ත මුදල් ලංකා බැංකුවේ ස්ථාවර තැන්පතු වල වරින් වර ආයෝජනය කිරීම නිර්දේශ කරමි.” වූ අතර,

එම පත්‍රිකාවට පාලක මණ්ඩලය ලබාදී තිබූ තීරණය:

“අතිරේක ආදායම් ස්ථාවර තැන්පතු වල ආයෝජනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකාවට අනුමැතිය ලබාදෙන ලදී. මෙම මුදල් රජයේ බැංකුවල ආයෝජනය කළ යුතු අතර, විටින් විට ප්‍රති ආයෝජනය කරන්නේ නම් ඒ බව පාලක මණ්ඩලය වෙත දැනුම් දිය යුතුය.”

3.1.2.2 පාලක මණ්ඩල තීරණ අංක 208.4.1 “මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ආයෝජන”

ඉහත ආයෝජනයන්ට අදාල නිර්දේශය හා තීරණය පහත පරිදි වේ.

පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 208.4.1. නිර්දේශය: (ඇමුණුම 07)

“අමුණා ඇති ලේඛනයේ සඳහන් පරිදි මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල 2018 වර්ෂයේ රු.මිලියන 280 ක් සහ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3.9 ක මුදලක් ස්ථාවර තැන්පතු වශයෙන් ලංකා බැංකුවෙහි ආයෝජනය කර ඇති බව පාලක මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම සඳහා නිර්දේශ කර අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරමු.” වූ අතර,

එම පත්‍රිකාවට පාලක මණ්ඩලය ලබාදී තිබූ තීරණය:

“මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අතිරික්ත ආදායම ලංකා බැංකු ස්ථාවර තැන්පතු වල ආයෝජනය කර ඇති බව දැනුවත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකාවට අනුමැතිය ලබාදෙන ලදී”

3.1.2.3 පාලක මණ්ඩල තීරණ අංක 209.228.1 "මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අතිරික්ත මුදල් ලංකා බැංකුවේ ස්ථාවර තැන්පතු වල ආයෝජනය කිරීම හා ආපසු ලබා ගැනීම.

ඉහත ආයෝජනයන්ට අදාල නිර්දේශය හා තීරණය පහත පරිදි වේ.

පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 209.228.1 නිර්දේශය: (ඇමුණුම 08)

“ලංකා බැංකුවේ කොල්ලුපිටිය ශාඛාවේ 2019 වසරේදී රුපියල් මිලියන 1,002.75 ක් ආයෝජනය කර ඇති බැවින්, හා රුපියල් මිලියන 1,787 ක් වටිනා අමතර ආයෝජන ආපසු ලබාගෙන ඇති බැවින් ඒ සඳහා පාලක මණ්ඩල ආවරණ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරමු”.

3.1.3 3.1.1 ඡේදයෙහි සඳහන් තොරතුරු අනුව අරමුදලෙහි මුදල් ආයෝජනය සහ ආයෝජිත මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම පාලක මණ්ඩල අභිමතය පරිදි සිදුකල යුතු වුවද එසේ අභිමතය ලබාගැනීමකින් තොරව 2015 වර්ෂයෙහි සිට වගුව අංක 04

දැක්වෙන පරිදි අරමුදලෙහි මුදල් ආයෝජනය කිරීම සහ එලෙස ආයෝජිත අරමුදල් ආපසු ලබා ගැනීම සිදු කර තිබුණි. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ හිටපු ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී විගණනය වෙත 2020 ඔක්තෝබර් මස 19 දින ලබා දී ඇති ප්‍රකාශය අනුව අරමුදල් සම්බන්ධයෙන් අනුමැතිය සඳහා ප්‍රථම වරට 2018 වර්ෂයේ දී පාලක මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබුණු බව සහ 209 පාලක මණ්ඩල රැස්වීම විධිමත් පරිදි පැවැත්වීමට නොහැකි වූ බැවින් එම රැස්වීමට අදාළව ඉදිරිපත් කර තිබූ ආයෝජන සම්බන්ධ අංක 209.228.1 දරන පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකාව අනුමත වී නොතිබූ හෙයින් ද 2019 වර්ෂයට අදාළ සියලු ආයෝජන, පනතේ ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරව අනුමත වී නොමැති බවද තව දුරටත් සනාථ විය.

3.1.4 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ මෙහෙයුම් කටයුතු වෙනුවෙන් භාණ්ඩාගාරයෙන් ප්‍රතිපාදන නොලැබෙන අතර, අරමුදල විසින් උපයන ආදායම් මත එක් එක් වර්ෂයන්හි වියදම් දැරීම සිදුකර තිබූ අතර, ආදායම ඉක්මවූ වියදම් පැවති අවස්ථාවන්හි දී ඇතිවන අරමුදල් උනන්දුවෙන් අරමුදලේ ආයෝජන ආපසු ලබාගැනීම තුළින් ආවරණය කරගෙන තිබුණි.

3.1.5 ඉහත 3.1.2.1 පරිදි ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගෙන තිබුණ ද එම තීරණය මගින් 2017 වර්ෂයේ කරන ලද රු. 1,320,912,600 ක් වූ ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් පනතේ 4 (ඇ), (ඊ) හා (උ) ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරව අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි

3.1.6 3.1.2.2 ඡේදයෙහි පරිදි 2018 වර්ෂයේ අංක 208.4.1 දරන පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකාව පාලක මණ්ඩලය මගින් අනුමත කර තිබුණ ද , එම පත්‍රිකාවේ ආයෝජන විස්තරය තුළ ඇතුළත් නොවූ රු.450,000,000 ක් වටිනාකම සහිත ආයෝජන 02 ක් සම්බන්ධයෙන් අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබුණි.

3.1.7 වගුව අංක 05 හි සඳහන් පරිදි 2015 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා කාලසීමාව තුළ ආයෝජන ආපසු ගැනීමේ දී පෙර වර්ෂය හා සසඳා බැලීමේ දී ආයෝජන ආපසු ගැනීමේ විචලනයන් පහත වගුවෙහි දැක්වේ.

වගුව අංක 05 -ආයෝජන ආපසු ගැනීමේ විවලකාවය -2015 -2019

(පෙර වර්ෂයට සාපේක්ෂව)

වර්ෂය	අවස්ථා ගණන	වටිනාකම	පසුගිය වර්ෂයට වඩා ආපසු ගැනීම් වැඩිවීම / (අඩුවීම)	සාපේක්ෂ වැඩිවීමේ /අඩුවීමේ ප්‍රතිශතය
		රු.	රු.	%
2015	01	50,000,000	50,000,000	-
2016	02	100,000,000	50,000,000	100
2017	05	362,736,223	262,736,224	263
2018	01	126,605,231	(236,130,993)	(65)
2019	19	2,052,394,132	1,925,788,901	1,521
		----- 2,691,735,587 =====		

2015 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2016 වර්ෂයේ දී ආයෝජන මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම සියයට සියයකින් ඉහළ ගොස් තිබුණු අතර 2017 වර්ෂයේ දී 2016 වර්ෂයට සාපේක්ෂව එම වටිනාකම සියයට 263 කින් ඉහළ ගොස් තිබුණි. නමුත් 2018 වර්ෂයේදී ආයෝජන මුදල් ආපසු ගැනීම පෙර වර්ෂයට සාපේක්ෂව සියයට 65 කින් පහළ ගොස් තිබුණු අතර නැවතත් 2019 වර්ෂයේ දී සියයට 1,521 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබුණි.

3.1.8 කෙසේ වුවද ඉහත වගුව අංක 03 හි සඳහන් ආදායම් වියදම් දත්තයන් විශ්ලේශණය කිරීමේ දී ඒ ඒ වර්ෂයන් හිදී අරමුදලෙහි පවත්නා ආදායම, වියදම ආවරණය කර ගැනීම සඳහා (2019 වර්ෂයේ හැර) ප්‍රමාණවත්ව තිබියදීත් පවත්නා අයෝජනයන් ඉහළ වටිනාකමකින් යුක්තව නිදහස් කර ගැනීමට හේතු විගණනයට නිරීක්ෂණය නොවිය. තවද 2019 වර්ෂයේදී 2018 වර්ෂයට සාපේක්ෂව සියයට 1,521 කින් පමණ ආයෝජන ඉවත්කර ගැනීම ගැටළු සහගත විය.

3.2 සංස්කෘතික හා ආගමික ස්ථාන අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීම

3.2.1 “සසුනෝදය” ජාතික වැඩසටහන 2018 දී තවත් නව පියවරක් ක්‍රියාවට නැංවීම.

3.2.1.1 ආගමික සහජීවනය හා සංහිදියාව ඇතිකිරීමේ අරමුණින් 2017 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද මෙම වැඩසටහන සඳහා අදියර 03 ක් යටතේ වෙන්කරන ලද මුළු ප්‍රතිපාදනය රු.මිලියන 975 ක් විය.

වගුව අංක 06 ජාතික වැඩසටහන සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම 2017-2018

අදියර	පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය	වෙන් කරන ලද මුදල රු.මි.	වැඩ සටහන් විස්තරය
I වන අදියර	2017.08.08 – 203 වැනි රැස්වීම	50	වෙහෙර විහාර 150 ක් සංරක්ෂණය හා සංවර්ධනය
II වන අදියර	2017.10.19 – 204 වැනි රැස්වීම	425	ආගමික ස්ථාන 850 ක් සංවර්ධනය
III වන අදියර	2018.02.28 – 206 වැනි රැස්වීම	500	වෙහෙර විහාර 1000 ක් සංවර්ධනය
එකතුව		975	
		=====	

3.2.1.2 ඉහත වගුව අංක 06 අනුව මෙම වැඩ සටහනට ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබුණද අදාළ වියදම් ඇස්තමේන්තු වාර්ෂික අයවැය ලේඛනයට ඇතුළත් කර අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබූ අතර වැය විෂයය අංක 7803 - අනෙකුත් සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම් (Other Cultural Activities) යටතේ වෙන්කරන ලද ප්‍රතිපාදන වලින් වියදම් දරා තිබුණි.

3.2.1.3 ඒ අනුව සංස්කෘතික හා ආගමික ස්ථාන අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා අදියර 1 සහ අදියර 2 යටතේ දිස්ත්‍රික්ක 19 ක් තුළ පිහිටි ආගමික ස්ථාන 965 ක් සඳහා 2017 වර්ෂයේදී රු.497,741,581 ක් ද 2018 ජනවාරි සිට 2018 මැයි 20 දින දක්වා ආගමික ස්ථාන 84 ක් සඳහා රු.28,600,000 ක්ද පරිත්‍යාග කර තිබුණු අතර 2018 මැයි 20 දිනෙන් පසුව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

වගුව අංක - 07 “සසුනෝදය” වැඩසටහන යටතේ ලබාදුන් පරිත්‍යාග - 2017 වර්ෂය

දිස්ත්‍රික්කය	අධියර I	අධියර II	එකතුව	වටිනාකම රු.	මුළු ආගමික ස්ථාන ප්‍රමාණයෙන් දිස්ත්‍රික්ක නියෝජන ප්‍රතිශතයන්	මුළු පරිත්‍යාග වටිනාකමින් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ලබාදුන් වටිනාකම ප්‍රතිශතයක් ලෙස
කුරුණෑගල	34	282	316	128,440,419	33.0	26
කළුතර	09	-	09	2,207,707	0.9	0.5
කොළඹ	03	101	104	51,158,336	10.7	10.3
පොළොන්නරුව	06	21	27	14,321,405	2.7	2.8

මහනුවර	09	74	83	39,766,443	8.6	7.9
බදුල්ල	06	72	78	38,182,147	8.0	7.6
කෑගල්ල	11	40	51	23,269,481	5.2	4.7
වවුනියාව	04	-	04	1,074,000	0.4	0.3
මොණරාගල	06	18	24	11,060,107	2.4	0.3
මාතලේ	09	09	18	8,141,203	1.8	1.6
අනුරාධපුර	13	37	50	21,104,594	5.1	4.3
මාතර	07	12	19	7,974,796	1.9	1.6
ගම්පහ	04	72	76	36,719,874	7.8	7.4
හම්බන්තොට	08	13	21	8,622,869	2.1	1.7
රත්නපුර	08	25	33	14,438,281	3.4	2.9
ගාල්ල	07	18	25	11,500,879	2.5	2.3
ත්‍රිකුණාමලය	06	02	08	2,800,000	0.8	0.6
අම්පාර	-	15	15	75,000,000	2.3	14.6
මඩකලපුව	-	04	04	1,959,040	0.4	0.4
එකතුව	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	150	815	965	497,741,581	100	
	====	====	====	=====	====	

20 දින දක්වා

දිස්ත්‍රික්කය	ආධාර ආගමික සංඛ්‍යාව	ලබාදුන් ස්ථාන	මුළු ආගමික ස්ථාන ප්‍රමාණයෙන් දිස්ත්‍රික් නියෝජන ප්‍රතිශතයන්	වටිනාකම රු.	මුළු පරිත්‍යාග වටිනාකමින් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ලබාදුන් වටිනාකම ප්‍රතිශතයක් ලෙස
කුරුණෑගල	60		71.4	25,000,000	87
පුත්තලම	03		3.6	1,500,000	5
රත්නපුර	02		2.4	200,000	1
මහනුවර	19		22.6	1,900,000	7
එකතුව	84			28,600,000	

3.2.1.4 මෙම තොරතුරු වලට අනුව 2017 වර්ෂය තුළ අරමුදල විසින් මුදල් පරිත්‍යාග කර තිබූ ආගමික ස්ථාන 965 අතුරින් ආගමික ස්ථාන 316 ක් එනම් සියයට 33 ක් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ විහාරස්ථාන වූ අතර මුළු පරිත්‍යාග වටිනාකම අනුව ගත්කළ එය සියයට 26 ක් පමණ විය. තවද පරිත්‍යාග ලබා දුන් මුළු ආගමික ස්ථාන ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව එක් එක් දිස්ත්‍රික්කය සඳහා ලබා දුන් ප්‍රතිශතය සියයට 1 කට අඩු දිස්ත්‍රික්ක 4 ක් ද සියයට 1 න් 5 න් අතර දිස්ත්‍රික්ක 8 ක් ද සියයට 6 න් 10 න් අතර දිස්ත්‍රික්ක 5 ක් ද සියයට 10 න් 15 න් අතර දිස්ත්‍රික්ක 1 ක් ද විය. එමෙන්ම නුවරඑළිය, යාපනය, මන්නාරම, පුත්තලම, මුලතිව් හා කිලිනොච්චි යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා කිසිදු පරිත්‍යාග මුදලක් ලබා දී නොතිබුණු බවද නිරීක්ෂණය විය. එලෙසම 2018 වර්ෂය තුළ මුදල් පරිත්‍යාග කර තිබූ ආගමික ස්ථාන 84 අතුරින් ආගමික ස්ථාන 60 ක් එනම් සියයට 71.4 ක් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ විහාරස්ථාන වූ අතර පුත්තලම, රත්නපුර හා මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා පිළිවෙලින් සියයට 3.6 ක්, 2.4 ක් හා සියයට 22.6 ක් වශයෙන් පරිත්‍යාග කර තිබුණි. ඒ අනුව පරිත්‍යාගය ලබා දීමේදී අරමුදල විසින් සාධාරණ පදනමක් මත සමස්ත දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි පරිත්‍යාග බෙදීමේ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් සකසා ක්‍රියාවට නැංවීමට අපොහොසත්වී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

3.2.1.5 1940 අංක 09 දරන පුරාවස්තු ආඥා පනතේ (ඇමුණුම 09) 21(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද අවසර පත්‍රයක අධිකාරිය යටතේ හා එහි කොන්දේසි අනුව හැර හෝ 20 වන වගන්තිය යටතේ ඇතුළත් වූ ගිවිසුමක් අනුව හැර යම් ආරක්ෂිත ස්මාරකයක් ප්‍රතිසංස්කරණය, අලුත්වැඩියාව, වෙනස් කිරීමේ හෝ අතිරේකව ඉදිකිරීමේ යම් කාර්යයක් ආරම්භ කිරීම නීතියට පටහැනි කාර්යයක් වේ. නමුත් එලෙස පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද අවසර පත්‍රයක් හා එහි කොන්දේසි අනුව හැර හෝ 20 වන වගන්තිය යටතේ ඇතුළත් වූ ගිවිසුමක් නොමැතිව පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක්

සහිත පහත සඳහන් විභාගස්ථාන 04 ක සංවර්ධන කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා අරමුදල විසින් 2017 වර්ෂය තුළ රු.906,996 ක් පරිත්‍යාග කර තිබුණි.

වගුව අංක 09 - ශ්‍රී වික්‍රමස් රහිතව මුදල් පරිත්‍යාග කරන ලද විභාගස්ථාන

අනු අංකය	විභාගස්ථානයේ නම	පුරා විද්‍යාත්මක වටිනාකම	ලබා දුන් පරිත්‍යාග මුදල
-----	-----	-----	-----
			රු.
01	ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය පුරාණ විහාරය - වේයන්ගොඩ	1984 අප්‍රේල් 06 දිනැති ගැසට් පත්‍රය මගින් පුරා විද්‍යා ස්මාරකයක් ලෙස නිවේදනය කර ඇත	170,850
02	ගල්ගමුව බුදුරුවකන්ද රජමහා විහාරය - කුරුණෑගල	ටැම්පිට විහාරයකි	218,926
03	දැනව ශ්‍රී මහමුණි පුරාණ විහාරය - කුරුණෑගල	ටැම්පිට විහාරයකි	317,220
04	ශ්‍රී වික්‍රමසිංහ අභයනිලකරත්නාමය	පුරාවිද්‍යා ආරක්ෂිත ස්මාරකයක්	200,000

3.2.1.6 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 52 (2) අනු ව්‍යවස්ථාව අනුව (ඇමුණුම 10) අමාත්‍යාංශයක ලේකම්වරයා ඔහුගේ අමාත්‍යවරයා භාරයේ ඇති ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තු ද වෙනත් ආයතන ද අමාත්‍යවරයාගේ විධානයට හා පාලනයට යටත්ව මෙහෙය වන්නේය. නමුත් අරමුදල විසින් ආගමික ස්ථානවල උත්සව පෙරහැර මංගල්‍ය සඳහා සහ අපවත් වී වදාල හිමිවරුන්ගේ ආදාහන උත්සව සඳහා ආධාර මුදල් ලබාදීමේදී සංස්කෘතික කටයුතු විෂයභාර අමාත්‍ය කාර්යාලයට ඉදිරිපත් වූ ඉල්ලීම් ලිපි මත එම අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලීම සඳහන් කරනු වෙනුවට අමාත්‍යවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම් විසින් ආධාර මුදලද සඳහන් කරමින් යෙදු සටහන් අනුව අවස්ථා 21කදී ලබා දී තිබූ ආධාර මුදලේ වටිනාකම රු. 7,750,000 ක් විය (ඇමුණුම 11).

3.2.1.7 තවද පළමු අදියරට අදාළව එක් එක් විභාගස්ථානයන්හි සිදු කරන කටයුතු පසු විපරම් කරන ලෙස 2017 සැප්තැම්බර් 13 දින ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවන් වෙත දැනුම් දී තිබූ අතර අදාළ සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ ප්‍රගතිය සොයා බලා විභාගස්ථානයෙන් විභාගස්ථානයට වෙත වෙනම ලිඛිත වාර්තාවන් සකස් කර ආගමික හා කලා කටයුතු අධ්‍යක්ෂ වෙත යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා තිබුණි. 2018 මැයි 15 දිනෙන් වැඩසටහනේ කටයුතු අවසන් කර තිබූ අතර ඒ අවස්ථාව වන විටද එහි ප්‍රගතිය පසු විපරම්කල බවට සාක්ෂි ඇතුළත් වාර්තා විගණනයට ඉදිරිපත් නොවීය.

3.2.1.8 විභාගාධිපතින් වහන්සේලා වෙත අධ්‍යක්ෂ (ආගමික) යවා තිබූ අංක CCF/R&A/UN-150 දරන ලිපි සහ ස්ථානභාර නිලධාරී (පඬුවස්නුවර) විසින් විගණනය වෙත එවන ලද පසු විපරම් වාර්තාව ප්‍රකාරව ව්‍යාපෘති 05 කට අදාලව සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ නොකළ විභාගස්ථාන 09 ක් වූ අතර කටයුතු නිම නොකළ විභාගස්ථාන 07 ක් විය (ඇමුණුම 12). එම විභාගස්ථාන සඳහා ගෙවන ලද මූල්‍යාධාර පිළිවෙලින් රු.2,743,585 ක් සහ රු.2,504,315 ක් වූ අතර විස්තර වගුව අංක 10 හි දැක්වේ..

වගුව අංක 10 ලබා දුන් මූල්‍යාධාර උපයෝජනය පිළිබඳ විස්තර

ව්‍යාපෘතිය	කටයුතු ආරම්භ නොකළ විභාගස්ථාන සංඛ්‍යාව	ලබාදුන් මූල්‍යාධාර රු.	කටයුතු නිම නොකළ විභාග සංඛ්‍යාව	ලබාදුන් මූල්‍යාධාර රු.
දඹදෙනිය	02	566,800	-	-
යාපහුව	04	1,181,955	-	-
පොළොන්නරුව	02	787,830	01	500,000
මොණරාගල	-	-	04	1,600,000
පඬුවස්නුවර	01	207,000	02	404,315
එකතුව	09	2,743,585	07	2,504,315

3.2.1.9 කෙසේ වුවද ව්‍යාපෘති කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අදාල ව්‍යාපෘති වලින් විමසීම් කිරීමේදී ව්‍යාපෘති 06 කින් පසු විපරම් වාර්තා විගණකාධිපති වෙත ලබා දුන් අතර ඒ අනුව ලබාදුන් මුළු පසු විපරම් වාර්තා ගණන 127 ක් විය.

වගුව අංක 11 විගණනය විසින් ලබා ගත් පසු විපරම් වාර්තා

ව්‍යාපෘතිය	ආධාර ලබාදුන් ආගමික ස්ථාන ගණන	විගණනයට ලැබුණු පසු විපරම් වාර්තා ගණන
මොණරාගල	18	18
දඹදෙනිය	59	59
රම්බා විහාරය	07	07
අභයගිරිය	06	06
පඬුවස්නුවර	123	33
රත්නපුර	25	4
එකතුව	238	127

3.2.1.9.1 එම පසු විපරම් වාර්තාවන් මත සඳහන් වූ තොරතුරු සංක්ෂිප්තව පහත වගුවේ දැක්වේ.

වගුව අංක 12 ආධාර උපයෝජනය කිරීමේ ප්‍රගතිය

ව්‍යාපෘතිය	කටයුතු	ලබාදුන්	කටයුතු	ලබාදුන්	මූල්‍යාධාර	ලබාදුන්
	ආරම්භ	මූල්‍යාධාර	නිමනොකල	මූල්‍යාධාර	ලබාදුන්	මූල්‍යාධාර
	නොකල	ප්‍රමාණය	විභාජ්‍යාන	ප්‍රමාණය	කාර්යයට	ප්‍රමාණය
	විභාජ්‍යාන		සංඛ්‍යාව		පටහැනි	
	ගණන				වෙනත්	
					කාර්යයන්	
					සිදුකිරීම	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		රු.		රු.		රු.
මොණරාගල	01	500,000	03	1,484,488	01	500,000
දඹදෙනිය	06	2,997,610	23	11,491,156	-	-
රම්බා විහාරය	01	500,000	01	500,000	-	-
පඬුවස්නුවර	05	2,498,266	15	7,499,184	08	4,000,000
රත්නපුර	01	500,000	03	1,470,982	-	-
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
එකතුව	14	6,995,876	45	22,445,810	09	4,500,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

3.2.1.9.2 ඉහත වගුවෙහි දැක්වෙන තොරතුරු අනුව දිනය වන විටත් ආගමික ස්ථාන 14 ක සංවර්ධන කාර්යයන් 14 ක වැඩ ආරම්භ කර නොතිබුණු අතර , ඒ සඳහා ලබා දී තිබූ මූල්‍යාධාර ප්‍රමාණය රු.6,995,876 ක් විය. ආගමික ස්ථාන 45 ක සංවර්ධන කාර්යයන් නිම කර නොතිබූ අතර , එම සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා ලබා දී තිබූ මූල්‍යාධාර ප්‍රමාණය රු.22,445,810 ක් විය.

3.2.1.9.3 තවද ආගමික ස්ථාන 09 ක් වෙනත් කාර්යයට ලබාදුන් මූල්‍යාධාර භාවිතාකර මූල්‍යාධාර ලබාදුන් කාර්යයට පටහැනි කාර්යයන් සිදුකර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය වූ අතර ඒ මූල්‍යාධාර ප්‍රමාණය රු.4,500,000 ක් විය.

3.2.1.10 “සසුනෝදය ” III අදියර සඳහා වූ අයදුම්පත්‍ර 2017 නොවැම්බර් 25 දින ලියාපදිංචි කර නිකුත් කර තිබුණු අතර, 2018 පෙබරවාරි 28 දින වනවිට ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අදාළ ව්‍යාපෘති කළමනාකරු සහ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පළාත් සහකාර අධ්‍යක්ෂ යන නිලධාරීන්ගේ නිර්දේශය සහිතව ආගමික හා කලා කටයුතු

අධ්‍යක්ෂ වෙත ලැබී තිබුණි. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතිය III සඳහා පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබීමටත් ප්‍රථම අයදුම්පත්‍ර සම්පූර්ණ කර ලබාගෙන ඇති බව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

- 3.2.1.11 “සසුනෝදය” පළමු සහ දෙවන අදියරයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අදාළ ප්‍රදේශයේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවන් මාර්ගයෙන් සංවර්ධනය කළ යුතු කාර්යයට අදාළ ඡායාරූප සහිතව විස්තරාත්මක වාර්තාවක් ලබාගැනීමට කටයුතු කර තිබුණද, තුන්වන අදියර සඳහා එවැනි වාර්තාවක් ලබාගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- 3.2.1.12 තුන්වන අදියර යටතේ ද ආධාර මුදල් ලබාදුන් ආගමික ස්ථාන 53 සඳහා වූ ලිපි ගොනු (ඇමුණුම 13) ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යෑම ආගමික හා කලා කටයුතු අංශය විසින් සිදුකළ යුතු වුවත්, එම අංශය විසින් තුන්වන අදියර සඳහා ලිපිගොනු පවත්වා ගෙන යෑමක් සිදුකර නොතිබුණි.
- 3.2.1.13 පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 205.04.1 යටතේ අනුමත වූ 2018 වාර්ෂික අයවැය ලේඛනයේ වැය විෂයය අංක 7803 - අනෙකුත් සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වූ ප්‍රතිපාදනය රු.මිලියන 760 ක් වන නමුත් සසුනෝදය තුන්වන අදියර සඳහා රු.මිලියන 500 ක ප්‍රතිපාදන ලබාදීම අංක 206.23.1 යටතේ පාලක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබුණද, ඒ සඳහා සංශෝධිත අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කර අනුමත කරගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- 3.2.1.14 තුන්වන අදියර යටතේ වූ ඉදිකිරීම් පිළිබඳ පසු විපරම් වාර්තා ලබාගැනීමට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල කටයුතු කර නොතිබුණු අතර ආධාර මුදල් ලබාදිය යුතු ආගමික ස්ථාන තෝරාගැනීම නිසි ක්‍රමවේදයකින් යුතුව සිදුකළ යුතු වුවත්, තුන්වන අදියරේදී එලෙස සිදුකර ඇති බව අනාවරණය නොවීය.
- 3.2.1.15 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ව්‍යාපෘති කාර්යාලවල සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ට මෙම තුන්වන අදියරට අදාළ ආගමික ස්ථාන පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැතිකම හේතුවෙන් ආගමික ස්ථාන හඳුනාගැනීම ගැටළුකාරී විය. හඳුනාගත් ආගමික ස්ථානවලටද අදාළව ආධාර මුදල් ඉල්ලුම් කළ ව්‍යාපෘති ඉටු නොකර වෙනත් ව්‍යාපෘති සිදු කර තිබූ බව ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාවේදී අනාවරණය විය.
- 3.2.1.16 ආධාර මුදල් ලබාදීමේදී ආගමික ස්ථානයේ පවත්වා ගෙන යනු ලබන සමිතියක හෝ සංවිධානයක බැංකු ගිණුමකට බැර වනසේ වෙක්පත නිකුත් කරනු ලබන නමුත් පහත සඳහන් ආගමික ස්ථාන 04 සඳහා ලියන ලද රුපියල් 2,000,000 ක වටිනාකමක් සහිත වෙක්පත් සියල්ලම අංක 000001834602 දරන කුලියාපිටිය සණස සංවර්ධණ බැංකු ගිණුමට ලියා තිබුණි.

වගුව අංක 13 අවිධිමත් ලෙස නිකුත්කරන ලද චෙක්පත්

වවුචර් අංකය / දිනය -----	චෙක්පත් අංකය -----	ආගමික ස්ථානයේ නම -----
4427 / 2018 අප්‍රේල් 27	350849	St.Joseph's Church
4429 / 2018 අප්‍රේල් 27	350951	Holy Rosaoy Church
4430/2018 අප්‍රේල් 27	350952	The Lisen Lord Church
4431 / 2018 අප්‍රේල් 27	350953	St. Theresa's Church

3.2.1.17 ඉහත කරුණු අනුව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල විසින් සසුනෝදය වැඩ සටහන යටතේ ආගමික ස්ථාන සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් එකතුව රු. 478,425,389 ක් වැයකර තිබුණද නිසි පරිදි පසු විපරම් කටයුතු සිදුකර නොතිබුණි. අදාළ මූල්‍යාධාර ලැබූ ආගමික ස්ථාන ගණනාවක් විසින් ලැබූ මූල්‍යාධාර භාවිතාකර නිසි පරිදි අදාළ කාර්යයන් නිමකර නොතිබූ බවද වැඩිදුරටත් නිරීක්ෂණය කෙරේ.

3.2.1.18 මු.රෙ. 139 (4) වගන්තිය ප්‍රකාරව ගෙවනු ලබන සෑම මුදලකටම විධිමත් කුචිතාන්සියක් ලබාගත යුතු අතර මු.රෙ. 139 (5) වගන්තිය ප්‍රකාරව (ඇමුණුම 14) මුදල් ගෙවීමේදී එම ගෙවීමට අදාළ ආදායකයාගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගත යුතු වුවත් ආගම නංවාලීම සහ ආගමික ස්ථාන හා ආගමික වත්පිළිවෙත් පවත්වා ගෙනයාම සඳහා ආධාර ලබාදීමේදී ඉහත සඳහන් විධිවිධානයන් අනුගමනය නොකර 2019 වර්ෂය තුළදී අවස්ථා 63 කදී රු.27,506,393 ක මුදල්වලට අදාළ චෙක්පත් සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙහි අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් හා සේවකයින් වෙත ලබාදීමට අරමුදල විසින් කටයුතු කර තිබුණි. (ඇමුණුම 15)

3.2.2 සිසු දහම් සෙවන දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම

3.2.2.1 ආර්ථික අපහසුතාවයෙන් යුක්ත දහම් පාසල් සඳහා සහ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවට ප්‍රමාණවත් ගොඩනැගිල්ලක් නොමැති දහම් පාසල් සඳහා ස්ථිර ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා “සිසු දහම් සෙවන දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන” ලෙස එක් ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා රු.මිලියන 3.4 කට යටත්ව ඉදිකිරීමටත් නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අයත් රාජ්‍ය ආයතන මගින් ඉදිකිරීම් සිදුකිරීමටත් 2019 මාර්තු 15 වැනි දින පැවති අරමුදලෙහි 208 වන පාලක මණ්ඩල රැස්වීමෙහි අංක 208.57.01 දරන පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා පත්‍රිකාව (ඇමුණුම 16) ඉදිරිපත් කර තිබුණු අතර ඒ සඳහා පාලක මණ්ඩල අනුමැතියද ලැබී තිබුණි. ඒ අනුව මුලු දිවයිනම ආවරණය වන ලෙස හා සර්ව ආගම් නියෝජනය වන පරිදි දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි ඉදිකර පරිත්‍යාග කිරීමට 2019 වර්ෂය තුළදී “සිසු දහම් සෙවන” නමින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. එකම ගොඩනැගිලි සැලැස්මකට අනුව දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි 332 ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම්කර තිබූ අතර එම වැඩසටහනෙහි ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම රු.මිලියන 1,140 ක් විය. මධ්‍යම

සංස්කෘතික අරමුදලේ 2019 වර්ෂය සඳහා වූ අයවැය ඇස්තමේන්තුවට මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වූ ඇස්තමේන්තුවද ඇතුළත් කර තිබුණු අතර පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 208.6.1 යටතේ (ඇමුණුම 17) 2019 මාර්තු 15 දින පැවති පාලක මණ්ඩල රැස්වීමේ දී ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට කටයුතු කර තිබුණි.

3.2.2.2 නමුත් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.14.1 අනුව (ඇමුණුම 18) රු.මිලියන 250 ඉක්මවූ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අමාත්‍යමණ්ඩල ප්‍රසම්පාදන කමිටු අනුමැතිය ලබාගත යුතු වුවත් ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම රු.මිලියන 1,140 ක් වූ මෙම වැඩසටහන සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල ප්‍රසම්පාදන කමිටුවෙහි අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි. තවද සිසු දහම් සෙවන දහම් පාසල් එක් ගොඩනැගිල්ලක පිරිවැය රු.3,484,500 ක් වන අතර, දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි 368 ක් ඉදිකිරීම සඳහා රු.මිලියන 1,282.2 ක ප්‍රතිපාදන අවශ්‍ය වන අතර අනුමත ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය ඉක්මවා රු.මිලියන 142.2 ක වටිනාකමින් යුත් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට ගිවිසගෙන තිබුණි. කෙසේ වුවද එක් දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා උපරිමය රු. 3,000,000 ක් දක්වා අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවා තිබුණු අතර අමාත්‍යාංශ මිල තාක්ෂණික කමිටුව විසින් මෙම ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා දැරිය යුතු පිරිවැය රු.මිලියන 2,974,901 ක ලෙස ඇස්තමේන්තු කර තිබූ බවද නිරීක්ෂණය විය.

3.2.2.3 මෙම ඉදිකිරීම් අදියර 03 ක් යටතේ එනම් පළමු අදියර 2019 මැයි 30 දිනටද, දෙවන අදියර 2019 අගෝස්තු 30 දිනටද සහ තෙවන අදියර 2019 ඔක්තෝබර් 30 දිනටද නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණු බව රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව හා ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව සමග ඇති කර ගත් අවබෝධතා ගිවිසුමිහි සඳහන් වේ. (ඇමුණුම 19) ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ පළමු අදියරේදී පමණක් දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි 45 ක් ඉදිකිරීම සඳහා ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණ අතර, ඉන් ගොඩනැගිලි 28 ක් රාජ්‍ය සංවර්ධන සහ නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාවටද, ගොඩනැගිලි 17 ක් රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට උප ගිවිසුම් යටතේ පැවරීමට ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබුණි.

3.2.2.4 කෙසේ වුවද ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.5 ඡේදයේ සඳහන් අවස්ථා සඳහා පමණක් (ඇමුණුම 20) සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය අනුගමනය කළ යුතු වුවත්, එයට පටහැනිව සිසු දහම් සෙවණ දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඉහත සඳහන් ආයතන 03 සඳහා ඉදිකිරීමේ කාර්යයන් පැවරීමට කටයුතු කර තිබුණි. ඒ අනුව දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් පවරා තිබූ ආයතන පහත පරිදි විය.

වගුව අංක 14 දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සඳහා පවරන ලද ආයතන

ආයතනය	පළමු අදියර	දෙවන අදියර	තෙවන අදියර	මුළු එකතුව
i ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව	45	-	-	45
ii රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව	-	86	26	112
iii රාජ්‍ය සංවර්ධන සහ නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව	-	123	88	211
එකතුව	45	209	114	368

3.2.2.5 ඉහත වගුව අංක 14 හි සඳහන් පරිදි ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු පවරා තිබුණු අතර අත්තිකාරම් ලෙස ලබා දුන් මුදල, පියවූ මුදල තවදුරටත් පියවීමට තිබෙන මුදල පහත සඳහන් පරිදි වේ.

වගුව අංක 15 - ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අත්තිකාරම් ලබා දීම

ආයතනය	ඉදිකිරීම් පවරා ඇති ගොඩනැගිලි ප්‍රමාණය	එහි ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.	ලබාදුන් අත්තිකාරම් මුදල රු.	අත්තිකාරම් පියවූ මුදල රු.	තවදුරටත් පියවිය යුතු මුදල රු.	නොපිය වූ ප්‍රතිශතය %
ගොඩනැගිලි						
දෙපාර්තමේන්තුව	45	156,802,500	121,500,000	93,173,927	28,326,073	23
රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව	112	390,264,000	278,700,000	208,838,113	69,861,887	25
රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව	211	735,229,500	363,300,000	141,367,338	221,932,662	60
		1,282,296,000	753,500,000	443,379,378	320,120,622	
		=====	=====	=====	=====	

- 3.2.2.5.1 පළමු අදියරේ ඉදිකිරීම් කාර්යයන් සඳහා ගිවිසුමට එළඹී ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවට 2019 මැයි 29 දින වනවිට ලබා දී තිබුණු රු.121,500,000 ක් වූ අත්තිකාරම් මුදලින් 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට නොපියවූ අත්තිකාරම් ශේෂය රු.28,326,073 ක් විය
- 3.2.2.5.2 රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට දෙවන සහ තෙවන අදියරයන් සඳහා 2019 ඔක්තෝබර් 22 දින වනවිට ගෙවා තිබුණු රු.278,700,000 ක් වූ අත්තිකාරම් මුදලින් 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට නොපියවූ අත්තිකාරම් ශේෂය රු.69,861,887 ක් විය
- 3.2.2.5.3 රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාවට දෙවන හා තෙවන අදියරයන් සඳහා 2019 ඔක්තෝබර් 22 දින වනවිට ගෙවා තිබුණු රු.363,300,000 ක් වූ අත්තිකාරම් මුදලින් 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට නොපියවූ අත්තිකාරම් ශේෂය රු.221,932,662 ක් විය.
- 3.2.2.5.4 ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සංස්ථාව මගින් නිම කරන ලද ගොඩනැගිලි පරීක්ෂා කිරීමට හා භාරගැනීමට කමිටුවක් පත්කර ඇති බවද එම කමිටු වාර්තාව අනුව අත්තිකාරම් පියවීමට කටයුතු සිදුවනු ඇති බව 2022 ජනවාරි 25 දින අරමුදල විසින් විගණනයට වාර්තා කර ඇති හෙයින් ඉහත 3.2.2.5.1, 3.2.2.5.2, 3.2.2.5.3 ඡේදයෙහි සඳහන් පියවීමට ඇති අත්තිකාරම් මුදල එලෙසම පවතින බව නිරීක්ෂණය විය.
- 3.2.2.6 කෙසේ වුවද 2019 නොවැම්බර් මස 12 දිනැති අංක අමප/19/3087/122/090 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව සඳහා ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් සිසු දහම් සෙවන වැඩසටහන සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය අපේක්ෂා කර තිබූ නමුත් පහත දැක්වෙන ඌණතා හේතුවෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය නැවත ඉදිරිපත් කරන ලෙස 2019 නොවැම්බර් 05 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට නියම කර තිබුණි (ඇමුණුම 21). මේ සඳහා රු. මිලියන 1000 ඉක්මවූ ව්‍යාපෘති අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ පූර්ව අනුමැතිය ලබාගැනීමකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කිරීම වැරදි පූර්වාදර්ශයක් ලබාදෙන බවත්, තරඟකාරී මිල කැඳවීම උල්ලංඝනය කර ව්‍යාපෘතිය සඳහා පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවෙන් සහ සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව මගින් පමණක් ලබාගැනීම සහ ව්‍යාපෘතිය එම ආයතන මගින්ම ඉටුකරවාගෙන තිබීමත් සාධාරණ හේතු ලෙස නිරීක්ෂණය නොවන බවත් මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ නිරීක්ෂණවල පෙන්වා දී තිබුණි. ඒ අනුව නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ පිහිටුවා ඇති ස්ථාවර අමාත්‍ය මණ්ඩල ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශ සහිතව සංදේශය නැවත ඉදිරිපත් කරන ලෙසද නියම කර තිබුණි.
- 3.2.2.7 නමුත් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය රහිතව ව්‍යාපෘතිය ආරම්භකර තිබූ අතර අදියර 3 ක් යටතේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි 298 ක් ඉදිකිරීම් ආරම්භකර 2019 ඔක්තෝබර් 30 දින වනවිට රු. 753,500,000 ක් ඉදිකිරීම් ආයතන වෙත ගෙවා තිබුණි. නමුත් පළමු අදියර යටතේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි 45 ක් පමණක් ඉදිකිරීම් නිමකර අදාල ආයතන වෙත භාරදී තිබුණි. ඉතිරි දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි 253 සඳහා ඇස්තමේන්තු වටිනාකමින්

සියයට 29.2 සිට සියයට 94.6 ක් දක්වා ගෙවීම් කර තිබුණද ඉදිකිරීම් නිමකර අරමුදල වෙත භාරගැනීමට කටයුතු කර නොමැති බව වගුව අංක 16 ට අනුව නිරීක්ෂණය විය.

වගුව අංක 16 ගෙවන ලද මුදල හා ප්‍රතිශතය 2019 ඔක්තෝබර් 30 දිනට

අදියර	ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිත දහම් පාසල් සංඛ්‍යාව	ඉදිකිරීම් ගොඩනැගිලි ඇස්තමේන්තුගත වියදම රු.	අපේක්ෂිත සඳහා වටිනාකම රු.	ගෙවා වටිනාකම රු.	තිබූ ඇස්තමේන්තු වටිනාකමින් ගෙවා තිබූ ප්‍රතිශතය
දෙවන අදියර	209	627,000,000	593,399,000	593,399,000	94.6
තුන්වන අදියර	44	132,000,000	38,600,000	38,600,000	29.2
එකතුව	253	759,000,000	631,999,000	631,999,000	123.8

3.2.2.8 තවද ඉහත 3.2.2.3 දැක්වෙන පරිදි ඉදිකරන ලද ගොඩනැගිලි ආපසු භාර දීම සිදු කල යුතු වුවද දිස්ත්‍රික්ක 06 ක ආගමික ස්ථාන 21 ක ඉදිකිරීම් කටයුතු වලින් කොටසක් පමණක් ඉටු කර ඉදිකිරීම් අතරමඟ නවතා දමා තිබුණු බව 2020 ජනවාරි - මාර්තු මාසයන් වලදී සිදුකරන ලද ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාවන් හි දී නිරීක්ෂණය විය. (ඇමුණුම 22)

3.2.2.9 ඉහත 3.2.2.8 හි සඳහන් දිනට පසු නැවතත් 2021 පෙබරවාරි 17 දින වන විට ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ප්‍රගතිය පහත දැක්වේ.

වගුව අංක 17 - ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ප්‍රගතිය 2021 පෙබරවාරි 17 දිනට

අදාළ දිස්ත්‍රික්කය	ව්‍යාපෘති පවරා ඇති ආයතනය	පළමු අදියර (ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව ලබාගෙන උප ගිවිසුම් යටතේ ලබාදුන් ගොඩනැගිලි		දෙවන අදියර		තෙවන අදියර	
		පවරා ඇති ගණන	සම්පූර්ණ කර ඇති ගණන	පවරා ඇති ගණන	සම්පූර්ණ කර ඇති ගණන	පවරා ඇති ගණන	සම්පූර්ණ කර ඇති ගණන
i. කළුතර	SD & CC	05	05	16	10	-	-
ii. කුරුණෑගල	SD & CC	03	03	15	14	71	00
iii. හම්බන්තොට	SD & CC	03	03	21	15	13	00

iv.	කෑගල්ල	SD & CC	03	03	07	05	02	00
v.	මහනුවර	SD & CC	03	03	32	12	-	-
vi.	වවුනියාව	SD & CC	01	01	04	02	-	-
vii.	යාපනය	SD & CC	02	02	-	-	-	-
viii.	නුවරඑළිය	SD & CC	01	01	05	03	-	-
ix.	බදුල්ල	SD & CC	02	02	05	05	-	-
x.	කිලිනොච්චිය	SD & CC	02	02	-	-	-	-
xi.	අනුරාධපුරය	SD & CC	01	01	18	11	01	00
xii.	මූලතිව්	SD & CC	01	01	-	-	-	-
xiii.	මන්නාරම	SD & CC	01	01	-	-	01	00
			-----	-----	-----	-----	-----	-----
			28	28	123	77	88	00
			=====	=====	=====	=====	=====	=====
xiv.	ගම්පහ	SEC	02	} කාර්ය සාධන වාර්තා සකස් කර නොමැත.	07	} කාර්ය සාධන වාර්තා සකස් කර නොමැත.	06	00
xv.	ගාල්ල	SEC	02		13		-	-
xvi.	රත්නපුර	SEC	01		09		03	00
xvii.	මාතලේ	SEC	03		-		-	-
xviii.	පුත්තලම	SEC	03		08		04	00
xix.	පොළොන්නරුව	SEC	01		09		-	-
xx.	ත්‍රිකුණාමලය	SEC	02	03	-	-		
			-----	-----	-----	-----	-----	-----
xxi.	අම්පාර	SEC	01	} කාර්ය සාධන වාර්තා සකස් කර නොමැත.	16	} කාර්ය සාධන වාර්තා සකස් කර නොමැත.	-	-
xxii.	මඩකලපුව	SEC	01		-		-	-
xxiii.	මොණරාගල	SEC	01		04		01	00
xxiv.	කොළඹ	SEC	-		05		11	00
xxv.	මාතර	SEC	-		12		01	00
			-----	-----	-----	-----	-----	-----
			45	209	114	00		
			=====	=====	=====	=====	=====	=====

SD & CC - රාජ්‍ය සංවර්ධන නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව

SEC - රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව

3.2.2.9.1 ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවට ලබාදුන් පළමු අදියරට අදාළ ගොඩනැගිලි 45 අතුරින් රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට වටිනාකම රු.59,236,500 ක්වූ දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි 17 ක ඉදිකිරීම් කාර්යයන් පවරා තිබුණු අතර (ඇමුණුම 23), දෙවන අදියර යටතේ රාජ්‍ය

ඉංජිනේරු සංස්ථාවට වටිනාකම රු.299,667,000 ක්වූ ගොඩනැගිලි 86 ක් (ඇමුණුම 24) ඉදිකිරීමේ කාර්යය පවරා තිබුණි. නමුත් මෙම අදියර දෙක සඳහා ඉදිකිරීම්වලට අදාළ ප්‍රගතිය දැක්වෙන වාර්තා සකස් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණු අතර ඒ හේතුවෙන් කොපමණ ගොඩනැගිලි ප්‍රමාණයක් නිමකර භාරදීමට කටයුතු කර තිබේද යන්න හඳුනාගැනීමට නොහැකි විය. තෙවන අදියර යටතේ රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට ගොඩනැගිලි 26 ක ඉදිකිරීම් පවරා තිබුණු නමුත් එම සියළුම ගොඩනැගිලිවල ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරමඟ නැවති තිබුණි.

3.2.2.9.2

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිකිරීම් කටයුතු පවරා දුන් පළමු අදියරයට අදාළ ගොඩනැගිලි 45 අතරින් වටිනාකම රු.97,566,000 ක්වූ ගොඩනැගිලි 28 ක ඉදිකිරීම් කාර්යයන් රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාවට පවරා දී තිබුණු අතර, දෙවන අදියර යටතේ රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාවට වටිනාකම රු.428,593,500 ක්වූ ගොඩනැගිලි 123 ක ඉදිකිරීම් කාර්යයන් පවරා තිබුණි . මෙම සංස්ථාව විසින් සකස් කරන ලද ප්‍රගති වාර්තා අනුව මේ වනවිට ඉන් ගොඩනැගිලි 77 ක ඉදිකිරීම් පමණක් නිමකර ඇති බව නිරීක්ෂණය වේ. තෙවන අදියර යටතේ වටිනාකම රු.97,566,000 ක්වූ ගොඩනැගිලි 86 ක ඉදිකිරීම් අතරමඟ නවතා දමා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

3.2.2.10

කෙසේ වුවද ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා දහම් පාසල් තෝරාගන්නා ආකාරය පිළිබඳ නිර්ණායක හා දහම් පාසල් ප්‍රමාණය තීරණය කිරීමේදී යොදාගනු ලබන කිසියම් පදනමක් සම්බන්ධ රීති අරමුදල විසින් සාදා ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණු අතර පළමු අදියරෙහි ඉදිකිරීම් වෙනුවෙන් තෝරාගත් දහම් පාසල් 45 න් දහම් පාසල් 09 ක් (ඇමුණුම 25) ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකර දෙන ලෙස අරමුදලින් ඉල්ලීම් කර නොතිබූ අතර ඉල්ලීමක් නොකළ දහම් පාසල් සඳහාද ගොඩනැගිලි ලබාදී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි සඳහා අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන ජරමුඛතාවය මත ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකිරීමට අරමුදල විසින් අපොහොසත් වී තිබුණි.

3.2.2.11

ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කර දහම් පාසල් වෙත භාරදී තිබුණු පහත සඳහන් දහම් පාසල් 5 හි ගොඩනැගිලිවල අඩුපාඩු ඇති බවට ගොඩනැගිල්ල භාරදුන් දිනයේ ඒ ඒ දහම් පාසලින් ලබාගත් භාරදීමේ/ භාරගැනීමේ ලිපි පරීක්ෂාවේදී නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව අරමුදල විසින් විවධ දෝෂ සහිත ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ආයතනය වෙතින් භාරගැනීමටත් එලෙසින්ම දහම් පාසල වෙත භාරදීමත් සිදුකර තිබුණි. තවද අරමුදල සහ ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව අතර දින රහිතව අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹ තිබූ අතර එමගින්ද ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ අඩුපාඩු සඳහා ඉදිකිරීම් ආයතනය හා අරමුදල විසින් කිසිදු ආකාරයේ බැඳීමකට යටත්ව ගිවිසුමට එළඹ නොතිබුණි.

වගුව අංක 18 - අඩුපාඩු සහිතව භාරදෙන ලද දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි

අනු අංකය	දහම් පාසලේ නම
01	ශ්‍රී මලලසේකර දහම් පාසල
02	ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල
03	ශාන්ත ජූඩ් දහම් පාසල
04	ශ්‍රී සුමේධ දහම් පාසල
05	ශ්‍රී සිලරතන දහම් පාසල

3.2.2.12 වැඩිම ගොඩනැගිලි ප්‍රමාණයක් එනම් ගොඩනැගිලි 35 ක් ඉදිකර තිබුණු මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ එක් එක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් නිර්දේශ කරන ලද නාම ලේඛනයන්හි ඇතුළත් නොවූ දහම් පාසල් 5 ක් සඳහාද ගොඩනැගිලි ඉදිකර තිබූ බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය. විස්තර පහත වේ.

වගුව අංක 19 - අනුමත නාමලේඛන වල ඇතුළත් නොවී ඉදිකරන ලද දහම් පාසල් - මහනුවර

දිස්ත්‍රික්කය	ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	විහාරස්ථානය	දහම් පාසලේ නම
මහනුවර	ගඟවට කෝරලය	- ඉරුගල් බෝධිය	ඉරුගල් බෝධිය දහම් පාසල
		විහාරස්ථානය	
	ගඟවට කෝරලය	ඉරුගල් බෝධිය	
		- හන්තාන සඳහිරි විහාරය	සඳහිරි දහම් පාසල
කුණ්ඩසාලේ	- ශ්‍රී ධර්මරතන විහාරය	ශ්‍රී ධර්මරතන විහාරය දහම් පාසල	
කුණ්ඩසාලේ	- වැලිපැල පුරාණ විහාරය	ශ්‍රී සරණපාල දහම් පාසල	
	පාතදුම්බර	- ගම්මන්තලාව විහාරය	ශ්‍රී සුමංගල දහම් පාසල

3.2.2.13 ගොඩනැගිලි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් අරමුදලෙහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත 2019 ජනවාරි 16 දින ඉදිරිපත් කරන ලද අංක 01-02-02-13 දරන ඇස්තමේන්තුව අනුව එක් දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමේ පිරිවැය රු.3,000,000 ක් හා VAT සහ පරිපාලන වියදම් සියයට 1 ක් ඇතුළත් වටිනාකම රු.3,484,500 ක් ව තිබිය දී දහම් පාසල් ඉදිරිපිට සවිකර තිබූ සමරුඵලකයන්හි අරමුදල විසින් එම ඉදිකිරීමට වැයකල වටිනාකම ලෙස රු.4,000,000 ක් ලෙස දක්වා මහජනයා දැනුවත් කිරීමට සලස්වා තිබුණි.

3.2.2.14 ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ අංක ජාගොපස 2011/1 හා 2011 පෙබරවාරි 10 දිනැති වක්‍රලේඛය අනුව (ඇමුණුම 26) නායයැම් වලට ලක්විය හැකි ප්‍රදේශවල කවර හෝ ඉදිකිරීමක් සිදුකිරීමට ප්‍රථම ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ යෝග්‍යතා සහතිකය ලබාගැනීම අනිවාර්යෙන් සිදුකල යුතුය. දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී මෙසේ යෝග්‍යතා සහතික ලබාගත යුතු බව විගණනය විසින්ද අංක CAS/B/CCF/06/Q.02 දරන 2019 අගෝස්තු 22 දිනැති විගණන විමසුම මගින්ද අරමුදල විසින් පලමු අදියරේ අත්තිකාරම් මුදල් ලබාදුන් අවස්ථාවේදී පෙන්වා දී තිබුණි. නමුත් වක්‍රලේඛයේ සඳහන් දිස්ත්‍රික්කවල ඉදිකල මෙම ගොඩනැගිලි 147 ක් සඳහා වූ යෝග්‍යතා සහතික ලබාගැනීමට අරමුදල විසින් කටයුතු කර නොතිබුණි. (ඇමුණුම 27)

3.2.2.15 ඉදිකිරීම් කාර්යයන් නිමවී ඇති සිසු දහම් සෙවන දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි ඒවා ඉදිකිරීමට අපේක්ෂා කල අරමුණු සඳහාම යොමුකිරීම අරමුදලේ වගකීමක් වුවත් එම වගකීම නිසි අයුරින් ඉටු නොවීමේ හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් කටයුතු නිමවී තිබුණද 2020 ජනවාරි වනවිටත් කිසිදු ප්‍රයෝජනයකට නොගත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ දහම්පාසල් ගොඩනැගිල්ලක්, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි 04 ක් සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොඩනැගිලි 02 ක් (ඇමුණුම 28) විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.

3.2.2.16 සිසු දහම් සෙවන වැඩසටහනේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වන්නේ සාරධර්ම පිරි සමාජයක් සඳහා දහම් පාසල් සේවයේ යෙදී සිටින පිරිස් අභිප්‍රේරණය කිරීමත් දහම් අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන්ගේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමත් වුවත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ රනාල ශ්‍රී මහින්දාරාමයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල පෙර පාසලක් පවත්වා ගෙනයාමට උපයෝජනය කරගෙන තිබූ බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය

3.2.2.17 කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පලමු අදියරේ ගොඩනැගිලි 03ක් ද, දෙවන අදියරේදී ගොඩනැගිලි 15 ක් සහ තෙවන අදියරේදී ගොඩනැගිලි 71 ක් විගණන ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාව සඳහා පාදක කර ගන්නා ලදී. දෙවන හා තෙවන අදියරේදී තෝරාගත් ස්ථාන කිහිපයක ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් පිළිබඳ ප්‍රගතිය පහත සඳහන් පරිදි වේ.

3.2.2.17.1 ශ්‍රී සුමංගල විහාරය

- (i) පොල්පිතිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සුමංගල දහම් පාසැල සඳහා සිසු දහම් සෙවණ දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන යටතේ 2019 නොවැම්බර් 09 දින වන විට වැඩ අවසන් නොකර තිබුණු ගොඩනැගිල්ලක් මෙම විහාරස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත ලිපියකින් භාරදී තිබුණි. නමුත් එම ගොඩනැගිල්ලෙහි දොරවල්, ජනෙල් සහ විවෘත කිරීමට අදාල සමරු එලකය සවි නොකර පන්සලේ ආවාසගෙය තුල දමා තිබුණු අතර මෙම ගොඩනැගිල්ලේ ජේවිමන්ට් එක පන්සලේ දායක සභාවේ මුදල්වලින් ඉදි කර තිබුණි. තවද විගණන අවස්ථාව වන විට දහම් පාසැල් ගොඩනැගිල්ල තුල වී වේලමින් පැවතුණ අතර දහම් පැසැල් කටයුතු

සඳහා යොදා නොගන්නා බව නිරීක්ෂණය විය. ගොඩනැගිල්ලෙහි වහලය සඳහා සවි කර තිබූ ෂීට් ප්‍රමාණය අඩුවෙන් දමා තිබුණු අතර ගෙබිම සීමෙන්ති පුපුරා තිබුණි.

ඡායාරූපය 01



- (ii) 2021 දෙසැම්බර් 17 දින විගණනය විසින් නැවතත් මෙම ගොඩනැගිලි භෞතිකව පරීක්ෂා කරන ලද නමුත් ඒ වන විටදී වැඩ අවසන් කර නොතිබුණු අතර මෙහි ගෙබිම පුපුරා තිබුණි. තවදප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි ආකාරයට ගොඩනැගිල්ල ඉදිකර තිබූ අතර, ගොඩනැගිල්ල වටේ වල් බිහි වී තිබුණි. ඡායාරූප පහත දැක්වේ.

රූපසටහන 02



3.2.2.17.2 කිරිඳිමුණේගම විත්තවිවේකාරාම විහාරය

පොල්පිතිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ විත්තවිවේකාරාම විහාරයේ ශ්‍රී සමිතානන්ද දහම් පාසැල සඳහා ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කර විවෘත කර තිබුණද එය 2021 දෙසැම්බර් 17 දින වන විටද භාවිතයට ගෙන නොතිබුණි. මෙහි බිත්තිවල බිම් (කණු) අසල බිත්ති සහ ගෙබිම සිමෙන්ති පුපුරා තිබූ අතර ගොඩනැගිල්ල අවට වල් බිහි වී අභාවයට ගොස් තිබුණි.

ඡායාරූපය 03



3.2.2.17.3 අන්දෝ දෙව්මැදුරේ කිතුණු දහම් පාසල ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම

- (i) නිකවැරටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නිකවැරටිය නගරයේ පිහිටි කිතුණු දහම් පාසැල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා කොන්ක්‍රීට් කණු පමණක් සිටුවා තිබුණු අතර ගොඩනැගිල්ල ඉදි කරන ස්ථානයේ කැලෑ වැවී තිබුණි. තවද ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා ලබා දුන් සිමෙන්ති ද නැවත රැගෙන ගොස් තිබුණු අතර වහලය සෙවිලි කිරීමට අදාළ ෂීට් ස්ථාන කිහිපයක ගොඩ ගසා තිබුණි.



- (ii) නැවතත් මෙම ස්ථානය 2021 දෙසැම්බර් 17 දින භෞතිකව පරීක්ෂා කරන ලද අතර එදින වන විටද මෙහි වැඩි අවසන් කර නොතිබුණු අතර ගොඩගසා තිබුණු ෂීට් ද එම ස්ථානයේ නොතිබුණි.

3.2.2.17.4 ගලටැම්පිටිය රජමහා ශී ධම්මපාල විහාරය

- (i) ගල්ගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මහානාන්තේරිය ගලටැම්පිටිය විහාරයේ දහම් පාසැල් ගොඩනැගිල්ල පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලදී. මෙම දහම් පාසැලේ දරුවකුගෙන් රු.100/- බැගින් එකතු කර රු.15,000/- ක වියදමක් දරා 2019 ජූනි 19 දින ඵලකය සිටුවා තිබුණු අතර ඉන් පසු කිසිදු ඉදි කිරීමක් සිදු කර නොමැති බව විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන ලදී. මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා රාජ්‍ය නිර්මාණ සංවර්ධන නීතිගත සංස්ථාවෙන් ලැබුණු කොන්ක්‍රීට් කණු හා කොන්ක්‍රීට් පෙට්ටි 14 බැගින් වෙන වෙනම කැලෑ ප්‍රදේශයක ගොඩ ගසා තිබුණි.

ඡායාරූපය 05



(ii) 2021 දෙසැම්බර් 17 දින විගණනය විසින් මෙම ගොඩනැගිල්ල භෞතිකව පරීක්ෂා කරන විටද එම තත්තවයේ වෙනසක් නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.

ඡායාරූපය 06



3.2.2.17.5 කුඹුක්වැව ශ්‍රී ශෛලාරාමය ආරන්‍ය සේනාසනයේ ආනන්ද දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම.

(i) නිකවැරටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් කුඹුක්වැව ශ්‍රී ශෛලාරාමය ආරන්‍ය සේනාසනයේ ආනන්ද දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද ගෙපල කැලෑවෙන් වැසී ගොස් තිබුණි. ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීමට අවශ්‍ය කොන්ක්‍රීට් කණු හා කොන්ක්‍රීට් පෙට්ටි ගොඩ ගසා තිබුණු අතර ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා ලැබුණු කම්බිද ගොඩ ගසා තිබුණි. ඒ අනුව ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතී තිබුණි.

ඡායාරූපය 07





(ii) 2021 දෙසැම්බර් 17 දින සිදුකරන ලද භෞතික පරීක්ෂාවේ දී ද පැවති තත්ත්වයේ වෙනසක් සිදු වී නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.

ඡායාරූපය 08



3.2.2.17.6 උඩත්තාව බෝධිරාජාරාමයේ ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම.

අඹන්පොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් උඩත්තාව බෝධිරාජාරාම දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා 2019 ජූලි 07 දින සමරු ඵලකය විවෘත කර තිබුණ ද ගෙපල සාදා කණු සිටුවා තිබුණු අතර ලැබී තිබුණු සීමෙන්ති භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් වී තිබුණු අතර 2021 දෙසැම්බර් 17 දින වන විටද ගොඩනැගිල්ලේ වෙනත් කිසිම කටයුත්තක් ඉටු කර නොතිබුණි.

ඡායාරූපය 09



3.2.2.17.7 මාස්පොත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමයේ ශ්‍රී සීලරතන දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම.

ගෙපල සකස් කර 2019 ජූලි 07 දින සමරු ඵලකය විවෘත කර තිබුණ ද 2021 දෙසැම්බර් 17 දින දක්වා ද ගොඩනැගිල්ලෙහි කටයුතු නිම කර නොතිබුණි. රාජ්‍ය නිර්මාණ සංවර්ධන

නීතිගත සංස්ථාවෙන් ලැබුණු කොන්ක්‍රීට් කණු හා කොන්ක්‍රීට් පෙට්ටි සවි නොකර කණු පමණක් සිටුවා තිබුණු අතර අසල කොන්ක්‍රීට් පෙට්ටි වෙනම ගොඩ ගසා තිබුණි.

ඡායාරූප 10



3.2.2.17.8 රන්දෙනිගම ශ්‍රී සාරානන්ද ශ්‍රී සුමන දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම.

ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීමට අවශ්‍ය කණු පමණක් සිටුවා තිබුණු අතර සෙවිලි තහඩු වෙනම ගොඩ ගසා තිබුණු අතර රන්දෙනිගම මැඩිල්ල වැව අසල දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා තෝරා ගෙන තිබූ අතර එම ස්ථානයේ සිට ඉහත පන්සල කි.මී.02 ක පමණ දුරින් පිහිටා තිබුණි. මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදි කර ගෙන යන ස්ථානය ආසන්නයේ අඩි 80 ක් දිග අඩි 30 පළල තවත් දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් තිබෙන බව නිරීක්ෂණය විය.

ඡායාරූපය 11



3.2.2.17.9
(i)


පහල පළකන්දාව ශ්‍රී අනගි බිම්බාරාමය ශ්‍රී සරස්වතී දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම. ගල්ගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් ආන්තිකුලම ශ්‍රී අනගි බිම්බාරාමය විහාරස්ථානයේ ශ්‍රී සරස්වතී දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා 2019 ජූනි 07 දින මුල් ගල් තබා තිබුණි .තවද ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා කණු සිටුවා බිත්ති බැඳ පමණක් තිබුණු අතර (මේ සඳහා කොන්ක්‍රීට් කණු 14 ක් සහ කොන්ක්‍රීට් පෙට්ටි 14 ක් ලැබී තිබුණි.) වහලයේ වැඩ පටන් ගෙන නොතිබුණු අතර ගෙබිමට සිමෙන්ති දමා නොතිබුණු අතර දොර ජනෙල් සවි කර නොතිබුණි.

ඡායාරූපය 12



(ii) කෙසේ වුවද 2021 දෙසැම්බර් 17 දින විගණනය විසින් ගොඩනැගිල්ල භෞතිකව පරීක්ෂා කරන විට විහාරස්ථානයේ දායක සභාව විසින් මුදල් වැයකර ගොඩනැගිල්ල ඉදි කර තිබුණි. නමුත් එහි වැඩ අවසන් කර නොතිබුණ අතර සමරු ඵලකය ගලවා මේසයක් මත තබා තිබුණි.

ඡායාරූපය 13



3.2.2.17.10 රත්ගල්ලේගම සිගිරි රජමහා විහාරස්ථානයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම.

මහව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් දලදාගම සිගිරි රජමහා විහාරස්ථානයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා 2019 අගෝස්තු 03 දින මුල් ගල තබා ඵලකය ස්ථාපිත කර තිබුණි. මේ පිළිබඳ කරන ලද ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාවේ දී ගෙපල කපා තිබුණු බවත් කොන්ක්‍රීට් කණු හා පෙට්ටි වෙනම ස්ථානයක ගොඩ ගසා තිබුණු බවත් 2021 දෙසැම්බර් 17 දින වන විටදී එහි කටයුතු නිම වී නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.

ඡායාරූපය 14





3.3 අරමුදලේ කාර්යාලය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ගොඩනැගිලි කුලියට ගැනීම

3.3.1 කොළඹ 07 පිහිටි, අරමුදල සතු ප්‍රධාන කාර්යාලයෙහි අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකරන තෙක් අරමුදලේ කාර්යාලය පවත්වාගෙන යාම සඳහා 2017 වර්ෂයේදී සි/ස/නාගරික අයෝජන හා සංවර්ධන (පුද්ගලික) සමාගමට අයත් සෙන්සිටිවය II වන අදියරෙහි 4 වන මහලෙහි “ඩී” පර්යන්තය කුලී පදනම මත තෝරාගෙන තිබුණි. නමුත් මෙම තෝරා ගැනීමේදී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කර නොතිබුණු අතර මේ හේතුවෙන් විකල්ප අවස්ථා ඇගයීම තුළින් ප්‍රසස්ථතම විසඳුම තෝරා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව අරමුදලට අහිමි වී තිබුණි. ඒ අනුව 2017 මාර්තු සිට 2021 මාර්තු මාසය දක්වා මෙම ස්ථානයෙහි අරමුදලෙහි කාර්යාලය පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණු අතර ගොඩනැගිලි කුලී ලෙස රු.65,862,757 ක් ගෙවා තිබුණි. කෙසේ වුවද කිසිදු අළුත්වැඩියා කිරීමකින් තොරව කොළඹ 07 පිහිටි පැරණි ගොඩනැගිල්ල වෙත නැවතත් අරමුදලේ කාර්යාලය 2021 මාර්තු මස රැගෙන ගොස් තිබුණි.

3.3.2 එම පැරණි ගොඩනැගිල්ල අරමුදලේ සියළු අංශ පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් මාසිකව රු. 415,000 ක කුලී මුදලකට කොළඹ 07 බුලර්ස් පටුමහෙහි පිහිටි පෞද්ගලික ස්ථානයක් ලබා ගෙන කාර්යාලයේ කොටසක් 2021 මාර්තු 16 දින ස්ථාපිත කර තිබුණි. එලෙස අරමුදලේ පාලන, මාධ්‍ය හා සංචාරක ප්‍රවර්ධන යන අංශ පමණක් මාස 08 ක කාලයක් එම ස්ථානයෙහි පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණු අතර ඒ සඳහා කුලී වශයෙන් රු.3,320,000 ක මුදලක් ගෙවා තිබුණි. ඉන් අනතුරුව නැවතත් එම අංශද කොළඹ 07 පිහිටි පැරණි ගොඩනැගිල්ල වෙත 2021 නොවැම්බර් 16 දින ගෙන ගොස් තිබුණි.

3.3.3 අනතුරුව 2021 දෙසැම්බර් 01 දින සිට 2023 නොවැම්බර් 30 දක්වා මාස 24 ක කාලයක් සඳහා නැවතත් රු.1,200,000 ක මාසික කුලී මුදලකට අංක 530, පුජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද නාහිමි මාවත, නාරාහේන්පිට , කොළඹ 05 දරන ලිපිනයෙහි පිහිටා ඇති පෞද්ගලික ගොඩනැගිල්ලක මහල් දෙකක් ලබා ගෙන තිබුණි. ඒ අනුව 2021 දෙසැම්බර් 01 සිට 2022 පෙබරවාරි 28 දක්වා මාස 03 දක්වා කුලී මුදල් ලෙස රු.3,600,000 ක් ගෙවා තිබුණද එම දෙවන මහල 2022 පෙබරවාරි 14 දින තෙක් පරිහරණය කර නොතිබුණි. එම මහල සඳහා එම අභාවිත කාලයට අදාළව ගෙවා ඇති කුලිය රු.1,500,000 ක් පමණ වී තිබුණු අතර 2022 මාර්තු මාසය වන විටත් කාර්යාලය සැපයුම් අංශය එම මහලට ගෙන ගොස් නොතිබුණි.

3.3.4 තවද ඉහත 3.3.2 හා 3.3.3 ඡේදයන් වල දක්වා ඇති පරිදි පෞද්ගලික අංශයෙන් ගොඩනැගිලි කුලියට ලබා ගෙන ඇති අවස්ථා දෙකෙහිදීම ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කර තිබුණද රජයේ තක්සේරුකරුගෙන් තක්සේරු වාර්තා ලබා ගෙන නොතිබුණි.

3.3.5 තවද අරමුදලට අයත් ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කරන තෙක් යැයි කරුණු දක්වමින් 2017 වර්ෂයේ සිට වරින් වර ගොඩනැගිලි කුලී පදනමට භාවිතා කර තිබුණද 2022 මාර්තු වන විටද කාර්යාලය පිහිටි ඉඩම පවරා ගැනීමට හෝ කටයුතු සිදු කර නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.

3.4 පුරාවිද්‍යා ස්ථාන පවත්වාගෙනයාම සඳහා මුදල් ලබාදීම

2011 ජනවාරි 18 දිනැති අංක අමප/11/0169/555/004 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සඳහා 2011 පෙබරවාරි 02 දින එළඹෙන ලද තීරණය ප්‍රකාරව (ඇමුණුම 29) අරමුදල විසින් උපයා ගනු ලබන ආදායමින් සියයට 25 ක් පුරාවිද්‍යා ස්ථාන පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයට ලබාදිය යුතු වේ. ඒ අනුව 2017 වර්ෂයේ අරමුදලේ ආදායම (ප්‍රවේශපත්‍ර) වූ රු.3,829,262,911 කින් සියයට 25 ක් එනම් රු.957,315,728 ක් පුරාවිද්‍යා ස්ථාන පවත්වාගෙන යාම සඳහා ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයට ලබාදිය යුතු වුවද එයින් රු.764,254,863 ක් (සියයට 80) අමාත්‍යාංශයට ලබා දීමකින් තොරව රඳවා ගෙන තිබුණි. තවද 2018 වර්ෂයේ අරමුදලේ ආදායම (ප්‍රවේශපත්‍ර) වූ රු.4,253,637,326 කින් රු.1,063,409,331 ක් එම අමාත්‍යාංශයට ලබාදිය යුතු වුවද එයින් රු.571,273,485 ක් (සියයට 53.7) රඳවා ගෙන තිබුණු අතර, එලෙස 2019 වර්ෂයේ අරමුදලේ ආදායම (ප්‍රවේශපත්‍ර) වූ රු.3,330,935,438 කින් රු.832,733,859 ක් එම අමාත්‍යාංශයට ලබාදිය යුතු වුවද එයින් රු.213,778,942 (සියයට 25.6) ක් අමාත්‍යාංශයට ලබා දීමකින් තොරව රඳවා ගෙන තිබුණි.

3.5. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ආගමික හා කලා කටයුතු අංශයක් ඇති කිරීම

3.5.1 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ආගමික හා කලා කටයුතු අංශයක් ඇති කිරීම සඳහා 2017 මැයි 30 දින අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අංක 202.39.01 දරන පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබුණු අතර (ඇමුණුම 30), එහි අරමුණ ලෙස ආගමික ස්ථානවල සංවර්ධන කටයුතු හා කලා කටයුතු සංවර්ධනය සඳහා දැනට පවතින සංවර්ධන අංශයෙන් වෙන්කර වෙනම අංශයක් පිහිටුවීම සහ ඒ සඳහා අධ්‍යක්ෂවරයෙකු පත්කිරීම සඳහන් කර තිබුණි. මේ යටතේ 2017 වර්ෂයේ සිට 2020 දක්වා පහත සඳහන් පරිදි තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි.

වගුව අංක 20 ආගමික හා කලා කටයුතු අංශය සඳහා බඳවා ගැනීම්

තනතුරු නාමය	2017 වර්ෂය	2018 වර්ෂය	2019 වර්ෂය	2020 වර්ෂය
i. අධ්‍යක්ෂ (ආගමික)	01	01	01	01
ii. කළමනාකරණ සහකාර (ආරක්ෂක)	01	01	-	-
iii. කළමනාකරණ සහකාර	-	03	03	02

(කොන්ත්‍රාත්)					
iv.	උපාධි පුහුණු	05	06	04	01
v.	කාර්යාල	01	01	-	-
vi.	අනියම් කම්කරු	01	-	-	06
vii.	කම්කරු	01	03	03	03
viii.	දිස්ත්‍රික් නිලධාරීන්	-	01	01	01
ix.	පුරාවිද්‍යා නිලධාරී	-	-	-	01
x.	අනියම් රියදුරු	-	-	-	01
එකතුව		10	16	12	16

3.5.2 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සඳහා වූ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය 2011 දෙසැම්බර් 02 දින කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අනුමත කර තිබුණු අතර, ඒ තුළ ආගමික හා කලා කටයුතු අංශයක් සඳහා බඳවා ගැනීමේ කාර්ය පටිපාටියක් ඇතුළත් කර නොතිබුණි. කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ අංක DMS/E/54/9/241 හා 2011 ජූලි 21 දිනැති සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඇමතු ලිපිය මගින් (ඇමුණුම 31) මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සඳහා වූ කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත කිරීම සිදුකර තිබුණු අතර, ඒකී ලිපියේ 4 වන ඡේදය මගින් කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයට අතිරේකව නව තනතුරු ඇති කිරීම සිදු නොකළ යුතු බව සඳහන් කර තිබුණි.

3.5.3 කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තු අනුමැතියකින් තොරව සමස්ථ අනුමත කාර්යමණ්ඩලයට පරිබාහිරව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සඳහා ආගමික හා කලා කටයුතු අංශයක් ඇති කර තිබූ අතර, 2017,2018,2019 හා 2020 වර්ෂයන්හිදී බඳවාගත් පිළිවෙලින් නිලධාරීන් 10 , 16, 12 හා 16 ක් වශයෙන් වූ කාර්යමණ්ඩලය සඳහා අදාළ කාලපරිච්ඡේදය තුළ ගෙවූ පාරිශ්‍රමිකයන් හා ආගමික අංශය වෙනුවෙන් දරා තිබූ වෙනත් පරිපාලන වියදම් පිළිබඳ තොරතුරු අරමුදලේ නිලධාරීන් විසින් විගණනය වෙත ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.

3.6 වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කිරීම

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 16 (2) වගන්තිය අනුව (ඇමුණුම 32) වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ රීති මඟින් දක්වනු ලැබිය හැකි පරිදි වන කාල සීමාවක් තුළ විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවද අරමුදලේ 2018 වර්ෂය සඳහා මූල්‍ය ප්‍රකාශ 2021 ඔක්තෝබර් වන විටද විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

3.7 අන්තර්ජාලය මගින් විද්‍යුත් ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

2010 නොවැම්බර් 20 දිනැති අංක පීඑල්/4/සීඑම්/1(Cir) දරන රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛයේ 2.2 ඡේදය ප්‍රකාරව (ඇමුණුම 33) විද්‍යුත් මාධ්‍ය හරහා ගෙවීම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය බලය සහ වගකීම සේවකයන් වෙත ලබා දීම හා එම ගෙවීම් සඳහා උචිත අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් හා ආරක්ෂක පද්ධතියක් ඇති කිරීම රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් විසින් සිදු කළ යුතු බව සඳහන් වේ. ඒ අනුව අන්තර්ජාලය හරහා විද්‍යුත් ප්‍රවේශපත් නිකුත් කිරීමේ පද්ධතියක් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම සහිත කාර්යමණ්ඩලයක් අරමුදලේ සේවයේ යෙදවීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. දැනට ක්‍රියාත්මක වන අන්තර්ජාලය මගින් ගෙවීම් කිරීමේ පද්ධතියේ පාලන කටයුතු ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය මගින් සිදු කරනු ලබයි. නමුත් අන්තර්ජාලය මගින් විද්‍යුත් ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු , කාර්යයන් , ඊට අදාළ කාල රාමුව, වගකිව යුතු පාර්ශවයන් , මානව හා භෞතික සම්පත් වල අවශ්‍යතාවය හා දැරීමට සිදු වන පිරිවැය පිළිබඳ නිසි පරිදි හඳුනා ගැනීම සඳහා ඒ පිළිබඳ ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් අරමුදල විසින් සිදු කර නොතිබීම හේතුවෙන් සීගිරිය ව්‍යාපෘතිය හැර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතිවල අන්තර්ජාලය මගින් ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට 2021 ඔක්තෝබර් 31 දින වනවිට ද අපොහොසත් වී තිබුණි. තවද අන්තර්ජාලය හරහා විද්‍යුත් ප්‍රවේශපත් නිකුත් කිරීමේ පද්ධතියක් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම සහිත කාර්යමණ්ඩලයක් අරමුදලේ සේවයේ යෙදවීම අත්‍යවශ්‍ය වන නමුත් එවැනි කාර්යමණ්ඩලයක් බඳවා ගැනීමට අරමුදල විසින් 2021 ඔක්තෝබර් 31 දින වන විටත් කටයුතු කර නොතිබුණි.

3.8 විධිමත් රීති මාලා නොමැතිව කරන ලද ගෙවීම්

අරමුදල් පනතෙහි 4 (උ) වගන්තිය ප්‍රකාරව අරමුදලේ ක්‍රියාකාරිත්වය හා සම්බන්ධ සියලු කාරණාවලට අදාළ රීති සෑදීමට බලතල ඇති නමුත් එලෙස විධිමත් රීතිමාලා සම්පාදනයකින් තොරව 2018 සහ 2019 වර්ෂවල පහත පරිදි ගෙවීම් කර තිබුණි.

වගුව අංක 21 - විධිමත් රීති මාලා නොමැතිව කරන ලද ගෙවීම්

විස්තරය	වියදම	
	2018	2019.09.18 දිනට
	රු.	රු.
අදාහන පුපෝත්සව හා පිංකම් සඳහා ආධාර ලබා දීම	424,100	8,237,000
පෙරහැර මංගල්‍ය, සාහිත්‍ය මංගල්‍ය සඳහා	2,425,000	17,659,000
කලාකරුවන්ට, ලේඛකයන්ට, චිත්‍ර ශිල්පීන්ට, සංගීතඥයන්ට, මූර්ති ශිල්පීන්ට හා සංස්කෘතික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙහිලා නිරත වෙනත් තැනැත්තන්ට මුදලින් ආධාර සැලසීම	100,000	500,000
මණ්ඩලයේ මතය අනුව, මහජනයාට ප්‍රතිලාභයක් හෝ යහපතක්		

සැලසෙන වෙනත් යම් ආගමික හෝ සංස්කෘතික කාර්යයක් සඳහා	2,320,550	497,500
	-----	-----
එකතුව	5,269,650	26,893,500
	=====	=====

සිව්වැනි පරිච්ඡේදය

මානව සම්පත් කළමනාකරණය

4.1 සේවකයින් බඳවා ගැනීම සහ මෙහෙයවීම

4.1.1 අංක DMS/E1/54/9/241 දරන 2011 ජූලි මස 21 (ඇමුණුම 34) හා 2011 නොවැම්බර් මස 22 දිනැති ලිපි (ඇමුණුම 35) හා අංක DMS/1731 Vol-I දරන 2017 අප්‍රියල් මස 28 දිනැති ලිපි (ඇමුණුම 36) මගින් කළමනාකරණ සේවා වක්‍රලේඛ අංක 30 හි (ඇමුණුම 37) විධි විධාන ප්‍රකාරව කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල වෙනුවෙන් 3008 ක කාර්ය මණ්ඩලයක් අනුමත කර තිබුණි.

4.1.2 2018 දෙසැම්බර් 31 දිනට සහ 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට අරමුදලේ අනුමත හා තථ්‍ය සේවක සංඛ්‍යාව (ඇමුණුම 38) හා (ඇමුණුම 39) හි දැක්වෙන අතර 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට අරමුදලේ සේවක සංඛ්‍යාව පිළිබඳව විගණනයට ඉදිරිපත් කළ තොරතුරු අනුව, 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට ඡේදයේ මට්ටමේ තනතුරු 16 න් තනතුරු 11 ක්ද (අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරද ඇතුළුව) තෘතීයික මට්ටමේ තනතුරු 46 න් තනතුරු 20 ක්ද ද්විතීයික මට්ටමේ තනතුරු 478 න් 136 ක්ද ප්‍රාථමික මට්ටමේ තනතුරු 2,468 න් තනතුරු 498 ක්ද වශයෙන් තනතුරු 665 ක් පුරප්පාඩු වී පැවතුනි. තවද තෘතීයික මට්ටමේ තනතුරු 17 ක්ද ද්විතීයික මට්ටමේ තනතුරු 44 ක්ද ප්‍රාථමික මට්ටමේ තනතුරු 43 ද වෙනත් තනතුරු 1,492 ක්ද වශයෙන් තනතුරු 1,596 ක් අතිරික්ත වී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

4.1.3 අරමුදලේ පරිපාලන නිලධාරී විසින් 2021 පෙබරවාරි 03 දින විගණනයට ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරු අනුව 2021 ජනවාරි 31 දින වනවිට ඡේදයේ මට්ටමේ තනතුරු 16 න් තනතුරු 4 ක් පුරප්පාඩුව පැවති අතර අතිරික්ත තනතුරු සංඛ්‍යාව 01 කි. තෘතීයික මට්ටමේ තනතුරු 46 න් තනතුරු 19 ක් පුරප්පාඩු වී තිබුණු අතර තනතුරු 06 ක් අතිරික්ත ව පැවතුණි. ද්විතීයික මට්ටමේ තනතුරු 478 න් තනතුරු 144 ක් පුරප්පාඩු වී තිබුණු අතර අතිරික්ත තනතුරු සංඛ්‍යාව 69 කි. ප්‍රාථමික මට්ටමේ තනතුරු 2468 න් 669 ක් පුරප්පාඩු වී ඇති අතර ද තනතුරු 77 ක් අතිරික්ත ව වී පැවතුනි. තවද තෘතීයික මට්ටමේ තනතුරු 146 ක් අතිරික්ත වී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය (ඇමුණුම 40).

4.1.4 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ II පරිච්ඡේදයේ 1.2 වගන්තිය ප්‍රකාරව (ඇමුණුම 41) නව තනතුරු ඇති කිරීම , නව තනතුරු ඇතිකිරීම හෝ සේවක සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම මහා භාණ්ඩාගාරයේ කළමනාකරණ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ කාර්යයක් වුවද මෙම විධිවිධානයන් අනුගමනය නොකර 2017 වර්ෂය තුළදී අධ්‍යක්ෂ (ආගමික), අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්), වැඩ ඉංජිනේරු, ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණ අධ්‍යක්ෂ, පරීක්ෂණ නිලධාරී වැනි නව තනතුරු ඇති කිරීම සහ බඳවා ගැනීම සිදුකර තිබුණි. තවද අරමුදලේ හෝ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත සේවක සංඛ්‍යාවේ තනතුරු තුළ ඇතුළත් නොවූ මුරකරුවන් 2,271 ක්

සහ කම්කරුවන් 1,130 ක් වශයෙන් සේවකයින් 3,401 ක් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට බඳවා ගැනීමට පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි.

4.1.5 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ II පරිච්ඡේදයේ 9.1 වගන්තිය අනුව (ඇමුණුම 42) රජයේ සේවයෙන් විශ්‍රාම ගිය තැනැත්තෙකු රජයේ සේවයේ තනතුරක නැවත සේවයේ යෙදවීමට හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවක සේවයේ යෙදවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බව දක්වා ඇති නමුත් 2017 වර්ෂයට අදාළව පරීක්ෂා කරන ලද පෞද්ගලික ලිපිගොනු 29 කින් ලිපිගොනු 6 කට අදාළව විශ්‍රාමික නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ පූර්ව අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි. තවද අරමුදල විසින් අවුරුදු 60 ඉක්මවූ නිලධාරීන් 5 දෙනෙකු ඉහත පරිදි අනුමැතිය ලබා නොගෙන කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවාගෙන තිබුණු බව නියැදි විගණන පරීක්ෂණයකදී නිරීක්ෂණය විය.

4.1.6 2007 අගෝස්තු 24 දිනැති අංක 09/2007(I) දරන රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව (ඇමුණුම 43) වයස අවුරුදු 67 සම්පූර්ණ කළ කිසිවකු කුමන/ මොනම හේතුවක් නිසා හෝ රාජ්‍ය සේවයේ අනුමත තනතුරකට පත් නොකළ යුතු බව දක්වා ඇති නමුත් 2017 වර්ෂයට අදාළව පරීක්ෂා කරන ලද විශ්‍රාමික නිලධාරීන් 9 දෙනෙකුගේ ලිපි ගොනු අතරින් වයස අවුරුදු 67 ඉක්මවූ විශ්‍රාමික නිලධාරීන් 03 දෙනෙකු ප්‍රවාහන උපදේශක, සංරක්ෂණ නිලධාරී, කෞතුකාගාර විද්‍යාව පිළිබඳ උපදේශක යන තනතුරුවල රාජකාරි කටයුතු සඳහා මෙම කරුණුවලට පටහැනි ලෙස සේවයේ යොදවා තිබුණි.

4.1.7 අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයේ තනතුරු වලට අනුමත සංඛ්‍යාව ඉක්මවා මෙන්ම බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියේ නොමැති විවිධ තනතුරු නාම මත ද කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියකින් තොරව කාර්ය මණ්ඩලය බඳවාගැනීම සිදු නොකළ යුතු වුවත් 2017 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට අනුමත තනතුරු සඳහා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීම් 46 ක්ද, අනුමත තනතුරුවලට අදාළව අනුමත සංඛ්‍යාව ඉක්මවා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීම් 148 ක්ද, අනුමත තනතුරු වලට අයත් නොමැති තනතුරු සඳහා 79 ක් ද වශයෙන් අරමුදල විසින් කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියකින් තොරව බඳවා ගැනීම් සිදුකර තිබුණි. තවද 2018 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට අනුමත තනතුරු සඳහා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීම් 87 ක්ද, අනුමත තනතුරු සඳහා අනුමත සංඛ්‍යාව ඉක්මවා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීම් 139 ක්ද , බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියේ නොමැති තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම් 45 ක් ද වශයෙන් අනුමැතියකින් තොරව බඳවා ගෙන තිබුණි.

4.1.8 අධ්‍යක්ෂ (පාලන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන) තනතුර සඳහා අරමුදලේ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියේ 4.2.1.1 උපවගන්තිය අනුව (ඇමුණුම 44) රාජ්‍ය පරිපාලනය, මානව සම්පත් සංවර්ධනය හෝ කළමනාකරනයට අදාළව පශ්චාත් උපාධියක් සහ 4.3 උපවගන්තිය අනුව උපරිම වයස් සීමාව අවුරුදු 50 ක් ලෙස සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතු අතර අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) තනතුර සඳහා අරමුදලේ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියේ 4.2.3.1 (ආ) උපවගන්තිය ප්‍රකාරව (ඇමුණුම 45) රජයේ හෝ රජයේ සංස්ථාවක හෝ පිළිගත් පෞද්ගලික ආයතනයක කළමනාකාර මට්ටමේ (

ගණකාධිකාරී) තනතුරක අවම වශයෙන් වසර 15 ක පළපුරුද්දක් තිබිය යුතු වේ. නමුත් බඳවා ගැනීමට අදාළ සුදුසුකම් සපුරාලීමට නොහැකි වූ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පිළිවෙලින් අධ්‍යක්ෂ (පාලන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන) හා අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) තනතුරු සඳහා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත පත්කර බඳවාගත් දින සිට (2017 අප්‍රේල් 07, 2017 අප්‍රේල් 19) 2018 මැයි 31 දින දක්වා රු.1,253,343 ක් වැටුප් හා දීමනා ගෙවා තිබුණි.

4.1.9 අරමුදලේ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සකස් කිරීම සඳහා පත් කර තිබුණු කමිටුව විසින් නව බඳවාගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය, ව්‍යාපෘති හා කාර්යාල සඳහා පිළියෙල කරන සේවක සංඛ්‍යා ලේඛනය හා ආයතනයේ නව සංවිධාන ව්‍යුහය ඇතුළත් වාර්තාව 2018 පෙබරවාරි 14 දිනැති ලිපිය මගින් (ඇමුණුම 46) අරමුදලේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත ඉදිරිපත් කර තිබූ නමුත් එම පරිපාටිය සඳහා 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිටත් කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබාගැනීමට අරමුදල විසින් ක්‍රියාකර නොතිබුණි.

4.1.10 පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා පුරාවිද්‍යා සභායකයින් (කම්කරුවන්) 2,271 ක් සහ මුරකරුවන් 1,130 ක් වශයෙන් සේවකයින් 3,401 ක් බඳවා ගැනීමට 2017 ඔක්තෝබර් 17 දින පාලක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබුණි. ඒ අනුව 2018 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට බඳවාගත් මුළු සේවක සංඛ්‍යාව පුරාවිද්‍යා සභායකයින් (කම්කරුවන්) 713 ක් සහ මුරකරුවන් 376 ක්ද වශයෙන් එකතුව 1089 ක් වූ අතර 2019 සැප්තැම්බර් 30 දින වනවිට පුරාවිද්‍යා සභායකයින් (කම්කරුවන්) 934 ක් සහ මුරකරුවන් 553 ක්ද වශයෙන් එකතුව 1,487 ක්ද පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් බඳවාගෙන තිබුණි. 2021 පෙබරවාරි මාසය වන විට ද ඉන් 1,415 ක් පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙහි සේවයේ යොදවා තිබුණි. රජයේ වෙනත් දෙපාර්තමේන්තුවක් හෝ ආයතනයක් වෙනුවෙන් වෙනත් රජයේ ආයතනයකට සේවකයින් බඳවා ගැනීම සඳහා ප්‍රතිපාදන සලසා නොතිබියදී ඉහත සඳහන් පරිදි පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා පුරාවිද්‍යා සභායකයින් (කම්කරුවන්) සහ මුරකරුවන් වශයෙන් සේවකයින් බඳවා ගෙන 2018 වර්ෂය සඳහා රු.479,356,993 ක් සහ 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.581,773,108 ක් අරමුදල විසින් වැටුප් ගෙවා තිබුණි.

4.1.11 අරමුදලේ පාලන අංශය විසින් පවත්වා ගෙන යන තොරතුරු සහ ගිණුම් අංශය විසින් පවත්වා ගෙන යන තොරතුරු අතර මනා සම්බන්ධතාවයක් පැවතිය යුතු වුවත් 2018 දෙසැම්බර් 31 දිනට අරමුදලේ පාලන අංශය විසින් ඉදිරිපත් කළ තොරතුරු අනුව තත්‍ය සේවක සංඛ්‍යාව 2,780 ක් වුවද විගණකාධිපති කෙටුම්පත් වාර්තාවට අරමුදලේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී විසින් 2019 දෙසැම්බර් 12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද පිළිතුර අනුව තත්‍ය සේවක සංඛ්‍යාව 3,500 ක් වූ අතර වෙනසට හේතු පැහැදිලි නොකෙරුණි.

4.2 අරමුදලේ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සකස් කිරීම

4.2.1 අරමුදලේ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සකස් කිරීමේ කාර්යය සඳහා උපදේශකයින් තෝරා ගැනීමේදී සහ අරමුදලේ කාර්යාලය පවත්වාගෙන යාමට ස්ථානයක් තෝරාගැනීමේදී පිළිවෙලින් උපදේශකවරුන් තෝරා ගැනීමේ හා සේවයේ යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් වූ මාර්ගෝපදේශය හා 2006 රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ විධිවිධාන වලට අනුව කටයුතු කළ යුතුවීම වැදගත් වේ. ඒ අනුව පහත සඳහන් ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළ යුතු වේ.

4.2.2 උපදේශකවරුන් තෝරාගැනීමේ හා සේවයේ යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් වූ 2007 මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2 (ඇමුණුම 47) 3.3 හා 3.4 (ඇමුණුම 48) මාර්ගෝපදේශ යටතේ විස්තර කෙරෙන පරිපාටි අනුගමනය කරමින් කාර්ය පැවරුමේ විෂයපථය හා ඇස්තමේන්තුගත අයවැය ඇතුළත් සේවා පැවරුම් කොන්දේසි ලේඛනයක් (TOR) පිළියෙල කිරීම පළමුවෙන්ම සිදුකළ යුතු වුවත් අරමුදලේ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සංශෝධනය කිරීමේ කාර්යය සම්බන්ධයෙන් අරමුදල විසින් සේවා පැවරුම් කොන්දේසි ලේඛනයක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.

4.2.3 තනි පුද්ගල උපදේශකවරුන් තෝරාගැනීමේ, කාර්යය පැවරුම සඳහා ඔවුන්ට ඇති සුදුසුකම් මත සිදුකරන බවත්, සාමාන්‍යයෙන් තිදෙනෙකු හෝ ඊට වඩා වැඩි දෙනෙකුගේ සුදුසුකම් සංසන්දනය කර අදාළ කාර්යය සඳහා සුදුසුකම් ඇති පුද්ගලයන් උපදේශකයන් ලෙස තෝරාගත යුතු බවත් උක්ත මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.4 (ඇමුණුම 49) වගන්තියේ සඳහන් වන නමුත් මෙම වගන්තියට පටහැනිව 2017 මැයි 30 දිනැති පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 202.17.01 මගින් (ඇමුණුම 50) නිලධාරීන් 03 දෙනෙකුගේ නම් යෝජනා කර එම තිදෙනා අරමුදලේ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සකස් කිරීමේ කමිටුවට පත්කර තිබුණද එම නිලධාරීන්ගේ පළපුරුද්ද, බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සකස් කිරීමට ඇති සුදුසුකම් යනාදී තොරතුරු තහවුරු කර ගෙන නොතිබුණි.

4.2.4 ඉහත මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.6 වගන්තිය (ඇමුණුම 51) ප්‍රකාරව, පාරිශ්‍රමික, සෘජු වියදම්, නිවාඩු ,රක්ෂණ, දෛනික දීමනා හා සේවා පැවරුම් කොන්දේසි ලේඛනයක් (TOR) යනාදී කරුණු ආවරණය වන සේවා කොන්දේසි ඇතුළත් විධිමත් කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමකට, හැකි අවස්ථාවලදී අත්සන් තැබිය යුතු අතර බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සකස්කිරීමේ කමිටුව සමග එවැනි ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීමට අරමුදලට හැකියාව තිබුණද අරමුදල විසින් එවැනි ගිවිසුමකට ඇතුළත් වී නොතිබුණි.

4.2.5 ඉහත මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 6.6.4 වගන්තිය (ඇමුණුම 52) ප්‍රකාරව, පිළිගත හැකි අත්තිකාරම් ගෙවීමේ සුරක්ෂණයක් මත කොන්ත්‍රාත් මුදලින් සියයට විස්සක (20%) ක උපරිමයක් අත්තිකාරම් වශයෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ගෙවීමට හැකියාව ඇති නමුත් අත්තිකාරම් ගෙවීමේ ඇප සුරක්ෂණයක් නොමැතිව අරමුදල විසින් ඉහත කමිටුවට කොන්ත්‍රාත් මුදලින් සියයට 40 ක් එනම් රු.360,000 ක් අත්තිකාරම් ලෙස ගෙවා තිබුණි.

පස්වන පරිච්ඡේදය

අරමුදල විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද විවිධ ව්‍යාපෘති

5.1 වාර්ෂික වැඩ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම

5.1.1 අරමුදල විසින් වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව වාර්ෂික වැඩ සැලැස්මක් සකස් කරනු ලබන අතර එම සැලැස්මෙහි ව්‍යාපෘති, ක්‍රියාකාරකම්, ඇස්තමේන්තුගත වැඩ ඒකක, ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය අන්තර් ගත වන අතර අපේක්ෂිත පරිදි අදාළ කාලය තුළ එම වැඩ සැලැස්මෙහි ඉලක්කයන් එම වර්ෂය තුළ ඉටු කරගැනීමට කටයුතු කළයුතු වුවද 2017, 2018 වර්ෂයන්හිදී හා 2019 ජූලි මස දක්වා අපේක්ෂිත පරිදි අදාළ ඉලක්කයන් සපුරා ගෙන නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.

5.1.2 අරමුදල විසින් 2017,2018,2019 වර්ෂයන් සඳහා සකස් කරන ලද වැඩ සැලැස්ම පරීක්ෂාවට ලක්කරන ලද අතර අරමුදල විසින් පිළියෙල කර තිබුණු වැඩ සැලැස්ම අනුව, 2017 වර්ෂය තුළ ආරම්භ කර වර්ෂය තුළ නිමකරන ලද ක්‍රියාකාරකම් 35 කට අදාළව ඇස්තමේන්තු ප්‍රතිපාදනය හා සත්‍ය වියදම සැසඳීමේදී ඉතිරිය සියයට 10 ත් 99 ත් අතර පරාසයක පැවතුණි. (ඇමුණුම 53)

5.1.3 අරමුදලේ වාර්ෂික වැඩ සැලැස්මට අනුව, 2017 වර්ෂයේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කරන ලද ඇස්තමේන්තු පිරිවැය රු. 439,938,818 ක් වූ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, සංරක්ෂණ කටයුතු වැනි ක්‍රියාකාරකම් 101 ක් 2017 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාවට නංවා නොතිබුණි. (ඇමුණුම 54)

5.1.4 වාර්ෂික වැඩ සැලැස්මට පරිබාහිරව 2017 වර්ෂයේදී ක්‍රියාකාරකම් 04 ක් ක්‍රියාවට නංවා තිබූ අතර ඒ සඳහා දරන ලද වියදම රු. 6,066,320 ක් විය. (ඇමුණුම 55) තවද වැඩ සැලැස්මට ඇතුළත් නොවූ ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් කර වැඩ සැලැස්ම සංශෝධනය කිරීමට ද කටයුතු කර නොතිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.

5.1.5 2018 වර්ෂය සඳහා වූ අරමුදලේ ප්‍රගති වාර්තාවේ ඇතුළත් ප්‍රගති සාරාංශය ප්‍රකාරව, ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.1,528,946,841 ක් වූ ක්‍රියාකාරකම් 421 ක් 2018 වර්ෂය තුළ ආරම්භ කිරීමට යෝජිතව තිබුණද ඉන් ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු 189,378,889 ක් වූ ක්‍රියාකාරකම් 55 ක් වර්ෂය තුළ ක්‍රියාවට නැංවීමට අරමුදල අපොහොසත්ව තිබුණි. (ඇමුණුම 56)

තවද 2018 වාර්ෂික ඉලක්කයන් තුළ ඇතුළත් සීගිරිය, අභයගිරිය, ජේතවනය, මහා විහාරය ව්‍යාපෘතිවල ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.31,145,326 ක් වූ වැඩබිම් 10 ක කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් අත්හැර දැමීමට සිදුවී තිබූ අතර එම ව්‍යාපෘති 2019 වර්ෂය සඳහා නැවත යෝජනා කර තිබුණි.

වගුව අංක 22 – 2018 වාර්ෂික වැඩ සැලැස්මෙහි වූ අත්හැර දැමූ ව්‍යාපෘති

ව්‍යාපෘතිය	වැඩබිම	ඇස්තමේන්තු වටිනාකම
-----	-----	-----
		රු.
මහා විහාරය	දුටුගැමුණු පිළිමය ආවරණය කිරීමේ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	1,393,413
	“ශ්‍රී නේරු” ස්මරණ ජල පෙරන ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	1,665,386
අභයගිරිය	පෙත්මං ආලෝකකරණය	1,195,000
	නේවාසිකාගාරයේ වැසිකිලි අළුත්වැඩියාව	2,314,667
	කෞතුකාගාරයේ වැසිකිලි ඉදිකිරීම	
	රථගාල් 02 ක් ඉදිකිරීම	3,226,500
		7,170,000
ජේතවනය	උතුරු පොකුණ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	419,630
සීගිරිය	කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ල ජේන්ට් කිරීම	1,790,355
	කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ දිය කාන්දුව වැළැක්වීම	2,410,375
	සී.සී.ටී.වී කැමරා පද්ධතියක් සවිකිරීම	9,560,000

	එකතුව	31,145,326
		=====

5.1.6 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල විසින් 2019 වර්ෂය තුළදී ඉටු කිරීමට අපේක්ෂිත කාර්යයන් ඇතුළත් වැඩ සැලැස්මක් පිළියෙල කර තිබුණු අතර එම වැඩ සැලැස්මෙහි ඇතුළත් රු.733,108,074 ක් වූ ඇස්තමේන්තුගත ක්‍රියාකාරකම් 135 ක් 2019 නොවැම්බර් වනවිටද ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. (ඇමුණුම 57)

5.1.7 වැඩ සැලැස්ම අනුව දුටුගැමුණු පිළිරුව මහා විහාරය වෙත පරිත්‍යාග කරන ලද පාර්ශවයේ ඉල්ලීම් මත එම පිළිමය හිරු එළියෙන් හා වර්ෂාවෙන් ආරක්ෂා කරගැනීමේ අරමුණින් රු.1,393,413 ක ඇස්තමේන්තුගත මුදලකට ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට 2018 වර්ෂයේ සැලැස්මට ඇතුළත් කර තිබුණි. නමුත් මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිත ස්ථානය පිළිබඳව වෛත්‍යාරාමාධිකාරී නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ නිසි අනුමැතියක් හෝ අවසරයක් නොලැබීම මත අදාළ කාර්යය විගණන පරීක්ෂාව සිදුකළ, 2019 සැප්තැම්බර් 06 දින වන විටද ඉටු කිරීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් එම පිළිරුව පුදකළ පාර්ශවයේ අරමුණු ඉටු කරගත හැකි අයුරින් පිළිමය හිරු එළියෙන් හා හා වර්ෂාවෙන් ආරක්ෂා කරගත නොහැකිව තිබුණි.

ඡායාරූපය 15



2022 ජනවාරි 04 දින විගණනය විසින් භෞතිකව ස්ථානය පරීක්ෂා කරන අවස්ථාව වන විටද දුටුගැමුණු පිළිරුව තවදුරටත් හිරු එළියෙන් හා වර්ෂාවෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකර නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.

5.1.8 තවද “ශ්‍රී තේරු” අග්‍රාමාත්‍යවරයා අනුස්මරණය කිරීමේ අරමුණින් එතුමාගේ සමරු ඵලකය සම්බන්ධ කරමින් ජල පෙරනයක් සහිත ගොඩනැගිල්ලක් රු.1,165,386 ක ඇස්තමේන්තුවකට ඉදිකිරීමට සිදු කළ යෝජනාවක් අනුව 2018 වර්ෂයේ වැඩ සැලැස්මට ඇතුළත් කර තිබුණු නමුත් එම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ප්‍රමාද වී ලැබීම හේතුවෙන් අපේක්ෂිත පරිදි ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉටුකරගත නොහැකිව තිබුණි. නමුත් 2022 ජනවාරි 04 දින ස්ථානය පරීක්ෂාව කරන ලද අවස්ථාව වන විට සමරු ඵලකය සම්බන්ධ කරමින් පානීය ජල පෙරණයක් සවිකරන ලද ජල ටැංකිය සහිතව ඉදිකිරීමක් සිදු කර තිබුණ අතර එය දැනට පූජා නගරයට පැමිණෙන බැතිමතුන්ගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා විවෘතව ඇත.

ඡායාරූපය 16



5.1.9 අරමුදලට අයත් අභයගිරිය ව්‍යාපෘතිය නැරඹීමට පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ට පහසුකම් සැපයීම හා පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳව කැණීම් සඳහා සහභාගි වන සිසුන්ගේ නේවාසික පහසුකම් සැපයීමේ අරමුණින් වගුව අංක 22 හි සඳහන් අභයගිරි ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබුණු අතර එහි ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම රු. 13,906,167 ක් විය. තවද

මෙම ව්‍යාපෘතිය 2018 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කර අවසන් කිරීමේ අරමුණින් 2018 වැඩ සැලැස්මට ඇතුළත් කර තිබුණි. නමුත් මූලික ප්‍රසම්පාදන කටයුතුවල ප්‍රමාදය හා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය නොලැබීම මත අභයගිරිය ව්‍යාපෘතියට අදාළ ඉදිකිරීම් නිම නොකිරීම හේතුවෙන් අභයගිරිය ව්‍යාපෘතිය නැරඹීමට පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ට ලබාගත හැකිව තිබූ සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, වාහන ගාල් කිරීමේ පහසුකම් හා පෙන්මං ආලෝකකරණය සහ නේවාසිකාගාර සිසුන්ගේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඉතා අවම මට්ටමේ පැවතීම නිරීක්ෂණය විය.

වගුව අංක 23 - අභයගිරි ව්‍යාපෘතියේ යටිතල පහසුකම් ඇතිකිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත වියදම

කාර්යය	ඇස්තමේන්තුගත වියදම	ආරම්භ නොවීමට හේතුව
-----	-----	-----
	රු.	
පෙන්මං ආලෝකකරණය	1,195,000	මූලික ප්‍රසම්පාදන කටයුතුවල ප්‍රමාදය
නේවාසිකාගාරයේ වැසිකිළි අළුත්වැඩියාව	2,314,667	මූලික ප්‍රසම්පාදන කටයුතුවල ප්‍රමාදය
කෞතුකාගාරයේ වැසිකිළි ඉදිකිරීම	3,226,500	මූලික ප්‍රසම්පාදන කටයුතුවල ප්‍රමාදය
රථගාල් 02 ක් ඉදිකිරීම	7,170,000	පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය නොලැබීම
	----- 13,906,167 =====	

මේ සම්බන්ධයෙන් 2022 ජනවාරි 04 දින නැවතත් විගණනය විසින් භෞතික පරීක්ෂාව සිදු කරන අවස්ථාව වන විට පහත නිරීක්ෂණයන් සිදු කරන ලදී.

- (i) පෙන්මං ආලෝකකරණය දැනට ඉදිකර අවසන් කර ඇති අතර විදුලිය සපයා සක්‍රීයව පවතී.
- (ii) නේවාසිකාගාරවලට සම්බන්ධ කර නව වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකර අවසන් කර අභයගිරි ව්‍යාපෘති කාර්යාලයට භාර දී තිබූ නමුත් 2022 ජනවාරි මාසය වන විට භාවිතයට නොගෙන වසා දමා තිබුණි. තවද ඒ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණයන් ද හඳුනාගන්නා ලදී.
 - (අ) වැසිකිලිය සඳහා ජලය ලබාගැනීමට විදුලි මෝටරයක් සවිකර තිබූ නමුත්, එය අක්‍රීය වී ඇත.
 - (ආ) ඉදිරි පිවිසුම් දොරවල් 2 ක් යකඩවලින් සාදා සවිකර තිබූ නමුත්, එය බිත්තිවලින් ගැලවී දොර පියන් වෙන් වී තිබුණි.

- (ඇ) වැසිකිලියේ ඇතුළත මුහුණ බලන කණ්ණාඩි 4 ක් සවි කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත්, කණ්ණාඩි 2 ක් පමණක් සවිකර තිබුණි.
- (ඉ) පැරණි නේවාසික ගොඩනැගිල්ල හා වැසිකිලි පද්ධතිය සහිත ගොඩනැගිල්ල එකතු වන ස්ථානයේ වහලයෙන් ජලය කාන්දු වීම හේතුවෙන් වැසි දිනවල ගෙබිම තෙමෙන බව නිරීක්ෂණය විය.
- (iii) කෞතුකාගාරයේ වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම ආරම්භ කර නොමැත.
- (iv) ලංකාරාමය රථගාල ඉදිකිරීම සඳහා මූලික අදියරේ පවතින අතර පොළව සකස් කරමින් පවතින බව නිරීක්ෂණය වූ අතර සඳකඩ පහන අසල රථගාල ඉදිකිරීම සඳහාද පස් පුරවමින් පවතින අතර මූලික අදියරේ වැඩ කොටස් ඉටු කරමින් පවතී

5.1.10 අභයගිරිය ව්‍යාපෘතිය මගින් රු.419,630 ක ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකමක් යටතේ 2018 වර්ෂයේදී ක්‍රියාත්මක කර අවසන් කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් සැලසුම් කළ උතුරු පොකුණ සංරක්ෂණය කිරීමේ කාර්යය සඳහා 2018 වර්ෂයේදී පුරාවිද්‍යා අනුමැතිය ලැබී තිබුණි. ඒ අනුව අදාළ වැඩබිම් සංරක්ෂණයේ පූර්ව කටයුතු ආරම්භ කර කෙටිකාලයක දී පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් වැඩබිම් කටයුතු තාවකාලිකව නතර කිරීම හේතුවෙන් එහි සංරක්ෂණ කටයුතු අතහැර දමා තිබීම හේතුවෙන් පොකුණ වටා ඇති බැම් තවදුරටත් බාදනය වී ගොස් පොකුණ හානියට පත්වීමට ඉඩ ඇතිබව නිරීක්ෂණය විය.

ඡායාරූපය 17



කෙසේ වුවද 2022 ජනවාරි මස වන විට උතුරු පොකුණ ඉදිකිරීම අවසන් කර ඇත.

ඡායාරූපය 18



5.1.11 සීගිරිය කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ වහලය කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් තට්ටුවකින් නිර්මිතව පැවතීම හේතුවෙන් වර්ෂා ජලයෙන් කොටසක් බිත්ති දිගේ පහලට කාන්දුවීම සිදුවෙන අතර එය වළක්වාලීමේ අරමුණින් රු.2,410,375 ක ඇස්තමේන්තුගත මුදලක් යටතේ 2018 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කර නිමකිරීම සඳහා සැලසුම් කර තිබුණි. නමුත් ඒ සඳහා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ අවසන් එකඟතාවයකට එළඹීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් ගොඩනැගිල්ලේ තීන්ත ආලේප කිරීම 2019 අගෝස්තු 31 දින වනවිටද ඉටුකරගත නොහැකිව තිබුණි. මෙම තීන්ත ආලේප කිරීමේ කාර්යය රු.1,790,355 ක ඇස්තමේන්තුගත මුදලක් යටතේ 2018 වර්ෂයේ දී ක්‍රියාත්මක කර අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. ඒ අනුව ගොඩනැගිල්ලෙහි තීන්ත ආලේප නොකිරීම හේතුවෙන් එහි පෙනුම අවපැහැගැන්වී තිබීම මෙම ස්ථානයට පවතින සංචාරක ආකර්ෂණය අඩුවීමටද හැකියාව ඇති බව නිරීක්ෂනය විය.

2022 ජනවාරි 04 දින නැවතත් විගණනය විසින් හෞතිකව පරීක්ෂා කරන අවස්ථාව වන විටත් කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් තට්ටුවේ තෙත් නිවාරණ කටයුතු සිදුකර නොතිබුණි.

තවද ඇතැම් ස්ථානවලින් ජලය පහලට කාන්දුවීම්, ස්ලැබ් තට්ටුවේ හා බිත්තිවල තෙතමනය පවතින බවට පැල්ලම් (Patches) නිරීක්ෂණය වූ අතර, ඒ හේතුවෙන් කොන්ක්‍රීට් / පොට් ඇද තිබූ කොටස් ගැලවී ගොස් ඇති ස්ථාන හා ඒ නිසා කම්බි වාතයට නිරාවරණය වී තිබූ ස්ථාන නිරීක්ෂණය විය.

ඡායාරූපය 19





තවද කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ විදේශිකයන්ට නිරාවරණය වන කොටස්වල පමණක් 2019 වර්ෂයේදී රු.2,925,890 ක වියදමක් දරා තීන්ත ආලේප කිරීමේ කාර්යය සිදුකර තිබුණි. කෙසේ වුවද ස්ලැබ් තට්ටුවෙන් කාන්දුවන ජලය හේතුවෙන් තීන්ත ආලේප කර ඇති ඇතැම් ස්ථාන ද දුර්වර්ණ වෙමින් පැවති බව නිරීක්ෂණය විය.

5.1.12 සීගිරිය ව්‍යාපෘතියේ ආරක්ෂක කටයුතු වලට අත්‍යාවශ්‍ය අංගයක් වූ සී.සී.ටී.වී. කැමරා පද්ධතියක් සවිකිරීම සඳහා රු.9,560,000 ක මුදලක් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණු අතර මෙම කාර්යය 2018 වර්ෂයේදී ක්‍රියාත්මක කර අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. නමුත් මෙම වාර්තාවෙහි දින දක්වා මේ සම්බන්ධයෙන් නිගමනයකට එළඹ නොතිබීම හේතුවෙන් අදාළ කාර්යය ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකිව තිබුණි. මේ හේතුවෙන් ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත්කිරීමේ කාර්යයන්, පුරා වස්තු, කෞතුකාගාර භාණ්ඩ හා සංචාරකයින්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

2022 ජනවාරි 04 දින විගණනය විසින් භෞතික පරීක්ෂාව සිදු කරන විටද මෙම ඇස්තමේන්තුගත කාර්යය ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. මෙහිදී CCTV සවිකිරීමේ කාර්යය භූමිය පුරා විහිද යන ආකාරයට සැලසුම්කර තිබීම හා ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වැයවන බැවින් එම කාර්යය ක්‍රියාත්මක නොකර ප්‍රවේශපත් අලෙවි කරනු ලබන ස්ථාන, ප්‍රවේශපත් පරීක්ෂාකරන ස්ථාන හා කෞතුකාගාරය යන ස්ථාන සඳහා CCTV සවිකිරීමට රු.1,252,350 ක ඇස්තමේන්තුගත මුදලකට වෙනත් සංශෝධිත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර 2022 වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් කර තිබුණි. විගණන පරීක්ෂණ අවස්ථාව වන විට එම කාර්යයද ඉටුකර නොතිබුණි.

5.1.13 ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාත්මක අනෙකුත් කාර්යයන්ට ප්‍රමුඛතාවය දීම වැනි විවිධ හේතූන් නිසා පහත සඳහන් වැඩබිම්වලට අදාළ කාර්යයන් සම්පූර්ණ කර නොතිබූ අතර ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු වෙමින් පැවතිණි.

වගුව අංක 24 - මන්දගාමීව ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති

ව්‍යාපෘතිය	වැඩබිම	භෞතිකව විගණන පරීක්ෂාව කල දිනය	ඇස්තමේන්තු වටිනාකම
-----	-----	-----	-----
මහා විහාරය	ථූපාරාම දානශාලාව සංරක්ෂණය	2019.09.06	රු. 7,724,982
සීගිරිය	අප්සරා සම්පත් මධ්‍යස්ථාන භූමිය සැකසීම	2019.08.30	4,975,865

5.1.14 ථූපාරාම දානශාලාව සංරක්ෂණය කිරීම 2018 වර්ෂය තුළදී රු. 7,724,982 ක ඇස්තමේන්තුවක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කර අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. මීට සමගාමීව ශ්‍රී මහා බෝධි ප්‍රාකාර සංරක්ෂණ කටයුතු අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත් ථූපාරාම දානශාලාවේ සංරක්ෂණ කටයුතු වලින් අඩක් පමණක් විගණන දිනය වූ 2019 සැප්තැම්බර් 06 දින වනවිට අවසන් කර තිබුණි. මේ හේතුවෙන් සංචාරකයින්ට එම ස්මාරක නැරඹීමේ අවස්ථාව අහිමිවී ගොස් තිබුණි.

ඡායාරූපය 20



නමුත් 2022 ජනවාරි මාසයේ සිදුකරන ලද භෞතික පරීක්ෂාවේ දී ථූපාරාම දාන ශාලාවේ සංරක්ෂණ කටයුතු හා ශ්‍රී මා බෝධි ප්‍රාකාර සංරක්ෂණය අවසන් කර ප්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත කර තිබුණි.

ඡායාරූපය 21




5.1.15 අප්සරා සම්පත් මධ්‍යස්ථානයෙහි ඉදිරිපස භූමිය සැකසීම සඳහා 2018 වර්ෂයේ රු.4,975,865 ක මුදලක් ඇස්තමේන්තු කර 2018 වර්ෂය තුළදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. නමුත් විගණන පරීක්ෂාවන් සිදුකල දිනය එනම් 2019 අගෝස්තු 30 දින වනවිටද සැලසුම් කල පරිදි අප්සරා සම්පත් මධ්‍යස්ථාන භූමිය සැකසීම සිදු නොකිරීම හේතුවෙන් මෙම ගොඩනැගිලි සංචාරකයින්ගේ පරිහරණය වෙනුවෙන් විවෘත කිරීමට අරමුදල අපොහොසත් වී තිබුණි. මේ හේතුවෙන් අරමුදලට ඉතා පහසුවෙන් ලබාගත හැකිව තිබූ ආදායම් මාර්ගයක් ඇහිරී ගොස් තිබුණි.

මෙම ස්ථානය වර්තමානය වන විට “මහාචාර්ය සේනක බණ්ඩාරනායක පුහුණු පාසල” ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර පර්යේෂණ නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා පුහුණු පාසලක් ලෙස වර්ධනය කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ. මෙම ස්ථානයේ ඉදිවී ඇති ගොඩනැගිලි සංචාරකයින් සඳහා පරිහරණය වෙනුවෙන් ලබාදීමක් සිදු නොවන බව නිරීක්ෂණය විය. මෙහි භූ දර්ශනයට අදාළ සංවර්ධන කටයුතු රු.2,419,455 ක මුදලකට ඇස්තමේන්තු සකස් කර 2020 වර්ෂයේදී ඉටුකර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.

ඡායාරූපය 22





5.1.16 ට්‍රපාරාම සලපතළ මළුවේ කුළුණු ප්‍රතිස්ථාපන යෝජනාව යටතේ රු.6,572,500 ක ඇස්මේන්තුවකට ට්‍රපාරාම වටදාගෙයහි අවශේෂ වී විසිරී පවතින කුළුණු කොටස් තෝරා සම්බන්ධ කර නැවත සලපතළ මළුවේ කටයුතුවලට සමගාමීව එම කුළුණු ස්ථාපිත කිරීම අරමුණු කර තිබුණි. එහෙත් හමුවී ඇති කිසිදු කුළුණක සම්පූර්ණ කොටස් හමුනොවීමත්, විද්වත් මතය අනුව එම පාෂාණමය ව්‍යුහයන්හි වෙනස් වීම මත කුළුණුවල ශක්තිය හීනවී ඇති බවත් තීරණය කර තිබුණි. මේ හේතුවෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීම ගැටළු සහගත බැවින් 2019 සැප්තැම්බර් 06 දින වනවිටත් ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් ගෙන නොතිබුණි. 2019 වර්ෂය අවසානය වන විටදී ඊට අදාලව කුළුණු එක්රැස් කිරීම, එම කොටස් මිනුම් කිරීම, පාෂාණ අනුව වර්ග කිරීම හා කැඩුම් රේඛා ඔස්සේ සම්බන්ධ කල හැකි කොටස් එකතු කිරීම පමණක් සිදුකර තිබුණි. 2022 ජනවාරි 04 වන දින භෞතික පරීක්ෂාවේ දීද මෙම තත්ත්වය එලෙසම පැවති බව නිරීක්ෂණය විය.

5.2. 2015 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා අරමුදලෙහි මුදල් භාවිතා කරමින් සිදුකරන ලද ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන ලද නියැදි පරීක්ෂාවෙහි නිරීක්ෂණ (5.1 හි සඳහන් නොවන)

5.2.1 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ප්‍රතිපාදන භාවිත කරමින් 2019 වර්ෂයේදී අනුරාධපුර පූජා නගරයේ ආරක්ෂක කටයුතු වෙනුවෙන් ආරක්ෂක උපකරණ මිලදී ගැනීම පිළිබඳ පරීක්ෂාව.

5.2.1.1 අනුරාධපුර ශ්‍රී මහා බෝධිය, රුවන්වැලි සෑය ඇතුළු අටමස්ථාන ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් වැඩ විෂයයන් 04 ක් සඳහා

රු.26,936,164 ක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර, ඉන් ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධතියක් සවි කිරීම හා ආරක්ෂිත උපාංග මිලදීගැනීම වෙනුවෙන් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත රු.12,918,751 ක් ලබාදී තිබුණි. එසේ වුවද කැමරා පද්ධතියක් මිලදී ගැනීම හැර ආරක්ෂිත උපාංග මිලදීගැනීම පමණක් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් සිදුකර තිබුණි. ඊට අදාළව වියදම් කර තිබූ මුදල රු.4,765,625 ක් වූ අතර, ලබාදී තිබූ මුදලින් ඉතිරිය වූ රු.7,928,921 ක් නැවත අරමුදල වෙත ලබාදී තිබුණි.

5.2.1.2 පුපුරුණු ද්‍රව්‍ය හා ලෝහ කොටස් හඳුනා ගැනීම සඳහා අතින් භාවිතා කළ හැකි ශරීර පරීක්ෂණ උපකරණ (Hand Held Metal Detector) 15 ක් හා යන්ත්‍රය හරහා ඇවිදයාමේදී එම හඳුනා ගැනීම සිදුකළ හැකි යන්ත්‍ර (Walk Through Metal Detector) 8 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා කටයුතු කර තිබුණි.

5.2.1.3 ඉහත ආරක්ෂිත උපකරණ ප්‍රසම්පාදනයේදී දෝෂ සහගත තාක්ෂණික අගය කිරීම් මත අතින් භාවිතා කළ හැකි ශරීර පරීක්ෂණ උපකරණ (Hand Held Metal Detector) මිලදී ගැනීම සඳහා තෙවන අවම මිල තෝරාගෙන තිබීම නිසා රු.171,000 ක අධි ගෙවීමක්ද, යන්ත්‍රය හරහා ඇවිදයාමේ දී එම හඳුනා ගැනීම සිදුකළ හැකි යන්ත්‍ර (Walk Through Metal Detector) මිලදීගැනීමේදී තෙවන අවම මිල තෝරාගෙන තිබීම හේතුවෙන් රු.1,720,000 ක අනාර්ථික වියදමක් දරා තිබුණි.

5.2.2 නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ විශ්‍රාම ශාලාව ඉදිකිරීම.

5.2.2.1 අංක CCF/DD/2019/01 හා 2019 පෙබරවාරි මස 06 දිනැති ලිපිය මගින් නිවාස , ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් අනුව නෙල්ලිගල විහාරස්ථානයේ විශ්‍රාම ශාලාව ඉදිකිරීම සඳහා අරමුදලින් වාස්තු විද්‍යා උපදේශක විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද රු.98,590,000 ක ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයකින් ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදී තිබූ අතර, 2019 පෙබරවාරි මස 13 වන දින පැවති අමාත්‍යාංශ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේදී ඉහත ඉදිකිරීම රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට පැවරීමට යෝජනා වී තිබුණි. නමුත් අංක S/03/02/06-438 දරන හා 2019 මැයි මස 22 වන දිනැති ලිපිය මගින් ඉහත විශ්‍රාම ශාලාව ඉදිකිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙත භාරදීමට තීරණය වී ඇති බව විෂයභාර අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත දන්වා යවා ඇත.

5.2.2.2 කෙසේ වුවද මූලික ගොඩනැගිලි සැලසුම්වලින් වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය වූ අතර , ප්‍රශස්ථ සැලසුම්කරණයක්, සමාලෝචනයක් හා සම්බන්ධීකරණයක් නොමැති වීම නිසා රු.98,590,000 ක් වූ මූලික ව්‍යාපෘති ඇස්තමේන්තු පිරිවැය රු. 124,022,750 ක් දක්වා 25% කින් වර්ධනය වී ඇති බව භෞතික ප්‍රගතිය පිළිබඳව මහනුවර ව්‍යාපෘති කාර්යාලය මගින් සකස් කරන ලද වාර්ථාව අනුව අනාවරණය විය. මෙහිදී රජයේ

ප්‍රසම්පාදන මූලධර්ම අනුගමනය කර නොතිබීම මීට හේතුවී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

5.2.2.3 2019 පෙබරවාරි මස ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර තිබූ මෙම ව්‍යාපෘතිය 2021 මාර්තු වන විට සමස්ථ ව්‍යාපෘතියෙන් 50% කටත් අඩු මට්ටමේ ඉදිකිරීම් තත්වයක් පවතින බවත් ඒ වන විට වැඩ නවතා වසරකට වැඩි කාලයක් ගතවී ඇති බව තහවුරු විය. තවද භෞතික පරීක්ෂාවන් මගින් ස්වාභාවික ශෛල ස්ථරයේ සිට යෝජිත විශ්‍රාම ශාලාවේ බිම් මහලේ කොන්ක්‍රීට් තට්ටුව දක්වාත්, පළමු මහලේ කොන්ක්‍රීට් තට්ටුව දැමීම සඳහා අවශ්‍ය කොන්ක්‍රීට් කණු ඉහලට ඔසවා තිබීමත් දක්වා පමණක් අවසන් කර තිබූ බවත්, පඩි පෙල සහ කොන්ක්‍රීට් කුළුණු අතර කොන්ක්‍රීට් සම්බන්ධක බිම් ඉදිකිරීම සඳහා යොදා තිබූ වැර ගැන්වුම් කම්බි පරිසරයට නිරාවරණය වී තිබීම නිසා බාදනය වී ඇති බවත් නිරීක්ෂණය විය.

5.2.2.4 ගොඩනැගිල්ල ඉදිවන භූමිය පරීක්ෂාවේදී ශෛල ස්ථරය මතුපිටට ආසන්නයේ පවතින බවත්, සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම කොන්ක්‍රීට් කුළුණු මත ඉදි කිරීමේ ඇති හැකියාවත් නිරීක්ෂණය වූ අතර ගොඩනැගිලි සැලසුම් සකස් කිරීමේදී කොන්ක්‍රීට් කුළුණු වලට අමතරව අඩි 350 කට ආසන්න දිගකින් යුතු කොන්ක්‍රීට් ආවරණ බැම්මක් බැඳ එය තුලට පස් පුරවා ඇති බවත් නිරීක්ෂණය විය. එම අමතර ඉදිකිරීම් ව්‍යුහය මගින් අපේක්ෂා කරන ලද කාර්යය කුමක් ද යන්න ගැටළු සහගත වන අතර මෙම අනාර්ථික ඉදිකිරීම් ව්‍යුහය සඳහා සත්‍ය වශයෙන් කොපමණ මුදලක් වැය වී ඇද්ද යන්න විගණනය වෙත ලබාදුන් කිසිදු පිරිවැය වාර්තාවක් මගින් තහවුරු කරගැනීමට නොහැකි විය.

5.2.3 තලවිල සාන්ත ආනා ජාතික සිද්ධස්ථානය සඳහා නේවාසික ධර්ම විවේකී මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම.

5.2.3.1 තලවිල සාන්ත ආනා ජාතික සිද්ධස්ථානයේ නේවාසික ධර්ම විවේකී මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම සඳහා අංක 208.81.1 දරන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත්‍රිකාව ප්‍රකාරව (ඇමුණුම 58) රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද රු. 49,763,586 ක ඇස්තමේන්තුවක් අනුමත කර තිබූ අතර, පූර්ව කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ප්‍රකාරව සෘජු කොන්ත්‍රාත් පැවරීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ එම ඉදිකිරීම් කටයුතු ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනයට පවරා ඉටු කරවා ගැනීමටත් අවසරය ලබා දී තිබුණි.

5.2.3.2 අංක අමප/17/0421/736/008 හා 2017 මාර්තු 22 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය (ඇමුණුම 59) හා ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය (NEMO) ශක්තිමත් කිරීම මැයෙන් 2019 මැයි මස 07 දින ගන්නා ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ ප්‍රකාරව (ඇමුණුම 60) නියම කරන ලද කොන්දේසි වලට අනුගත වෙමින් පිළිවෙලින් වසර 2 ක් හා මාස 6 ඇතුළත තම මූල්‍ය තත්වය හා ලාභදායීත්වය වර්ධනය කරගැනීම පිණිස ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය, රජයේ ව්‍යාපෘති සෘජු කොන්ත්‍රාත් පැවරීමේ ක්‍රමයකට

හිමිකම් ලබන බව දක්වා තිබූ අතර, ඒ අනුව 2019 අප්‍රේල් මස 08 දින ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය සමඟ මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉටු කරවා ගැනීම සඳහා ගිවිසුම් ගත වී තිබුණි.

5.2.3.3 නමුත් අංක රහිත 2019 අප්‍රියල් මස 10 දිනැති ලිපියක් යොමුකරමින් ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය විසින් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල අමතා මෙම ව්‍යාපෘතිය රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව වෙත අනු කොන්ත්‍රාත් ලබාදී තිබූ අතර, ඒ අනුව හිමි විය යුතු සියලු ගෙවීම් එම ආයතනය නමින් ගෙවන ලෙස දන්වා තිබුණි.

5.2.3.4 මූල්‍ය තත්වය හා ලාභදායීත්වය වර්ධනය කරගැනීම පිණිස ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය රජයේ ව්‍යාපෘති සෘජු කොන්ත්‍රාත් පැවරීමේ ක්‍රමයකට හිමිකම් ලබන බව දක්වමින් ප්‍රසම්පාදන පටිපාටියෙන් බැහැරව සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්රමවේදය යටතේ මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය වෙත ප්‍රදානය කර තිබුණද, නැවත රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව වෙත කොන්ත්‍රාත්තුව පැවරීම තුළින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය අපේක්ෂා කරන ලද ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනයේ ආයතනික සංවර්ධනයක් සිදු විය හැකිද යන්න ගැටලු සහගත විය.

5.2.3.5 තවද ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.5.1 වගන්තිය ප්‍රකාරව(ඇමුණුම 61) රාජ්‍ය ආයතන සෘජු කොන්ත්‍රාත් පැවරීමකට හිමිකම් නොලබන බව දක්වා ඇති අතර ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය හරහා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව වෙත මේ ආකාරයට උප කොන්ත්‍රාත් ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා උක්ත ප්‍රසම්පාදන නීති උල්ලංඝනය වී ඇති බව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

5.2.3.6 භෞතික පරීක්ෂාවේදී තලවිල ශාන්ත ආනා දේවස්ථානයේ ඉදිකෙරෙමින් පවතින ධර්ම විවේක මධ්‍යස්ථානයේ සිවිලිම සම්පූර්ණ කිරීම, ටයිල් ඇතිරීම, ජනෙල් සහ දොරවල් සවි කිරීම, තීන්ත ආලේපනය, විදුලි උපාංග සවි කිරීම හා වැසිකිලි පද්ධතිය සම්පූර්ණ කිරීම යන කොටස් තව දුරටත් ඉටු කිරීමට ඉතිරිව ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

5.2.4 පාස්කු ඉරුදින ප්‍රභාරයෙන් විනාශයට පත්වූ දේවස්ථාන ප්‍රතිනිර්මානය කිරීම

5.2.4.1 2019 වර්ෂයේ පාස්කු ඉරුදින ප්‍රභාරයෙන් විනාශයට පත්වූ දේවස්ථාන ප්‍රතිනිර්මානය කිරීමට අදාලව පහත සඳහන් අයුරින් ඇස්තමේන්තුගත වියදමක් ඉදිරිපත් වී තිබූ අතර ඒ අනුව 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.68,342,347 වියදමක් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල විසින් වැයකර තිබුණි.

වගුව අංක 25 - පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයෙන් විනාශයට පත්වූ දේවස්ථාන ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට අදාළව ඇස්තමේන්තුගත සහ දරන ලද වියදම

දේවස්ථානය	ඇස්තමේන්තුගත	
	වියදම	2019.12.31 දිනට වියදම
කොවිච්කඩේ ශාන්ත ඇන්තෝනි දේවස්ථානය	රු. 90,323,659	රු. 40,748,000
කටුවාපිටිය ශාන්ත සෙනෙස්තියන් දේවස්ථානය	122,861,440	13,407,480
මඩකලපුව සියෝන් දේවස්ථානය	55,153,627	14,186,867
	----- 268,338,726 =====	----- 68,342,347 =====

5.2.4.2 රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය - 2006 හි 2.7.2 (අ) වගන්තිය ප්‍රකාරව (ඇමුණුම 62) අතිවිශේෂ අවස්ථාවලදී, එම විශේෂ අවස්ථාවට ගැලපෙන පරිදි, සමාන්‍ය ප්‍රසම්පාදන කාර්යය පටිපාටියෙන් බැහැරව ක්‍රියාකිරීම අවශ්‍ය වන විශේෂ හේතු සඳහන් කරමින් අමාත්‍යාංශය විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කළයුතු අතර, ප්‍රසම්පාදනයේ සීමා සඳහන් කරමින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත්කරනු ලබන ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක් පත්කිරීම සඳහා එම අමාත්‍යාංශය විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඉල්ලා සිටිය යුතු වුවත්, පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් විනාශයට පත්වූ දේවස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේදී ඉහත විධිවිධාන අනුගමනය කිරීමට සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර නොතිබුණි.

5.2.4.3 රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.2.2 (අ) වගන්තිය ප්‍රකාරව (ඇමුණුම 63) උපරිම මහජන තරඟයක් ඇතිකිරීම තුලින් රජයට අවම පිරිවැයක් දැරීමට හැකිවන අයුරින් ප්‍රසම්පාදන කාර්යයට අදාළ දැන්වීම් හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම අවම වශයෙන් වැඩි අලෙවියක් සහිත එක් ජාතික පුවත්පතකද, ජාතික ප්‍රසම්පාදන නියෝජ්‍යායතනයේ වෙබ් අඩවියේද, වෙනත් අදාළ වෙබ් අඩවිවලද පළකරනු තැබිය යුතු වුවත් එසේ සිදුකර නොතිබුණි.

5.2.4.4 තවද එම මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.3.1 (අ) ප්‍රකාරව (ඇමුණුම 64) සියළුම ආශ්‍රිත වියදම් ඇතුළු මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වය විසින් පිළියෙල කළයුතුය. එහෙත් පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් විනාශයට පත්වූ දේවස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අදාළ මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තු සැකසීම අදාළ කාර්යය ඉටුකල කෝන්ත්‍රාත්කාර ආයතන විසින් ඉටුකර තිබුණි.

වගුව අංක 26-හානි වූ දේවස්ථාන සඳහා ඇසුරුම්කරු පිළියල කිරීම

දේවස්ථානය	කෝන්ත්‍රාත්කාර ආයතනය	පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව
-----	-----	රු.
කටුවාපිටිය ශාන්ත සෙනෙස්තියන් දේවස්ථානය	ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව	9,123,296
කොච්චිකඩේ ශාන්ත ඇන්තෝනි දේවස්ථානය	ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව	90,323,658
මඩකලපුව සියෝන් දේවස්ථානය	ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව	28,501,851
	රාජ්‍ය සංවර්ධන නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව	27,289,558
		----- 155,268,363 =====

5.2.4.5 ඉහත වගුව අංක 24 හි සඳහන් දේවස්ථාන අතුරින් කටුවාපිටිය ශාන්ත සෙනෙස්තියන් දේවස්ථානයෙහි අළුත්වැඩියා කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කරන ලදී.

5.2.4.5.1 ස්ථාවර වර්ණක වීදුරු සවි කිරීම

5.2.4.5.1.1 යුධ හමුදාව හෝ වෙනත් බලකායක සෘජු ශ්‍රම ලබා ගැනීමේ පදනමින් ආරම්භ කෙරෙන ව්‍යාපෘති නියාමනය කිරීමේදී, යම් ව්‍යාපෘති වැඩ කොටස් ඉටුකරවා ගැනීම සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් මුදල් ලබා දී තිබූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය වූ අතර, එවැනි අවස්ථාවල රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවලට අනුගත වී ඇති බවට හෝ අරමුදල් වියදම් කිරීමේ විනිවිධභාවය පිළිබඳව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට සහතික වීමේ ක්‍රමවේදයක් නොමැති බව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

5.2.4.5.1.2 මෙම දේවස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ආගමික අංශය මගින් නියාමනය කර ඇති අතර, එම අංශය තුළ කිසිදු තාක්ෂණික නිලධාරියෙකු නොමැති බවත්, අදාළ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අරමුදල වෙනුවෙන් භාහිර උපදේශණ සේවා ලබා ගන්නා ආයතනයේ නියාමනයක් හෝ සිදු වී නොමැති බවත්, ශ්‍රම පදනමින් සේවා ලබා ගත් යුධ හමුදාව වෙත නිදහස් කරන ලද මුදල් භාවිත කරමින් සිදු කර ඇති වැඩ කොටස් සම්බන්ධව අරමුදලේ වක්‍ර හෝ සෘජු නියාමනයක් සිදු වී නොමැති බවත් නිරීක්ෂණය කෙරේ. තවද ඉටු කර ඇති වැඩ කොටස් පිළිබඳ සවිස්තර වාර්ථාවක් අරමුදලේ ආගමික අංශය විසින් ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව වෙතින් 2020 අගෝස්තු මස 06 දින ඉල්ලා තිබුණද (ඇමුණුම 65), 2021 මාර්තු වනවිටත් ඊට ප්‍රතිචාර දක්වා නොතිබුණි.

5.2.4.5.1.3 මෙම දේවස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කොටසක් ලෙස දේවස්ථාන ගොඩනැගිල්ලේ වර්ණ වීදුරු (Stained Glass) සවි කිරීම සඳහා යෝජනා වී තිබූ අතර, 2019 මැයි මස 15 දින පැවති සාකච්ඡාවකදී “Stained Glass” යොදා ගැනීම පිරිවැය අධික බවත් ඒ වෙනුවට වර්ණ ආලේපිත වීදුරු “Colored Glass” යොදා ගැනීම සඳහාත් එකඟතාවය පල කර තිබුණි.

5.2.4.5.1.4 සිදු කරන ලද භෞතික පරීක්ෂාවේදී දේවස්ථානය තුළ එවැනි වර්ණ ආලේපිත වීදුරු ප්‍රමාණ 3 කින් සවි කර තිබූ අතර, දල වශයෙන් වර්ග අඩි 900 ක් වැනි ප්‍රමාණයක් ආවරනය වී තිබිණි. වෙලද පළ තුළ මෙවැනි වර්ගයේ වර්ණ ආලේපිත වීදුරු වර්ග අඩියක් රු. 1500 සිට 4000 දක්වා මිලකට නිමකර ගත හැකි බව අනාවරණය විය.

5.2.4.5.1.5 දේවස්ථානය තුළ සවිකර තිබූ වර්ණ ආලේපිත වීදුරුවල වර්ණයන් භාවිතා කිරීමේ ගුණාත්මකභාවයේ ගැටලුවක් පවතින බව සහ එම වීදුරුවලට භාවිතා කර ඇති වර්ණයන් කුඩා සිරීමකදී පවා මැකී යන බව පරීක්ෂාවේදී අනාවරණය විය. ඒ අනුව මෙම වීදුරු සෝදා පිරිසිදු කිරීමකදී හෝ සුර්යා ලෝකය වැටීම නිසා ඉතා ඉක්මනින් වර්ණය ඉවත් වීමේ අවධානමක් පවතින බව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

5.2.4.5.1.6 ඒ අනුව මෙවැනි වර්ණ වීදුරු දේවස්ථානයේ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වර්ග අඩියක් රු. 4,000 ක් වැනි උපරිම මිලකට සලකා බැලූ විට සමස්ථ වීදුරු සඳහා වැය වී ඇතැයි සැලකිය හැකි පිරිවැය රු. 3,600,000 ක් පමණ වේ යැයි නිරීක්ෂණය වන නමුත් අරමුදල විසින් මෙම වර්ණ වීදුරු වෙනුවෙන් රු. 6,157,665 ක වියදමක් දරා තිබුණි

5.2.4.5.2 සිහිවටන සංරක්ෂණය

5.2.4.5.2.1 දේවස්ථානය තුළ බෝම්බ පිපිරීමේ බේදවාචකය සිහිවීම සඳහා පෙරහැර ප්‍රතිමාව සංරක්ෂනය කිරීම, හානියට පත් ටයිල් කැටයක් සංරක්ෂණය කිරීම, බිත්තියේ ඇති වී තිබූ කඩතොලුවක් සංරක්ෂණය කිරීම හා මරණයට පත් ජනතාවගේ නම් ඇතුළත් ස්මරකයක් ඉදිකිරීම යන සිහිවටන සංරක්ෂණ කාර්යයන් සිදු කර තිබුණි.

5.2.4.5.2.2 භෞතික පරීක්ෂාවේදී පෙරහැර ප්‍රතිමාව , හානියට පත් ටයිල් කැටය හා බිත්ති කොටස නිසි පරිදි සංරක්ෂණය වී නොමැති බව සහ ඒවා පුස් බැඳීම් හා දුර්වර්ණ වීම් වලට ලක් වී තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. එසේම එම ස්ථාන තවදුරටත් විධිමත් සංරක්ෂණයකට භාජනය නොකලහොත් ඉතා කෙටි කලක් තුළ එම ස්ථාන විනාශ විය හැකි බව නිරීක්ෂණය කෙරේ

5.2.4.5.2.3 මිය ගිය අයගේ නාම ලේඛනය අඩංගු ස්මාරකයෙහි විදුලි සම්බන්ධතාවයේ පවතින ගැටලු සහගත තත්වයක් නිසා එම ස්මාරකය විවෘත කළ දිනයේ සිට 2021 මාර්තු මස දක්වා එහි ආලෝක පද්ධතිය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවූ බව දේවස්ථාන භාර පියතුමා විසින් අනාවරණය කරන ලදී.

- 5.2.4.5.3 දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල
- 5.2.4.5.3.1 කටුවාපිටිය ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම, අභ්‍යන්තර ප්‍රවේශ මාර්ග ඉදිකිරීම හා විදුලි ජනක යන්ත්‍රයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වූ රු.49,961,750 ක බදු සහිත පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව විසින් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි (ඇමුණුම 66).
- 5.2.4.5.3.2 අංක අම්ප/17/0421/736/008 දරන හා 2017 මාර්තු මස 22 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය ප්‍රකාරව (ඇමුණුම 67), ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය වෙත සෘජු කොන්ත්‍රාත් පැවරීමක් සිදුකර තිබූ අතර, 2019 මැයි මස 23 දින අංක රහිත ලිපියක් මගින් (ඇමුණුම 68), ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය විසින් එදිනම උක්ත ව්‍යාපෘතිය රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව වෙත උප කොන්ත්‍රාත් ලබාදී තිබුණි.
- 5.2.4.5.3.3 එදිනම එනම් 2019 මැයි මස 23 දින මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පරිපාලන නිලධාරී වෙත අංක රහිත ලිපියක් (ඇමුණුම 69), යොමු කරමින් ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය විසින් ඉහත සඳහන් කොන්ත්‍රාතුව ඉටු කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව වෙත උප කොන්ත්‍රාත් පැවරීමක් සිදු කළ බවත් සියලුම ගෙවීම් සහතික හා ගෙවීම් සෘජුව රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව වෙත යොමු කරන ලෙසත් ඉල්ලා තිබුණි.
- 5.2.4.5.3.4 ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය ලබා දී තිබුණද, එම ආයතනය විසින් එම ව්‍යාපෘතිය නැවත රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව වෙත පැවරීම තුළින් එකී අරමුණින් බැහැර වන බව නිරීක්ෂණය කෙරේ.
- 5.2.4.5.3.5 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල හා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව අතර විධිමත් ගිවිසුමක් නොමැති බැවින්, එම සංස්ථාව මගින් කාර්ය සාධන බැඳුම්කරයක් ලබා ගැනීමේ නොහැකියාව හා වෙනත් නෛතික ගැටලුවක දී අවධානමක් පවතින බව නිරීක්ෂණය විය.
- 5.2.4.5.3.6 රජයේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු පූර්ව සැලසුම් ප්‍රකාරව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අතර, ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් පරිදි පවතින බව ප්‍රසම්පාදන අස්ථිතිය විසින් තහවුරු කර ගත් පසු පමණක් අදාල ප්‍රසම්පාදනයන් සිදු කළ යුතු වුවත් ප්‍රතිපාදන නොමැති වීම නිසා ඉහත දේවස්ථානයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම නතර කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.
- 5.2.4.5.3.7 රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව අංක SEC/C/CA/2361,2360,2343/2019/1 දරන හා 2019 දෙසැම්බර් මස 30 දිනැති ලිපිය මගින් තමා වෙත අයවිය යුතු හිඟ මුදල් පවතින බවත්, එම නිසා තවදුරටත් උක්ත දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සිදු කළ නොහැකි බවත් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල වෙත දන්වා යවා තිබුණි.(ඇමුණුම 70)

5.2.4.5.3.8 මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා ජාතික යන්ත්‍රෝපකරන ආයතනය සමඟ ගිවිසුම් ගත වී තිබුණු බැවින් රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව ඉදිකිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික යන්ත්‍රෝපකරන ආයතනයට එරෙහිව ප්‍රමාද ගාස්තු අයකිරීම හෝ වෙනත් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.

5.2.5 විද්‍යාලෝක පිරිවෙන් මහා විහාරය - ගාල්ල

5.2.5.1 ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ ඇස්තමේන්තුව අනුව ගොඩනැගිල්ල සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය රු.24,233,100 ක් වූ අතර 2017 දෙසැම්බර් 06 දිනැති අරමුදලේ 205.13.1 වන පාලක මණ්ඩල රැස්වීමේදී අදාළ ඇස්තමේන්තුව සඳහා ප්‍රතිපාදන ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත ලබාදීම අනුමත කර තිබුණි.(ඇමුණුම 71)

5.2.5.2 මෙම ඉදිකිරීමට අදාළව 2018 පෙබරවාරි මස 28 වන දින ඇස්තමේන්තු වටිනාකමින් සියයට 20 ක් එනම් රු.4,846,620 ක් ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත ලබාදී තිබුණු අතර එම මුදලින් ඉතිරි මුදල ලෙස රු.4,078,600 ක් 2018 අගෝස්තු 20 දින දිස්ත්‍රික් ලේකම් මගින් අරමුදල වෙත නැවත එවා තිබුණි.ඉන් පසු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙත මෙහි ඉදිකිරීම් පවරා තිබුණ අතර මෙම ඉදිකිරීම් කටයුතු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් ඉටු කලහැකි බවට ශක්‍යතා වාර්තාවක් ලබාගැනීමකින් තොරව මුදල් ලබා දී තිබූ අතර මේ හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් මෙම මුදල් මාස 06 කට පසු අරමුදල වෙත හරවා එවා තිබුණි.

5.2.5.3 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) විසින් ලබාදුන් ඇස්තමේන්තුව මත ප්‍රතිපාදන ලබාදුන් කාර්යයන් ඉටුකිරීම වෙනුවට දිස්ත්‍රික් ලේකම්, ගාල්ල විසින් රු.768,000 ක් අමු ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සඳහා විහාරස්ථානයට ලබාදී තිබුණි. ඒ අනුව එය නිසි අධිකාරියක් රහිතව සිදුකල වියදමක් ලෙස නිරීක්ෂණය විය.

5.2.5.4 මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට අදාළව 2017 වර්ෂය තුලදී බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ විමධ්‍යගත අරමුදල් හා පළාත් සභා ප්‍රතිපාදන මත රු.1,200,000 ක් ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් වැයකර තිබූ අතර, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තාක්ෂණ නිලධාරී විසින් ඉංජිනේරු සහායක නිර්දේශය සහිතව ඉදිරිපත් කර තිබූ කලවැඩ වාර්තාව අනුව 2018 ජූලි 18 දිනට ඊට අදාළ කලවැඩ වටිනාකම රු.2,800,000 ක් විය. අරමුදල විසින් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීමේදී මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකමින් වෙනත් ආයතනවල දායකත්වයෙන් එතෙක් සිදුකර තිබූ ඉදිකිරීම් වල වටිනාකම අඩුකිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

5.2.5.5 2018 ජූනි 08 දිනැති අංක PS/DSP/RAU/04/92 දරන ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ (ආගමික කටයුතු) ගේ ලිපිය අනුව (ඇමුණුම 72) මෙම

ඉදිකිරීම් නාවික හමුදාව මගින් ඉටුකරවා ගනු ලබන බව දන්වමින් රු.4,693,020 ක් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙත 2019 අගෝස්තු 19 දින ලබාදී තිබුණ ද, මේ සඳහා පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි.

5.2.5.6 2020 ජුනි 08 දිනැති අංක ඩීපීසීඉ/පොදු/ 256 (ද) – 25 දරන නාවික හමුදාපතිගේ ලිපිය ප්‍රකාරව (ඇමුණුම 73), ලැබූ මුදලින් රු.4,412,833 ක් වැයකර තිබූ අතර, රු.280,187 ක් ඉතිරිව තිබුණි. වියදම් වාර්තාව අනුව නාවික හමුදාව විසින් විහාරස්ථාන බිමෙහි දේවාල ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකර එහි භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 50 ක් ලෙස වාර්තා කර තිබූ අතර, මෙම ඉදිකිරීම ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ ඇස්තමේන්තුවෙන් පරිබාහිර ඉදිකිරීමක් ලෙස නිරීක්ෂණය විය.

5.2.5.7 ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි ඉදිකිරීම් සඳහා රු.18,772,080 ක් අවශ්‍ය බව නාවික හමුදාපති විසින් 2020 ජුනි 08 දින දැනුම් දී තිබුණද ඊට අදාළ ඉදිරි පියවර නොගැනීම හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් කටයුතු නතර වී තිබුණි.

5.2.5.8 2021 දෙසැම්බර් මස විගණනය විසින් භෞතිකව පරීක්ෂා කරන විට ද මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි ඉදිකිරීමේ ප්‍රගතිය සියයට 60 ක් පමණක් විය.

5.2.6 වාද්දුව, දම්පියගම ශ්‍රී සමුදාරාම විහාරයේ සංඝාවාසය ඉදිකිරීම.

5.2.6.1 කළුතර, වාද්දුව ශ්‍රී සමුදාරාම විහාරස්ථානයේ සංඝාවාසය ඉදිකිරීමට අදාළව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙන් ප්‍රතිපාදන ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සිදුකල විගණන පරීක්ෂාවේදී අනාවරණය වූ කරුණු පහත දැක්වේ.

5.2.6.2 ඉහත විහාරස්ථානයේ තෙමහල් සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට අදාළව පෞද්ගලික සැලසුම් ආයතනයක් විසින් 2017 මාර්තු 20 දින පිළියෙල කරන ලද රු.35,000,000 ක ඇස්තමේන්තුවකට අනුව අදාළ මුදල කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත නිදහස් කිරීමට 2017 මැයි 03 දින අංක 202 දරන පාලක මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමත කර තිබුණි. ඒ අනුව කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත අවස්ථා 04 කදී එකතුව රු.27,521,531 ක මුදලක් ලබාදී තිබුණි. විස්තර පහත දැක්වේ.

වගුව අංක 27 - කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත මුදල් නිදහස් කිරීම

දිනය	ලබාදුන් මුදල (රු)
-----	-----
2017.09.29	7,000,000
2018.03.29	8,750,000
2018.08.06	6,565,150
2019.06.18	5,206,381
එකතුව	27,521,531
	=====

5.2.6.3 කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) හා ගණකාධිකාරී විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද බිල්පත් මත පදනම්ව පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත වාරික මුදල් ලෙස රුපියල් 27,521,531 ක් ලබාදී තිබුණි. එහිදී තාක්ෂණික නිලධාරියෙකුගේ අධීක්ෂණය සහ සහතික කිරීම තුළින් ඉදිකිරීම්වල භෞතික ප්‍රගතිය සහ ප්‍රමිතිය පිළිබඳව තහවුරුවක් දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් ලබාගෙන නොතිබූ අතර අරමුදල විසින් ද එවැනි තහවුරුවක් රහිතව මුදල් නිදහස් කිරීමට කටයුතු කර තිබුණි.

5.2.6.4 මිලදීගෙන තිබූ ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය වලට අදාල බිල්පත් තාක්ෂණ නිලධාරියෙකු විසින් සහතික කර නොතිබූ අතර, මිලදීගත් ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය උක්ත කාර්ය සඳහාම යෙදවූ බවට තහවුරුවක් ලබාගැනීමට ද කටයුතු කර නොතිබුණි.

5.2.6.5 මෙම ඉදිකිරීම් 2021 පෙබරවාරි 11 දින විගණනය විසින් භෞතිකව පරීක්ෂාවට ලක්කරන ලද අතර, ඒ වන විට ඉදිකිරීම් අතරමග නවතා තිබුණි. 2021 මැයි මස කල්ඉකුත්වීමට නියමිත රු.119,350 ක් වටිනා කි.ග්‍රෑ 25 Tile motor බැග් 77 ක් භාවිතයට නොගෙන වැඩබිම් භූමියෙහි ගොඩගසා තබා තිබුණි.

5.2.6.6 අරමුදල විසින් ලබාදුන් ප්‍රතිපාදන වලින් රු.2,276,814 ක් 2020 දෙසැම්බර් 12 දින සිට 2021 පෙබරවාරි 11 දක්වා පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පොදු තැන්පත් ගිණුමෙහි පැවතුණි. ඉදිකිරීම් කටයුතුවල ප්‍රගතිය පරීක්ෂාකිරීමට හා අවශ්‍ය පසුපරම් කටයුතු සිදුකර ගොඩනැගිල්ල භාවිතයට ගතහැකි තත්වයට පත්කිරීමට අරමුදල විසින් කටයුතු කර නොතිබුණි.

5.2.6.7 2021 දෙසැම්බර් මාසයේදී විගණනය විසින් භෞතිකව පරීක්ෂා කරන විට මෙම ගොඩනැගිල්ලෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු නාවික හමුදාව විසින් සිදුකරනු ලබන අතර එහි භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 95 ක පමණ මට්ටමක පැවතුණි.

5.2.7 නිස්සම්භාරාමය, දෙබරවැව ශ්‍රී විසුද්ධාරාම විහාරයේ, සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.

5.2.7.1 මෙම ඉදිකිරීම සඳහා ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රු.96,920,505 ක් වූ ඇස්තමේන්තුවක් සකසා තිබූ අතර එහි පළමු අදියර ලෙස රු.6,527,400 ක් වටිනා ඉදිකිරීම් ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය මගින් සිදුකරගැනීමට පාලක මණ්ඩලය 2019 මාර්තු 15 දින අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි(ඇමුණුම 74). මෙම ඉදිකිරීම් සඳහා ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය වෙත සෘජුවම කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කර තිබුණ ද, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.5 යටතට නොවැටෙන බැවින් එහිදී ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූල නොවන ආකාරයෙන් කටයුතු කර තිබුණි.

5.2.7.2 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පනතේ 4(ඇ) වගන්තිය ප්‍රකාරව පාලක මණ්ඩලය විසින්ම හෝ මණ්ඩලය ලියවිල්ලකින් බලය පවරනු ලැබූ නිලධාරීන් සහ සේවකයින් විසින් අරමුදල වෙනුවෙන් ගිවිසුම් වලට එළඹීම සිදුකල යුතු වේ. ඒ අනුව ගිවිසුම්වලට එළඹීමේ වගකීම 40.11.01 දරන පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකාව මගින් අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට පවරා තිබුණි. එසේ වුවද මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල වෙනුවෙන් ගිවිසුම්වලට එළඹීම සඳහා එසේ බලය පැවරීමක් සිදුකර නොතිබූ අරමුදලේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී විසින් ඉහත ඉදිකිරීම් ගිවිසුම්වලට අත්සන් තබා තිබුණි.

5.2.7.3 අදාල ඉදිකිරීම් සඳහා ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය සමග 2019 අගෝස්තු 27 දින ගිවිසුම්ගත වී තිබුණි. නමුත් වලංගු ගිවිසුමක් ඇතිකර ගැනීමට පෙර අරමුදල විසින් රු.4,487,361 ක් එනම් පළමු අදියරෙහි කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් සියයට 79 ක් ඉදිකිරීම් ආයතනය වෙත ගෙවා තිබුණි. විස්තර පහත දැක්වේ.

වගුව 28 - ගිවිසුම්ගත වීමට පෙර කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ගෙවීම් කිරීම

ගෙවූ දිනය	වටිනාකම
-----	-----
	රු.
2019 පෙබරවාරි 20	1,305,480
2019 මාර්තු 19	1,958,220
2019 මැයි 09	1,223,661

	<u>4,487,361</u>
	=====

5.2.7.4 මෙහි පළමු අදියරෙහි ඉදිකිරීම් ලෙස රු.5,676,000 ක් (VAT රහිත) ඇස්තමේන්තු වටිනාකම ඇති වැඩ කොටස් 2019 පෙබරවාරි 18 දින ආරම්භකර 2019 මැයි 18 දින වන විට අවසන් කල යුතු බවට ඉදිකිරීම් ආයතනය එකඟවී ගිවිසුම්ගත වී තිබුණද, විගණක දින වූ 2021 දෙසැම්බර් වන විටත් ඉදිකිරීම් අවසන් කර නොතිබුණි.

5.2.8 හබරකඩ ශ්‍රී විජයානන්ද පුරාණ රජමහා විහාරයේ සංඝාවාසය ඉදිකිරීම.

5.2.8.1 ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත රු.7,345,000 ක මුදල තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත කොටස් වශයෙන් නිදහස් කිරීම සඳහා වූ පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 204.24.1 සඳහා පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි.

5.2.8.2 අනුමත ඇස්තමේන්තුව අදියර 04 කින් යුතුව වූ අතර අදියරෙන් අදියරට මුදල් ලබාගැනීම සඳහා ඇස්තමේන්තු සකසා ඉදිරිපත් කර තිබුණි. ඒ අනුව අදියර 03 ක් සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික

අරමුදලින් රු.4,478,253 ක් තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත මුදල් ලබාදී තිබූ අතර එම අදියර 03 සඳහා මුළු වියදම රු.4,436,227 ක් විය.

වගුව 29 - අදියර තුනක් සඳහා තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත මුදල් ලබා දීම

අදියර	ලබාදුන් දිනය	ලබාදුන් මුදල	ඉතිරිය ආපසු එවීම	අදියරට අදාළ වියදම
		රු.	රු.	රු.
(I)	2018.02.05	1,469,000	24,497	1,444,503
(II)	2018.10.18	1,770,149	17,529	1,752,619
(III)	2019.04.01	1,239,104	-	1,239,104
		<u>4,478,253</u>	<u>42,026</u>	<u>4,436,227</u>

5.2.8.3 මෙම කොන්ත්‍රාත්තුවේ වැඩ 2018 මැයි 28 දින අවසන් කල යුතුව තිබුණද 2021 දෙසැම්බර් වන විට ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කර නොතිබුණි. තවද මෙම සංඝාචාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට අදාළ සැලසුම් සකස් කිරීමේ දී පසුගිය වර්ෂ වල ගංවතුර මට්ටම් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වී නොමැති බවද නිරීක්ෂණය විය.

5.2.9 කිරම ගල්වැම්ගොඩ පුරාණ විහාරයේ සංඝාචාසය, ධාතු මන්දිරය සහ පුස්තකාලය සඳහා ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම

5.2.9.1 ඉහත ඉදිකිරීම සඳහා 2019 ජුනි 19 දින පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාදී තිබූ අතර 2019 මැයි 02 දින ඇස්තමේන්තුගත මුදලින් සියයට 20 ක් එනම් රු.5,577,800 ක් පළමු වැනි වාරිකය ලෙස හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත යවා තිබුණි.

5.2.9.2 මෙම ඉදිකිරීම් පිරිවැය තමාගේ මූල්‍ය සීමාව ඉක්මවා ඇති බැවින් දායක සභාව වෙත එම මුදල් ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම සඳහා නීතිමය ප්‍රතිපාදන නොමැති බව දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් 2019 මැයි 16 දින අංක DSH/DPS/17/CCF දරන ලිපියෙන් බුද්ධිශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත දැනුම් දී තිබුණි. අනතුරුව 2019 මැයි 30 දිනැති අංක CCF/ R&A/ 18/III/913 දරන දිස්ත්‍රික් ලේකම් අමතන ලද, අධ්‍යක්ෂ (ආගමික හා කලා කටයුතු) ගේ ලිපියෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සහ ශ්‍රමයට අදාළ මුදල් දායක සභාව වෙත ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා තිබුණි. එසේ වුවද අමාත්‍යාංශ ලේකම් අමතන ලද දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගේ අංක DSH/BPS/17/CCF දරන 2019 අගෝස්තු 06 දිනැති අංක DSH/DPS/17/CCF දරන ලිපියෙන් ඉදිකිරීම සඳහා දායක සභාවට ශක්‍යතාවයන් නොමැති බව දන්වා ඇති බැවින් අදියර වශයෙන් මිල ගණන් කැඳවා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉදිකිරීම් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර ඇති බව ඇස්තමේන්තුවේ පිටපතක්ද සමග දැනුම් දී තිබුණි.

- 5.2.9.3 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල විසින් ප්‍රාදේශීය/ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල මූල්‍ය සීමාවන් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීමෙන් තොරව ප්‍රාදේශීය/ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වෙත මුදල් නිදහස් කර තිබුණි.
- 5.2.9.4 ව්‍යාපෘතියට අදාළ ලිපිගොනුව අනුව 2019 අගෝස්තු 26 දිනැති දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ ලිපියෙන් පසු මෙම ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු තොරතුරක් ඇතුළත්ව නොතිබූ අතර ලබාදුන් රු.5,577,800 ක මුදල සම්බන්ධයෙන් පසු විපරම් කිරීමක් හෝ විමසීමක් සිදුකර නොතිබුණි.
- 5.2.9.5 අදාළ ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව විගණනය විසින් විභාගාධිපති කිරීම ධම්මානන්ද හිමියන්ගෙන් සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයෙන් සිදු කර ගන්නා ලද තහවුරු කර ගැනීම් වලට අනුව, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් පළමුවැනි වාරිකය ලෙස ලබාදුන් රු.5,577,800 ක මුදල අදියර I වශයෙන් සලකා ඇස්තමේන්තු සකසා පෞද්ගලික කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් මිල ගණන් කැඳවා ඉදිකිරීම් සිදු කරගෙන තිබුණි. මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 4.4 මගින් පෙන්වා දී ඇති කොන්ත්‍රාත් ගොනුකරණය හා කොටස්කිරීම සිදුකල යුතු අවස්ථාවන්ගෙන් බැහැරව ඇති බැවින් මෙම අදියරගත කිරීම එම මාර්ගෝපදේශවලට පටහැනිව සිදුකර තිබුණි. අදියර වශයෙන් කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීමේදී ද එක් අදියරක් එක් කාර්යයක් ලෙස සලකා සම්පූර්ණයෙන් වැඩ නිමකිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීම අවශ්‍ය වුවත් මෙහිදී ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබූ අතර අත්තිවාරම සිට කොන්ක්‍රීට් පාදම දක්වා මූලික ඉදිකිරීම් පමණක් සිදුකර තිබුණි.
- 5.2.9.6 මීට අදාළව රු.35,534 ක් වන පළමු අදියරේ අවසාන ගෙවීමද 2020 සැප්තැම්බර් 17 දින සිදුකර තිබූ අතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී විසින් විගණනයට තහවුරු කරන ලද පරිදි ලබාදුන් මුදලින් ඉතිරිව ඇති රු.681,924 ක් 2021 මාර්තු මස දක්වා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පොදු තැන්පත් ගිණුමේ රඳවා තබා ගෙන තිබුණි.
- 5.2.9.7 මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ වැඩ වාර්තාවක් (WORK DONE) හා ඡායාරූප සහිතව සකස් කරන ලද ප්‍රගති වාර්තාවක්ද ඉදිරිපත් කරන ලෙස මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල විසින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයෙන් 2019 මැයි 30 දින ඉල්ලීමක් කර තිබුණද දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් එය නොසලකා හැර තිබූ අතර අරමුදල විසින් ඒ පිළිබඳ පසු විපරම් කර ද නොතිබුණි.
- 5.2.9.8 ලබාදුන් මුදලින් පළවෙනි අදියරේ වැඩ ඉටු කර ඇති බව අදාළ විභාගාධිපතියේ විභාගාධිපතින් වහන්සේ විසින් ඡායාරූප සහ ලිපියක් මගින් විගණනය වෙත දැනුම් දී ඇති අතර මේ වන විට අරමුදල් නොලැබීම නිසා ඉදිකිරීම් නතර වී ඇති බව වැඩි දුරටත් දැනුම් දී තිබුණි. ඉදිකිරීමට අදාළ ඡායාරූප පහත දැක්වේ.



5.2.9.9

අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ (ආගමික හා කලා කටයුතු) විසින් 2019 මැයි 03 දිනැති අංක CCF/R&A/18/III/913 දරන ලිපිය මගින් අදාළ ඉදිකිරීම සඳහා රු.27,889,000 ක මුදලක් අනුමත කර ඇති බව හා එම මුදල වාරික වශයෙන් නිදහස් කරන බව හමිබන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත දන්වා තිබුණි. ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 4.1.1 (ඇ) ප්‍රකාරව අවශ්‍ය අරමුදල් ප්‍රතිපාදනය කර ඇති බවට ස්ථිර බැඳීමකින් තොරව ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවක් ආරම්භ නොකළ යුතු වන අතර මෙහිදී අධ්‍යක්ෂ (ආගමික හා කලා කටයුතු) ගේ මෙම තහවුරුව අනුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසම්පාදනය ආරම්භ කර තිබුණි. ඒ අනුව රු.5,577,800 ක් වූ ගෙවූ මුදලට අදාළව වැඩ නිමකර තිබියදී ඊට අදාළ ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කර ඉතිරි මුදල් නිදහස් කිරීම අරමුදලේ වගකීමක් වුවද ඉතිරි මුදල වූ රු.22,311,200 නිදහස් කිරීමට අරමුදල කටයුතු කර නොතිබුණි.

5.2.9.10

එකඟ වී ඇති පරිදි අනුමත සම්පූර්ණ මුදල් ලබා නොදීම මත ඉදිකිරීම් අතරමග නතර කිරීම හේතුවෙන් වැයකළ මුදල ද නිශ්කාර්ය වියදමක් වී තිබුණි.

5.2.10 **හබරකඩ ශ්‍රී විජයානන්ද පුරාණ රජමහා විහාරයේ සංඝාවාසය ඉදිකිරීම**

5.2.10.1 ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු විහාරස්ථානයේ දායක සභාවට පවරා තිබූ අතර අදියරෙන් අදියරට ඉදිකිරීම් සිදුකර තිබුණි. එක් එක් අදියර නිම කිරීමෙන් පසු තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තාක්ෂණික නිලධාරියා විසින් ඉටුකල කාර්ය පරීක්ෂාකර නිමකර ඇති බවට තහවුරු කිරීමෙන් පසු ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් එය අනුමත කර ඒ බව අරමුදලට ලිපියකින් දැනුම් දී තිබුණි. ඒ අනුව 2019 අගෝස්තු 01 දින වන විට අදියර 03 ක් තුළදී රු.4,436,227 කට අදාල ඉදිකිරීම් සිදුකර තිබුණි. ලබාදුන් මුදලට සරිලන පරිදි සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ කටයුතු සිදුකර ඇති බවට භෞතික පරීක්ෂාවේදීද තහවුරු විය. (අදාල ඡායාරූප පහත දැක්වේ.)

රූප සටහන 17



- 5.2.10.2 ව්‍යාපෘතියේ සිව්වන අදියරට අදාල රු.2,908,773 ක මුදල ලබාදීමට අරමුදල විසින් විගණිත දින තෙක් කටයුතු කර නොතිබුණි.
- 5.2.10.3 ඒ හේතුවෙන් ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් නිමකර නොතිබූ අතර ගොඩනැගිල්ල භාවිතයට ගැනීමටද නොහැකි වී තිබුණි.
- 5.2.10.4 ඒ අනුව අරමුදලින් ලබාදී තිබූ රු.4,436,227 ක මුදල වැයකර සිදුකල ඉදිකිරීම් ද 2019 අගෝස්තු 01 දින සිට වසර 02 කට ආසන්න කාලයක් නිශ්කාර්යව පැවතුණි.

හයවෙනි පරිච්ඡේදය

නිර්දේශ

- 6.1 අරමුදලේ පාලක මණ්ඩල සංයුතිය සියළු ආගම් නියෝජනය වන පරිදි සකස් විය යුතුද යන්න සහ මණ්ඩලය කාලීනව රැස්වීම හා කළමනාකරණ තීරණ කඩිනමින් ගැනීමට ක්‍රියාකළ යුතුවීම සඳහා අරමුදල පනත සුදුසු පරිදි සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කළයුතුය. (යොමුව : 2.1.2.7)
- 6.2 අරමුදලේ සියළු අංශ ආවරණය වන පරිදි මණ්ඩලයේ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තාත්වික අයුරින් පිළියෙල කළයුතු වීම සහ ඉලක්කගත කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඉලක්ක කරා ළඟාවීමට ක්‍රියාකළ යුතුවීම. (යොමුව : 5.1.1 , 5.1.16)
- 6.3 පනතේ සඳහන් කර ඇති පරිදි අරමුදලේ ක්‍රියාකාරීත්වය හා සම්බන්ධ සියළු කාරණාවලට රීති සෑදීමට කඩිනමින් ක්‍රියාකළයුතු වීම. (යොමුව:2.1.6.4, 3.8)
- 6.4 අරමුදලේ මුළු වියදම තුළ වැඩි ප්‍රතිශතයක් සේවක පිරිවැය නියෝජනය වී තිබීම පිළිබඳව සහ සංරක්ෂණ වැනි කාර්ය සාධන කටයුතු සඳහා වැඩි දායකත්වයක් නොතිබීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කර සුදුසු පියවර ගත යුතු වීමත්, සංස්කෘතික උරුම ස්ථාන සංරක්ෂණය සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු කළයුතු වීම (යොමුව :2.1.8.5)
- 6.5 අරමුදල පනතේ සඳහන් විධිවිධානයන්ට අනුව ප්‍රවේශපත් ගාස්තු අයකිරීම සහ මුදල් ආයෝජනය කිරීම සහ ආයෝජන මුදල් ආපසු ගැනීම හැකිතාක් පූර්ව අනුමැතිය මත කළයුතු වීම. (යොමුව :2.1.7.1,3.1.3,3.1.5,3.1.6)
- 6.6 ගෙවීම් කිරීමේ දී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයට හා කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයට සහ රාජ්‍ය පරිපාලන, කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛවලට අනුකූලව කටයුතු කළයුතු වීම. (යොමුව : 3.2.1.16, 3.2.1.18, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.7)
- 6.7 කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය මත බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටි සංශෝධනය කිරීමට කඩිනමින් ක්‍රියා කළ යුතු වීම, අරමුදල සමඟ කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීමේ දී නිවැරදි අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන බඳවා ගැනීම සහ අරමුදලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටම සඳහා ස්ථිර පදනම මත සුදුසුකම් ලත් කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම පිළිබඳ අවධානය යොමුකළ යුතුවීම. (යොමුව : 4.1.3, 4.1.8,4.1.6)
- 6.8 අරමුදලේ බඳවාගැනීම් පටිපාටියට සහ අනුමත කාර්ය මණ්ඩල සංයුතියට පටහැනිව පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය මත අවධිමත් ලෙස කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීමෙන්

වැළකීම සහ වෙනත් ආයතන වෙනුවෙන් සේවය සැපයීම වෙනුවෙන් අරමුදලට කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීමෙන් වැළකිය යුතුවීම. (යොමුව :3.5.4.1)

6.9 වියදම් අවශ්‍යතාවයන් ඉක්මවා යන පරිදි ආයෝජන ආපසු ලබා ගැනීම වැලැක්වීම සහ එපරිදි කටයුතු කර තිබීම පිළිබඳ සුදුසු පියවර ගත යුතුවීම (යොමුව :3.1.9)

6.10 අන්තර්ජාලය මගින් විද්‍යුත් ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීම වැනි නව ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට පෙර ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් කළයුතු වීම. (යොමුව : 3.7)

6.11 සංස්කෘතික හා ආගමික ස්ථාන වලින් ආදායම් ඉපයීමේ දී අරමුදල යටතේ පවතින සියලු ස්ථාන ආවරණය වන සේ විද්‍යුත් ප්‍රවේශපත් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කිරීම සහ ඒ සඳහා සුදුසුකම්ලත් කාර්ය මණ්ඩලයක් යෙදවීම. (යොමුව : 3.7)

6.12 කාලීන සහ සත්‍ය අවශ්‍යතාවයන්ද සලකා නිසි ඇගයීමකින් යුතුව දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්ක සහ ආගම් නියෝජනය වන පරිදි විනිවිදභාවයකින් ද යුතුව මූල්‍ය පරිත්‍යාග/ ප්‍රතිපාදන ලබා දිය යුතු වීම හා එහි මූල්‍ය වටිනාකම තීරණය කිරීම විධිමත් අධිකාර බලයක් සහිත පාර්ශවයන් විසින් සිදු කළ යුතු වීම. (යොමුව :3.2.1.4,3.2.1.6,3.2.1.14)

6.13 අදාළ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය පිළිබඳ පසුපරම් කල යුතු වීමත්, අදාළ ප්‍රතිලාභී ආයතනයද සමීප අධීක්ෂණයක් සමඟ මෙහෙය වියයුතු වීම (යොමුව:3.2.1.7,3.2.1.8,3.2.1.18,3.2.2.14)

6.14 සියලු ප්‍රසම්පාදන කටයුතු එම මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව කළ යුතු වීමත්, පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්ගේ අනුමැතිය සහ වෙනත් යෝග්‍යතා සහතික ඇතිව පමණක් සංරක්ෂණ/ ඉදි කිරීම් කටයුතු කළ යුතු වීම (යොමුව:3.2.1.5, 3.2.2.2, 3.2.2.4, 3.3, 5.1.9, 5.2.3.5, 5.2.4.3)

6.15 අනුමත අයවැය ලේඛණය අනුව වියදම් දැරීම සහ සංශෝධිත අයවැය ලේඛනයන් ඉදිරිපත් කර අනුමත කරගැනීමට කටයුතු කිරීම (යොමුව : 3.2.1.13)

6.16 අදාළ චෙක්පත් භාරදීමේ දී මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව නියමිත පරිදි අදායකයා වෙත චෙක්පත් භාරදීමත්, ආයතන වෙත ලබා දුන් අත්තිකාරම් පියවා ගැනීමට කඩිනම් පියවර ගැනීම (යොමුව : 3.2.1.18,3.2.2.5)

6.17 ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් රජයේ ව්‍යාපෘති ප්‍රසම්පාදන පටිපාටියෙන් බැහැරව සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමවේදය යටතේ ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය වෙත කොන්ත්‍රාත්තු පැවරීමට අනුමැතිය ලබාදී තිබුණද, නැවත රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව වෙත මෙම කොන්ත්‍රාත් මෙලෙස පැවරීම තුලින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අරමුණු ඉටු නොවීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ යුතුය.

(යොමුව : 5.2.3.4, 5.2.3.5)



ඩබ්ලිව්.පී.සී.වික්‍රමරත්න

විගණකාධිපති

2022 මාර්තු 10 දින

மத்திய கலாச்சார நிதியத்தின் தொழிற்பாடு தொடர்பான விசேட கணக்காய்வு அறிக்கை

நிறைவேற்றுப் பொழிப்புரை

இலங்கையில் கலாச்சார உரிமைகளை உலகளாவிய அற்புதங்களாக்குவதைத் தொலைநோக்காக அறிந்து கொண்டு 1980 இன் 57 ஆம் இலக்க மத்திய கலாசார நிதியச்சட்டத்தின் கீழ் “மத்திய கலாச்சார நிதியம்” உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த நிதியத்தின் நிர்வாகம், முகாமைத்துவம் மற்றும் கட்டுப்பாடு என்பன நிர்வாகச் சபையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் கலாசார நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் விடயப் பொறுப்பு அமைச்சின் செயலாளர் நிதியத்தின் பிரதான நிர்வாக அதிகாரியாவார். இவ்வாறு நிர்வகிக்கப்படும் இந்த நிதியத்தின் பிரதான வருமான மார்க்கமாக கலாசார உரிமை மிக்க இடங்களைப் பார்வையிட வருகை தரும் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதிப்பத்திரம் வழங்குவதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் வருமானம் கண்டறியப்பட்டுள்ளதுடன் அந்த வருமானம் நிதியத்தின் குறிக்கோள்களை நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்கு எவ்வளவு தூரம் உற்பத்தித் திறன் மிக்கதாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதனைப் பரீட்சிப்பதற்காக இந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய மேற்கொள்ளப்பட்ட பரீட்சிப்பிற்கமைய இந்த நிதியத்தினை நிர்வகிப்பதற்கான அதிகாரம் கொண்ட நிர்வாகச் சபை நடப்புக் காலத்தில் கூட்டப்பட்டிருக்காததுடன் நிர்வாகச் சபை நியமிக்கப்பட்ட அமைப்பிற்கமைய தயாரிக்கப்பட்டிருக்காமை அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும், அந்த நிதியத்தினால் சட்டத்தின் ஒரு சில குறிக்கோள்களை நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்கு ஒழுங்கான விதிக் கோவையொன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்காததுடன், இந்த கணக்காய்வு பரிசோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட 2015 – 2019 காலப்பகுதியினுள் நிதியத்தின் மொத்தச் செலவின் 38-58 சதவீதம் வரையான வீச்சில் ஊழியர் பராமரிப்பிற்காகச் செலவிடப்பட்டுள்ளதுடன் அதற்கு ஒப்பாக நிதியத்தின் முக்கிய நோக்கத்தினை நிறைவேற்றுவதற்குச் செலவிடப்பட்ட தொகை குறைந்த சதவீதத்தினையே கொண்டிருந்தது. மேலும், கலாசார மற்றும் சமய இடங்களைப் புனரமைப்புச் செய்யும் நடவடிக்கைகளுக்காக நிதியினை வழங்குகையில் ஒழுங்கான முறையையொன்று தயாரிக்கப்பட்டு செயற்படுத்துவதற்குத் கட்டுப்பாட்டுச் சபை தவறியிருந்தது என்பதுடன், மேலே குறிப்பிடப்பட்ட சட்டத்தின் பிரகாரம், வருமானத்தினைச் சேகரிக்கும் அதிகாரம் வழங்கப்படாத கலாச்சார முக்கோண வலயத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கலாசாரத் தலங்களுக்கு வருகை தரும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கும் அனுமதிப் பத்திரம் வழங்கி 2016 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஜூன் மாதம் வரையிலும் ரூபா.13,552 மில்லியன் வரையான வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கு நிதியம் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது. மேலும், நிதியத்திற்கான பதவியணிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்கையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணியினை மீறி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆட்சேர்ப்பு, ஆட்சேர்ப்பு செய்யும் பதவியணிக்கு கட்டமைப்பினுள் இல்லாத பதவிக்காக ஆட்சேர்ப்புச் செய்தல் உள்ளிட்ட ஊழியர் முகாமைத்துவத்தினுள் கருத்திற் கொள்ளத்தக்க மட்டத்தில் சிக்கல்கள் காணப்படுகின்றது என்பதும் அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும், நிதியத்தின் பல்வேறு செயற்திட்டங்களுக்காக நிதி

ஓதுக்கீடுகளை வழங்கும் போது, குறித்த செயற்திட்டங்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான அளவுகோல்கள், திட்டத்தின் மதிப்பை நிர்ணயிக்கும் அதிகாரம் குறித்த நிச்சயத்தன்மையொன்ற காணப்படவில்லை. மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அவதானிப்புகள் உள்ளிட்ட இந்த அறிக்கையில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்ற அனைத்துக் காரணிகளுக்கும் அமைய இந்த நிதியத்தினை உகந்த மற்றும் உற்பத்தித் திறன் கொண்டதாக இட்டுச் செல்வதற்குத் தேவையான ஒழுங்கு விதிகளை உடனடியாக மேற்கொள்வதற்கான தேவைப்பாட்டினை இந்த அறிக்கையில் சுட்டிக் காண்பிக்கின்றேன்.

முதலாவது அத்தியாயம் அறிக்கை தொடர்பான அறிமுகம்

1.1 அறிக்கையின் பின்புலம் மற்றும் தன்மை

கலாச்சார மற்றும் மத மறுமலர்ச்சியை மேம்படுத்தும் அபிலாசையில் பல்வேறு குறிக்கோள்களை அடைவதற்காக 1980 இன் 57 ஆம் இலக்க மத்திய கலாச்சார நிதிச்சட்டத்தின் கீழ் 1980 ஆம் ஆண்டில் மத்திய கலாச்சார நிதியம் தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவ்வாறு தாபிக்கப்பட்ட இந்த நிதியம் மத மற்றும் கலாச்சார செயல்களுடன் தொடர்புடைய நெறிப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதன் மூலம் வருடாந்தம் உயர்ந்த வருமானத்தை ஈட்டியிருந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையான 05 ஆண்ட காலப் பகுதியினுள் வருடத்திற்கு ரூபா 4 பில்லியன் அளவில் சராசரி வருமானத்தினை ஈட்டுவதற்கு நிதியத்தினால் முடிந்திருந்தது.

அவ்வாறிருக்க நிதியம் தொடர்பாக கணக்காய்விற்கு பொது மக்கள் பிரதிநிதி மற்றும் ஊடகம் மூலம் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தப்பட்ட காரணிகளுக்கமைய நிதியத்தின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் கணக்காய்வு ஆபத்தினை அறிந்து கொண்டுள்ளது.

மேலும் இலக்கம் CCF/F/01/76 கொண்டதும் 2020 ஒக்டோபர் 19 ஆம் திகதியிலான மத்திய கலாச்சார நிதியத்தின் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் கடிதத்தின் மூலம் 2015 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலப்பகுதிக்குரிய நிதிக் கணக்காய்வினை செய்து தருமாறு என்னிடம் கோரப்பட்டதும் எனது கவனத்திற் கொள்ளப்பட்டது.

அதற்கமைய இந்தக் காரணிகளைக் கருத்திற் கொண்டு நிதியத்தின் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக காணப்படும் நிலைமை தொடர்பில் கணக்காய்வு செய்து இந்த அறிக்கை வெளியிடப்படுகின்றது.

இந்த அறிக்கையானது கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு 05 அத்தியாயங்களைக் கொண்டுள்ளதுடன் இந்த அத்தியாயங்கள் மூலம் இந்த அறிக்கையில் கலந்துரையாடப்படும் நிலைமைகள் உருவாகுவதற்குப் பின்புலமாக உள்ள காரணிகள் போன்றே இந்த காரணிகளால் ஏற்பட்ட பொருளாதார, நிதி, சமூக, கலாச்சார பிரதிபலன்கள் தொடர்பில் இந்த நிலைமைகளைச் சீரமைப்பதற்குத் தேவையான பரிந்துரைகளும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

- 01 மத்திய கலாச்சார நிதியம் தொடர்பான அறிமுகம் - இரண்டாவது அத்தியாயம்
- 02 நிதியத்தின் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகள் - மூன்றாவது அத்தியாயம்
- 03 மனிதவள முகாமைத்துவம் - நான்காவது அத்தியாயம்
- 04 நிதியத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பல்வேறு செயற்திட்டங்கள் - ஐந்தாவது அத்தியாயம்
05. பரிந்துரைகள் - ஆறாவது அத்தியாயம்

1.2 பின்பற்றப்பட்ட நடைமுறைமைகள்

இந்த அறிக்கையைத் தயாரிக்கையில் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைமைகள் பின்பற்றப்பட்டுள்ளன.

1.2.1 ஆவணங்கள், ஏடுகள் மற்றும் அறிக்கைகள் பரீட்சித்தல்

- i. 1980 இன் 57 ஆம் இலக்க மத்திய கலாச்சார நிதிச்சட்டம் (பின்னிணைப்பு 01)
- ii. 1940 இன் 09 ஆம் இலக்க தொல்பொருள் கட்டளைச்சட்டம் மற்றும் 1998 இன் 24 ஆம் இலக்க தொல்பொருள் திருத்தச் சட்டம்
- iii. குறித்த அமைச்சரவைப் பத்திரம் மற்றும் தீர்மானங்கள்
- iv. இலங்கை ஜனநாயக சோஷலிசக் குடியரசின் நிதிப்பிரமாணக் கோவை
- v. 2006 ஆம் ஆண்டின் அரசு பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவை
- vi. ஆலோசகர்களை தெரிவு செய்தல் மற்றும் சேவையில் ஈடுபடுத்தல் தொடர்பான 2007 ஆம் ஆண்டின் வழிகாட்டி கோவை
- vii. குறித்த கட்டுப்பாட்டுச் சபையின் தீர்மானம்
- viii. 2015 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையிலுமான நிதியத்தின் வேலைத்திட்டம்
- ix. 2015 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையிலுமான நிதியத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
- x. 2015 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையிலுமான நிதியத்தின் நிதிக்கூற்றுக்கள்
- xi. மத்திய கலாச்சார நிதிய உத்தியோகத்தர்களது / ஊழியர்களது தனிப்பட்ட கோவைகள்
- xii. நிதியத்தின் வலைத்தளம்

1.2.2 ஏனைய நடைமுறைகள்

- i. உரிய தரப்பினருடன் கலந்துரையாடல் நடாத்தல்
- ii. பௌதீகப் பரீட்சிப்புகள்
- iii. செயற்றிட்ட வேலைத்தளத்தினை பரீட்சித்தல்
- iv. நிதி விடயங்களைப் பகுப்பாய்விற்கு உட்படுத்தல்

1.3 விடயப் பரப்பு

2015 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியினுள் நிதியத்தினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நிதி முதலீடு மற்றும் அந்த முதலீடுகளை விடுவித்துக் கொள்ளுதல், அந்தக்காலப் பகுதியினுள் நிதியத்தின் நிர்வாக நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்ற முறை, நிதியத்தினால் பல்வேறு செயற்றிட்ட நிதி அன்பளிப்பு செய்தல், நிதியத்தின் மனிதவள முகாமைத்துவம் மற்றும் செயற்றிட்டத்தைச் செயற்படுத்தலின் முன்னேற்றத்தைப் பரீட்சித்தல் என்பன இந்த அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

1.4 விடயப்பரப்பின் எல்லைகள்

இந்த அறிக்கையினைச் சமர்ப்பிக்கையில் எனது விடயப்பரப்பு கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரையறைகளுக்கு உட்பட்டுள்ளது என்பதனை சுட்டிக் காண்பிக்கின்றேன்.

- i. மனிதவளம் மற்றும் காலம் வரையறுக்கப்பட்டதன் காரணமாக அனைத்து செயற்றிட்டங்கள் மற்றும் வேலைத்தளங்களைப் பரீட்சிக்க முடியாமை.
- ii. 2018 ஆம் ஆண்டுக்காகக் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டுச்சபையின் அனுமதியின்றி நிதிக்கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு அறிக்கையினை தயாரிக்க வேண்டியிருந்தமை.
- iii. நிதியத்தின் முகாமைத்துவம் தொடர்பில் முறையான ஒழுங்கமைப்பொன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்காத காரணத்தினால் ஆரம்பம் முதல் பின்பற்றப்பட்ட மரபுகள் மற்றும் நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் கணக்காய்வினைத் தீர்மானிக்க வேண்டியிருந்தமை.
- iv. நிதியத்தின் கட்டுப்பாட்டுச்சபையின் அங்கத்துவத்தை ஒரு சில அமைச்சர்கள் வகிப்பதும், குறித்த காலத்தினுள் அதிகாரம் மற்றும் செயல்களை நிறைவேற்றிய பெரும்பான்மையினர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் இருந்த உத்தியோகத்தர்கள் என்பதால் குறித்த பரீட்சித்தல் காலத்தினுள் நிறுவனத்தினுள் இல்லாத காரணத்தினாலும் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளுவது சிக்கல் நிறைந்ததாக உள்ளமை.
- v. இந்த அறிக்கைக்குரிய வரைபு அறிக்கையின் சில விடயங்களுக்காக இதுவரையிலும் பதில் வழங்கப்பட்டிருக்காமை (பின்னினைப்பு 02)

இரண்டாவது அத்தியாயம்

2.1 மத்திய கலாச்சாரம் நிதியம் தொடர்பான அறிமுகம்

2.1.1 நிதியத்தினைத் தாபித்தல்

1980 இன் 57 ஆம் இலக்க மத்திய கலாச்சார நிதியச் சட்டத்தின் பிரகாரம் இலங்கையில் கலாசார மற்றும் சமய நினைவுச் சின்னங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்காகவும், இலங்கையினதும் வெளிநாட்டினதும் கலாசார நினைவுச் சின்னங்களை அபிவிருத்தி செய்கையில், புனரமைப்புச் செய்கையில், பாதுகாக்கையில், சமய மற்றும் கலாசார நடவடிக்கைகளை அபிவிருத்தி செய்கையில் ஏற்படும் செலவுகளைத் தீர்க்கும் நோக்கத்திற்காகவும், கலைஞர்களுக்கு, சிற்பிகளுக்கு, எழுத்தாளர்களுக்கு, ஓவியர்களுக்கு, இசைக் கலைஞர்களுக்கு கலாசார நடவடிக்கைகளை அபிவிருத்தி செய்வதால் ஈடுபடும் வேறு நபர்களுக்கு நிதி ஏற்பாடு செய்யும் நோக்கிலும் கலாசார மற்றும் சமய துறைகளில் தேசியத்திற்காக சேவையாற்றிய நபர்களுக்கு வழங்குவதற்காகவும் 1980 ஆம் ஆண்டில் மத்திய கலாசார நிதியம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

2.1.2 நிதியத்தின் நிர்வாக நடவடிக்கைகள்

2.1.2.1 நிதியச்சட்டத்தின் 3(1) பிரிவின் பிரகாரம் நிதியத்தின் நிர்வாகம், முகாமைத்துவம் மற்றும் கட்டுப்பாடு என்பன கட்டுப்பாட்டுச் சபையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் பிரதமர் அந்தச் சபையின் தலைவராக இருப்பதுடன், கலாசார நடவடிக்கைகளுக்கு பொறுப்பான அமைச்சர், நிதி விடயப் பொறுப்பு அமைச்சர், ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அமைச்சின் விடயப் பொறுப்பு அமைச்சர், சுற்றுலா விடயப் பொறுப்பு அமைச்சர், இந்து சமய நடவடிக்கைக்கான விடயப் பொறுப்பு அமைச்சர், கலாச்சார நடவடிக்கைக்கான விடயப் பொறுப்பு அமைச்சரின் பிரதி அமைச்சரொருவர் இருப்பாராயின் அந்த பிரதி அமைச்சர், பிரதமரின் செயலாளர், கலாசார நடவடிக்கைக்கான விடயப் பொறுப்பு அமைச்சரின் செயலாளர், தொல்பொருள் ஆணையாளர் மற்றும் பிரதமரினால் நியமிக்கப்படுபவர்களும், பிரதமரினால் ஒவ்வொருவருக்கும் வழங்கப்பட்ட நியமனக் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அந்த ஒவ்வொரு நபரினால், (3) ஆவது மற்றும் (4) ஆவது உப பிரிவின் கீழ் பதவியினை ஏற்க வேண்டியதுடன் வேறு இரு அங்கத்தவர்களையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். கலாசார நடவடிக்கைகள் தொடர்பான விடயப் பொறுப்பு அமைச்சின் செயலாளர், கட்டுப்பாட்டுச் சபையின் ஒழுங்கு விதியின் கீழ், நிதியத்தின் பிரதான நிர்வாக உத்தியோகத்தர் ஆவார். நிதியத்தினால் கணக்காய்விற்கு பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட தகவல்களுக்கமைய இந்தக் கட்டுப்பாட்டுச் சபை 2015 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையிலும் 13 சந்தர்ப்பங்களில் கூடியிருந்தது. (பின்னிணைப்பு 03)

அட்டவணை இலக்கம் 01 கட்டுப்பாட்டுச்சபை சட்ட எண்ணிக்கை 2015 – 2019

ஆண்டு	சபை கூடிய தடவைகள்
2015	1
2016	3
2017	6
2018	2
2019	1
மொத்தம்	13

2.1.2.2 கணக்காய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியினுள் கட்டுப்பாட்டுச் சபை கூட்ட இலக்கம் 196(II) தொடக்கம் 209 வரையிலும் 13 கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டிருந்தன. அதற்கமைய 2015, 2016, 2017, 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான வருடத்திற்கு நடாத்தப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாட்டுச்சபை கூட்ட எண்ணிக்கைகள் முறையே 1,3,6,2 மற்றும் 1 ஆகும். அதற்கமைய நிதியத்தின் நிர்வாகம், முகாமைத்துவம் மற்றும் கட்டுப்பாடு என்பன கட்டுப்பாட்டுச் சபையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுந்தாலும் நிதியத்தின் குறிக்கோள் உற்பத்தித் திறன் மற்றும் வினைத்திறனுடன் நிறைவேற்றிக்கொள்ளுவதற்கு நடப்புக் காலத்தில் கட்டுப்பாட்டுச்சபை கூடியிருந்தது என்பதனை அவதானிக்க முடியவில்லை.

2.1.2.3 1980 இன் 57 ஆம் இலக்க மத்திய கலாச்சார நிதிச்சட்டத்தின் 3(5) மற்றும் 6 ஆவது உப பிரிவின் பிரகாரம் கட்டுப்பாட்டுச் சபையின் தலைவர் பதவியை வகிக்கும் பிரதமர் அட்டவணை இலக்கம் 01 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டுச்சபையின் 13 கூட்டங்களில் 3 கூட்டங்களில் மட்டுமே பங்குபற்றி இருந்த போதிலும் ஒரு கூட்டத்திற்கு மட்டுமே தலைமை வகித்திருந்ததுடன் மீதி கூட்டங்களில் விடயப் பொறுப்பு தலைமை வகித்திருந்தார்.

2.1.2.4 196 ஆவது கூட்டம் தொடக்கம் 205 வரையான 10 கூட்டங்களினதும் மற்றும் 207 ஆவது கட்டுப்பாட்டுச்சபை கூட்டத்தினதும் அறிக்கைகள் விடயப் பொறுப்பு அமைச்சரினாலும், இலக்கம் 208 கூட்டத்தின் அறிக்கை விடயப் பொறுப்பு செயலாளரினாலும் (நிதியத்தின் பிரதான உத்தியோகத்தர்) சரியானது என உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 206 ஆவது கட்டுப்பாட்டுச்சபை கூட்ட அறிக்கை மட்டும் பிரதமரினால் சான்றுபடுத்தப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய 196(1) கூட்டத்தில் இருந்து 207 ஆவது கட்டுப்பாட்டுச்சபைக் கூட்டங்களில் அனுமதிக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த பிரேரணைகள் ஒவ்வொன்றாக கூட்டத்தினைத் தொடர்ந்து கூட்டப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாட்டுச்சபை கூட்டங்களில் கூட்டத்தின் தலைமை பதவியை வகித்த அங்கத்தவரினால் கையெழுத்திடப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறிருக்க 208 ஆவது

கட்டுப்பாட்டுச்சபை கூட்டத்தில் கட்டுப்பாட்டுச்சபையிடம் அனுமதிக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த பிரேரணை அந்தக் கட்டுப்பாட்டுச்சபையின் தலைமைத்துவத்தை வகித்த அங்கத்தவரினால் கூட்ட அறிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக கையெழுத்து இடப்பட்டிருக்காததுடன் அதற்குப் பதிலாக அமைச்சின் செயலாளர் அதாவது கட்டுப்பாட்டுச்சபையின் அங்கத்தவரான மத்திய கலாச்சார நிதியத்தின் பிராதான நிர்வாக உத்தியோகத்தரினால் அறிக்கையினை வாசித்து சரியானது என உறுதிப்படுத்தும் வகையில் மட்டுமே கையெழுத்து இடப்பட்டிருந்தது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

2.1.2.5

மேலும் 2019 மார்ச் 15 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற 208 ஆவது கட்டுப்பாட்டுச்சபை கூட்டத்தின் பின்னர் 2019 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் கட்டுப்பாட்டுச்சபை கூட்டம் நடாத்தப்படவில்லை என முன்னாள் பிரதான நிர்வாக உத்தியோகத்தரினால் 2019 ஒக்டோபர் 19 ஆம் திகதி கணக்காய்விற்குத் தெரிவித்துள்ளார். ஆயினும் கட்டுப்பாட்டுச் சபை கூட்டங்களுக்கான அங்கத்தவர்களின் வருகையைப் பதிவு செய்யும் அட்டவணை பரீட்சிக்கையில், பிராதான நிர்வாக உத்தியோகத்தரினால் கணக்காய்விற்கு வழங்கியிருந்த “2019 மார்ச் 15 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற 208 ஆவது கட்டுப்பாட்டுச் சபை கூட்டத்தின் பின்னர் 2019 ஆம் ஆண்டில் கட்டுப்பாட்டுச்சபை கூட்டம் நடாத்தப்படவில்லை” எனும் கூற்று மற்றும் கூட்டத்திற்காக அமைப்புக் கடிதங்கள் அங்கத்தவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தது என்பதற்கான சாட்சி கணக்காய்விற்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்காமை எனும் காரணிகளின் அடிப்படையில் 209 ஆவது கட்டுப்பாட்டுச்சபையானது பௌதீகளவில் கூட்டப்பட்டுள்ளது என்பது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.

மேலும் 209 ஆவது கட்டுப்பாட்டுச் சபையிடம் சமர்ப்பிப்பதற்குப் பிரேரணை செய்யப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாட்டுச் சபைப்பத்திரம் வேறு வேறான வகையில் (By Circulate) கட்டுப்பாட்டுச் சபை அங்கத்தவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது என, அதற்கமைய இலக்கம் 1/1/2019 கொண்டதும் மற்றும் 2019 நவம்பர் மாதம் 20 ஆம் திகதியிலான கடிதத்தின் மூலம் வீடமைப்பு நிர்மாணம் மற்றும் கலாசார நடவடிக்கைகள் அமைச்சின் செயலாளரினால் மத்திய கலாசார நிதியத்தின் உத்தியோகத்தர்களுக்கு 2019 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்பாடுகள் தொடர்பில் முன்வைக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டுச்சபைப் பத்திரங்களுக்கு உரியதான கட்டுப்பாட்டுச் சபை அனுமதி கிடைத்துள்ளது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் கட்டுப்பாட்டுச் சபையின் 08 அங்கத்தவர்களினால் (கலாசார விடயப் பொறுப்பு அமைச்சர், நிதி விடயப் பொறுப்பு அமைச்சர், இந்து சமய விவகாரங்கள் அமைச்சர், சுற்றுலா நடவடிக்கைகளுக்குப் பொறுப்பான அமைச்சர் தொல்பொருள் பணிப்பாளர் நாயகம் மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட அங்கத்தவர்) 2019 நவம்பர் 15 ஆம் திகதி

கையெழுத்திட்டு அனுமதி வழங்கப்பட்ட அந்த ஆவணத்தின் பிரதியினையும் இதனுடன் அனுப்புவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் பிரதமரின் செயலாளரினதும் மற்றும் யுனெஸ்கோ பொறுப்பு அமைச்சரினது (கல்வி அமைச்சரினது) அனுமதி கிடைக்கவில்லை என முன்னாள் பிரதான நிர்வாக உத்தியோகத்தரால் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

மேலும் பிரதமரை இது தொடர்பில் தொடர்பு கொள்ள முடியாதிருந்த போதிலும், இந்த கட்டுப்பாட்டுச் சபை பத்திரத்திற்காக 08 அங்கத்தவர்களினால் தமது அனுமதியினை வழங்கியுள்ள 2019 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட, நிறைவேற்றப்பட்டுக்கொண்டுள்ள மற்றும் நிறைவேற்ற வேண்டியுள்ள செயற்பாடுகள் தொடர்பில் தழுவு அங்கீகாரம் / அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டதுடன் 208 கூட்ட அறிக்கையினை அங்கீகாரம் செய்தல் இடம்பெற்றிருக்கவில்லை. அதற்கமைய 209 ஆவது கட்டுப்பாட்டுச்சபைக் கூட்டத்திற்கு தழுவு அங்கீகாரம் பெற்றுக் கொள்வதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரம் 238 உரிய பிரேரணைகள் கட்டுப்பாட்டுச்சபை அங்கத்தவர்கள் தனித்தனியாக அங்கீகரித்த போதிலும், அந்த அனுமதி பௌதீக ரீதியில் கூட்டப்பட்ட கட்டுப்பாட்டுச் சபையின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

2.1.2.6 கட்டுப்பாட்டுச் சபையினால் அனுமதி வழங்கப்பட்ட வேலைத்திட்டங்களுக்குக் கொடுப்பனவு செய்வதற்காக வருடாந்த வரவு செலவு ஏட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகையினை விஞ்சி நிலையான வைப்புகளில் இருந்து பணத்தினைப் பெற்றுக் கொள்ளல் கட்டுப்பாட்டுச்சபையின் தழுவல் அங்கீகாரத்தின் கீழ் செயற்படுவது இந்த நிதியத்தின் ஆரம்பம் தொடர்பே இடம்பெறும் முறைமையாகும்.

2.1.2.7 சட்டத்தில் கட்டுப்பாட்டுச் சபை கூட்டம் நடாத்துதல் தொடர்பில் விதிகள் நிதியச் சட்டத்தில் உள்ளடக்கப்படாமையும், சட்டத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஒழுங்கு அமைப்பொன்றை தயாரித்து இருக்காமையும், மத்திய கலாச்சார நிதியத்தின் கட்டுப்பாட்டுச் சபைக் கூட்டங்கள் முறையற்ற கால இடைவெளியில் நடாத்துவதில் தாக்கம் புரிந்துள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

2.1.3 நிதியத்தின் தூரநோக்கு

இலங்கையின் கலாசார உரிமைகளை உலகளாவிய அற்புதங்களாக மாற்றுதல் (பின்னிணைப்பு 04)

2.1.4 நிதியத்தின் செயற்பணிகள்

இலங்கையின் கலாசார உரிமைகளின் ஆராய்ச்சி, பாதுகாப்பு, பேணுதல், அபிவிருத்தி, முன்னேற்றம் மற்றும் நிலைத்து நிற்கும் கலாசார பொருளாதார சாதனை மூலம் கிழக்கின் கலாசார பாரம்பரிய முகாமைத்துவம் தொடர்பான சிறந்த நிறுவனமாக விளங்குதல் (பின்னிணைப்பு 04)

2.1.5 நிதியத்தின் குறிக்கோள்

2.1.5.1 நிதியத்திற்குச் சொந்தமான நிதி பிரதானமாக பின்வரும் குறிக்கோள்களுக்காக அல்லது கட்டுப்பாட்டுச் சபையினால் தீர்மானிக்கப்பட்ட வேறு வழிகளில் ஈடுபடுத்துவது நிதியத்தின் கடமையாகும். (பின்னிணைப்பு 05)

- (அ) கலாசார முக்கோணத்தில் உள்ள நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் கலாசார முக்கோணம் தவிர்ந்த ஏனைய ஏதேனும் பிரதேசத்தில் உண்மையாகவே பொதுமக்கள் நன்மைக்காக முன்னேற்றுவது அவசியமானது எனக் கட்டுப்பாட்டுச்சபையினால் கருதப்படுகின்றதுமான வேறு எதேனும் கலாசார நினைவுச் சின்னங்களை அபிவிருத்தி செய்கையில் ஏற்படும் அனைத்து செலவுகளையும் கணக்குத் தீர்த்தல்.
- (ஆ) ஜேதவனாராமையின் யோசனைத் திட்டம் மற்றும் வேறு அதை ஒத்த யோசனைத் திட்டங்களின் அனைத்து செலவுகளையும் கணக்குத் தீர்த்தல்.
- (இ) இலங்கையினுள் அல்லது வெளிநாட்டில் சமய நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிப்பு செய்வதற்காக
- (ஈ) மதத்தின் மேம்பாடு அல்லது மதத்தலங்கள் மற்றும் மதச்சடங்குகளை நடாத்திச் செல்வதற்காக
- (உ) கலாசார மற்றும் சமய துறைகளில் தேசியத்திற்கு சேவை புரிந்துள்ள நபர்களுக்கு அன்பளிப்பு வழங்குவதற்காக
- (ஊ) கலைஞர்களுக்கு, எழுத்தாளர்களுக்கு, ஓவியர்களுக்கு, இசைக்கலைஞர்களுக்கு, சிற்பக் கலைஞர்களுக்கு மற்றும் கலாசார நடவடிக்கைகளை அபிவிருத்தி செய்வதில் ஈடுபடுவோருக்கு நிதி உதவி ஏற்பாடு செய்வதற்காக
- (எ) சபையின் எண்ணத்தின் படி பொது மக்களுக்கு பிரதிபலன் மற்றும் நன்மை பயக்கும் வேறு ஏதேனும் சமய மற்றும் கலாசார செயற்பாடுகளுக்காக.

2.1.5.2 நிதியத்தினால் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறிக்கோள்களுள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள சமய நடவடிக்கைகளை ஊக்கவிப்புச் செய்தல், மதத்தினை மேம்படுத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்பான தீர்மானங்களை எடுத்தல் உள்ளடக்கிய போதிலும் உத்தியோகபூர்வ நிலைமைகளின் கீழ் கட்டுப்பாட்டுச் சபை அங்கத்தவர்கள்

நியமிக்கப்படுவதனால் இந்து சமயம் தவிர்ந்த அனைத்து மதங்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் நிதியத்தின் கட்டுப்பாட்டுச்சபை நியமிக்கப்படும் என்பது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

2.1.6 நிதியத்தின் அதிகாரம்

நிதியச் சட்டத்தின் 3(1) பிரிவின் பிரகாரம் நிதியத்தின் நிர்வாகம், முகாமைத்துவம் மற்றும் கட்டுப்பாடு என்பன சபையிடம் உள்ளதுடன் நிதியத்தின் பெயரில் பின்வரும் செயல்களுக்கான அதிகாரம் உரித்துடையதாக உள்ளது.

2.1.6.1 1980 இன் 57 ஆம் இலக்க மத்திய கலாச்சார நிதியச்சட்டத்தின் 3(5) மற்றும் (6) உப பிரிவுகள்

தலைமைப் பொறுப்பை வகிக்கும் பிரதமர் உள்ளிட்ட பன்னிரண்டு அங்கத்தவர்கள் நிதியத்தின் கட்டுப்பாட்டுச் சபையில் அங்கம் வகிப்பதுடன், சட்டத்தின் 3(5) மற்றும் (6) உபபிரிவின் பிரகாரம் முறையே தலைவராக பிரதமர் பங்குபற்றாத கூட்டங்களில் வருகை தந்துள்ள ஏனைய அங்கத்தவர்களுள் தெரிவு செய்யப்படும் நபரினால் கூட்டத்தைத் தலைமை வகிக்க வேண்டும் என்பதும், கட்டுப்பாட்டுச்சபையின் கூட்டத்திற்காக வேண்டி திடமான நான்கு அங்கத்தவர்கள் போதுமானது என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2.1.6.2 1980 இன் 57 ஆம் இலக்க மத்திய கலாச்சார நிதியச்சட்டத்தின் 04 (ஈ) உப பிரிவு

சட்டத்தின் 04(ஈ) உபபிரிவின் பிரகாரம் நிதியத்தின் வசமான அதிகாரங்கள், செயல் மற்றும் கடமையினை நடைமுறைப்படுத்தல் மற்றும் நிறைவேற்றுவதற்கும் நிதியத்தின் குறிக்கோளை செயலில் ஈடுபடுவதற்கும் தேவையான அனைத்து ஒப்பந்தங்களுக்கு மற்றும் உடன்பாடுகளுக்கு நேரடியாக அல்லது கட்டுப்பாட்டுச் சபையினால் அதற்காக எழுத்து மூலமாக அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர் மற்றும் ஊழியர்கள் மூலம் அல்லது பிரதிநிதிகள் மூலம் அல்லது தீர்மானத்திற்கு அல்லது ஒப்பந்தத்திற்கு அந்த ஒப்பந்தம் அல்லது உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்கு ஆற்றல் உள்ளது என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2.1.6.3 1980 இன் 57 ஆம் இலக்க மத்திய கலாச்சார நிதியச்சட்டத்தின் 04 (ஊ) உப பிரிவு

நிதியத்திற்குச் சொந்தமான நிதி, கட்டுப்பாட்டுச் சபையின் தற்றுணிவின்படி முதலீடு செய்வதற்கு மற்றும் அந்த முதலீட்டினை மீளப் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு மீளவும் முதலீடு செய்வதற்கு மற்றும் மாற்றுவதற்கு மற்றும் அந்த முதலீடுகளில் இருந்து ஈட்டப்படும் வருமானத்தினைப் பெற்றுக் பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஆற்றல் காணப்படுகின்றது என்பது சட்டத்தின் 4(ஊ) உபபிரிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான விரிவான தகவல்கள் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2.1.6.4 1980 இன் 57 ஆம் இலக்க மத்திய கலாச்சார நிதியச்சட்டத்தின் 04 (எ) உப பிரிவு

சட்டத்தின் 04(எ) உபபிரிவின் படி நிதியத்தின் செயற்பாடு மற்றும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான அனைத்து காரணிகளும் உள்ளடங்கும் வகையில் விதிகள் தயாரிக்கும் அதிகாரம் கட்டுப்பாட்டுச்சபையின் வசம் காணப்படுகின்றது.

அவ்வாறிருக்க இந்த அறிக்கையில் 2.1.5.1 பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சட்டத்தின் 8 ஆவது பிரிவிற்கு உரிய குறிக்கோள்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ளுவதற்கு நிதியத்தினால் விதிகள் தயாரித்தல் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எனினும் ஆரம்பம் தொடக்கம் இது வரையிலும் அந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு பத்து தசாப்தங்களுக்கும் அதிகமான காலம் கடந்து சென்றுள்ளபோதிலும் பின்பற்றபட வேண்டிய செயற்பாட்டு முறையுடன் கூடிய ஒழுங்கான விதிக்கோவை தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

2.1.6.5 1980 இன் 57 ஆம் இலக்க மத்திய கலாச்சார நிதியச்சட்டத்தின் 06 ஆம் பிரிவு

“மத்திய கலாச்சார நிதியக் கணக்கு” எனும் பெயரில் கணக்கொன்று நிதியத்திற்காக இலங்கை வங்கியில் பேணப்பட்டு வர வேண்டும் எனச் சட்டத்தின் 06 ஆவது பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2.1.6.6 1980 இன் 57 ஆம் இலக்க மத்திய கலாச்சார நிதியச்சட்டத்தின் 07 ஆம் பிரிவு

சட்டத்தின் 07 ஆவது பிரிவின் மூலம் நிதியத்தின் பிரதான நிர்வாக உத்தியோகத்தர் கலாச்சார நடவடிக்கை விடயம் பொறுப்பு அமைச்சின் செயலாளராக இருத்தல் வேண்டும் என்பதும், அவர் கட்டுப்பாட்டுச் சபையின் ஒழுங்குகளின் கீழ் செயற்படல் வேண்டும் என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2.1.7 நிதியத்தினால் கட்டணம் அறவிடப்படும் இடங்கள்

2.1.7.1 சட்டத்தின் 6(உ) பந்தியின் பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 01)

கலாசார முக்கோணம் என அறியப்படும் பிரதேசத்தினுள் பிரவேசிக்கும் விருந்தினர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளிடம் இருந்து நிதியத்திற்கு அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம் அறவிடுவதற்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டு இருந்தது. தற்காலம் வரையிலும் நிதியத்தினால் கட்டணம் அறவிடப்படும் இடங்கள் பின்வருமாறு ஆகும்.

- அநுராதபுரம்
- ரிட்டிகல
- பொலனறுவை
- ரம்பாவிகாரை
- சீகிரியா
- யாப்பகூவ
- கதிர்காம அருங்காட்சியகம்
- பதுருவகல
- காலி அருங்காட்சியகம்
- அப்பன்கட்டுவ
- சீகிரியா அருங்காட்சியகம்
- கண்டி அருங்காட்சியகம்
- தம்புள்ள அருங்காட்சியகம்
- நாமல் உயன

2.1.7.2 ஆயினும் கலாசார முக்கோணமாக அறியப்பட்டுள்ள பிரதேசத்திற்கு வெளியில் அமைந்துள்ள காலி, ரம்பாவிகாரை, அபேகம, கதிர்காமம், யாப்பகூவ மற்றும் பதுருவகல போன்ற பாரம்பரிய இடங்களுக்கு பிரவேசிக்கும் சுற்றுலாப் பயணிகளிடம் இருந்து சட்டத்தின் ஒழுங்கு விதிகளுக்கு முரணாக அனுமதிப்பத்திரம் வழங்கி 2016, 2017, 2018 மற்றும் 2019 ஜூன் 30 ஆம் திகதியில் முறையே ரூபா.16,888,847 உம் ரூபா.36,082,437 உம், ரூபா.42,603,861 உம் மற்றும் ரூபா.19,176.173 உம் என நிதியம் வருமானத்தினை ஈட்டியிருந்தது.

2.1.8 நிதியத்தின் தொழிற்பாட்டு செயலாற்றல்

நிதியத்தின் நிதி தகவல்கள்

அட்டவணை இலக்கம் 02 – நிதியத்தின் தகவல்கள் - 2016 – 2019.12.31 வரை

விபரம்	2019	2018	2017	2016	2015
	ரூபா	ரூபா	ரூபா	ரூபா	ரூபா
அனுமதிப்பத்திர வருமானம்	3,330,951,244	4,253,637,326	3,829,262,911	3,445,925,208	2,751,061,677
சொருப விற்பனை வருமானம்	10,039,082	5,894,633	4,639,492	2,608,009	2,923,806
வெளியீடுகள் விற்பனை வருமானம்	8,680,131	10,196,146	15,124,620	8,846,068	1,931,050
அச்சிடுதல் வருமானம்	8,721,101	20,068,336	17,894,468	13,155,989	11,299,313
முதலீட்டு வருமானம்	616,957,900	564,013,890	497,842,926	233,863,909	95,006,954
தாமத வருமானம்	21,486,076	22,346,076	22,597,491	27,097,930	0
வேறு வருமானம்	40,703,178	44,900,059	40,191,882	26,563,180	16,459,409
வேறு வருமானம்	4,037,538,712	4,921,056,466	4,427,553,789	3,758,060,292	2,878,682,209
சம்பளம் மற்றும் வேதனைங்கள் செலவு	1,402,567,577	1,263,556,925	1,111,967,984	943,117,231	866,321,545
மத்திய கலாசார நிதியம்					
தொல்பொருள் திணைக்களம்	581,773,108	479,356,993	37,228,036	-	0
சம்பள செலவு மொத்த செலவின் வீதமாக	47.6	58.01	38.88	45.75	43.06

பேணல் செலவு	222,367,607	811,145,555	756,852,187	565,293,794	331,770,101
பேணல் செலவு மொத்த செலவின் வீதமாக	5.33	27	25.61	27.43	16.49
வேறு கலாசார செயற்பாடுகளுக்காக	387,947,025	121,427,615	519,546,717	79,074,872	31,301,302
மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவு					
வேறு கலாசார செயற்பாடுகளுக்காக	9.3	4.04	17.58	3.84	1.5
மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவு மொத்த செலவின் வீதமாக					
மொத்த செலவு	<u>4,168,233,155</u>	<u>3,004,026,750</u>	<u>2,955,731,149</u>	<u>2,061,225,989</u>	<u>2,011,566,959</u>

2015 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா 2.9 பில்லியனான வருமானத்தினை ஈட்டிய நிதியும், 2019 ஆம் ஆண்டளவில் ரூபா 4.037 பில்லியனான வருமானத்தினை ஈட்டியிருந்தது. அவ்வாறே, 2015 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா 2.01 பில்லியன் ஒட்டுமொத்தச் செலவினம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன், 2019 ஆம் ஆண்டளவில் ரூபா 4.168 பில்லியன் வரையான உயர்வான செலவினமொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம், 2019 ஆம் ஆண்டளவில் வருடானத்தினை விஞ்சி ரூபா 0.131 பில்லியனான செலவினம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.

அட்டவணை இலக்கம் 03 – வருமான செலவினத்தின் தளம்பல் தொடர்பான பகுப்பாய்வு
2015 - 2019

ஆண்டு	மொத்த வருமானம்	கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடுகையில் வருமானத்தின் அதிகரிப்பு / குறைவு	கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடுகையில் வருமானத்தின் அதிகரிப்பு / குறைவு சதவீதமாக	மொத்த செலவு	கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடுகையில் செலவின் அதிகரிப்பு / குறைவு	கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடுகையில் செலவின் அதிகரிப்பு / குறைவு சதவீதமாக
	ரூபா.	ரூபா.	%	ரூபா.	ரூபா.	%
2015	2,878,682,209	568,409,268	25	2,011,566,959	181,756,989	8.4
2016	3,758,060,292	879,378,083	31	2,061,225,989	49,659,030	2.5
2017	4,427,553,789	669,493,497	18	2,955,731,149	894,505,160	43.4
2018	4,921,056,466	493,502,677	11	3,004,026,750	48,295,601	1.7
2019	4,037,538,712	(883,517,754)	(18)	4,168,233,155	1,164,206,405	38.7

2.1.8.1 2015 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையான வருமானத்தினை பகுப்பாய்வு செய்கையில் கருத்திற் கொள்ளும் ஆண்டுக்கு முந்திய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் வருமான அதிகரிப்பானது முறையே 25, 31, 18, 11 சதவீதங்களாக காணப்பட்ட போதிலும் 2019 ஆம் ஆண்டில் வருமானமானது 2018 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 18 சதவீதத்தினால் குறைந்து காணப்பட்டது.

2.1.8.2 2019 ஆம் ஆண்டில் அனுமதிப்பத்திர வருமானம் ரூபா.4,450 மில்லியனாக மதிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த அந்த ஆண்டின் உண்மை வருமானம் ரூபா.3,330 மில்லியன் வரையிலும் குறைந்திருந்தது. அது 2018 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் ரூபா.923 மில்லியன் குறைவு ஆகும்.

2.1.8.3 2015 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையிலான செலவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்கையில் கருத்திற் கொள்ளும் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் செலவு அதிகரிப்பு முறையே 8.4, 2.5, 43.4, 1.7 மற்றும் 38.7 சதவீதம் ஆகும்.

2.1.8.4 இங்கு விசேடமாக 2017 ஆம் ஆண்டில் மொத்த செலவானது முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் ரூபா.894,505,160 இனால் அதாவது 43.4 சதவீதத்தினால் அதிகரித்துக் காணப்பட்டதுடன், 2017 ஆம் ஆண்டின் நிதிக் கூற்றினைப் பரீட்சித்துப் பார்க்கையில் வேறு கலாசார செயற்பாடுகளுக்காக ரூபா.440 மில்லியனாலும் மற்றும் சம்பளக் கொடுப்பனவு ரூபா.303 மில்லியனாலும்

அதிகரித்திருந்தமை இதற்குத் தாக்கம் ஏற்படுத்திய பிரதான காரணியாக அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும் 2017 ஆம் ஆண்டில் வருமானமானது ரூபா.669,493,497 இனால் அதாவது 18 சதவீதத்தினால் அதிகரித்துக் காணப்பட்டது.

2.1.8.5 நிதியத்தினால் ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் அதிக சதவீதத்தினை சம்பளங்கள் மற்றும் வேதனத்திற்காக செலவிடப்பட்டுள்ள போதிலும் நிதியத்தின் முக்கிய நோக்கமான அகழ்தல் மற்றும் பேணுதல் நடவடிக்கைகளில் போதியளவு செயலாற்றுகை காட்டப்பட்டிருக்காமை அவதானிக்கப்பட்டது.

2.1.8.6 2019 ஆம் ஆண்டில் மொத்த செலவானது 2018 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் ரூபா.1,164,206,405 அதாவது 38.7 சதவீதத்தினால் அதிகரித்துக் காணப்பட்டதுடன் அங்கீகரிக்கப்படாத 2019 ஆம் ஆண்டிற்காக சட்டமூல நிதி அறிகையினைப் பரீட்சிக்கையில் சசுனோதய, சிசு தஹம் செவன போன்ற செயற்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டமையும் 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்பிரல் 21 ஆம் திகதி உயிர்த்த ஞாயிறு தீவிரவாத தாக்குதல் காரணமாக பாதிப்புக்குள்ளான தேவாலயங்களின் புனரமைப்பிற்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதனாலும் இந்த அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும் இந்த தீவிரவாதத் தாக்குதல் காரணமாக 2019 ஆம் ஆண்டின் வருமானம் 2018 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் ரூபா.883,517,754 இனால் அதாவது 18 சதவீதத்தினால் குறைந்துள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக 2019 ஆம் ஆண்டின் மொத்த வருமானத்தை விஞ்சிய மொத்த செலவானது ரூபா.130,694,443 ஆக இருந்தது.

முன்றாவது அத்தியாயம்

நிதியத்தின் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகள்

3.1 நிதியத்தின் நிதியினை முதலீடு செய்தல் மற்றும் முதலீட்டை மீள்ப் பெறல்

3.1.1 சட்டத்தின் 4(6) பந்தியின் பிரகாரம் நிதியத்திற்குச் சொந்தமான நிதியினை சபையின் தற்றுணிவின் பேரில் முதலீடு செய்வதற்கு மற்றும் அந்த முதலீட்டினை மீள்ப் பெறுவதற்கு மற்றும் செய்வதற்கு மற்றும் அந்த முதலீடுகளிலிருந்து திரண்ட வருமானத்தினைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். நிதியத்தினால் 2015 ஆம் ஆண்டில் மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையிலும் நிலையான வைப்புகளில் முதலீடு செய்யப்பட்ட நிதி மற்றும் முதலீட்டுத்தொகை மீள்ப் பெற்றுக்கொள்ளல் கீழே அட்டவணை இலக்கம் 04 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை இலக்கம் 04 – நிலையான வைப்புகளில் நிதி முதலீடு செய்தல் மற்றும் மீள்ப் பெற்றுக் கொள்ளல்

வருடம்	முதலீட்டுத்தொகை		மொத்தம்	நிதி மீள்ப் பெற்றுக் கொள்ளல்
	அமெரிக்க டொலர்	ரூபா.	ரூபா.	ரூபா.
2015		985,660,992	985,660,992	50,000,000
2016		1,600,000,000	1,600,000,000	100,000,000
2017		1,100,000,000		
	1,460,000	220,912,600	1,320,912,600	362,736,222
2018		730,000,000		
	2,445,000	382,269,040	1,112,269,040	126,605,231
2019		600,000,000		
	2,750,000	494,065,000	1,094,065,000	2,052,394,132

3.1.2 மேலும் குறித்த காலப்பகுதியினுள் நிதியத்திற்குச் சொந்தமான நிதியினை முதலீடு செய்வதற்கு மற்றும் அந்த முதலீடுகளைப் மீள்ப் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு, மீண்டும் முதலீடு செய்வதற்கு மற்றும் மாற்றம் செய்வதற்கு மற்றும் அந்த முதலீடுகளில் இருந்து திரண்ட வருமானத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளல் தொடர்பான முதலீட்டு முகாமைத்துவ தீர்மானங்கள் பின்வருமாறு கட்டுப்பாட்டுச் சபையினால் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது.

3.1.2.1 கட்டுப்பாட்டுச்சபை தீர்மான இலக்கம் 204.2.1. “மேலதிக வருமானம் நிலையான வைப்புக்களில் முதலீடு செய்தல்”

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட முதலீடுகளுக்குரிய பரிந்துரை மற்றும் தீர்மானம் பின்வருமாறு.

கட்டப்பாட்டுச்சபை பத்திர இலக்கம் 204.2.1. பரிந்துரை: (பின்னிணைப்பு 06)

“மத்திய கலாச்சார நிதியத்தின் இலக்கம் 0080622200 கொண்ட சேமிப்புக் கணக்கில் வைப்பிலிடப்பட்டுள்ள டொலர் மற்றும் நடைமுறைக்கணக்கில் வைப்பிலிடப்பட்டுள்ள ரூபாய் வருமானத்தின் மேலதிக தொகையானதுமு இலங்கை வங்கியின் நிலையான வைப்புகளில் அவ்வப்போது முதலீடு செய்வதனை பரிந்துரை செய்கிறேன்” என்பதுடன்,

அந்தப் பத்திரத்திற்கு கட்டுப்பாட்டுச்சபை வழங்கியிருந்த தீர்மானமானது

“மேலதிக வருமானத்தினை நிலையான வைப்புகளில் முதலீடு செய்வதற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டுச்சபை பத்திரத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதி அரசு வங்கிகளில் முதலீடு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதுடன், அவ்வப்போது மீள் முதலீடு செய்யப்படுமாயின் அது பற்றிக் கட்டுப்பாட்டுச் சபைக்குத் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.

3.1.2.2 கட்டுப்பாட்டுச்சபை தீர்மான இலக்கம் 208.4.1. “மத்திய கலாசார நிதியத்தின் முதலீடு”

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட முதலீடுகளுக்குரிய பரிந்துரை மற்றும் தீர்மானம் பின்வருமாறு.

கட்டப்பாட்டுச்சபை பத்திர இலக்கம் 208.4.1. பரிந்துரை: (பின்னிணைப்பு 07)

“இணைக்கப்பட்டுள்ள ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வகையில் மத்திய கலாசார நிதியம் 2018 ஆம் ஆண்டில் ரூபா.280 மில்லியன் மற்றும் \$3.9 மில்லியன் தொகையினை நிலையான வைப்பாக இலங்கை வங்கியில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதனை கட்டுப்பாட்டுச் சபைக்கு அறியப்படுத்துவதற்காக பரிந்துரை செய்து அனுமதிக்காக சமர்ப்பிக்கின்றோம்” என்பதுடன்,

அந்தப் பத்திரத்திற்கு கட்டுப்பாட்டுச்சபை வழங்கியிருந்த தீர்மானமானது

“மத்திய கலாசார நிதியத்தின் மேலதிக வருமானம் இலங்கை வங்கி நிலையான வைப்புகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதனை

அறியப்படுத்துவதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டுச்சபை பத்திரத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

3.1.2.3

கட்டுப்பாட்டுச்சபை தீர்மான இலக்கம் 209.228.1 “மத்திய கலாசார நிதியத்தின் மேலதிக நிதி இலங்கை வங்கியில் நிலையான வைப்புகளில் முதலீடு செய்தல் மற்றும் மீள்ப் பெற்றுக்கொள்ளல்”

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட முதலீடுகளுக்குரிய பரிந்துரை மற்றும் தீர்மானம் பின்வருமாறு.

கட்டப்பாட்டுச்சபை பத்திர இலக்கம் 209.228.1 பரிந்துரை: (பின்னிணைப்பு 08)

“இலங்கை வங்கி கொள்ளப்பிடி கிளையில் 2019 ஆம் ஆண்டில் ரூபா.1,002.75 மில்லியன் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதுடன், மற்றும் ரூபா.1,787 மில்லியன் பெறுமதியான மேலதிக முதலீடு மீள்பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்பதும் அதற்காகக் கட்டுப்பாட்டுச் சபையின் தழுவல் அங்கீகாரத்திற்காக சமர்ப்பிக்கின்றோம்”.

3.1.3.1

3.1.1 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு அமைய நிதியத்தின் முதலீடு மற்றும் முதலீட்டுத்தொகை மீள்பெற்றுக் கொள்ளல் என்பன கட்டுப்பாட்டுச்சபையின் தற்றுணிவின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியிருப்பினும் அவ்வாறு கருத்துக்களைப் பெற்றுக்கொள்ளாது 2015 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் அட்டவணை இலக்கம் 04 இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு நிதியத்தின் நிதி முதலீடு செய்தல் மற்றும் அவ்வாறு முதலீடு செய்யப்பட்ட நிதி மீள்ப் பெற்றுக் கொள்ளல் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. மத்திய கலாசார நிதியத்தின் முன்னாள் பிரதம நிர்வாக உத்தியோகத்தர் கணக்காய்விற்கு 2020 ஒக்டோபர் மாதம் 19 ஆம் திகதி தெரிவித்திருந்த கூற்றுக்கு அமைய நிதியம் தொடர்பான அனுமதிக்காக முதல் தடவையாக 2018 ஆம் ஆண்டில் கட்டுப்பாட்டுச்சபைக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு இருந்தது எனவும் மற்றும் 209 கட்டுப்பாட்டுச்சபை கூட்டத்தினை ஒழுங்கான முறையில் நடாத்த முடியாது போனது என்பதால் அந்தக் கூட்டத்திற்கு உரியதான சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த முதலீடு தொடர்பான இலக்கம் 209.228.1 கொண்ட கட்டுப்பாட்டுச்சபைப் பத்திரம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்காததாலும் 2019 ஆம் ஆண்டு உரிய அனைத்து முதலீடுகளும், சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது மேலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

- 3.1.4 மத்திய கலாசார நிதியத்தின் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைக்காக திறைசேரியில் இருந்து நிதி கிடைக்காததுடன், நிதியத்தினால் ஈட்டப்படும் வருமானத்தின் அடிப்படையிலேயே ஒவ்வொரு ஆண்டினதும் செலவுகளை மேற்கொள்ள வேண்டி இருந்ததுடன் வருமானத்தை விஞ்சிய செலவுகள் காணப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்படும் நிதி பற்றாக்குறையினை நிதியத்தின் முதலீடுகளை மீள்ப் பெற்றுக்கொள்ளுவதன் மூலம் ஈடுசெய்து கொள்ளப்பட்டிருந்தது.
- 3.1.5 மேலே 3.1.2.1 இன் படி முதலீடு தொடர்பில் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அந்தத் தீர்மானத்தில் 2017 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ரூபா.1,320,912,600 இற்கான முதலீடு தொடர்பில் சட்டதின் 4(ஈ), (ஊ) மற்றும் (எ) ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் அனுமதியினைப் பெற்றுக்கொள்ளுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.
- 3.1.6 3.1.2.2 பந்தியின் படி 2018 ஆம் ஆண்டின் இலக்கம் 208.4.1. கொண்ட கட்டுப்பாட்டுச் சபை பத்திரம் கட்டுப்பாட்டுச்சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அந்தப் பத்திரத்தில் முதலீட்டு விபரங்களில் உள்ளடக்கப்படாத ரூபா.450,000,000 பெறுமதியினைக் கொண்ட 02 முதலீடுகள் தொடர்பில் அனுமதி பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.
- 3.1.7 அட்டவணை இலக்கம் 05 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன் பிரகாரம் 2015 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியினுள் முதலீட்டை மீள்ப் பெற்றுக்கொள்ளுகையில் முந்தைய ஆண்டின் ஒப்பீட்டுப் பார்க்கையில் முதலீட்டை மீள்ப் பெற்றுக்கொள்ளும் மாறுபாடுகள் கீழ் வரும் அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

**அட்டவணை இலக்கம் 05 – முதலீடுகளை பெற்றுக்கொள்வதின் மாறுபாட்டுத்தன்மை
2015– 2019 (முந்தைய வருடத்துடன் ஒப்பிடுகையில்)**

ஆண்டு	சந்தர்ப்பங்களின் எண்ணிக்கை	பெறுமதி ரூபா.	கடந்த வருடத்தை விட மீள்ப் பெறுதல் அதிகரிப்பு / (குறைவு) ரூபா.	ஒப்பீட்டளவில் அதிகரிப்பு / குறைவின் சதவீதம் %
2015	01	50,000,000	5,000,0000	-
2016	02	100,000,000	5,000,0000	100
2017	05	362,736,223	262,736,224	263
2018	01	126,605,231	(236,130,993)	(65)
2019	19	2,052,394,132	1,925,788,901	1,521
		<u>2,691,735,587</u>		

2015 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 2016 ஆம் ஆண்டில் முதலீட்டுத்தொகையினை மீளப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் நூற்றுக்கு நூறு வீதத்தில் அதிகரித்து இருந்ததுடன் 2017 ஆம் ஆண்டில் 2016 ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் அந்தப் பெறுமதி 263 சதவீதம் அதிகரித்துச் சென்றுள்ளது. ஆயினும் 2018 ஆம் ஆண்டில் முதலீட்டுத் தொகையினை மீளப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 65 சதவீதத்தால் வீழ்ச்சியடைந்திருந்ததுடன் மீண்டும் 2019 ஆம் ஆண்டில் 1,521 சதவீதம் வரையிலும் அதிகரித்து இருந்தது.

3.1.8 எவ்வாறு இருப்பினும் மேலே காட்டப்பட்டுள்ள அட்டவணை இலக்கம் 03 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வருமானம் மற்றும் செலவுத் தரவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்கையில் அந்தந்த ஆண்டுகளில் நிதியத்தில் காணப்படும் வருமானம் செலவினை ஈடுகட்டுவதற்குப் (2019 ஆம் ஆண்டு தவிரந்த) போதுமானதாக இருந்த போதிலும் காணப்படும் முதலீடுகளை அதிக பெறுமதியுடன் விடுவித்துக் கொள்ளப்பட்டதற்கான காரணம் கணக்காய்வில் அவதானிக்கப்படவில்லை. மேலும் 2019 ஆம் ஆண்டில் 2018 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 1,521 சதவீத அளவிலான முதலீடு விடுவித்துக் கொள்ளல் சிக்கல் நிறைந்ததாகும்.

3.2 கலாசார மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களின் புனரமைப்பிற்காக நிதி நன்கொடை வழங்கல்

3.2.1 “சசனோதய” தேசிய வேலைத்திட்டம் 2018 ஆம் ஆண்டில் மேலும் புதிய நடவடிக்கையினை செயற்படுத்தல்

3.2.1.1 சமய சகவாழ்வு மற்றும் சாந்தியினை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் 2017 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த வேலைத் திட்டத்திற்காக 03 கட்டங்களின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட மொத்த நிதி ரூபா 975 மில்லியன் ஆகும்.

அட்டவணை இலக்கம் 06 – தேசிய வேலைத்திட்டத்திற்காக நிதி ஒதுக்குதல் 2017 – 2018

கட்டம்	கட்டுப்பாட்டுச்சபை அனுமதி	ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ரூபா. மில்லியன்	வேலைத்திட்ட விபரம்
I ஆவது கட்டம்	2017.08.08 – 203 ஆவது கட்டம்	50	150 வெஹொர விகாரை பேணல் மற்றும் அபிவிருத்தி
II ஆவது கட்டம்	2017.10.19 – 204 ஆவது கட்டம்	425	850 சமயத் தலங்கள் அபிவிருத்தி
III ஆவது கட்டம்	2018.02.28 – 206 ஆவது கட்டம்	500	1000 வெஹொர விகாரைகள் அபிவிருத்தி

975

3.2.1.2 மேலே குறிப்பிடப்பட்ட அட்டவணை இலக்கம் 06 இற்கு அமைய இந்த வேலைத்திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு இருந்த போதிலும் குறித்த செலவு மதிப்பீடு வருடாந்த வரவு செலவு ஏட்டில் உள்ளடக்கி அனுமதி பெறப்பட்டு இருக்காததுடன் செலவு விடய இலக்கம் 7803 – ஏனைய கலாசார செயற்பாடுகளின் (Other Cultural Activities) கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகளில் செலவிடப்பட்டு இருந்தன.

3.2.1.3 அதற்கமைய கலாசார மற்றும் மதத் தலங்கள் புனரமைப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக 1 கட்டம் மற்றும் 2 கட்டத்தின் கீழ் 19 மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ள 965 மதத் தலங்களுக்கு 2017 ஆம் ஆண்டில் ரூபா.497,741,581 உம் 2018 ஜனவரி தொடக்கம் 2018 மே 20 ஆம் திகதி வரையிலும் 84 மதத் தலங்களுக்காக ரூபா.28,600,000 உம் நன்கொடை வழங்கி இருந்ததுடன் 2018 மே 20 ஆம் திகதியின் பின்னர் இந்த வேலைத்திட்டம் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

அட்டவணை இலக்கம் 07 – “சசனோதய” வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட நன்கொடைகள் – 2017 ஆம் ஆண்டு

மாவட்டம்	கட்டம் I	கட்டம் II	மொத்தம்	பெறுமதி ரூபா.	மொத்த மதத் தலங்களின் எண்ணிக்கையில் மாவட்டப் பிரதிநிதித்துவ சதவீதம்	மொத்த நன்கொடை பெறுமதியில் மாவட்டத்திற்காக வழங்கப்பட்ட பெறுமதி சதவீதமாக
குருணாகல்	34	282	316	128,440,419	33.0	26
களுத்துறை	09	-	09	2,207,707	0.9	0.5
கொழும்பு	03	101	104	51,158,336	10.7	10.3
பொலனறுவை	06	21	27	14,321,405	2.7	2.8
கண்டி	09	74	83	39,766,443	8.6	7.9
பதுளை	06	72	78	38,182,147	8.0	7.6
கேகாலை	11	40	51	23,269,481	5.2	4.7
வவுனியா	04	-	04	1,074,000	0.4	0.3
மொனராகலை	06	18	24	11,060,107	2.4	0.3

மாத்தளை	09	09	18	8,141,203	1.8	1.6
அநுராதபுரம்	13	37	50	21,104,594	5.1	4.3
மாத்தறை	07	12	19	7,974,796	1.9	1.6
கம்பஹா	04	72	76	36,719,874	7.8	7.4
அம்பாந்தோட்டை	08	13	21	8,622,869	2.1	1.7
இரத்தினபுரி	08	25	33	14,438,281	3.4	2.9
காலி	07	18	25	11,500,879	2.5	2.3
திருகோணமலை	06	02	08	2,800,000	0.8	0.6
அம்பாறை	-	15	15	75,000,000	2.3	14.6
மட்டக்களப்பு	-	04	04	1,959,040	0.4	0.4
மொத்தம்	150	815	965	497,741,581	100	

அட்டவணை இலக்கம் 08 – “சசனோதய” வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட நன்கொடைகள் – 2018 ஜனவரி தொடக்கம் மே 20 ஆம் திகதி வரை

மாவட்டம்	உதவி வழங்கப்பட்ட மதத் தலங்களின் எண்ணிக்கை	மொத்த மதத் தலங்களின் எண்ணிக்கையில் மாவட்ட பிரதிநிதித்துவத்தின் சதவீதம்	பெறுமதி ரூபா.	மொத்த நன்கொடை பெறுமதியில் மாவட்டத்திற்காக வழங்கிய பெறுமதி சதவீதமாக
குருணாகல்	60	71.4	25,000,000	87
புத்தளம்	03	3.6	1,500,000	5
இரத்தினபுரி	02	2.4	200,000	1
கண்டி	19	22.6	1,900,000	7
மொத்தம்	84		28,600,000	

3.2.1.4 இந்தத் தகவல்களுக்கு அமைய 2017 ஆம் ஆண்டில் நிதியத்தினால் நிதி நன்கொடை வழங்கப்பட்டிருந்த 965 மதத் தலங்களுள் 316 மதத் தலங்கள் அதாவது 33 சதவீதம் குருணாகல் மாவட்டத்தில் உள்ள விகாரைகள் என்பதுடன் மொத்த நன்கொடைப் பெறுமதிக்கு அமைய அது 26 சதவீதம் அளவில் உள்ளது. மேலும் நன்கொடை வழங்கப்பட்ட மொத்த மதத் தலங்களின் எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடுகையில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்காக வழங்கப்பட்ட சதவீதமானது 1

சதவீதத்திற்கும் குறைவாக 04 மாவட்டங்களும், 1 சதவீதத்திற்கும் 5 சதவீதத்திற்கும் இடையில் 08 மாவட்டங்களும், 6 சதவீதத்திற்கும் 10 சதவீதத்திற்கும் இடையில் 5 மாவட்டங்களும், 10 சதவீதத்திற்கும் 15 சதவீதத்திற்கும் இடையில் 1 மாவட்டமும் உள்ளது. அவ்வாறே நுவரெலியா, யாழ்ப்பாணம், மன்னார், புத்தளம், முல்லைத்தீவு மற்றும் கிளிநொச்சி ஆகிய மாவட்டங்களுக்காக எந்த ஒரு நன்கொடை தொகையும் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. அவ்வாறே 2018 ஆம் ஆண்டில் நிதி நன்கொடை வழங்கப்பட்டிருந்த 84 மதத் தலங்களுள் 60 மதத் தலங்கள் அதாவது 71.4 சதவீதத்திற்கு குருணாகல் மாவட்டத்தில் உள்ள விகாரைத் தலங்களுக்காக உள்ளதுடன் புத்தளம், இரத்தினபுரி மற்றும் கண்டி மாவட்டங்களுக்காக முறையே 3.6, 2.4 மற்றும் 22.6 சதவீதம் என நன்கொடை வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கு அமைய நன்கொடையினை வழங்குகையில் நிதியத்தினால் நியாயமான அடிப்படையில் நாடு முழுவதும் உள்ளடங்கும் வகையில் நன்கொடையினை பிரித்தளிக்கும் ஒழுங்கான முறையையொன்று தயாரிக்கப்பட்டு செயற்படுத்துவதற்குத் தவறியிருந்தது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

3.2.1.5 1940 இன் 09 ஆம் இலக்க தொல்பொருள் கட்டளைச் சட்டத்தின் (பின்னிணைப்பு 09) 21(1) பிரிவின் பிரகாரம் தொல்பொருள் ஆணையாளரினால் வழங்கப்பட்ட அனுமதிப் பத்திரத்தின் அதிகாரசபையின் கீழ் மற்றும் அதன் நிபந்தனைகளுக்கு அமைய தவிரவும் 20 ஆவது பிரிவின் கீழ் உள்ளடக்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் கீழ் தவிரவும் ஏதேனும் பாதுகாக்கப்படும் நினைவுச் சின்ன புனர்நிர்மாணம், திருத்தல், மாற்றம் செய்தல் அல்லது மேலதிக நிர்மாணத்தில் ஏதேனும் செயலை ஆரம்பித்தல் சட்டத்திற்கு முரணான செயலாகும். ஆயினும் அவ்வாறு தொல்பொருள் ஆணையாளரினால் வழங்கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திரம் மற்றும் அதன் நிபந்தனைகளுக்கு அமைய தவிரவும் 20 ஆவது பிரிவின் பிரகாரம் உள்ளடக்கப்பட்ட ஒப்பந்தம் இல்லாது தொல்பொருள் பெறுமதி கொண்ட கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 04 விகாரை தலங்களில் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் செய்வதற்காக நிதியத்தினால் 2017 ஆம் ஆண்டில் ரூபா.906,996 நன்கொடை வழங்கப்பட்டு இருந்தது.

இலக்கம்	விகாரையின் பெயர்	தொல்பொருளியல் பெறுமதி	வழங்கப்பட்ட நன்கொடைத் தொகை
			ரூபா.
01	ஸ்ரீ போதிருக்காராம புராதன விகாரை – வெயாங்கொடை	1984 ஏப்பிரல் 06 ஆம் திகதி வர்தமானி மூலம் தொல்பொருள் நினைவுச் சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	170,850
02	கல்கழுவ புதுருவகந்த ரஜமகா விகாரை – குருணாகல்	தூண்கள் மீது நிர்மாணிக்கப்பட்ட விகாரை	218,926
03	தாதவ ஸ்ரீ மகமுனி புராதன விகாரை – குருணாகல்	தூண்கள் மீது நிர்மாணிக்கப்பட்ட விகாரை	317,220
04	ஸ்ரீ விக்கிரமசிங்க அபயதிலகரத்னாமய	தொல்பொருள் பாதுகாப்பு நினைவச் சின்னம்	200,000

3.2.1.6 இலங்கை ஜனநாயக சோஷலிச குடியரசின் அரசியலமைப்பின் சட்டத்தின் 52(2) உப சட்டத்திற்கு இணங்க (பின்னிணைப்பு 10) அமைச்சின் செயலாளர் அவரது அமைச்சரின் பொறுப்பில் உள்ள அரசாங்கத்தின் திணைக்களமும் வேறு நிறுவனங்களும் அமைச்சரின் தலைமையின் மற்றும் நிர்வாகத்தின் கீழ் செயற்பட்டு வருகின்றன. ஆயினும் நிதியத்தினால் மதத் தலங்களின் கொண்டாட்டம், திருவிழா, உற்சவம் என்பவற்றுக்கு மற்றும் இறந்த துறவிகளின் தகனக் கரிகைகளுக்கு உதவித் தொகை வழங்குகையில் கலாசார நடவடிக்கைக்கான விடயப் பொறுப்பு அமைச்சு அலுவலகத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பக்கடிதத்தின் அடிப்படையில் அந்த அமைச்சரின் விண்ணப்பம் குறிப்பிடப்படுவதற்கு பதிலாக அமைச்சரின் பிரத்தியேக செயலாளரினால் உதவித்தொகையும் குறிப்பிடப்பட்டு இடப்பட்ட குறிப்பிற்கு அமைய 21 சந்தர்ப்பங்களில் வழங்கப்பட்டிருந்த உதவித் தொகையின் பெறுமதி ரூபா.7,750,000 ஆகும். (பின்னிணைப்பு 11)

3.2.1.7 மேலும் முதலாவது கட்டத்திற்கு உரியதான ஒவ்வொரு விகாரைகளிலும் மேற்கொள்ளப்படும் செயற்பாடுகளை தொடர் நடவடிக்கை செய்ய வேண்டுமென 2017 செப்டெம்பர் 13 ஆம் திகதி செயற்றிட்ட முகாமையாளர்களுக்குத்

தெரிவிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் குறித்த அபிவிருத்தி மற்றும் பேணல் நடவடிக்கை தொடர்பான முன்னேற்றத்தினைக் கண்டறிந்து விகாரைக்கு விகாரை வேறு வேறான எழுத்து மூல அறிக்கைகள் தயாரித்து சமய மற்றும் கலை நடவடிக்கைப் பணிப்பாளரிடம் அனுப்புமாறு கேட்கப்பட்டிருந்தது. 2018 மே 15 ஆம் திகதியில் வேலைத்திட்டத்தின் நடவடிக்கைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு இருந்ததுடன் அந்தச் சந்தர்ப்பம் வரையிலுமே அதன் முன்னேற்றம் தொடர் நடவடிக்கை செய்யப்பட்டது என்பதற்கான சான்றுகளை உள்ளடக்கிய அறிக்கை கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.2.1.8 விகாரையின் பிரதம பிக்குகளுக்கு பணிப்பாளர் (சமயம்) அனுப்பியிருந்த இலக்கம் CCF/R&A/UN-150 கொண்ட கடிதம் மற்றும் நிலையப் பொறுப்பதிகாரியால் (பண்டுவஸ்நுவர) கணக்காய்விற்கு அனுப்பப்பட்ட தொடர் நடவடிக்கை அறிக்கையின் பிரகாரம் 05 செயற்றிட்டங்களுக்கு உரியதான அபிவிருத்தி மற்றும் பேணுதல் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்படாத விகாரைகள் 09 உள்ளதுடன் நடவடிக்கைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத விகாரைகள் 07 உள்ளன (இணைப்பு 12). அந்த விகாரைகளுக்காக செலுத்தப்பட்ட நிதி உதவிகள் முறையே ரூபா.2,743,585 மற்றும் ரூபா.2,504,315 ஆக உள்ளதுடன் விபரங்கள் அட்டவணை இலக்கம் 10 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை இலக்கம் 10 – வழங்கப்பட்ட நிதி உதவி பயன்பாடு தொடர்பான விபரம்

செயற்றிட்டம்	செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்படாத விகாரைகளின் எண்ணிக்கை	வழங்கப்பட்ட நிதி உதவி ரூபா.	செயற்பாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத விகாரைகளின் எண்ணிக்கை	வழங்கப்பட்ட நிதி உதவி ரூபா.
தம்பதெனிய	02	566,800	-	-
யாப்பஹுவ	04	1,181,955	-	-
பொலனறுவை	02	787,830	01	500,000
மொனறாகலை	-	-	04	1,600,000
பண்டுவஸ்நுவர	01	207,000	02	404,315
மொத்தம்	09	2,743,585	07	2,504,315

3.2.1.9 எவ்வாறு இருப்பினும் செயற்றிட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் உரிய செயற்றிட்டங்களில் விசாரணை செய்த போது 06 செயற்றிட்டங்களின் தொடர் நடவடிக்கை அறிக்கைகளை கணக்காய்வாளர்களிடம் வழங்கியதுடன் அதற்கமைய வழங்கப்பட்ட மொத்த தொடர் நடவடிக்கை அறிக்கை 127 ஆகும்.

அட்டவணை இலக்கம் 11 – கணக்காய்வினால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தொடர் நடவடிக்கை அறிக்கை

செயற்றிட்டம்	உதவி வழங்கப்பட்ட மதத் தலங்களின் எண்ணிக்கை	கணக்காய்விற்குக் கிடைத்த தொடர் நடவடிக்கை அறிக்கைகளின் எண்ணிக்கை
மொனறாகலை	18	18
தம்பதெனிய	59	59
ரம்பா விகாரை	07	07
அபயகிரி	06	06
பண்டுவஸ்நுவர	123	33
இரத்தினபுரி	25	4
	-----	-----
மொத்தம்	238	127
	=====	=====

3.2.1.9.1 அந்த தொடர் நடவடிக்கை அறிக்கைகளின் அடிப்படையிலான தகவல்கள் பொழிப்பாக்கப்பட்டு பின்வரும் அட்டவணையில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை இலக்கம் 12 – உதவித் தொகைப் பயன்பாட்டின் முன்னேற்றம்

செயற்றிட்டம்	நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்படாத விகாரைகளின் எண்ணிக்கை	வழங்கப்பட்ட நிதி உதவித் தொகை ரூபா.	நடவடிக்கைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத விகாரைகளின் எண்ணிக்கை	வழங்கப்பட்ட நிதி உதவித் தொகை ரூபா.	நிதி உதவி வழங்கப்பட்ட செயலுக்கு முரணாக வேறு செயல்களை மேற்கொள்ளல்	வழங்கப்பட்ட நிதி உதவித் தொகை ரூபா.
மொனறாகலை	01	500,000	03	1,484,488	01	500,000
தம்பதெனிய	06	2,997,610	23	11,491,156	-	-
ரம்பாவிகாரை	01	500,000	01	500,000	-	-
பண்டுவஸ்நுவர	05	2,498,266	15	7,499,184	08	4,000,000
இரத்தினபுரி	01	500,000	03	1,470,982	-	-
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
மொத்தம்	14	6,995,876	45	22,445,810	09	4,500,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

3.2.1.9.2 மேலே காட்டப்பட்ட அட்டவணையில் உள்ள தகவல்களுக்கமைய தினம் வரையிலும் 14 மதத் தலங்களின் 14 அபிவிருத்தி செயல்களின் வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்காததுடன், அதற்காக வழங்கப்பட்டிருந்த நிதி உதவித் தொகையானது ரூபா.6,995,876 ஆகும். 45 மதத் தலங்களின் அபிவிருத்தி செயல்கள் பூர்த்தி செய்யப்படாது இருந்ததுடன், அந்த அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளுக்காக வழங்கப்பட்டிருந்த நிதி உதவித் தொகையானது ரூபா.22,445,810 ஆகும்.

- 3.2.1.9.3 மேலும் 09 மதத் தலங்களினால் வேறு செயல்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி உதவியினைப் பயன்படுத்தி நிதி உதவி வழங்கப்பட்ட செயலுக்கு முரணான செயல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இருந்தது என்பது அவதானிக்கப்பட்டதுடன் அந்த நிதி உதவித் தொகை ரூபா.4,500,000 ஆகும்.
- 3.2.1.10 “சுகனோதய” III ஆம் கட்டத்திற்கான விண்ணப்பப்பத்திரம் 2017 நவம்பர் 25 ஆம் திகதி பதிவு செய்யப்பட்டு விநியோகிக்கப்பட்டு இருந்ததுடன், 2018 பெப்ரவரி 28 ஆம் திகதி வரையிலும் பிரதேசத்தின் கிராம உத்தியோகத்தர், பிரதேச செயலாளர், உரிய செயற்றிட்ட முகாமையாளர் மற்றும் மத்திய கலாசார நிதியத்தின் மாகாண உதவிப் பணிப்பாளர் ஆகிய உத்தியோகத்தர்களின் பரிந்துரைகளுடன் சமய மற்றும் கலை நடவடிக்கை பணிப்பாளருக்கு கிடைத்து இருந்தது. அதற்கமைய செயற்றிட்டம் III இற்காக கட்டுப்பாட்டுச்சபையின் அனுமதியினைப் பெறவதற்கு முதலாவது விண்ணப்பப்படிவம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டு இருந்தது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.
- 3.2.1.11 “சுகனோதய” முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது கட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துகையில் உரிய பிரதேசத்தின் மத்திய கலாசார நிதியத்தின் செயற்றிட்ட முகாமையாளர்கள் ஊடாக அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டிய செயலுக்கு உரிய புகைப்படத்துடனான விரிவான அறிக்கையினைப் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பினும், மூன்றாவது கட்டத்திற்காக அவ்வாறான அறிக்கையினைப் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- 3.2.1.12 மூன்றாவது கட்டத்தின் கீழ் உதவித் தொகை வழங்கப்பட்ட 53 மதத் தலங்களுக்கான கோவைகள் (பின்னிணைப்பு 13) ஆரம்பிக்கப்பட்டு பேணிச் செல்லுதல் சமய மற்றும் கலை நடவடிக்கைப் பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியது எனினும், அந்தப் பிரிவினால் மூன்றாவது கட்டத்திற்காக கோவைகள் பேணப்படுதல் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.
- 3.2.1.13 கட்டுப்பாட்டுச் சபை பத்திர இலக்கம் 205.04.1 இன் கீழ் அனுமதி வழங்கப்பட்ட 2018 இன் வருடாந்த வரவு செலவு ஏட்டில் செலவு விடய இலக்கம் 7803 – ஏனைய கலாசார செயற்பாடுகளுக்கான நிதி ரூபா.760 மில்லியனாக இருப்பினும் சுகனோதய மூன்றாவது கட்டத்திற்காக ரூபா.500 மில்லியன் நிதியினைப் பெற்றுக்கொடுத்தல் இலக்கம் 206.23.1 இன் கீழ் கட்டுப்பாட்டுச் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், அதற்காக திருத்திய வரவு செலவு ஏட்டினை சமர்ப்பித்து அனுமதியினைப் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.

- 3.2.1.14 மூன்றாவது கட்டத்தின் கீழான நிர்மாணம் தொடர்பான தொடர் நடவடிக்கை அறிக்கையினைப் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு மத்திய கலாசார நிதியம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்காததுடன் உதவித் தொகை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய மதத் தலங்களைத் தெரிவு செய்கையில் பொருத்தமான முறைமையுடன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எனினும், மூன்றாவது கட்டத்தில் அவ்வாறு இடம் பெற்று உள்ளது என்பது வெளிப்படுத்தப்படவில்லை.
- 3.2.1.15 மத்திய கலாசார நிதியத்தின் செயற்றிட்ட அலுவலகங்களில் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள உத்தியோகத்தர்களுக்கு இந்த மூன்றாம் கட்டத்திற்குரிய மதத் தலங்கள் தொடர்பான புரிந்துணர்வு இல்லாத காரணத்தினால் மதத் தலங்களைக் கண்டறிதல் சிக்கலாக உள்ளது. கண்டறியப்பட்ட மதத் தலங்களுக்கு உரியதான உதவித் தொகை விண்ணப்பித்த செயற்றிட்டத்தை பூர்த்தி செய்யாது வேறு செயற்றிட்டத்தை மேற்கொண்டிருந்தது என்பது களப் பரீட்சிப்பின் போது வெளிப்பட்டது.
- 3.2.1.16 உதவித் தொகை பெற்றுக் கொடுக்கையில் மதத் தலத்தில் நடாத்தப்பட்டுச் செல்லும் சங்கத்தின் அல்லது அமைப்பினது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுமாறு காசோலை வழங்கப்பட்டுள்ள போதிலும் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 04 மதத் தலங்களுக்காக எழுதப்பட்ட ரூபா.2,000,000 பெறுமதி கொண்ட காசோலைகள் அனைத்தும் இலக்கம் 000001834602 கொண்ட குளியாப்பிட்டி சனச அபிவிருத்தி வங்கிக் கணக்கிற்கு எழுதப்பட்டிருந்தன.

அட்டவணை இலக்கம் 14 – முறையற்ற வகையில் வழங்கப்பட்ட காசோலைகள்

பணவறுதிப் பத்திர இலக்கம் / திகதி	காசோலை இலக்கம்	மதத் தலத்தின் பெயர்
-----	-----	-----
4427/2018 ஏப்பரல் 27	350849	St.Joseph's Church
4429/2018 ஏப்பரல் 27	350951	Holy Rosaoy Church
4430/2018 ஏப்பரல் 27	350952	The Lisen Lord Church
4431/2018 ஏப்பரல் 27	350953	St. Theresa's Church

- 3.2.1.17 மேற்கூறிய காரணிகளுக்கு அமைய மத்திய கலாசார நிதியத்தினால் சுகனோதய வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் மதத் தலங்களின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக மொத்தமாக ரூபா.478,425,389 செலவிடப்பட்டிருந்த

போதிலும் சரியான முறையில் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. குறித்த நிதி உதவியினைப் பெற்றுக் கொண்ட மதத் தலங்கள் சரியான முறையில் உரிய செயல்களை பூர்த்தி செய்து கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை என்பதும் மேலதிகமாக அவதானிக்கப்பட்டது.

3.2.1.18 நிதிப்பிரமாணம் 139(4) பிரிவின் பிரகாரம் செலுத்தப்படும் அனைத்துத் தொகைக்கும் முறையான பற்றுச்சீட்டு பெற்றுக் கொள்ளப்படவேண்டியதுடன் நிதிப் பிரமாணம் 139(5) பிரிவின் பிரகாரம் **(பின்னிணைப்பு 14)** பணம் செலுத்துகையில் அந்தக் கொடுப்பனவிற்கு உரிய பெறுனரின் அடையாளத்தினை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் எனினும் சமயத்தினை வளர்த்தல் மற்றும் மதத் தலங்கள் மற்றும் மதச் சடங்குகளை நடாத்திச் செல்லுவதற்காக உதவி வழங்குகையில் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட ஒழுங்கு விதிகளைப் பின்பற்றாது 2019 ஆம் ஆண்டில் 63 சந்தர்ப்பங்களில் ரூபா.27,506,393 தொகைகளுக்கு உரிய காசோலைகள் கலாசார நடவடிக்கைகளுக்காக அமைச்சின் அமைச்சரின் பணித் தொகுதியின் உத்தியோகத்தர் மற்றும் ஊழியர்களிடம் வழங்குவதற்கு நிதியத்தினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு இருந்தது. **(பின்னிணைப்பு 15)**

3.2.2 சிசு தஹம் செவன நாடளாவிய வேலைத் திட்டத்தினை செயற்படுத்தல்

3.2.2.1 பொருளாதார வசதியின்மையுடன் கூடிய அறநெறிப் பாடசாலைகளுக்காக மற்றும் மாணவர்களுக்கு போதியளவான கட்டடம் இல்லாத அறநெறிப் பாடசாலைகளுக்காக நிரந்தரக் கட்டடம் அமைப்பதற்காக **“சிசு தஹம் செவன நாடளாவிய வேலைத்திட்டம்”** என ஒரு கட்டடத்திற்கு ரூபா 3.4 மில்லியனுக்கு உட்பட்டு நிர்மாணிப்பதற்கும் வீடமைப்பு மற்றும் கலாசார நடவடிக்கை அமைச்சிற்குரிய அரசு நிறுவனத்தின் ஊடாக நிர்மாணத்தை மேற்கொள்ளுவதற்கும் 2019 மார்ச் 15 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற நிதியத்தின் 208 ஆவது கட்டுப்பாட்டுச் சபை கூட்டத்தில் இலக்கம் 208.57.01 கொண்ட கட்டுப்பாட்டுச் சபை பத்திரம் **(பின்னிணைப்பு 16)** சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அதற்காக கட்டுப்பாட்டுச்சபை அனுமதியும் கிடைத்திருந்தது. அதற்கமைய முழு நாடும் உள்ளடக்கும் வகையில் மற்றும் சர்வ மதங்களும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டு அன்பளிப்பு செய்வதற்கு 2019 ஆம் ஆண்டில் “சிசு தஹம் செவன” எனும் பெயரில் இந்த வேலைத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. ஒரே கட்டடத் திட்டத்திற்கு அமைவாக 332 அறநெறிப்பாடசாலை கட்டடங்கள் நிர்மாணிப்பதற்குத் திட்டமிடப்பட்டு இருந்ததுடன் அந்த வேலைத்திட்டத்தின் மதிக்கப்பட்ட பெறுமதி ரூபா 1,140

மில்லியன் ஆகும். மத்திய கலாசார நிதியத்தின் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு மதிப்பீட்டுக்கு இந்த வேலைத்திட்டத்திற்கான மதிப்பீடும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதுடன் கட்டுப்பாட்டுச்சபை பத்திர இலக்கம் 208.6.1 இன் கீழ் (பின்னிணைப்பு 17) 2019 மார்ச் 15 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற கட்டுப்பாட்டுச்சபை கூட்டத்தில் அதற்கான அனுமதியினை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது.

3.2.2.2

ஆயினும் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் கொள்முதல் வழிகாட்டல் கோவையின் 2.14.1 இற்கு அமைய (பின்னிணைப்பு 18) ரூபா 250 மில்லியனை விஞ்சிய கொள்முதல் செயற்பாடுகளுக்காக அமைச்சரவைக் கொள்முதல் குழுவின் அனுமதியினைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனினும் மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதி ரூபா 1,140 மில்லியனான இந்த வேலைத்திட்டத்திற்கு அமைச்சரவைக் கொள்முதல் குழுவின் அனுமதியினைப் பெற்றுக்கொண்டிருக்கவில்லை. மேலும் சிசு தஹம் செவன அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடம் ஒன்றின் மொத்த செலவு ரூபா.3,484,500 ஆக உள்ளதுடன், 368 அறநெறிப்பாடசாலைக் கட்டடங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக ரூபா.1,282.2 மில்லியன் நிதி தேவைப்படுவதுடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டுத்தொகையினை விஞ்சி ரூபா.142.2 மில்லியன் பெறுமதியினைக் கொண்ட கட்டடங்களை நிர்மாணிப்பதற்கு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு இருந்தது. எவ்வாறான போதிலும், ஒரு பெளத்த அறநெறி பாடசாலைக் கட்டிடத்திற்காக ஆகக் கூடியது ரூபா 3,000,000 ஆன தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன், அமைச்சின் விலை தொழில்நுட்பக் குழுவினால் இந்த கட்டிடத்திற்காக மேற்கொள்ள வேண்டிய மேற்கொள்ள வேண்டிய செலவினம் ரூபா 2,974,901 மில்லியன் ஆக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டிருந்தது.

3.2.2.3

இந்த நிர்மாணம் 03 கட்டடங்களின் கீழ் அதாவது முதலாவது கட்டடம் 2019 மே 30 ஆம் திகதியிலும், இரண்டாம் கட்டடம் 2019 ஓகஸ்ட் 30 ஆம் திகதியிலும் மற்றும் மூன்றாம் கட்டடம் 2019 ஒக்டோபர் 30 ஆம் திகதியிலும் பூர்த்தி செய்வதற்குத் திட்டமிடப்பட்டு இருந்தது என அரசு அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்மாணக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் இலங்கை அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (பின்னிணைப்பு 19). கட்டடத் திணைக்களத்துடன் முதலாவது கட்டடத்தில் மட்டும் 45 அறநெறிப்பாடசாலைக் கட்டடங்களைக் கட்டுவதற்கான ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்ததுடன், அதில் 28 கட்டடங்கள் அரசு அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்மாணக்கூட்டுத்தாபனத்திற்கும் 17 கட்டடங்கள் அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திற்கும் உப ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஒப்படைக்க கட்டடத் திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது.

3.2.2.4

எவ்வாறிருப்பினும் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் கொள்முதல் வழிகாட்டல் கோவையின் 3.5 பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்கள் மட்டும் (பின்னிணைப்பு 20) நேரடி ஒப்பந்த முறையினைப் பின்பற்ற வேண்டி இருப்பினும், அதற்கு முரணாக சிசு தஹம் செவன நாடளாவிய வேலைத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகையில் மேற்கூறிய 03 நிறுவனங்களுக்கு நிர்மாண வேலைகளை ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது.

அட்டவணை இலக்கம் 14 – அறநெறிப் பாடசாலை நிர்மாணிப்பதற்காக ஒப்படைக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள்

நிறுவனம்	முதலாவது கட்டம்	இரண்டாம் கட்டம்	மூன்றாம் கட்டம்	மொத்த கூட்டுத்தொகை
i கட்டிடத் திணைக்களம்	45	-	-	45
ii அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனம்	-	86	26	112
iii அரசு அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்மாணக் கூட்டுத்தாபனம்	-	123	88	211
மொத்தம்	45	209	114	368

3.2.2.5 மேலே அட்டவணை இலக்கம் 14 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு கட்டிட நிர்மாண நடவடிக்கைகள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் முற்பணமாக வழங்கப்பட்ட தொகை, தீர்க்கப்பட்ட தொகை மற்றும் இன்னும் தீர்க்கப்பட வேண்டியுள்ள தொகை என்பன கீழே காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஆகும்.

அட்டவணை இலக்கம் 15 – நிர்மாண நடவடிக்கைக்காக முற்பணம் வழங்கல்

நிறுவனம்	நிர்மாணம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்த கட்டிட எண்ணிக்கை	அதன் மதிப்பீட்டு பெறுமதி ரூபா.	வழங்கப்பட்ட முற்பணத் தொகை ரூபா.	முற்பணம் தீர்க்கப்பட்ட தொகை ரூபா.	இன்னும் தீர்க்கப்பட வேண்டிய தொகை ரூபா.	தீர்க்கப்படாத சதவீதம் %
கட்டிடத் திணைக்களம்	45	156,802,500	121,500,000	93,173,927	28,326,073	23
அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனம்	112	390,264,000	278,700,000	208,838,113	69,861,887	25
அரசு அபிவிருத்தி	211	735,229,500	363,300,000	141,367,338	221,932,662	

மற்றும் நிர்மாண
கூட்டுத்தாபனம்

மொத்தம்

-----	-----	-----	-----
1,282,296,000	753,500,000	443,379,378	320,120,622
=====	=====	=====	=====

- 3.2.2.5.1 முதலாவது கட்டத்தில் நிர்மாண நடவடிக்கைகளுக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு கட்டடத்திணைக்களத்திற்கு 2019 மே 29 ஆம் திகதியில் வழங்கப்பட்டிருந்த ரூபா.121,500,000 முற்பணத் தொகையில் 2019 திசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் தீர்க்கப்படாத முற்பண மீதி ரூபா.28,326,073 ஆகும்.
- 3.2.2.5.2 அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்டங்களுக்காக 2019 ஒக்டோபர் 22 ஆம் திகதியில் செலுத்தப்பட்டிருந்த ரூபா.278,700,000 முற்பணத் தொகையில் 2019 திசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் தீர்க்கப்படாத முற்பண மீதி ரூபா.69,861,887 ஆகும்.
- 3.2.2.5.3 அரசு அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்மாணக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்டங்களுக்காக 2019 ஒக்டோபர் 22 ஆம் திகதி வரையிலும் செலுத்தப்பட்டிருந்த ரூபா.363,300,000 ஆன முற்பணத் தொகையில் 2019 திசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் தீர்க்கப்படாத முற்பண மீதி ரூபா.221,932,662 ஆகும்.
- 3.2.2.5.4 இலங்கைப் பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்தினால் நிறைவு செய்யப்பட்ட கட்டிடங்களை பரீட்சிப்பதற்காக மற்றும் பொறுப்பேற்பதற்கு குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது அந்த குழுவின் அறிக்கையின் பிரகாரம் தீர்க்கப்படாத முற்பணங்களை தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பது 2022 சனவரி 25 ஆம் திகதி நிதியத்தினால் கணக்காய்வுக்கு அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளமையால் மேற்படி 3.2.2.5.1, 3.2.2.5.2, 3.2.2.5.3 பந்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தீர்ப்பதற்குள்ள முற்பணத் தொகை அவ்வாறே காணப்படுகின்றமை அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும், மேற்படி அட்டவணை இலக்கம் 15 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முற்பணத் தொகைக்கு மேலதிகமாக பொது திறைசேரியினால் ரூபா 108 மில்லியன் தொகை அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
- 3.2.2.6 எவ்வாறு இருப்பினும் 2019 நவம்பர் 12 ஆம் திகதியில் இலக்கம் அமப/19/3087/122/090 கொண்ட அமைச்சரவைப் பத்திரத்திற்காக கிடைத்த அமைச்சரவைத் தீர்மானத்தின் மூலம் சிசு தஹாம் செவன நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த போதிலும், கீழ்வரும் குறைபாடுகள் காரணமாக

அமைச்சரவைப் பத்திரத்தை மீளவும் சமர்ப்பிக்குமாறு 2019 நவம்பர் 05 ஆந் திகதி அமைச்சரவைத் தீர்மானத்தின் மூலம் அமைச்சின் செயலாளருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது (பின்னிணைப்பு 21). இதற்காக ரூபா. 1,000 மில்லியனை விஞ்சிய செயற்றிட்டத்தினை அமைச்சரவையின் முன் அனுமதி பெறப்படாது நடைமுறைப்படுத்தியது பிழையான முன்மாதிரியை பெற்றுக் கொடுக்கும் என்பதும், போட்டித் தன்மையான கேள்வி கோரலை மீறி செயற்றிட்டத்திற்காக மொத்த செலவு மதிப்பீட்டினை வீடமைப்பு நிர்மாணம் மற்றும் கலாசார அமைச்சின் கீழ் உள்ள அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்தின் மற்றும் அரசு அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்மாணக் கூட்டுத்தாபனத்தின் மூலம் மட்டும் பெற்றுக் கொள்ளல் மற்றும் செயற்றிட்டத்தினை அந்த நிறுவனங்களின் மூலமே நிறைவேற்றிக் கொண்டுள்ளதும் நியாயமான காரணங்களாக அவதானிக்கப்படவில்லை என்பதும் நிதி அமைச்சரின் அவதானிப்புகளில் சுட்டிக் காட்டப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய வீடமைப்பு நிர்மாணம் மற்றும் கலாசார நடவடிக்கைகள் அமைச்சின் கீழ் தாபிக்கப்பட்டுள்ள நிரந்தர அமைச்சரவைக் கொள்முதல் குழுவின் பரிந்துரையுடன் பத்திரத்தினை மீளவும் சமர்ப்பிக்கமாறு கட்டளையிடப்பட்டிருந்தது.

3.2.2.7

ஆயினும் அமைச்சரவை அனுமதி இன்றி செயற்றிட்டத்தை ஆரம்பித்து இருந்ததுடன் 3 கட்டங்களின் கீழ் 298 அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடங்களை நிர்மாணித்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2019 ஓக்டோபர் 30 ஆம் திகதி வரையில் ரூபா.753,500,000 நிர்மாண நிறுவனத்திற்கு செலுத்தப்பட்டிருந்தது. ஆயினும் முதல் கட்டத்தின் கீழ் 45 அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டட நிர்மாணம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு உரிய நிறுவனத்திடம் கையளிக்கப்பட்டு இருந்தது. மீதி 253 அறநெறிப் பாடசாலைக்கட்டடங்களுக்கான மதிப்பீட்டுப் பெறுமதியில் 29.2 சதவீதம் தொடக்கம் 94.6 சதவீதம் வரையில் செலுத்தப்பட்டு இருந்த போதிலும் நிர்மாணம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு நிதியத்திடம் கையளிக்கப்படுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது அட்டவணை இலக்கம் 16 இன் பிராகரம் அவதானிக்கப்பட்டது.

அட்டவணை இலக்கம் 16 – செலுத்தப்பட்ட தொகை மற்றும் சதவீதம் 2019 ஒக்டோபர் 30

ஆம் திகதியில்

கட்டம்	நிர்மாணிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட அறநெறிப் பாடசாலை எண்ணிக்கை	நிர்மாணிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட கட்டங்களுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	செலுத்தப்பட்ட பெறுமதி ரூபா.	மதிப்பீட்டுப் பெறுமதியில் செலுத்தப்பட்டிருந்த சதவீதம்
இரண்டாம் கட்டம்	209	627,000,000	593,399,000	94.6
மூன்றாம் கட்டம்	44	132,000,000	38,600,000	29.2
மொத்தம்	253	759,000,000	631,999,000	123.8

3.2.2.8 மேலும் மேலே 3.2.2.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு நிர்மாணிக்கப்பட்ட கட்டடங்களை மீளக் கையளித்தல் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிதாக இருந்த போதிலும் 06 மாவட்டங்களில் 21 மதத் தலங்களின் நிர்மாண நடவடிக்கைகளில் ஒரு பகுதி மட்டும் நிறைவேற்றப்பட்டு நிர்மாணம் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டு இருந்தது என்பது 2020 ஜனவரி – மார்ச் மாதங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட களப் பரீட்சிப்புக்களில் அவதானிக்கப்பட்டது (பின்னிணைப்பு 22)

3.2.2.9 மேற்படி 3.2.2.8 இல் திகதியின் பின்னர் மீண்டும் 2021 பெப்ரவரி 17 ஆந் திகதி கட்டட நிர்மாணம் தொடர்பான முன்னேற்றம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை இலக்கம் 17 – கட்டட நிர்மாணம் தொடர்பான முன்னேற்றம் 2021 பெப்ரவரி

17 ஆம் திகதியில்

உரிய மாவட்டம்	செயற்றிட்டம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிறுவனம்	முதலாவது கட்டம் (கட்டட திணைக்களம் பெற்றுக் கொண்டு உப ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வழங்கிய கட்டடம்)		இரண்டாம் கட்டம்		மூன்றாம் கட்டம்	
		ஒப்படைக்கப்பட்ட டுள்ள எண்ணிக்கை	பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ள எண்ணிக்கை	ஒப்படைக்கப்பட்ட டுள்ள எண்ணிக்கை	பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ள எண்ணிக்கை	ஒப்படைக்கப்பட்ட டுள்ள எண்ணிக்கை	பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ள எண்ணிக்கை
i. களுத்துறை	SD & CC	05	05	16	10	-	-

ii.	குருணாகல்	SD & CC	03	03	15	14	71	00
iii.	அம்பாந்தோட்டை	SD & CC	03	03	21	15	13	00
iv.	தங்காலை	SD & CC	03	03	07	05	02	00
v.	கண்டி	SD & CC	03	03	32	12	-	-
vi.	வவுனியா	SD & CC	01	01	04	02	-	-
vii.	யாழ்ப்பாணம்	SD & CC	02	02	-	-	-	-
viii.	நுவரெலியா	SD & CC	01	01	05	03	-	-
ix.	பதுளை	SD & CC	02	02	05	05	-	-
x.	கிளிநொச்சி	SD & CC	02	02	-	-	-	-
xi.	அநுராதபுரம்	SD & CC	01	01	18	11	01	00
xii.	முல்லைத்தீவு	SD & CC	01	01	-	-	-	-
xiii.	மன்னார்	SD & CC	01	01	-	-	01	00
			28	28	123	77	88	00
xiv.	கம்பஹா	SEC	02	} செயலாற்றல் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	07	} செயலாற்றல் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	06	00
xv.	காலி	SEC	02		13		-	-
xvi.	இரத்தினபுரி	SEC	01		09		03	00
xvii.	மாத்தளை	SEC	03		-		-	-
xviii.	புத்தளம்	SEC	03		08		04	00
xix.	பொலன்னறுவை	SEC	01		09		-	-
xx.	திருகோணமலை	SEC	02	03	-	-		
xxi.	அம்பாறை	SEC	01	} செயலாற்றல் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	16	} செயலாற்றல் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை	-	-
xxii.	மட்டக்களப்பு	SEC	01		-		-	-
xxiii.	மொனராகலை	SEC	01		04		01	00
xxiv.	கொழும்பு	SEC	-		05		11	00
xxv.	மாத்தறை	SEC	-		12		01	00
			45	209	114	00		

SD & CC - அரசு அபிவிருத்தி நிர்மாணக் கூட்டுத்தாபனம்

SEC - அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனம்

3.2.2.9.1 கட்டடத் திணைக்களத்திற்கு வழங்கப்பட்ட முதலாம் கட்டத்திற்குரிய 45 கட்டடங்களுள் அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு ரூபா.59,236,500 பெறுமதியான 17 அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடங்களுக்கான நிர்மாணப் பணிகள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் (பின்னிணைப்பு 23), இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ் அரசு பொறியியல் திணைக்களத்திற்கு ரூபா.299,667,000 பெறுமதியான 86 கட்டடங்களின் (பின்னிணைப்பு 24), நிர்மாணப் பணிகள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தன. ஆயினும் இந்த இரு கட்டடங்களுக்கான நிர்மாணங்களுக்குரிய முன்னேற்றத்தினைக் காட்டும் அறிக்கையினைத் தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்காததுடன் அதன் காரணமாக எவ்வளவு கட்டத் தொகைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு கையளிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் கண்டறியமுடியாதுள்ளது. மூன்றாம் கட்டத்தின் கீழ் அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு 26 கட்டடங்களின் நிர்மாணப் பணிகள் ஒப்படைக்கப்பட்ட போதிலும் அந்த அனைத்துக் கட்டட நிர்மாணப் பணிகளும் இடைநடுவில் நிறுத்தப்பட்டு இருந்தது.

3.2.2.9.2 கட்டடத் திணைக்களத்திற்கு நிர்மாணப் பணிகள் ஒப்படைக்கப்பட்ட முதலாவது கட்டத்திற்குரிய 45 கட்டடங்களுள் ரூபா 97,566,000 பெறுமதியான 28 கட்டடங்களின் நிர்மாணப் பணிகள் அரசு அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்மாணக் கூட்டுத்தாபனத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு இருந்ததுடன், இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ் அரசு அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்மாணக் கூட்டுத்தாபனத்திடம் ரூபா 428,593,500 பெறுமதியான 123 ஒப்படைக்கப்பட்டு இருந்தன இந்த கூட்டுத்தாபனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட முன்னேற்ற அறிக்கையின்படி இதுவரையிலும் 77 கட்டடங்களின் நிர்மாணப்பணிகள் மட்டும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. மூன்றாம் கட்டத்தின் கீழ் ரூபா.97,566,000 பெறுமதியான 86 கட்டடங்களின் நிர்மாணம் இடைநடுவில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

3.2.2.10 எவ்வாறு இருப்பினும் கட்டட நிர்மாணிப்பிற்காக அறநெறிப் பாடசாலைகளைத் தெரிவு செய்யும் முறை பற்றிய மூலப்பிரமாணம் மற்றும் அறநெறிப் பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கையைத் தீர்மானிக்கையில் பின்பற்றப்பட்ட ஏதேனும் அடிப்படை பற்றிய ஒழுங்கு விதிகள் நிதியத்தினால் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்காததுடன் முதலாவது கட்டடத்தில் நிர்மாணத்திற்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட 45 அறநெறிப் பாடசாலைகளில் 09 அறநெறிப் பாடசாலைகளுக்கு (பின்னிணைப்பு 25) கட்டடங்கள் நிர்மாணத்து தருமாறு நிதியத்தினால் கேட்கப்பட்டிருந்ததுடன் அவ்வாறு கேட்கப்படாத அறநெறிப்பாடசாலைகளுக்காகவும் கட்டடங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. அதற்கமைய அறநெறிப் பாடசாலைக்

கட்டடங்களுக்கான தேவைப்பாட்டினைத் கண்டறிந்து முன்னுரிமை அடிப்படையில் நிர்மாண நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுவதற்கு நிதியம் தவறியிருந்தது.

3.2.2.11 நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டு அறநெறிப் பாடசாலைகளுக்குக் கையளிக்கப்பட்டிருந்த கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 5 அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடங்களில் குறைபாடுகள் உள்ளது என்பதனை கட்டடங்களைக் கையளித்த தினத்தில் அந்தந்த அறநெறிப் பாடசாலைகளில் பெற்றுக் கொண்ட கையளிப்பு / கையேற்று கடிதங்களில் பரீட்சிக்கையில் அவதானிக்கப்பட்டது. அதற்கமைய நிதியத்தினால் பல்வேறு குறைகளுடன் கட்டட நிர்மாண நிறுவனத்திடமிருந்து கையேற்றலும் அவ்வாறே அறநெறிப் பாடசாலையிடம் கையளித்தலும் இடம்பெற்று உள்ளது. மேலும் நிதியம் மற்றும் கட்டடத் திணைக்களத்திற்கு இடையில் திகதி குறிப்பிடப்படாத புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் மூலம் கட்டட நிர்மாணிப்புக் குறைபாடுகளுக்காக நிர்மாண நிறுவனம் மற்றும் நிதியத்தினால் எவ்விதமான கட்டுப்பாடுகளின் கீழ் ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

அட்டவணை இலக்கம் 18 – குறைபாடுகளுடன் கையளிக்கப்பட்ட அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடங்கள்

இலக்கம்	அறநெறிப் பாடசாலையின் பெயர்
01	ஸ்ரீ மல்லசேகர அறநெறிப் பாடசாலை
02	ஸ்ரீ சித்தார்த்த அறநெறிப் பாடசாலை
03	புனித ஜூட் அறநெறிப் பாடசாலை
04	ஸ்ரீ சுமேத அறநெறிப் பாடசாலை
05	ஸ்ரீ சீலரத்ன அறநெறிப் பாடசாலை

3.2.2.12 அதிக கட்டடத் தொகையினை அதாவது 35 கட்டடங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த கண்டி மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு பிரதேச செயலாளரினால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பெயர்ப் பட்டியலில் உள்ளடக்கப்படாத 5 அறநெறிப் பாடசாலைகளுக்காகவும் கட்டடங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டு இருந்தது என்பது கணக்காய்வில் அவதானிக்கப்பட்டது. விபரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

**அட்டவணை இலக்கம் 19 – அங்கீகரிக்கப்பட்ட பெயர்ப் பட்டியல்களில் உள்ளடக்கப்படாது
நிர்மாணிக்கப்பட்ட அறநெறிப் பாடசாலைகள் - கண்டி**

மாவட்டம்	பிரதேச செயலாளர் காரியாலயம்	விகாரை	அறநெறிப் பாடசாலையின் பெயர்
கண்டி	கங்கவட்ட கோரளை	இருகல் போதி விகாரை, இருகல் போதி	இருகல் போதி அறநெறிப் பாடசாலை
	கங்கவட்ட கோரளை	ஹந்தானை சந்தகிரி விகாரை	சந்தகிரி அறநெறிப் பாடசாலை
	குண்டசாலை	ஸ்ரீ தர்மரத்ன விகாரை	ஸ்ரீ தர்மரத்ன அறநெறிப் பாடசாலை
	குண்டசாலை	வெலிபால புராதன விகாரை	ஸ்ரீ சரணபால அறநெறிப் பாடசாலை
	பாததும்பர	கம்மன்தலாவ விகாரை	ஸ்ரீ சுமங்கல அறநெறிப் பாடசாலை

3.2.2.13 கட்டடப் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் நிதியத்தின் பணிப்பாளர் நாயகத்திடம் 2019 ஜனவரி 16 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இலக்கம் 01-02-02-13 கொண்ட மதிப்பீட்டின் படி ஒரு அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான மொத்த செலவு ரூபா.3,000,000 மற்றும் VAT மற்றும் நிர்வாகச் செலவு 1 சதவீதம் உள்ளிட்ட பெறுமதி ரூபா.3,484,500 ஆக இருக்கையில் அறநெறிப் பாடசாலையின் முன்னால் பொருத்தப்பட்டிருந்த ஞாபகார்த்த பலகையில் நிதியத்தினால் அந்த நிர்மாணத்திற்கு செலவிடப்பட்ட பெறுமதியாக ரூபா.4,000,000 எனக் குறிப்பிடப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

3.2.2.14 அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சின் சுற்றறிக்கை இலக்கம் ஜகொபச 2011/1 கொண்ட 2011 பெப்ரவரி 10 ஆம் திகதியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் **(பின்னிணைப்பு 26)** மண்சரிவுகளுக்கு உள்ளாகக் கூடிய பிரதேசங்களில் ஏதேனும் நிர்மாணம் மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பு தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தகுதிச் சான்றிதழ் பெற்றுக் கொள்ளுதல் கட்டாயமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியதாகும். அறநெறிப் பாடசாலை கட்டட நிர்மாணிப்பில் இவ்வாறு தகுதிச் சான்றிதழ் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதனை கணக்காய்வினால் CAS/B/CCF/06/Q.02 மற்றும் 2019 ஓகஸ்ட் 22 ஆம் திகதியிலான கணக்காய்வு மூலம் நிதியத்திற்கு முதல் கட்ட முற்பணத் தொகை வழங்கிய சந்தர்ப்பத்திலேயே சுட்டிக் காட்டி இருந்தது. ஆயினும் சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட இந்த 147 கட்டடங்களுக்கான தகுதிச் சான்றிதழ் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு நிதியத்தினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை **(பின்னிணைப்பு 27)**.

3.2.2.15 நிர்மாணப்பணிகள் பூர்த்தியடைந்த சிசு தஹம் செவன அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடங்கள் அவற்றை நிர்மாணிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காகவே ஈடுபடுத்தல் நிதியத்தின் பொறுப்பான போதிலும் அந்தப் பொறுப்பு பொருத்தமான வகையில் நிறைவேற்றப்படாத காரணத்தினால் நிர்மாணம் பூர்த்தியடைந்திருந்த போதிலும் 2020 ஜனவரி வரையிலும் எந்த விதமான பயன்பாட்டிற்கும் எடுக்கப்படாத கொழும்பு மாவட்டத்தில் ஒரு அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடம், களுத்துறை மாவட்டத்தில் 04 அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடங்கள் மற்றும் கண்டி மாவட்டத்தில் 02 அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடங்கள் (பின்னிணைப்பு 28) கணக்காய்வில் அவதானிக்கப்பட்டது.

3.2.2.16 சிசு தஹம் செவன வேலைத்திட்டத்தின் பிரதான குறிக்கோளானது விழுமியங்கள் நிறைந்த சமூகத்திற்காக அறநெறிப் பாடசாலை சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள அறநெறிக் கல்வியைப் பெறும் மாணவர்களின் வசதிகளை அதிகரிக்கச் செய்வதும் ஆயினும் கொழும்பு மாவட்டத்தில் ரணால ஸ்ரீமகிந்தாராமய அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடத்தை முன்பள்ளி ஒன்றினை நடாத்திச் செல்லுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது என்பது கணக்காய்வில் அவதானிக்கப்பட்டது.

3.2.2.17 குருணாகல் மாவட்டத்தில் முதலாம் கட்டத்தில் 03 கட்டடங்களும், இரண்டாம் கட்டத்தில் 15 கட்டடங்களும் மற்றும் மூன்றாம் கட்டத்தில் 71 கட்டடங்களும் கணக்காய்வுக் காலப் பரீட்சிப்பிற்கு அடிப்படையாக எடுக்கப்பட்டது. இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்டங்களில் தெரிவு செய்யப்பட்ட பல தலங்களில் கட்டட நிர்மாணம் தொடர்பான முன்னேற்றம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு ஆகும்.

3.2.2.17.1 ஸ்ரீ சுமங்கல விகாரை

(i) பொல்பித்திகம பிரதேச செயலாளர் பிரிவின் சுமங்கல அறநெறிப் பாடசாலைக்காக சிசு தஹம் செவன நாடளாவிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் 2019 நவம்பர் 09 ஆம் திகதி வரையிலும் வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாதிருந்த கட்டடம் ஒன்று இந்த விகாரையின் பௌத்த துறவியிடம் கடிதம் ஒன்றின் மூலம் கையளிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆயினும் அந்தக் கட்டடத்தின் கதவுகள், ஜன்னல்களைத் திறப்பதற்கான பலகைகள் பொருத்தப்படாது பிக்குமார் மடத்தினுள் வைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் இந்தக் கட்டடத்தின் நடைபாதை விகாரையின் பங்களிப்புச் பையின் நிதியில் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் கணக்காய்வுச் சந்தர்ப்பம் வரும் வரையிலும் அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடத்தினுள் நெல் காய வைக்கப்பட்டு இருந்ததுடன் அறநெறிப் பாடசாலை நடவடிக்கைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. கட்டடத்தின் கூரைகளுக்காக பொருத்தப்பட்டிருந்த தகடுகள் குறைவாக போடப்பட்டு இருந்ததுடன் நிலத்தில் சீமெந்து வெடிப்புகளுடன் இருந்தது.

புகைப்படம் 01



- (ii) 2021 திசெம்பர் 17 ஆந் திகதி கணக்காய்வினால் மீண்டும் இந்த கட்டிடம் பெளதீத ரீதியில் பரிசோதிக்கப்பட்ட போதிலும், அது வரையிலும் பணி நிறைவு செய்யப்பட்டிராததுடன், இதன் தரை வெடிப்புக்குள்ளாகியிருந்தது. மேலும், பயன்பாட்டுக்கு எடுக்க முடியாத அளவிற்கு கட்டிடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், கட்டிடத்தினை சுற்றிலும் புதர்கள் மண்டியிருந்தது. புகைப்படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

புகைப்படம் 02



3.2.2.17.2 கிரிபமுனேகம சித்தவ்வேகாராய விகாரை

பொல்பித்திகம பிரதேச செயலாளர் பிரிவின் சித்தவ்வேகாராம விகாரையில் ஸ்ரீ சமிதானந்த அறநெறிப் பாடசாலைக்காகக் கட்டடமொன்று நிர்மாணிக்கப்பட்டு திறந்து வைக்கப்பட்டு இருந்த போதிலும் அது 2021 திசெம்பர் 17 ஆந் திகதி வரையிலும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. அதன் சுவர்களின் பீம் (தூண்) அருகில் சுவர்கள் மற்றும் தரை சீமெந்தும் வெடித்திருந்ததுடன், கட்டிடத்தினை சுற்றிலும் புதர்கள் மண்டியிருந்தது.

புகைப்படம் 03



3.2.2.17.3 ஆந்தோ தெவிமதுரயின் கிந்துணு அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டட நிர்மாணம்

- (i) நிக்கவரெட்டிய பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் நிக்கவரெட்டிய நகரில் அமைந்துள்ள கித்துணு அறநெறிப்பாடசாலைக் கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக கொங்கிறீட் தூண்கள் மட்டும் நடப்பட்டு இருந்ததுடன் கட்டடத்தை நிர்மாணிக்கும் இடத்தில் காடாக வளர்ந்து இருந்தன. மேலும் கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட சீமெந்தும் மீண்டும் கொண்டு செல்லப்பட்டு இருந்ததுடன் கூரை வேய்வதற்கு உரிய தகடுகள் பல இடங்களில் குவிந்து இருந்தன.

புகைப்படம் 04



- (ii) மீண்டும் இந்த இடம் 2021 திசெம்பர் 17 ஆந் திகதி பெளதீக பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதுடன், அத்திகதி வரையிலும் இதன் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டிராததுடன், குவிக்கப்பட்டிருந்த சீமெந்துக் கூரைத் தகடுகளும் அந்த இடத்தில் காணப்படவில்லை.

3.2.2.17.4 கலடம்பிட்டிய ரஜமகா ஸ்ரீ மத்மபால விகாரை

- (i) கல்கமுவை பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் மகானானேரிய கலடம்பிட்டிய விகாரையின் அறநெறிப்பாடசாலைக் கட்டடம் பரீட்சிப்பிற்கு உட்படுத்தப்பட்டது. இந்த அறநெறிப் பாடசாலையின் பிள்ளை ஒருவரிடம் ரூபா.100 வீதம் சேகரித்து ரூபா.15,000.00 செலவில் 2019 ஜூன் 19 ஆம் திகதி தகட்டினை ஊன்றி இருந்ததுடன் அதன் பின்னர் எந்த விதமான நிர்மாணப் பணியும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பது விகாரையின் அதிபதியான சுவாமிகள் தெரிவித்திருந்தார். இந்தக் கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக அரசு நிர்மாண அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனத்திடம் இருந்து பெற்றுக் கொண்ட கொங்கிறீட் தூண் மற்றும் கொங்கிறீட் பெட்டி 14 வீதம் வேறு வேறாக காட்டுப் பிரதேசத்தில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.

புகைப்படம் 05



- (ii) 2021 திசெம்பர் 17 ஆந் திகதி கணக்காய்வினால் இந்த கட்டிடம் பௌதீக ரீதியில் பரீட்சிக்கப்பட்ட போதிலும், அந்த நிலைமையில் மாற்றமொன்றில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

புகைப்படம் 06



3.2.2.17.5 கும்புக்வேவ ஸ்ரீ ஷைலாராமய வன ஆசிரமத்தின் ஆனந்த அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடத்தை நிர்மாணித்தல்

- (i) நிக்கவரெட்டிய பிரதேச செயலாளர் பிரிவிக்குட்பட்ட கும்புக்வேவ ஸ்ரீ ஷைலாராமய வன ஆச்சிரமத்தின் ஆனந்த அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்காகத் தயார்படுத்தப்பட்ட கட்டட நிலம் காலாகி மூடப்பட்டு இருந்தது. கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்குத் தேவையான கொங்கிறீட் தூண் மற்றும் கொங்கிறீட் பெட்டி குவிக்கப்பட்டு இருந்ததுடன் கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக கிடைத்திருந்த கம்பிகளும் குவிந்து கிடந்தன. அதற்கமைய கட்டட நிர்மாணம் முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டு இருந்தது.

புகைப்படம் 07





- (ii) 2021 திசெம்பர் 17 ஆந் திகதி மேற்கொள்ளப்பட்ட பெளதீக பரிசோதனையின் போது காணப்பட்ட நிலைமையில் மாற்றமொன்று ஏற்பட்டிருக்கவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

புகைப்படம் 08



3.2.2.17.6 உடன்காவ போதிராஜாராமய ஸ்ரீ போதிராஜராம அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடம் நிர்மாணித்தல்

அம்பன்பொல பிரதேச செயலாளர் பிரிவிக்கு உரிய உடன்காவ போதிராஜராம அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக 2019 ஜூலை 07 ஆம் திகதி பெயர்த் தகடு திறக்கப்பட வேண்டி இருந்த போதிலும் கட்டட நிலம் துப்பரவு செய்யப்பட்டு தூண்கள் நடப்பட்டு இருந்ததுடன் சீமெந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்ததுடன், 2021 திசெம்பர் 17 ஆந் திகதி வரையிலும் கட்டடத்தில் வேறு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

புகைப்படம் 09





3.2.2.17.7 மாஸ்பொத்த செயலாளர் பிரிவிக்கு உரிய ஸ்ரீ சுதர்ஷனாராம ஸ்ரீ சீலரத்ன அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடத்தை நிர்மாணித்தல்

இந்தக் கட்டட நிலத்தை தயாரித்து 2019 ஜூலை 07 ஆம் திகதி ஞாபகார்த்தக் கல் திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்ததுடன், 2021 திசெம்பர் 17 ஆந் திகதி வரையிலும் கட்டிடத்தின் பணிகளும் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. அரசு நிர்மாண அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனத்திடம் இருந்து கிடைத்த கொங்கிறீட் தூண் மற்றும் கொங்கிறீட் வட்டி என்பன பொருத்தப்படாது தூண்கள் மட்டும் நடப்பட்டு இருந்ததுடன் அருகில் கொங்கிறீட் பெட்டி வேறாக குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.

புகைப்படம் 10





3.2.2.17.8 ரண்தெனிகம ஸ்ரீ சாரானந்த ஸ்ரீ சுமண அறநெறிப் பாடசாலை கட்டடத்தை நிர்மாணித்தல்

கட்டட நிர்மாணத்திற்குத் தேவையான தூண்கள் மட்டும் நடப்பட்டு இருந்ததுடன் கூரைத் தகடுகள் வேறாகக் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் ரண்தெனிகம மடில்ல ஆற்றின் அருகில் அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்குத் தெரிவு செய்திருந்ததுடன் அந்த இடத்தில் இருந்து மேலே கூறப்பட்ட

விகாரை

2 கிலோமீற்றர் அளவு தூரத்தில் அமைந்திருந்தது. இந்தக் கட்டடத்தை நிர்மாணிக்கப்பட்டு வரும் இடத்தின் அருகிலேயே 80 அடி நீளமும் 30 அடி அகலமான இன்னொரு அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடம் இருப்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

புகைப்படம் 11





3.2.2.17.9 பஹல பளுகந்தாவ ஸ்ரீ அனகி பிம்பாராமய ஸ்ரீ சரஸ்வதி அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டிடத்தை நிர்மாணித்தல்

- (i) கல்கழுவ பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்கு உரிய ஆன்திகுளம் ஸ்ரீ அனகி விம்பாரமய விகாரையின் ஸ்ரீ சரஸ்வதி அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டிடத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக 2019 ஜூன் 07 ஆம் திகதி அடிக்கல் நாட்டப்பட்டிருந்தது. மேலும் கட்டிடத்தை நிர்மாணிப்பதற்காகத் தூண்கள் நடப்பட்டு சுவர் மட்டும் கட்டப்பட்டு இருந்ததுடன் (இதற்காக 14 கொன்கிறீட் தூண்கள் மற்றும் 14 கொன்கிறீட் பெட்டிகள் கிடைத்திருந்தன) கூரை வேலைகள் தொடங்கப்பட்டு இருக்காததுடன் வீட்டுத் தரைக்கு சீமேந்து போடப்பட்டு இருக்காததுடன் கதவு ஜன்னல் என்பன பொருத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.


புகைப்படம் 12



- (ii) எவ்வாறான போதிலும், 2021 திசெம்பர் 17 ஆந் திகதி கணக்காய்வினால் கட்டிடத்தை பௌதீக ரீதியாக பரிசோதிக்கும் போது விகாரையின் பங்களிப்புச் சபையினால் நிதி செலவிடப்பட்டு கட்டிடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் அதன் பணிகள் நிறைவு

செய்யப்பட்டிராததுடன், நினைவுச்சின்னங்கள் பிரி அகற்றப்பட்டு மேசையொன்றின் மீது வைக்கப்பட்டிருந்தது.

புகைப்படம் 13



3.2.2.17.10 ரத்கல்லேகம சீகிரி ரஜமகா விகாரையின் அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடத்தை நிர்மாணித்தல்

மசவ பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்கு உரிய தலதாகம சீகிரி ரஜமக விகாரையின் அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக 2019 ஓகஸ்ட் 03 ஆம் திகதி அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு ஞாபகார்த்த கல் தாபிக்கப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட களப் பரீட்சிப்பின் போது கட்டட நிலம் துப்பரவு செய்யப்பட்டு இருந்ததுடன் கொங்கிரீட் தூண் மற்றும் பெட்டிகள் வேறு இடத்தில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தமையும் 2021 திசெம்பர் 17 ஆந் திகதி வரையிலும் அதன் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

புகைப்படம் 14



3.3 நிதியத்தின் அலுவலகத்தை நடாத்திச் செல்லுவதற்காக கட்டடத்தை வாடகைக்குப் பெறல்

3.3.1 கொழும்பு 07 இல் அமைந்துள்ள நிதியத்திற்கு சொந்தமான தலைமை அலுவலகத்தின் பழுதுபார்த்தல்கள் மேற்கொள்ளும் வரையிலும் நிதியத்தின் அலுவலகங்களை நடாத்திச் செல்வதற்காக 2017 ஆம் ஆண்டின் போது வ/ப நகர முதலீட்டு மற்றும் அபிவிருத்தி (தனியார்) கம்பனிக்கு உரிய செத்சிரிபாய II கட்டடத்தின் 4 ஆம் தளத்தில் “1” முனையம் வாடகை அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. எனினும், இந்த தெரிவு செய்தலின் போது பெறுகை நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டிராததுடன், இதன் காரணமாக மாற்று சந்தர்ப்பங்களை மதிப்பீடு செய்வதன் ஊடாக உச்ச தீர்வினை தெரிவு செய்வதற்கான சந்தர்ப்பம் நிதியத்திற்கு இழக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம், 2017 மார்ச் மாதம் முதல் 2021 மார்ச் மாதம் வரையிலும் இந்த இடத்தில் நிதியத்தின் அலுவலகம் நடாத்திச் செல்லப்பட்டிருந்ததுடன், கட்டிட வாடகையாக ரூபா 65,862,757 செலுத்தப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறான போதிலும், எதுவித பழுதுபார்த்தலையும் மேற்கொள்ளாது கொழும்பு 07 இல் அமைந்துள்ள பழைய கட்டிடத்திற்கு நிதியத்தின் அலுவலகம் மீண்டும் கொண்டு செல்லப்பட்டிருந்தது.

3.3.2 அந்த பழைய கட்டிடத்தின் அனைத்தும் பிரிவுகளையும் நடாத்திச் செல்வதற்கு போதுமானதாக இல்லாதிருந்தமையால் மாதாந்தம் ரூபா 415,000 ஆன மாதாந்த வாடகைக்கு கொழும்பு 07 பூலர்ஸ் குறுக்குத் தெருவில் அமைந்துள்ள தனியார் இடமொன்றை பெற்று அலுவலகத்தின் ஒரு பகுதி 2021 மார்ச் 16 ஆந் திகதி நிறுவப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறு நிதியத்தின் நிர்வாகம், ஊடகம் மற்றும் சுற்றுலா அபிவிருத்தி ஆகிய பிரிவுகள் மாத்திரம் 08 மாத காலம் அந்த இடத்தில் நடாத்திச் செல்லப்பட்டிருந்ததுடன், அதற்காக வாடகையாக ரூபா 3,320,000 ஆன தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது. அதன் பின்னர் மீண்டும் அந்த பிரிவும் கொழும்பு 07 இல் அமைந்துள்ள பழைய கட்டிடத்திற்கு 2021 நவம்பர் 16 ஆந் திகதி கொண்டு செல்லப்பட்டிருந்தது.

3.3.3 அதன் பின்னர் 2021 திசம்பர் 01 முதல் 2023 நவம்பர் 30 ஆந் திகதி வரையிலும் 24 மாத காலப்பகுதிக்காக மீண்டும் ரூபா 1,200,000 ஆன மாதாந்த வாடகைத் தொகைக்கு இலக்கம் 530, சங்கைக்குரிய முருந்தெட்டுவே ஆனந்த தேரர் வீதி, நாரஹேன்பிட்டிய, கொழும்பு 05 இனும் முகவரியில் அமைந்துள்ள தனியார் கட்டிடமொன்றில் இரு தளங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம், 2021 திசம்பர் 01 ஆந் திகதி முதல் 2022 பெப்ரவரி 28 ஆந் திகதி வரையிலும் 03 மாத காலம் வரையிலும் வாடகையாக ரூபா 3,600,000 செலுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும், அந்த இரண்டாவது தளம் 2022 பெப்ரவரி 14 ஆந் திகதி வரையிலும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. இந்த கட்டிடத்திற்குதக பயன்படுத்தப்படாத காலத்திற்காக செலுத்தப்பட்டுள்ள வாடகை ரூபா 1,500,000 ஆக காணப்பட்டதுடன், 2022 மார்ச் மாதமளவில் அலுவலக வழங்கல் பிரிவு அந்த தளத்திற்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டிருந்தது.

3.3.4 மேலும், மேற்படி 3.3.2 மற்றும் 3.3.3 பந்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு தனியார் துறையினரின் கட்டிடங்களை வாடகைக்கு பெற்றுள்ள இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் பெறுகை நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டிருந்த போதிலும், அரசு மதிப்பீட்டாளரின் மதிப்பீட்டு அறிக்கை பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.3.5 மேலும், நிதியத்திற்குச் சொந்தமான கட்டிடத்தினை பழுதுபார்க்கும் வரையிலும் விடயங்களை குறிப்பிட்டு 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் அவ்வப்போது வாடகை அடிப்படையில் கட்டிடங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும், 2022 மார்ச் வரையிலும் அலுவலகம் அமைந்துள்ள காணியை சுவீகரிப்பதற்கேனும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

3.4 தொல்பொருள் தலங்களை நடாத்திச் செல்லுவதற்காக நிதி பெற்றுக் கொள்ளல்

2011 சனவரி 18 ஆம் திகதியிலான இலக்கம் அமப/11/0169/555/004 கொண்ட அமைச்சரவைப் பத்திரத்திற்கு 2011 பெப்ரவரி 02 ஆந் திகதி எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தின் பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 29) நிதியத்தினால் ஈட்டப்படும் வருமானத்தில் 25 சதவீதம் தொல்பொருள் தலம் நடாத்திச் செல்வதற்காக தேசிய மரபுரிமைகள் தொடர்பான அமைச்சிற்கு வழங்கப்பட வேண்டும். அதற்கமைய 2017 ஆம் ஆண்டில் நிதியத்தின் வருமானமான (நுழைவுச் சீட்டு) ரூபா.3,829,262,911 இல் 25 சதவீதம் அதாவது ரூபா.957,315,728 தொல்பொருள் தலத்தினை நடாத்திச் செல்வதற்காக தேசிய மரபுரிமைகள் தொடர்பான அமைச்சிற்கு வழங்கப்பட வேண்டி இருந்த போதிலும் ரூபா.764,254,863 (80 சதவீதம்) அமைச்சிடம் வழங்கப்படாது தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் 2018 ஆம் ஆண்டில் நிதியத்தின் வருமானமான (நுழைவுச் சீட்டு) ரூபா.4,253,637,326 இல் ரூபா.1,063,409,331 அந்த அமைச்சிற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய போதிலும் ரூபா.571,273,485 (53.7 சதவீதம்) தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததுடன், 2019 ஆம் ஆண்டு நிதியத்தின் வருமானமான (நுழைவுச்சீட்டு) ரூபா.3,330,935,438 இல் ரூபா.832,733,859 அந்த அமைச்சிற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய போதிலும் ரூபா.213,778,942 (25.6 சதவீதம்) தொகையை அந்த அமைச்சிற்கு வழங்குவதைத் தவிர்த்து தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.

3.5 மத்திய கலாசார நிதியத்தில் சமய மற்றும் கலை பிரிவொன்றை உருவாக்குதல்

3.5.1 மத்திய கலாசார நிதியத்தில் சமய மற்றும் கலை நடவடிக்கைகளுக்கான பிரிவொன்றை உருவாக்குவதற்காக 2017 மே 30 ஆம் திகதி பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் இலக்கம் 202.39.01 கொண்ட கட்டுப்பாட்டுச்சபை பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் (பின்னிணைப்பு 30), அதன் குறிக்கோளாக சமயத் தலங்களின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் மற்றும் கலை நடவடிக்கை அபிவிருத்திக்காக தற்போது காணப்படும் அபிவிருத்தி பிரிவில் இருந்து வேறாக்கி வேறு ஒரு பிரிவினை உருவாக்குதல் மற்றும் அதற்காகப் பணிப்பாளர் ஒருவரை நியமித்தல் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதன் கீழ் 2017 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2020 வரையில் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வகையில் பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

அட்டவணை இலக்கம் 20 – சமய மற்றும் கலை நடவடிக்கை பிரிவிற்கான ஆட்சேர்ப்பு

பதவிப்பெயர்	2017 ஆம் ஆண்டு	2018 ஆம் ஆண்டு	2019 ஆம் ஆண்டு	2020 ஆம் ஆண்டு
i. பணிப்பாளர் (சமயம்)	01	01	01	01
ii. முகாமைத்துவ உதவியாளர் (பாதுகாப்பு)	01	01	-	-
iii. முகாமைத்துவ உதவியாளர் (ஒப்பந்தம்)	-	03	03	02
iv. பயிற்சி பட்டதாரி	05	06	04	01
v. அலுவலகம்	01	01	-	-
vi. அமையத் தொழிலாளர்	01	-	-	06
vii. தொழிலாளர்	01	03	03	03
viii. மாவட்ட அதிகாரி	-	01	01	01
ix. தொல்பொருள் அதிகாரி	-	-	-	01
x. அமைய சாரதி	-	-	-	01
மொத்தம்	10	16	12	16

3.5.2 மத்திய கலாசார நிதியத்துக்கான ஆட்சேர்ப்பு ஒழுங்கு விதிகள் 2011 திசெம்பர் 02 ஆம் திகதி முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களப் பணிப்பாளர் நாயத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு இருந்ததுடன், அதனுள் சமய மற்றும் கலை நடவடிக்கை பிரிவிற்கான ஆட்சேர்ப்பு ஒழுங்கு விதிகள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களப் பணிப்பாளர் நாயத்தின் இலக்கம் DMS/E1/54/9/241 கொண்டதும் 2011 ஜூலை 21 ஆம் திகதியிடப்பட்டதுமான கலாசாரம் மற்றும் கலை நடவடிக்கைக்கான அமைச்சின் செயலாளரை விளக்கும் கடிதம் மூலம் (பின்னிணைப்பு 31) மத்திய கலாசார நிதியத்துக்கான பதவியணியினரை அங்கீகரித்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் அந்தக் கடித்தின் 4 ஆவது பந்தியின் ஊடாக முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் முறையான அனுமதியின்றி அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணிக்கு மேலதிகமாக புதிய பதவிகள் ஏற்படுத்தப்படலாகாது என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

3.5.3 முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் அங்கீகாரமின்றி அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணிக்குப் புறம்பாக மத்திய கலாசார நிதியத்துக்காக சமய மற்றும் கலை நடவடிக்கை பிரிவு உருவாக்கப்பட்டிருந்ததுடன், 2017, 2018, 2019 மற்றும் 2020 ஆம்

ஆண்டுகளில் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் முறையே 10, 16, 12 மற்றும் 16 ஆன பதவியணிக்காக குறித்த காலப்பகுதியினுள் செலுத்தப்பட்ட பெறுனர்கள் மற்றும் சமயப் பிரிவிற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த வேறு நிர்வாகச் செலவுகள் தொடர்பான தகவல்கள் நிதியத்தின் உத்தியோகத்தர்களால் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

3.6 வருடாந்த நிதிக்கூற்றுக்களைக் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பித்தல்

2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் 16(2) பிரிவிற்கு அமைய (பின்னிணைப்பு 32) வருடாந்த நிதிக் கூற்றுக்களைக் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய போதிலும் நிதியத்தின் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிக்கூற்று 2021 ஓக்தோபர் மாதம் வரையிலும் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.7 இணையத்தளம் மூலம் இலத்திரனியல் நுழைவுச் சீட்டு வழங்கும் செயற்றிட்டம்

2010 நவம்பரில் 20 ஆம் திகதியிடப்பட்ட இலக்கம் பீஎப்/4/சீஎம்/1(Cir) கொண்ட அரசு நிதிச் சுற்றறிக்கையின் 2.2 பந்தியின் பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 33) இலத்திரனியல் ஊடகத்தின் ஊடாக கட்டணத்தை பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு தேவையான அதிகாரம் மற்றும் பொறுப்பினை ஊழியர்களிடம் வழங்குதல் மற்றும் அந்தக் கொடுப்பனவிற்காக பொருத்தமான ஊழியர்களிடம் வழங்குதல் மற்றும் அந்தக் கொடுப்பனவிற்காக பொருத்தமான உள்ளக நிர்வாக கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஒழுங்கமைப்பினை உருவாக்குதல் அரசு நிறுவனத் தலைவர்களினால் மேற்கொள்ளப்படவேண்டியது என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய இணையதளத்தின் ஊடாக இலத்திரனியல் நுழைவுச்சீட்டு விநியோகிக்கும் கட்டமைப்பை ஒழுங்கான முறையில் செயற்படுத்துவதற்கான தகவல் தொழில்நுட்ப அறிவுள்ள பதவியணியினரை நிதியத்தின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவது அவசியமாகும். தற்போது செயற்பட்டு வரும் இணையத்தளத்தின் ஊடாக கொடுப்பனவு செய்யும் கட்டமைப்பின் நிர்வாகச் செயற்பாடுகள் இலங்கை தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு தொழில்நுட்பப் பிரதி நிறுவனத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. ஆயினும் இணையத்தளம் ஊடாக இலத்திரனியல் நுழைவுச் சீட்டு விநியோகிக்கும் செயற்றிட்டத்தின் நோக்கம், செயற்பாடுகள் அதற்குரிய காலச் சட்டம் பொறுப்புக் கூற வேண்டிய தரப்பினர், மனிதவளம் மற்றும் பௌதீக வளங்களின் தேவைப்பாடு மற்றும் செலவிட வேண்டிய மொத்தத் தொகை தொடர்பில் சரியான முறையில் அறிந்து கொள்ளுவதற்காக அது தொடர்பான ஆய்வு நிதியத்தினால் மேற்கொள்ளப்படாத காரணத்தால் சீகிரிய செயற்றிட்டம் தவிர ஏனைய செயற்றிட்டங்களில் இணையத்தளம் ஊடாக நுழைவுச் சீட்டு விநியோகிக்கும் நடவடிக்கையை ஆரம்பிப்பதற்கு 2021 ஓக்தோபர் 31 ஆம் திகதி வரையிலுமே தவறியிருந்தது. மேலும் இணையத்தளம் ஊடாக இலத்திரனியல்

நுழைவுச் சீட்டு விநியோகிக்கும் கட்டமைப்பை சரியான முறையில் செயற்படுத்துவதற்காகத் தகவல் தொழில்நுட்ப அறிவுடன் கூடிய பதவியணியினரை நிதியத்தின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவது அவசியமானது எனினும் அவ்வாறான பதவியணியினை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கு நிதியத்தினால் 2021 ஒக்தோபர் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை

3.8 ஒழுங்கான சட்டவிகிதக் கோவையின்றி மேற்கொள்ளப்பட்ட கொடுப்பனவுகள்

நிதியச் சட்டத்தின் 4(எ) பிரிவின் பிரகாரம் நிதியத்தின் செயற்பாடுகளுடன் தொடர்புபட்ட அனைத்துக் காரணங்களுக்கும் உரிய சட்ட விதி தயாரிக்கும் அதிகாரம் உள்ள ஆயினும் அவ்வாறு ஒழுங்கான சட்டவிகிதக் கோவையினைத் தயாரிக்காது 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளில் பின்வரும் கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன.

அட்டவணை இலக்கம் 21 – சமய மற்றும் கலை நடவடிக்கை பிரிவிற்கான ஆட்சேர்ப்பு

விபரம்	செலவு	
	2018	2019.09.18 ஆம் திகதியில்
		----- ரூபா
தகனக் கிரியைகள் மற்றும் புண்ணிய கருமங்களுக்கு உதவி வழங்குதல்	424,100	8,237,000
திருவிழா, இலக்கிய விழாக்கள்	2,425,000	17,659,000
கலைஞர்களுக்கு, எழுத்தாளர்களுக்கு, சேவியர்களுக்கு, இசைக்கலைஞர்களுக்கு, சிற்பிகளுக்கு மற்றும் கலாசார நடவடிக்கைகளின் அபிவிருத்தியில் ஈடுபடும் வேறு நபர்களுக்கும் நிதி உதவி ஏற்பாடு செய்தல்	100,000	500,000
சபையின் கருத்திற்கமைய பொது மக்களுக்கு பலன் அல்லது நலன் ஏற்படும் வேறு ஏதேனும் சமய மற்றும் கலாசார செயற்பாட்டிற்காக	2,320,550	497,500
மொத்தம்	5,269,650	26,893,500
	=====	=====

நான்காம் அத்தியாயம்

மனிதவள முகாமைத்துவம்

4.1 ஊழியர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் மற்றும் வழிநடத்தல்

4.1.1 இலக்கம் DMS/E1/54/9/241 கொண்ட 2011 ஜூலை மாதம் 21 ஆம் திகதி (பின்னிணைப்பு 34) மற்றும் 2011 நவம்பர் மாதம் 22 ஆம் திகதியிடப்பட்ட கடிதம் (பின்னிணைப்பு 35) மற்றும் DMS/1731 Vol-I ஆம் இலக்கமுடைய 2017 ஏப்பிரல் மாதம் 28 ஆம் திகதியிடப்பட்ட கடிதம் (பின்னிணைப்பு 36) மூலம் முகாமைத்துவ சேவைகள் சுற்றறிக்கை இலக்கம் 30 இன் (பின்னிணைப்பு 37) ஒழுங்குகளின் பிரகாரம் முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் மூலம் மத்திய கலாசார நிதியத்திற்காக 3008 பதவியணி அங்கீகரிக்கப்பட்டு இருந்தது.

4.1.2 2018 திசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் மற்றும் 2019 திசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் உள்ளபடியான நிதியத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் உள்ளபடியான பதவியணி (பின்னிணைப்பு 38) மற்றும் (பின்னிணைப்பு 39) இல் காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் 2019 திசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையில் நிதியத்தின் பதவியணி தொடர்பாகக் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களுக்கு அமைய 2019 திசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையில் சிரேஷ்ட தரம் பதவிகள் 16 இல் 11 பதவிகளும் (பணிப்பாளர் நாயகம் பதவி உள்ளிட்ட) மூன்றாம் நிலைப் பதவிகள் 46 இல் 20 பதவிகளும் இரண்டாம் நிலைப் பதவிகள் 478 இல் 136 பதவிகளும் முதன்மை நிலைப்பதவிகள் 2,468 இல் 498 பதவிகளுக்குமாக 665 பதவிகள் வெற்றிடமாகக் காணப்பட்டன. மூன்றாம் நிலைப்பதவிகள் 17 உம் இரண்டாம் நிலைப் பதவிகள் 44 உம் முதன்மை நிலைக் பதவிகள் 43 உம் வேறு பதவிகள் 1,492 ஆக 1,596 பதவிகள் மேலதிகமாக உள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டது.

4.1.3 நிதியத்தின் நிர்வாக உத்தியோகத்தரால் 2021 பெப்ரவரி 03 ஆம் திகதி கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களின் பிரகாரம், 2021 சனவரி 31 ஆம் திகதியளவில் சிரேஷ்ட மட்டத்திலான 16 பதவிகளில் 5 பதவிகளும், (பணிப்பாயர் நாயகம் பதவி உள்ளடங்கலாக) இரண்டாம் மட்டத்திலுள்ள 46 பதவிகளில் 19 பதவிகளும் வெற்றிடமாக காணப்பட்டதுடன், 06 பதவிகள் மிகையாக காணப்பட்டது. இரட்டை அடிப்படையிலான 478 பதவிகளின் 144 வெற்றிடமாக காணப்பட்டதுடன், மிகைப் பதவிகளின் எண்ணிக்கை 69 ஆகும். ஆரம்ப மட்டத்திலான 2468 பதவிகளில் 669 வெற்றிடமாக காணப்பட்டதுடன், 77 பதவிகள் மிகையாக காணப்பட்டது. (பின்னிணைப்பு 40).

4.1.4 இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தாபன விதிக் கோவையிவ் II ஆவது அத்தியாயத்தின் 1.2 பிரிவின் பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 41) புதிய பதவிகளை உருவாக்குதல் மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் மேற்கொள்ளப்படலாகாது என்பதுடன் புதிய பதவிகளை ஏற்படுத்தல் அல்லது பதவியணியினை அதிகரித்தல் திறைசேரியின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் நாயகத்தின் கடமையான போதிலும்

இந்த ஒழுங்கினைப் பின்பற்றாது 2017 ஆம் ஆண்டில் பணிப்பாளர் (சமயம்), பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்), வேலைப்பொறியியலாளர், செயற்றிட்ட ஒன்றிணைப்புப் பணிப்பாளர், பரீட்சிப்பு அதிகாரி போன்ற புதிய பதவிகள் உருவாக்குதல் மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும் நிதியத்தில் அல்லது தொல்பொருள் திணைக்களத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணியின் பதவிகளுள் உள்ளடக்கப்படாத காவலாளிகள் 2,271 உம் மற்றும் தொழிலாளிகள் 1,130 உம் ஆக 3,401 ஊழியர்கள் தொல்பொருள் திணைக்களத்தில் ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கு கட்டுப்பாட்டுச்சபை அங்கீகாரம் வழங்கியிருந்தது.

4.1.5 இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தாபன விதிக் கோவையில் II ஆவது அத்தியாயத்தின் 9.1 பிரிவின் பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 42) அரச சேவையில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற ஒருவரை அரச சேவை பதவி ஒன்றில் மீண்டும் சேவையில் ஈடுபடுத்த அல்லது அரச கூட்டுத்தாபனத்தில் சேவையில் ஈடுபடுத்த அமைச்சரவையின் முன் அனுமதியினைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ள போதிலும் 2017 ஆம் ஆண்டுக்கு உரியதாக பரீட்சிப்பு செய்யப்பட்ட 29 தனிநபர் கோவைகளில் 6 கோவைகளுக்குரியதான ஓய்வூதியம் பெற்ற உத்தியோகத்தர்களை மீண்டும் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்கான அமைச்சரவையின் முன் அனுமதியினைப் பெற்றுக் கொண்டிருக்கவில்லை. மேலும் நிதியத்தினால் 60 வயது கடந்த 5 உத்தியோகத்தர்கள் மேலே குறிப்பிட்ட வகையில் அனுமதியினைப் பெற்றுக் கொள்ளாது ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டு இருந்தனர் என்பது மாதிரிக் கணக்காய்வுப் பரீட்சிப்பில் அவதானிக்கப்பட்டது.

4.1.6 2007 ஓகஸ்ட் 24 ஆம் திகதியிலான இலக்கம் 09/2007(1) கொண்ட அரச நிர்வாகச் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 43) 67 வயது பூர்த்தியடைந்த எவரும் எந்த/எத்தகைய காரணத்திற்காகவும் அரச சேவையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவி ஒன்றில் நியமிக்கப்படலாகாது என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ள போதிலும் 2017 ஆம் ஆண்டுக்கு உரியதான பரீட்சிப்பு செய்யப்பட்ட ஓய்வு பெற்ற உத்தியோகத்தர்கள் 9 பேரின் கோவைகளுள் 67 வயதைக் கடந்த ஓய்வூதிய உத்தியோகத்தர்கள் 03 பேர் போக்குவரத்து ஆலோசகர், பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர், அருங்காட்சியகம் தொடர்பான ஆலோசகர் போன்ற பதவிகளின் கடமைகளுக்காக இந்த காரணிகளுக்கு முரணாகச் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர்.

4.1.7 அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணியின் பதவிகளுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை விஞ்சியது போன்று ஆட்சேர்ப்பு ஒழுங்கு முறையின்றி பல்வேறு பதவிப் பெயர்களின் அடிப்படையில் முகாமைத்துவச் சேவைகள் திணைக்களத்தின் அங்கீகாரமின்றி பதவியணிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் மேற்கொள்ளப்படலாகாது எனினும் 2017 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவிகளுக்காக ஒப்பந்த அடிப்படையில் 46 ஆட்சேர்ப்புக்களும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவிகளுக்குரியதாக

அங்கீகரிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை விஞ்சி ஒப்பந்த அடிப்படையில் 148 ஆட்சேர்ப்புக்களும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவிகளுக்கு உரித்தல்லாத பதவிகளுக்காக 79 ஆட்சேர்ப்புக்களுமாக நிதியத்தினால் முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் அங்கீகாரமின்றி ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும் 2018 திசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவிகளுக்காக ஒப்பந்த அடிப்படையில் 87 ஆட்சேர்ப்புகளும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவிகளுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை விஞ்சி ஒப்பந்த அடிப்படையில் 139 ஆட்சேர்ப்புக்களும், ஆட்சேர்ப்பு ஒழுங்கு முறையற்ற பதவிகளுக்காக 45 ஆட்சேர்ப்புகளுமாக அங்கீகாரமின்றி ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டு இருந்தது.

4.1.8 பணிப்பாளர் (நிர்வாகம் மற்றும் மனிதவள அபிவிருத்தி) பதவிகளுக்காக நிதியத்தின் ஆட்சேர்ப்பு ஒழுங்கு முறையின் 4.2.1.1 உப பிரிவிற்கு அமைய (பின்னிணைப்பு 44) அரசு நிர்வாக, மனிதவள அபிவிருத்திக்கு அல்லது முகாமைத்துவத்திற்கு உரிய பட்டப் பின்படிப்பு மற்றும் 4.3 உப பிரிவிற்கு அமைய ஆகக் கூடிய வயது எல்லை 50 வருடங்கள் என தகமைகளைப் பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டியதுடன் பணிப்பாளர் (நிதி) பதவிக்காக நிதியத்தின் ஆட்சேர்ப்பு ஒழுங்கு முறையின் 4.2.3.1 (ஆ) உப பிரிவின் பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 45) அரசில் அல்லது அரசு கூட்டுத்தாபனத்தில் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் நிறுவனத்தில் முகாமைத்துவ தரத்தில் (கணக்காளர்) பதவியில் ஆகக் குறைந்தது 15 வருட அனுபவம் இருத்தல் வேண்டும். ஆயினும் ஆட்சேர்ப்புக்கு உரிய தகமைகள் பூர்த்தி செய்யாத இருவரை முறையே பணிப்பாளர் (நிர்வாகம் மற்றும் மனிதவள அபிவிருத்தி) மற்றும் பணிப்பாளர் (நிதி) பதவிக்காக ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்டு ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட திகதி தொடக்கம் (2017 ஏப்பிரல் 07, 2017 ஏப்பிரல் 19) 2018 மே மாதம் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் ரூபா.1,253,343 சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

4.1.9 நிதியத்தின் ஆட்சேர்ப்பு ஒழுங்கு முறையினைத் தயாரிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டிருந்த குழுவினால் புதிய ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் பதவி உயர்வு ஒழுங்கு முறைகள் செயற்றிட்ட மற்றும் அலுவலகத்திற்காக தயாரிக்கப்பட்ட பதவியணி ஏடு மற்றும் நிறுவனத்தின் புதிய நிறுவனக் கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட அறிக்கை 2018 பெப்ரவரி 14 ஆம் திகதியிடப்பட்ட கடிதத்தின் மூலம் (பின்னிணைப்பு 46) நிதியத்தின் முன்னாள் பணிப்பாளர் நாயகத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அந்த ஒழுங்கு முறைகளுக்காக 2019 திசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு நிதியம் செயற்பட்டிருக்கவில்லை.

4.1.10 தொல்பொருள் திணைக்களத்திற்காக 2,271 தொல்பொருள் உதவியாளர்களும் (தொழிலாளர்) மற்றும் 1,130 காவலர்களுமாக 3,401 ஊழியர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கு 2017 ஒக்டோபர் 17 ஆம் திகதி கட்டுப்பாட்டுச் சபையினால்

அங்கீகரிக்கப்பட்டு இருந்தது. அதற்கமைய 2018 திசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட மொத்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை 713 தொல்பொருள் ஊழியர்களும் (தொழிலாளர்) மற்றும் 376 காவலர்களுமாக மொத்தம் 1,089 பேர் என்பதுடன் 2019 திசம்பர் 30 ஆம் திகதி வரையிலும் 934 தொல்பொருள் ஊழியர்களும் (தொழிலாளர்) மற்றும் 553 காவலர்களுமாக மொத்தம் 1,487 பேர் தொல்பொருள் திணைக்களத்திற்காக ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டிருந்தது. அரசின் வேறு திணைக்களத்திற்கு அல்லது நிறுவனத்திற்காக வேறொரு அரசு நிறுவனத்திற்கு ஊழியர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக நிதி ஒதுக்கப்படாத போது மேலே குறிப்பிடப்பட்டவாறு தொல்பொருள் திணைக்களத்திற்காக தொல்பொருள் உதவியாளர்கள் (தொழிலாளர்) மற்றும் காவலர்களாக ஊழியர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்து 2018 ஆம் ஆண்டுக்காக ரூபா.479,356,993 உம் மற்றும் 2019 திசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் ரூபா. 581,773,108 தொகையும் நிதியத்தினால் சம்பளமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

4.1.11 நிதியத்தின் நிர்வாகப் பிரிவினால் பேணப்பட்டு வரும் தகவல் மற்றும் கணக்குப் பிரிவினால் பேணப்பட்டு வரும் தகவல் என்பவற்றுக்கிடையில் மிகப் பொருத்தப்பாடுகள் காணப்பட வேண்டி இருப்பினும் 2018 திசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் நிதியத்தின் நிர்வாகப் பிரிவினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களுக்கமைய உள்ளபடியான பதவியணி 2,780 ஆக இருந்த போதிலும் சட்டமூல அறிக்கைக்கு நிதியத்தின் பிரதான நிர்வாக உத்தியோகத்தரினால் 2019 திசம்பர் 12 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பதிவின் பிரகாரம் உள்ளபடியான பதவியணி 3,500 ஆனதுடன் வேறுபாட்டிற்கான காரணம் தெளிவுபடுத்தப்படவில்லை.

4.2 நிதியத்தின் ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறையினைத் தயாரித்தல்

4.2.1 நிதியத்தின் ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறையை தயாரிக்கும் செயற்பாட்டிற்காக ஆலோசனையாளர்களைத் தெரிவு செய்கையிலும் மற்றும் நிதியத்தின் அலுவலகத்தினை நடாத்திச் செல்லுவதற்கு இடமொன்றினைத் தெரிவு செய்கையிலும் முறையே ஆலோசனையாளர்களைத் தெரிவு செய்கையில் மற்றும் சேவையில் ஈடுபடுத்துவது தொடர்பிலான வழிகாட்டல்கள் மற்றும் 2006 ஆம் ஆண்டு அரசு கொள்முதல் வழிகாட்டல் சேவையின் ஒழுங்கு விதிகளுக்கு அமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டியது முக்கியமானதாகும். அதற்கமைய கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செயற்பாடுகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

4.2.2 ஆலோசகர்களைத் தெரிவு செய்தல் மற்றும் சேவையில் ஈடுபடுத்தல் தொடர்பிலான 2007 வழிகாட்டல் கோவையின் 4.2 (பின்னிணைப்பு 47) 3.3 மற்றும் 3.4 (பின்னிணைப்பு 48) வழிகாட்டலின் கீழ் விபரிக்கப்படுகின்ற விதிகளைப் பின்பற்றி செயற்படும் விடயப் பரப்பு மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட வரவு செலவு உள்ளிட்ட சேவை ஒப்படைப்பு நிபந்தனை ஏட்டினை (TOR) தயாரித்தலை முதலிலேயே செய்ய வேண்டி இருப்பினும் நிதியத்தின் ஆட்சேர்ப்பு ஒழுங்குவிதியினைத் திருத்தும்

செயற்பாடு தொடர்பில் நிதியத்தினால் சேவை ஒப்படைப்பு நிபந்தனை ஏடு தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

4.2.3 தனிநபர் ஆலோசகர் தெரிவு செய்தலில், சேவை ஒப்படைப்புகள் அவர்களுக்கு உள்ள தகைமைகளின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எனவும் பொதுவாக 3 பேர் அல்லது அதைவிட அதிகமானோரின் தகைமைகளை ஒப்பிட்டு குறித்த செயற்பாட்டிற்கான தகைமைகள் உள்ள நபர்கள் ஆலோசகர்களாகத் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் எனவும் மேலே குறிப்பிட்ட வழிகாட்டல் கோவையின் 4.4 (பின்னிணைப்பு 49) பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள போதிலும் இந்தப் பிரிவிற்கு முரணாக 2017 மே 30 ஆம் திகதியிடப்பட்ட கட்டுப்பாட்டுச்சபைப் பத்திர இலக்கம் 202.17.01 மூலம் (பின்னிணைப்பு 50) 03 அதிகாரிகளின் பெயர்கள் முன்மொழியப்பட்டு அந்த மூவரும் நிதியத்தின் ஆட்சேர்ப்பு ஒழுங்கு முறை தயாரிக்கும் குழுவிற்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த உத்தியோகத்தர்களின் அனுபவம் ஆட்சேர்ப்பு ஒழுங்குமுறை தயாரிப்பதில் உள்ள தகைமை போன்ற தகவல்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

4.2.4 மேலே கூறிய வழிகாட்டல் கோவையின் 4.6 பிரிவின் (பின்னிணைப்பு 51) பிரகாரம் ஊதியம், நேரடி செலவுகள், விடுமுறை, காப்புறுதி, நாளாந்த கொடுப்பனவு மற்றும் சேவை ஒப்படைப்பு நிபந்தனை ஏடு (TOR) போன்ற காரணிகள் அடங்கும் வகையில் சேவை நிபந்தனை உள்ளிட்ட முறையான ஒப்பந்தத்திற்கு முடியுமான சந்தர்ப்பங்களில் கையெழுத்திட வேண்டியதுடன் ஆட்சேர்ப்பு ஒழுங்கு முறையினைத் தயாரிக்கும் குழுவுடன் அவ்வாறான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட நிதியத்திற்கு முடியுமாக இருந்த போதிலும் நிதியத்தினால் அவ்வாறான ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடப்பட்டிருக்கவில்லை.

4.2.5 மேலே கூறப்பட்ட வழிகாட்டல் கோவைகள் 6.6.4 பிரிவின் (பின்னிணைப்பு 52) பிரகாரம், ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய முற்பணக் கொடுப்பனவின் பாதுகாப்பின் அடிப்படையில் மொத்தத் தொகையின் இருபது சதவீதத்தினை (20 சதவீதம்) அதிகபட்ச முற்பணமாக ஒப்பந்தங்களுக்கு செலுத்துவதற்கு முடியுமான போதிலும் முற்பணம் செலுத்தலில் பிணைப் பாதுகாப்பு இன்றி நிதியத்தினால் மேற்கூறிய குழுவுக்கு ஒப்பந்தத் தொகையில் 40 சதவீதத்தினை, அதாவது ரூபா.360,000 முற்பணமாகச் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

ஐந்தாம் அத்தியாயம்

நிதியத்தினால் செயற்படுத்தப்படும் பல்வேறு செயற்றிட்டங்கள்

5.1 வருடாந்த வேலைத்திட்டத்தினைச் செயற்படுத்தல்

5.1.1 நிதியத்தினால் வருடாந்த செயற்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு அமைய வருடாந்த வேலைத் திட்டமொன்று தயாரிக்கப்படுவதுடன் அந்தத் திட்டத்தில் செயற்றிட்டம், செயற்பாடுகள், மதிப்பிடப்பட்ட வேலை அலகு, மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த செலவு என்பன உள்ளடக்கப்படுவதுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு குறித்த காலத்தினுள் அந்த வேலைத்திட்டத்தின் குறிக்கோளினை அந்த வருடத்தினுள் நிறைவேற்றிக் கொள்ளுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் 2017, 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் மற்றும் 2019 ஜூலை மாதம் வரையிலும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வகையில் குறித்த நோக்கினை பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

5.1.2 நிதியத்தினால் 2017, 2018, 2019 ஆம் ஆண்டுகளுக்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட வேலைத் திட்டங்களைப் பரீட்சிப்பதற்கு உட்படுத்தியதுடன் நிதியத்தினால் தயாரிக்கப்பட்டிருந்த வேலைத் திட்டத்திற்கு அமைவாக 2017 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதே ஆண்டினுள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட 35 செயற்பாடுகளுக்கு உரியதான மதிப்பிடப்பட்ட ஒதுக்கீடு மற்றும் உள்ள படியான செலவுகளை ஒப்பிடுகையில் மீதியானது 10 சதவீதத்திற்கும் 99 சதவீதத்திற்கும் இடையிலான வீச்சில் காணப்பட்டது (பின்னிணைப்பு 53)

5.1.3 நிதியத்தின் வருடாந்த வேலைத்திட்டத்திற்கமைய 2017 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்துவதற்குத் திட்டமிடப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த செலவு ரூபா.439,938,818 ஆன உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி பேணல் நடவடிக்கை போன்ற 101 செயற்பாடுகள் 2017 ஆம் ஆண்டினுள் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. (பின்னிணைப்பு 54)

5.1.4 வருடாந்த வேலைத் திட்டத்திற்கு புறம்பாக 2017 ஆம் ஆண்டில் 04 செயற்பாடுகளைச் செயற்படுத்தியிருந்ததுடன் அதற்காகச் செலவிடப்பட்ட தொகை ரூபா.6,066,320 ஆகும் (பின்னிணைப்பு 55). மேலும் வேலைத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்படாத செயற்பாடுகளை உட்சேர்த்து வேலைத் திட்டத்தினைத் திருத்தி அமைப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

5.1.5 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியத்தின் முன்னேற்ற அறிக்கையில் உள்ளடங்கியுள்ள முன்னேற்ற சாராம்சத்தின் பிரகாரம் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த செலவு ரூபா.1,528,946,841 ஆன 421 செயற்பாடுகள் 2018 ஆம் ஆண்டினுள் ஆரம்பிப்பதற்கு பிரேரிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அதில் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த செலவு

ரூபா.189,378,889 வான 55 செயற்பாடுகள் அந்த ஆண்டினுள் செயற்படுத்துவதற்கு நிதியம் தவறியிருந்தது (பின்னிணைப்பு 56).

மேலும் 2018 ஆம் ஆண்டின் வருடாந்த நோக்கினுள் உள்ளடங்கிய சீகிரியா, அபயகிரி, சேத்தவனய, மகாவிகாரை ஆகிய செயற்றிட்டங்களின் மதிப்பீட்டுப் பெறுமதி ரூபா.31,145,326 ஆன 10 வேலைத் தலங்களின் செயற்பாடுகள் முழுமையாக கைவிடப்பட வேண்டி இருந்ததுடன் அந்த செயற்றிட்டங்கள் 2019 ஆம் ஆண்டுக்காக மீளவும் பிரேரிக்கப்பட்டிருந்தன.

அட்டவணை இலக்கம் 22 – 2018 வருடாந்த வேலைத் திட்டங்களில் கைவிடப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள்

செயற்றிட்டம்	வேலைத்தளம்	மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதி
-----	-----	-----
		ரூபா
மகாவிகாரை	துட்டகைமுனு உருவச்சிலையை பாதுகாக்கும்	1,393,413
	சட்டத்தை நிர்மானித்தல் “ஸ்ரீநேரு” நினைவு நீர்வடியும் கட்டடத்தை நிர்மானித்தல்	1,665,386
அபயகிரிய	பாதை விளக்குகள் அமைத்தல்	1,195,000
	விடுதி கழிவறை திருத்தல்	2,314,667
	அருங்காட்சியகத்தில் கழிவறை அமைத்தல்	3,226,500
	02 வாகனத் தரிப்பிடம் அமைத்தல்	7,170,000
சேத்தவனய	வடக்கு குளத்தினை புனரமைத்தல்	419,630
சீகிரிய	அருங்காட்சியகம் கட்டடத்திற்கு வர்ணம் பூசுதல்	1,790,355
	அருங்காட்சியகம் கட்டடத்தில் நீர் கசிதலைத் திருத்தல்	2,410,375
	சீ.சீ.உ.வி.கமரா அமைப்பினைப் பொருத்துதல்	9,560,000
	மொத்தம்	31,145,326
		=====

5.1.6 மத்திய கலாசார நிதியத்தினால் 2019 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயற்பாடுகள் உள்ளடங்கிய வேலைத் திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த வேலைத் திட்டத்தில் உள்ளடங்கி இருந்த ரூபா.733,108,074 ஆக மதிப்பிடப்பட்ட 135 செயற்பாடுகள் 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் வரையிலும் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை (பின்னிணைப்பு 57).

5.1.7 வேலைத் திட்டத்திற்கமைய துட்டகைமுனு உருவச் சிலையினை மகா விகாரைக்கு அன்பளிப்பு செய்த தரப்பினரின் வேண்டுகோளின் அடிப்படையில் அந்த உருவச்

சிலையினை சூரியஒளி மற்றும் மழையிலிருந்து பாதுகாக்கும் நோக்கில் ரூபா.1,393,413 மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குத் கட்டடமொன்றை நிர்மாணிப்பதற்கு 2018 ஆம் ஆண்டின் திட்டத்தில் உட்சேர்க்கப்பட்டிருந்தது. ஆயினும் இந்தக் கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கும் இடம் தொடர்பில் விகாராதிபதி தலைமை சுவாமிகள் முறையான அங்கீகாரம் மற்றும் அனுமதி கிடைக்காததன் அடிப்படையில் குறித்த செயலினைக் கணக்காய்வுப் பரீட்சிப்பு மேற்கொண்ட 2019 செப்டெம்பர் 06 ஆம் திகதி வரையிலும் நிறைவேற்றுவதற்கு முடியாத காரணத்தினால் அந்த உருவச் சிலையினை அன்பளிப்பு செய்த தரப்பினரின் நோக்கத்தினை நிறைவேற்றக்கூடிய வகையில் உருவச் சிலையினை சூரியஒளி மற்றும் மழையில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாது இருந்தது.

புகைப்படம் 15



2022 சனவரி 04 ஆந் திகதி கணக்காய்வினால் பௌதீக தளப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் வரையிலும் துட்டுகெழுனு உருவச் சிலை மழை மற்றும் வெயிலில் பாதுகாப்பதற்காக கட்டிடமொன்று நிர்மாணிக்கப்படவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

5.1.8

மேலும் “ஸ்ரீ நேரு” பிரதமர் ஞாபகார்த்த நோக்கில் அவரின் நினைவு தகட்டுடன் இணைந்த நீர் வடித்தலுடன் கூடிய கட்டடமொன்றை ரூபா.1,165,386 மதிப்பீட்டில் நிர்மாணிப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட பிரேரணைக்கமைய 2018 ஆம் ஆண்டின் வேலைத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் அந்தக் கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்கு தொல்பொருள் திணைக்களத்தின் அங்கீகாரம் தாமதமாகிக் கிடைத்த காரணத்தால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வகையில் நிர்மாணப் பணிகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியாது இருந்தது. எவ்வாறான போதிலும், 2020 சனவரி 04 ஆந் திகதி தளப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட சந்தர்ப்பம் வரையிலும் நினைவுச் சின்னங்கள் பிரிவினை தொடர்புபடுத்தி குடிநீர் வடிகட்டியொன்று பொருத்தப்பட்ட நீர்த்தாங்கியுடன் நிர்மாணங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன், அது தற்போது பூஜா நகரத்திற்கு வருகைதரும் யாத்திரிகர்களின் தேவைப்பாட்டுக்காக திறந்துவைக்கப்பட்டிருந்தது.

புகைப்படம் 16



5.1.9 நிதியத்திற்குச் சொந்தமான அபயகிரி செயற்றிட்டத்தைப் பார்வையிட வருகை தரும் உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு உல்லாசப் பிரயாணிகளுக்கு வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும் தொல்பொருள் தொடர்பான அகழ்வுகளில் பங்குபற்றும் மாணவர்களின் விடுதி வசதிகளை வழங்கும் நோக்கில் அட்டவணை இலக்கம் 22 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அபயகிரி செயற்றிட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அதன் மதிப்பிட்ட பெறுமதி ரூபா.13,906,167 ஆகும். மேலும் இந்த செயற்றிட்டம் 2018 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்தப்பட்டு நிறைவு செய்யும் நோக்கில் 2018 ஆம் ஆண்டின் வேலைத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது. ஆயினும் ஆரம்பக் கொள்முதல் நடவடிக்கைகளின் தாமதம் மற்றும் தொல்பொருள் திணைக்களத்தின் அங்கீகாரம் கிடைக்காததன் அடிப்படையில் அபயகிரி செயற்றிட்டத்திற்கு உரிய நிர்மாணம் பூர்த்தி செய்யப்படாத காரணத்தினால் அபயகிரி செயற்றிட்டத்தை பார்வையிட வருகை தரும் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு உல்லாசப் பயணிகளுக்கும் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்த சுகாதார வசதிகள், வாகனத் தரிப்பிட வசதிகள் மற்றும் பாதையோரம் விளக்கமைத்தல் மற்றும் விடுதி மாணவர்களின் சுகாதார வசதிகள் மிகவும் குறைந்த தரத்தில் காணப்பட்டமை அவதானிக்கப்பட்டது.

அட்டவணை இலக்கம் 23 – அபயகிரி செயற்றிட்டத்தின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அமைப்பதற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செலவு

செயல் -----	மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதி -----	ஆரம்பிக்கப்படாததன் காரணம் -----
	ரூபா.	
பாதையோரம் விளக்கமைத்தல்	1,195,000	ஆரம்பக் கொள்முதல் நடவடிக்கைகள் தாமதம்

விடுதி கழிவறைகளை திருத்துதல்	2,314,667	ஆரம்பக்	கொள்முதல்
		நடவடிக்கைகள்	தாமதம்
அருங்காட்சியகத்தில் கழிவறைகளை நிர்மாணித்தல்	3,226,500	ஆரம்பக்	கொள்முதல்
		நடவடிக்கைகள்	தாமதம்
02 வாகனத் தரிப்பிடங்களை நிர்மாணித்தல்	7,170,000	தொல்பொருள்	திணைக்களத்தின் அங்கீகாரம் கிடைக்காமை

13,906,167

=====

இது தொடர்பில் 2022 சனவரி 04 ஆந் திகதி மீண்டும் கணக்காய்வினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பௌதீக பரிசோதனையின் போது பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

- (i) பாதசாரிகளுக்கு விளக்குகள் அமைக்கும் பணிகள் தற்போது நிறைவடைந்துள்ளது மற்றும் மின் விநியோகம் செயலில் உள்ளது.
- (ii) தங்கும் விடுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்ட புதிய கழிவறை அமைப்பு கட்டி முடிக்கப்பட்டு, அபயகிரி செயற்திட்ட அலுவலகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது, ஆனால் அது 2022 ஜனவரிக்குள் பயன்படுத்தப்படாது மூடப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பில் பின்வரும் அவதானிப்புகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
 - (அ) கழிப்பறைக்கு தண்ணீர் எடுக்க மின் மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட போதிலும் அது செயல்படாமல் போனது.
 - (ஆ) இரண்டு முன் நுழைவாயில்கள் இரும்பினால் செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும், கதவுகள் சுவர்களில் இருந்து கழன்று வேறாகியிருந்தது.
 - (இ) கழிப்பறைக்குள் பொருத்துவதற்கு 4 முகம் பார்க்கும் கண்ணாடிகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் 2 கண்ணாடிகள் மட்டுமே பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
 - (ஈ) பழைய குடியிருப்பு கட்டிடம் மற்றும் கழிப்பறை அமைப்பு கொண்ட கட்டிடம் சந்திப்பில் உள்ள கூரையில் இருந்து தண்ணீர் கசிவு காரணமாக மழை நாட்களில் தரை ஈரமாகி விடுவதை அவதானிக்க முடிந்தது.

(iii) அருங்காட்சியகத்தின் கழிவறை கட்டமைப்பு கட்டும் பணி தொடங்கப்படவில்லை.

(iv) லங்காராமய வாகன நிறுத்துமிடம் கட்டுமானப் பணியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ளது, மேலும் நிலவு விளக்குக்கு அருகில் வாகன நிறுத்துமிடத்தை அமைப்பதற்கான மண் நிரப்பும் வேலைகள் நிறைவடைந்து, ஆரம்ப கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருவதை அவதானிக்க முடிந்தது.

5.1.10 அபயகிரி செயற்றிட்டத்தின் மூலம் ரூபா 419,630 மதிப்பீட்டுப் பெறுமதியின் கீழ் 2018 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்தப்பட்டு நிறைவு செய்யும் எதிர்பார்ப்பில் திட்டமிடப்பட்ட வடக்கு குளப் பாதுகாப்பு செயலுக்காக 2018 ஆம் ஆண்டில் தொல்பொருள் திணைக்கள அங்கீகாரம் கிடைத்திருந்தது. அதற்கமைய குறித்த வேலைத் தல பாதுகாப்பின் முன் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு சிறிது காலத்தில் தொல்பொருள் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் வேலைத்தல செயற்பாடுகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்ட காரணத்தினால் அதன் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் கைவிடப்பட்டிருந்த காரணத்தினால் குளத்தினைச் சுற்றி உள்ள அணை மேலும் பாதிக்கப்படைந்து குளமும் சேதமடைய இடமுண்டு என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

புகைப்படம் 17



எவ்வாறான போதிலும், 2022 சனவரி மாதம் வரையிலும் தெற்கு குளத்தின் நிர்மாணம் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

புகைப்படம் 18



5.1.11

சீகிரிய அருங்காட்சியகக் கட்டத்தின் கூரை கொங்கிரீட் ஸ்லாப் இடப்பட்டு அமைக்கப்பட்டிருந்ததன் காரணத்தால் மழை நீரின் பகுதியானது சுவர் வழியே கீழே ஒழுகுவதுடன் அதனைத் தடுக்கும் நோக்கில் ரூபா.2,410,375 மதிப்பீட்டு நிதியின் கீழ் 2018 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்தப்பட்டு நிறைவு செய்வதற்காகத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆயினும் அதற்காக எடுக்கப்பட வேண்டிய வழிவகை தொடர்பான இறுதி உடன்படிக்கைக்கு வரமுடியாத காரணத்தால் கட்டடத்திற்கு வர்ணம் பூசுதல் 2019 ஓகஸ்ட் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் நிறைவேற்ற முடியாது இருந்தது. இந்த வர்ணம் பூசும் செயலானது ரூபா.1,790,355 மதிப்பிடப்பட்ட நிதியின் கீழ் 2018 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்தப்பட்டு பூர்த்தி செய்வதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய கட்டடத்திற்கு வர்ணம் பூசப்படாத காரணத்தால் அதன் தோற்றம் மங்கியிருத்தல் இந்த தலத்தில் காணப்படும் உல்லாசப் பயணிகளைக் கவரும் தன்மை குறைவடையக் கூடும் என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

2022 சனவரி 04 ஆந் திகதி மீண்டும் கணக்காய்வினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பௌதீக பரிசோதனை சந்தர்ப்பத்தில் கொங்கிரீட் ஸ்லாப் ஈரத்தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.

மேலும் சில இடங்களில் நீர் கசிவடைதல், கொங்கிரீட் தட்டின் மற்றும் சுவர்களில் ஈரலிப்பு காணப்படுகின்றமைக்கான கறைகள் (Patches) அவதானிக்கப்பட்டதுடன், அதன் காரணமாக கொங்கிரீட் / பொட்டி இழுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கழன்றுள்ள இடங்களில் மற்றும் அதன் காரணமாக கம்பிகள் காற்றில் காணப்பட்டது அவதானிக்கப்பட்டது.

புகைப்படம் 19



மேலும், அருங்காட்சியக கட்டிடத்தில் வெளிநாட்டவர்களுக்கு வெளிப்படும் பகுதிகளில் மட்டும் 2019 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 2,925,890 செலவில் வர்ணம் பூசும் வேலைகள் நடந்தன. எவ்வாறாயினும், ஸ்லாப் தரையிலிருந்து நீர் கசிவதால் சில வர்ணம் பூசப்பட்ட பகுதிகளும் நிறமாற்றம் இடம்பெறுகின்றது அவதானிக்க முடிந்தது.

5.1.12 சீகிரிய செயற்றிட்டத்தின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்குத் தேவையான பகுதியான சீ.சீ.இ.வி கமெரா அமைப்பினைப் பொருத்துவதற்காக ரூபா.9,560,000 மதிப்பிடப்பட்டு இருந்ததுடன் இந்த செயலினை 2018 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்தப்பட்டு நிறைவு செய்வதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆயினும் இந்த அறிக்கையின் திகதி வரையிலும் இது தொடர்பில் தீர்மானத்திற்கு வராத காரணத்தினால் குறித்த செயலினைச் செயற்படுத்த முடியாதிருந்தது. இதன் காரணமாக நுழைவுச் சீட்டு வழங்கும் செயல், தொல்பொருட்கள், அருங்காட்சியகப் பொருட்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணிகளின் பாதுகாப்பு என்பவற்றை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது உள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

2022 சனவரி 04 ஆந் திகதி கணக்காய்வினால் பெளதீக பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் இந்த மதிப்பிடப்பட்ட பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. இதன் போது CCTV பொருத்துவதற்கான பணிகள் தரை முழுதும் வியாபிக்கும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டிருந்தமை மற்றும் அதற்காக பாரிய தொகையொன்று செலவிடப்படுகின்றமையால் அந்த பணி நடைமுறைப்படுத்தப்படாது நுழைவுச் சீட்டுக்கள் விற்பனை செய்யப்படும் இடங்கள் மற்றும் நூதனசாலை போன்ற இடங்களுக்கு CCTV பொருத்துவதற்கு ரூபா 1,252,350 ஆன மதிப்பிடப்பட்ட தொகைக்கு மற்றுமொரு திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடொன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டு 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது. கணக்காய்வுப் பரிசோதனை சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பணிமுகளும் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

5.1.13 செயற்றிட்டத்தில் செயற்படும் ஏனைய செயல்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கல் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேலைத் தலங்களுக்கு உரிய செயல்களைப் பூர்த்தி செய்து இருக்காததுடன் நிர்மாண நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்று வந்துள்ளது.

அட்டவணை இலக்கம் 24 – மந்தகதியில் செயற்படும் செயற்றிட்டங்கள்

செயற்றிட்டம்	வேலைத்தலம்	பௌதீகக் கணக்காய்வுப் பரீட்சிப்பு செய்த திகதி	மதிப்பீட்டுப் பெறுமதி
மகாவிகாரை	துபாராம தானசாலையைப் பேணுதல்	2019.09.06	ரூபா 7,724,982
சீகிரிய	அப்சரா வளம் மத்திய நிலைய பூமியைத் தயாரித்தல்	2019.08.30	4,975,865

5.1.14 தூபாராம தானசாலையைப் பேணுதல் 2018 ஆம் ஆண்டில் ரூபா.7,724,982 மதிப்பீட்டின் கீழ் செயற்படுத்தி நிறைவு செய்வதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இதற்கு இணைந்து ஸ்ரீ மகா போதி சுவர்களைப் பேணுதல் செயல்களை நிறைவு செய்வதற்கும் திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும் தூபாராம தானசாலையின் பேணல் நடவடிக்கைகளில் பாதி மட்டுமே கணக்காய்வுத் தினமான 2019 செப்டெம்பர் 06 ஆம் திகதி வரையிலும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்தது. இதன் காரணமாக உல்லாசப் பயணிகளுக்கு இந்த ஞாபகார்த்தத் தலத்தினைப் பார்கையிடும் சந்தர்ப்பம் இல்லாது போயிருந்தது.

புகைப்படம் 20



எனினும் 2022 சனவரி மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பௌதீக பரிசோதனையின் போது தூபாராம தான சாலையின் பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காக ஸ்ரீ மஹா போதியின் பிரகாரம் பாதுகாப்பு நிறைவு செய்யப்பட்டு கண்காட்சிக்காக திறக்கப்பட்டிருந்தது.

புகைப்படம் 21





5.1.15 அப்சரா வளம் மத்திய நிலையத்தின் முன்பக்க நிலத்தினைத் தயாரிப்பதற்காக 2018 ஆம் ஆண்டில் ரூபா.4,975,865 மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு 2018 ஆம் ஆண்டினுள் செயற்படுத்துவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆயினும் கணக்காய்வுப் பரீட்சிப்பு நடாத்தப்பட்ட தினமான அதாவது 2019 ஓகஸ்ட் 30 ஆம் திகதி வரையிலும் திட்டமிடப்பட்ட வண்ணம் அப்சரா வளம் மத்திய நிலைய இடத்தினைத் தயாரித்தல் இடம் பெறாத காரணத்தால் இந்த கட்டடம் உல்லாசப் பயணிகளின் பாவனைக்காக திறப்பதற்கு நிதியம் தவறி இருந்தது. இதன் காரணமாக நிதியத்திற்கு மிகச் சலபமாகப் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக இருந்த வருமான வழி தடைப்பட்டு இருந்தது.

இந்த இடம் தற்போது “பேராசிரியர் சேனக பண்டாரநாயக்க பயிற்சிப் பள்ளி” என்று அழைக்கப்படுவதுடன், ஆராய்ச்சி அதிகாரிகளின் தொழில் அந்தஸ்தை மேம்படுத்தும் வகையில் பயிற்சிப் பள்ளியாக மேம்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த இடத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள் சுற்றுலாப் பயணிகளின் பயன்பாட்டிற்கு வழங்கப்படாமை அவதானிக்கப்பட்டது. நிலப்பரப்பு தொடர்பான அபிவிருத்திப் பணிகள் 2020 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 2,419,455 மதிப்பீட்டில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதை அவதானிக்க முடிந்தது.

புகைப்படம் 22





5.1.16 தூபராம கற்றள மாடத்தில் தூண் பிரதிஷ்டை பிரேரணையின் கீழ் ரூபா.6,572,500 ஆன மதிப்பீட்டில் தூபராமை சுற்றுச் சுவரில் மீதமாக சிதறிக் காணப்படும் தூண்களின் பகுதிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து ஒன்றிணைத்து மீண்டும் கற்றள மாடத்தின் நடவடிக்கைகளுக்கு சமாந்தரமாக அந்தத் தூண்களை அமைப்பதை நோக்காகக் கொண்டிருந்தது. ஆயினும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள எந்த ஒரு தூணிணதும் முழுமையான பகுதிகள் கிடைக்காமையும், நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி அந்தப் பாறைகளின் அமைப்பு வேறுபட்டதனால் தூண்களின் வலு குறைவடைந்துள்ளது என்பதும் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. இதன் காரணமாக இந்த செயற்றிட்டம் மேலும் செயற்படுத்துவது பிரச்சனைக்குரியது என்பதால் 2019 செப்டெம்பர் 06 ஆம் திகதி வரையிலும் அது தொடர்பாக இறுதித் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வரையிலும் அதற்கு உரியதான தூண்களைச் சேகரித்தல் மற்றும் உடைந்த கோடுகளின் ஊடாக இணைக்கக் கூடிய பகுதிகளைச் சேகரித்தல் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. 2022 சனவரி 04 ஆந் திகதி பௌதீக பரிசோதனையின் போது இந்த நிலை காணப்பட்டமை அவதானிக்கப்பட்டது.

5.2. 2015 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரை நிதியத்தின் நிதியினைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட மாதிரிப் பரீட்சிப்புக்களின் அவதானிப்புள்ள (5.1 இல் குறிப்பிடப்படாதவை)

5.2.1 மத்திய கலாசார நிதியத்தின் நிதியினைப் பயன்படுத்தி 2019 ஆம் ஆண்டில் அநுராதபுர புண்ணிய நகரத்தின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்காகப் பாதுகாப்பு உபகரணங்களைக் கொள்வனவு செய்தல் தொடர்பான பரீட்சிப்பு

5.2.1.1 அநுராதபுர ஸ்ரீ மகாபோதி, ருவன்வெலிசாய உள்ளிட்ட எட்டுத்தலங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் தொடர்பில் அநுராதபுர மாவட்ட செயலாளரினால் 04 செலவு விடயங்களுக்காக ரூபா.26,936,164 இற்கான மதிப்பீடு

சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், அதில் பாதுகாப்பு கமெரா அமைப்பொன்றைப் பொருத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கொள்வனவு செய்தலுக்காக மத்திய கலாசார நிதியத்தின் ஊடாக அநுராதபுர மாவட்டச் செயலாளருக்கு ரூபா.12,918,751 வழங்கப்பட்டிருந்தது. கமெரா அமைப்பொன்றைக் கொள்வனவு செய்வதற்கான தொழில்நுட்பச் சாத்தியக் கூறுகள் இல்லாமையால் அந்த செயலினைத் தவிர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கொள்வனவு செய்தல் மட்டும் அநுராதபுர மாவட்டச் செயலாளரினால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. அதற்காக செலவு செய்யப்பட்டிருந்த தொகை ரூபா.4,765,625 ஆக இருந்ததுடன் வழங்கப்பட்டிருந்த தொகையில் மீதியான ரூபா.7,928,921 இனை மீண்டும் நிதியத்திடம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

5.2.1.2 வெடிக்கும் பொருட்கள் மற்றும் உலோகப் பொருட்களைக் கண்டறிவதற்காக கையினால் பயன்படுத்தக்கூடிய உடலினைப் பரீட்சிக்கும் 15 உபகரணங்கள் (Hand Held Metal Detector) மற்றும் இயந்திரத்தின் ஊடாக நடந்து செல்கையில் அவற்றைக் கண்டறியக் கூடிய 8 இயந்திரங்கள் (Walk Through Metal Detector) என்பவற்றைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது.

5.2.1.3 மேலே கூறப்பட்ட பாதுகாப்புப் பொருட்களின் கொள்வனவின் போது குறைபாடுகளுடன் கூடிய தொழில்நுட்ப பெறுமதியிடல் அடிப்படையில் கையினால் பாவிக்கக்கூடிய உடல் பரீட்சித்தல் கருவியினைக் (Hand Held Metal Detector) கொள்வனவு செய்வதற்கு முன்றாவது குறைவான விலையினைத் தெரிவு செய்திருந்தமையினால் ரூபா.171,000 அதிக கொடுப்பனவும், இயந்திரத்தின் ஊடாக நடந்து செல்கையில் அதனைக் கண்டறிந்து கொள்ளக் கூடிய இயந்திரத்தைக் (Walk Through Metal Detector) கொள்வனவு செய்கையில் முன்றாவது குறைந்த விலையினைத் தெரிவு செய்திருந்தமையால் ரூபா.1,720,000 ஆன சிக்கனமற்ற செலவினம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

5.2.2 நெல்லிகல சர்வதேச பௌத்த மத்திய நிலையத்தில் வாடி வீடகளை நிர்மாணித்தல்

5.2.2.1 இலக்கம் CCF/DD/2019/01 கொண்டதும் 2019 பெப்ரவரி மாதம் 06 ஆம் திகதியிடப்பட்ட கடிதத்தின் மூலம் வீடமைப்பு, நிர்மாணம் மற்றும் கலாசார நடவடிக்கைகள் அமைச்சின் செயலாளரினால் விடயப் பொறுப்பு அமைச்சரின் ஆலோசனைக்கமைய நெல்லிகல விகாரைத் தலத்தில் வாடி வீட்டினை அமைப்பதற்கு நிதியத்தினால் வாஸ்து சாஸ்திர நிபுணரினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ரூபா.98,590,000 மதிப்பீட்டு மொத்த செலவில் நிர்மாணிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன், 2019 பெப்ரவரி மாதம் 13 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற அமைச்சின் முன்னேற்ற மீளாய்வுக் கூட்டத்தில் மேற்கூறிய நிர்மாணத்தினை அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திடம் ஒப்படைப்பதற்குப் பிரேரிக்கப்பட்டிருந்தது.

ஆயினும் இலக்கம் S/03/02/06/438 கொண்டதும் 2019 மே மாதம் 22 ஆம் திகதியிடப்பட்ட கடிதம் மூலம் மேற்கூறிய வாடி வீட்டினை நிர்மாணிப்பதற்காக இலங்கைக் கடற்படையிடம் ஒப்படைப்பதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக விடயப் பொறுப்பு அமைச்சின் செயலாளரினால் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளருக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

5.2.2.2 எவ்வாறு இருப்பினும் அடிப்படை கட்டடத் திட்டங்களில் வேறுபாடு அவதானிக்கப்பட்டதுடன், உயர்ந்த வடிவமைப்பு, மீளாய்வு மற்றும் ஒன்றிணைப்பு இல்லாததால் ரூபா.98,590,000 வான அடிப்படைச் செயற்றிட்ட மதிப்பீட்டு மொத்த செலவானது ரூபா.124,022,750 வரையிலும் 25 சதவீதத்தால் அதிகரித்து உள்ளது என்பது பௌதீக முன்னேற்றம் தொடர்பாகக் கண்டி செயற்றிட்ட அலுவலகத்தின் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கையின் பிரகாரம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்கு அரசின் கொள்முதல் கோட்பாடு பின்பற்றப்படாமையே இதற்குக் காரணமாகி உள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

5.2.2.3 2019 பெப்ரவரி மாதம் நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த இந்த செயற்றிட்டம் 2021 மார்ச் மாதம் வரையிலும் முழு செயற்றிட்டத்தின் 50 சதவீதத்திலும் குறைந்த அளவிலேயே நிர்மாண நிலை காணப்பட்டது என்பதும் அது வரையிலும் வேலையினை நிறுத்தி ஒரு வருடத்திற்கும் அதிகமாக கடந்து உள்ளது என்பதும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் பௌதீகப் பரீட்சிப்பின் மூலம் இயற்கை அடுக்கு தொடக்கம் பிரேரிக்கப்பட்ட வாடி வீட்டின் நிலத் தளத்தின் கொங்கிரீட் அடுக்கு வரையிலும், முதலாம் தளத்திற்குள் கொங்கிரீட் அடுக்கியினை இடுவதற்குத் தேவையான கொங்கிரீட் தூண்களை மேலே தூக்கி வைத்தது வரையிலும் மட்டுமே பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்தது என்பதும், படிகள் மற்றும் கொங்கிரீட் தூண்களுக்கு இடையில் கொங்கிரீட், பிணைப்பு பீம் அமைப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த வீர்யமிக்க கம்பிகள் கூழலில் திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்ததால் சேதமடைந்து இருந்தது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

5.2.2.4 கட்டடம் நிர்மாணிக்கப்படும் நிலத்தினைப் பரீட்சிக்கையில் அடுக்குகள் மேற்புறத்திற்கு அருகாமையில் இருக்கின்றது என்பதும், முழுமையான நிர்மாணிப்பும் கொங்கிரீட் தூணின் மீது அமைப்பதற்கு உள்ள ஆற்றம் அவதானிக்கப்பட்டதுடன் கட்டடத் திட்டத்தினைத் தயாரிக்கையில் கொங்கிரீட் தூண்களுக்கு மேலதிகமாக அண்ணளவாக 350 அடி நீளமான கொங்கிரீட் பூசப்பட்ட அணையினைக்கட்டி அதனுள் மண் நிரப்பப்பட்டு உள்ளது என்பதும் அவதானிக்கப்பட்டது. அந்த மேலதிக நிர்மாண அமைப்பின் மூலம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயல் என்ன என்பது பிரச்சனைக்குரியது என்பதுடன் அந்த பயனற்ற நிர்மாண அமைப்பிற்காக உண்மையிலேயே எவ்வளவு தொகை செலவிடப்பட்டுள்ளது என்பது

கணக்காய்விற்கு வழங்கப்பட்ட எந்த ஒரு மொத்த செலவு அறிக்கையின் மூலமும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது இருந்தது.

5.2.3 தலவில புனித ஆன் தேசிய புனிதத் தலத்திற்காக தங்கியிருக்கும் தர்ம ஓய்வு மத்திய நிலையத்தினை நிர்மாணித்தல்

5.2.3.1 தலவில புனித ஆன் தேசிய புனிதத் தலத்தில் தர்ம ஓய்வு மத்திய நிலையமொன்றை நிர்மாணிப்பதற்காக இலக்கம் 208.81.1 கொண்ட பணிப்பாளர் சபைப் பத்திரத்தின் பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 58) அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்தினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ரூபா.49,763,586 மதிப்பீடொன்று அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், அமைச்சரவை முன் அனுமதியின் பிரகாரம் நேரடி ஒப்பந்த ஒப்படைப்பு முறைமையின் கீழ் அந்த நிர்மாண நடவடிக்கை தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனத்திடம் ஒப்படைத்து நிறைவேற்றிக் கொள்ளுவதற்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது.

5.2.3.2 இலக்கம் அமப/17/0421/736/008 கொண்டதும் 2017 மார்ச் 22 ஆம் திகதியிடப்பட்ட அமைச்சரவைத் தீர்மானம் (பின்னிணைப்பு 59) மற்றும் தேசிய இயந்திரங்கள் நிறுவனத்தினை வலுவூட்டுதல் எனும் தலைப்பில் 2019 மே 07 ஆந் திகதி எடுக்கப்பட்ட அமைச்சரவைத் தீர்மானத்தின் பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 60) தீர்மானிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு இணங்கி முறையே 2 வருடங்கள் மற்றும் 6 மாதங்களில் தமது நிதி நிலைமை மற்றும் இலாபத்தினை அதிகரித்துக் கொள்ளும் நோக்கில் தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனம் அரசு செயற்றிட்ட நேரடி ஒப்பந்த ஒப்படைப்பு முறைமைக்கு உரித்துடையது என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததுடன், அதற்கமைய 2019 ஏப்பிரல் மாதம் 08 ஆம் திகதி தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனத்துடன் இந்த செயற்றிட்டத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ளுவதற்காக ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

5.2.3.3 ஆயினும் இலக்கமிடப்படாத 2019 ஏப்பிரல் மாதம் 10 ஆம் திகதியிடப்பட்ட கடிதமொன்று அனுப்பி தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனத்தினால் மத்திய கலாசார நிதியத்தினை அழைத்து இந்தச் செயற்றிட்டத்தினை அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திடம் உப ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன், அதற்கமைய உரித்துடையதான அனைத்துக் கொடுப்பனவுகளையும் அந்த நிறுவனத்தின் பெயரில் வழங்குமாறும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

5.2.3.4 நிதி நிலைமை மற்றும் இலாபத் தன்மையினை அதிகரித்துக் கொள்ளும் நோக்கில் தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனம் அரசு செயற்றிட்டத்தை நேரடி ஒப்பந்த ஒப்படைப்பு முறைமைக்கு உரித்துடையது என்பதனைக் குறிப்பிட்டு கொள்முதல் ஒழுங்கு முறைமைக்கு முரணாக நேரடி ஒப்பந்த முறைமையின் கீழ் இந்த

ஒப்பந்தத்தை தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனத்திடம் வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன், மீளவும் அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதன் மூலம் அமைச்சரவையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனத்தில் நிறுவன அபிவிருத்தி ஏற்படுத்த இயலுமா என்பது பிரச்சனைக்குரியதாகும்.

5.2.3.5 மேலும் கொள்முதல் வழிகாட்டல் கோவையின் 3.5.1 பிரிவின் பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 61) அரசு நிறுவனம் நேரடி ஒப்பந்த ஒப்படைப்பிற்கு உரித்தற்றது என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனத்தின் ஊடாக அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு இந்த முறையிலே உப ஒப்பந்தம் வழங்கும் செயற்பாட்டின் ஊடாக மேலே குறிப்பிட்ட கொள்முதல் சட்டத்தினை மீறப்பட்டு உள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

5.2.3.6 பெளதீகப் பரீட்சிப்பின் போது தலவில புனித ஆன் தேவாலயத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் தர்ம ஓய்வு மத்திய நிலையத்தின் உட்கூரையினை பூரணப்படுத்தல், டயல் பொருத்துதல், ஜன்னல் மற்றும் கதவுகள் பொருத்துதல் மற்றும் மலசலகூட அமைப்பினைப் பூரணப்படுத்தல் போன்ற பகுதிகள் இன்னமும் நிறைவு செய்யப்படாது எஞ்சி உள்ளன என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

5.2.4 உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலில் சேதமடைந்த தேவாலயங்களைப் புனர்நிர்மாணம் செய்தல்

5.2.4.1 2019 ஆம் ஆண்டு உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலில் சேதமடைந்த தேவாலயங்களைப் புனர்நிர்மாணம் செய்வதற்கு உரியதான கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வகையில் மதிப்பீட்டு செலவு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அதற்கமைய 2019 திசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் ரூபா.68,342,347 மத்திய கலாசார நிதியத்தினால் செலவிடப்பட்டிருந்தது.

அட்டவணை இல. 25 - உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலில் சேதமடைந்த தேவாலயங்களைப் புனர்நிர்மாணம் செய்வதற்கு உரியதான மதிப்பிடப்பட்ட மற்றும் செய்யப்பட்ட செலவு

தேவாலயம்			மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	2019.12.31 ஆம் திகதியில் செலவு
-----			-----	-----
			ரூபா.	ரூபா.
கொச்சிக்கடை	புனித	அந்தோனியர்	90,323,659	40,748,000
தேவாலயம்				

கட்டுவாபிட்டிய புனித செயஸ்தியன்	122,861,440	13,407,480
தேவாலயம்		
மட்டக்களப்பு சியோன் தேவாலயம்	55,153,627	14,186,867
	-----	-----
	268,338,726	68,342,347
	=====	=====

5.2.4.2 அரசின் கொள்முதல் வழிகாட்டல் கோவை – 2006 இன் 2.7.2(அ) பிரிவின் பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 62) அதிவிசேட சந்தர்ப்பங்களில் அந்த விசேட சந்தர்ப்பத்திற்குப் பொருந்தும் வகையில், பொதுவான கொள்முதல் செயற்பாட்டு ஒழுங்கு முறைமைகளுக்கு முரணாக செயற்படுதல் தேவைப்படும் விசேட காரணங்களைக் குறிப்பிட்டு அமைச்சினால் அமைச்சரவைப் பத்திரமொன்று சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியதுடன், கொள்முதலின் எல்லையினைக் குறிப்பிட்டு அமைச்சரவையினால் நியமிக்கப்படும் நிலையான கொள்முதல் குழுவொன்றை நியமிப்பதற்கு அந்த அமைச்சினால் அமைச்சரவையின் அனுமதியினைப் பெற வேண்டியிருப்பினும், உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலில் சேதமடைந்த தேவாலயங்களைப் புனர்தீர்மானம் செய்கையில் மேலே கூறிய ஒழுங்கு விதிகளைப் பின்பற்றுவதற்குக் கலாசார நடவடிக்கைகள் அமைச்சு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.

5.2.4.3 அரசின் கொள்முதல் வழிகாட்டல் கோவையின் 3.2.2.(அ) பிரிவின் பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 63) அதிகூடிய பொது மக்கள் போட்டியினை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் அரசிற்கு குறைந்த செலவு ஏற்படும் வகையில் கொள்முதல் செயற்பாட்டுக்கு உரிய விளம்பரங்களை இயலுமான அனைத்துச் சந்தர்ப்பங்களிலும் குறைந்த பட்சம் வேலை விற்பனையுடன் கூடிய ஒரு தேசிய பத்திரிகையிலும் தேசிய கொள்முதல் பிரதிநிதி நிறுவனத்தின் வலைத் தளத்திலும் வேறு உரிய வலைத் தளங்களிலும் விளம்பரப்படுத்தியிருக்க வேண்டி இருப்பினும் அவ்வாறு இடம் பெற்றிருக்கவில்லை.

5.2.4.4 மேலும் அந்த வழிகாட்டல் கோவையின் 4.3.1(அ) பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 64) அனைத்து கிட்டிய செலவுகள் உள்ளிட்ட மொத்த செலவு மதிப்பீடு கொள்முதல் இருப்பினால் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் எனினும் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலில் சேதமடைந்த தேவாலயங்கள் புனரமைப்பு செய்வதற்கான முழுமையான மொத்த செலவு மதிப்பீடு தயாரித்தல் குறித்த செயலினை நிறைவேற்றிய உட்பந்தக்கார நிறுவனத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

அட்டவணை இலக்கம் 26 – சேதமடைந்த தேவாலயங்களுக்கான மதிப்பீடுகளைத் தயாரித்தல்

தேவாலயம் -----	ஒப்பந்த நிறுவனம் -----	மொத்த செலவு மதிப்பீடு ----- ரூபா.
கொச்சிக்கடை அந்தோனியர் தேவாலயம்	புனித இலங்கை இராணுவப்படை	9,123,296
கட்டுவாபிட்டிய செயஸ்தியன் தேவாலயம்	புனித இலங்கை இராணுவப்படை	90,323,658
மட்டக்களப்பு தேவாலயம்	சியோன் இலங்கை இராணுவப்படை	28,501,851
	அரச அபிவிருத்தி நிர்மாணக் கூட்டுத்தாபனம்	27,289,558
		----- 155,268,363 =====

5.2.4.5 மேலே காட்டிய அட்டவணை இலக்கம் 24 இல் குறிப்பிடப்பட்ட தேவாலயங்களுள் கட்டுவாபிட்டிய புனித செயஸ்தியன் தேவாலயத்தின் திருத்த வேலைகள் தொடர்பில் பரீட்சிக்கப்பட்டது.

5.2.4.5.1 நிலையான வர்ணக் கண்ணாடி பொருத்துதல்

5.2.4.5.1.1 இராணுவப் படை அல்லது வேறு படையினரின் நேரடி உழைப்பினைப் பெற்றுக் கொள்ளும் நோக்கில் ஆரம்பிக்கப்படும் செயற்றிட்டங்களைத் தீர்மானிக்கையில், ஏதேனும் செயற்றிட்டத்தின் வேலை பகுதியினை நிறைவேற்றிக் கொள்ளுவதற்கு மத்திய கலாசார நிதியத்தின் மூலம் நிதி பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருந்த சந்தர்ப்பங்கள் அவதானிக்கப்பட்டதுடன், அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அரசின் கொள்முதல் வழிகாட்டல்களுக்கு இணக்கப்பட்டு உள்ளது என்பதற்கு நிதியினை செலவு செய்யும் வெளிப்படைத் தன்மை தொடர்பில் மத்திய கலாசார நிதியத்திற்கு உறுதியளிக்கக் கூடிய முறைமையொன்று இல்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

5.2.4.5.1.2 இந்த தேவாலயத்தின் திருத்த வேலை செய்யும் செயற்றிட்டம் மத்திய கலாசார நிதியத்தின் சமயப் பிரிவின் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அந்தப் பிரிவினுள் எந்த ஒரு தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தரும் இல்லை என்பதும், குறித்த செயற்றிட்டத்திற்காக நிதியத்திற்காக வெளிவாரி

ஆலோசனை சேவையினைப் பெற்றுக் கொள்ளும் நிறுவனத்தின் தீர்மானமேதும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பதும், உழைப்பின் அடிப்படையில் சேவையினைப் பெற்றுக் கொண்ட இராணுவப் படைக்கு விடுவிக்கப்பட்ட நிதியினைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள வேலைப்பகுதிகள் தொடர்பில் நிதியத்தில் மறைமுக அல்லது நேரடித் தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பதும் அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள வேலைப் பகுதிகள் தொடர்பில் விரிவான அறிக்கையொன்று நிதியத்தின் சமயப் பிரிவினால் இலங்கை இராணுவப் படைபடம் இருந்து 2020 ஓகஸ்ட் மாதம் 06 ஆம் திகதி கேட்கப்பட்டிருந்த போதிலும் (பின்னிணைப்பு 65) 2021 மார்ச் மாதம் வரையிலுமே அதற்கு பதில் எதுவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

5.2.4.5.1.3 இந்த தேவாலயத்தின் திருத்த வேலை செய்தல் செயற்றிட்டத்தின் ஒரு பகுதியான தேவாலயக் கட்டடத்தில் வர்ணக் கண்ணாடி (Stained Glass) பொருத்துவதற்காகப் பிரேரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், 2019 மே மாதம் 15 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலில் “Stained Glass” இடுவதற்கான மொத்த செலவு அதிகம் என்பதும் அதற்குப் பதிலாக வர்ணம் பூசப்பட்ட கண்ணாடி “Coloured Glass” பயன்படுத்துவதற்கும் இணக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

5.2.4.5.1.4 மேற்கொள்ளப்பட்ட பௌதீகப் பரீட்சிப்பின் போது தேவாலயத்தினுள் அவ்வாறான நிறம் பூசப்பட்ட கண்ணாடி 3 அளவுகளில் பொருத்தப்பட்டிருந்ததுடன், சுமார் 900 சதுர அடி பரப்பினை உள்ளடக்கி இருந்தது. சந்தையில் இந்த வகையான நிறம் பூசப்பட்ட கண்ணாடி ஒரு சதுர அடி ரூபா.1,500 தொடக்கம் ரூபா.4,000 வரையான விலையில் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என்பதும் அவதானிக்கப்பட்டது.

5.2.4.5.1.5 தேவாலயத்தினுள் பொருத்தப்பட்டிருந்த நிறம் பூசப்பட்ட கண்ணாடிகளில் பாவிக்கப்பட்டிருந்த வர்ணங்களின் தரத்தின் சிக்கல் காணப்படுகின்றது என்பதும் மற்றும் அந்தக் கண்ணாடிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள நிறப்பூச்சுக்கள் சிறிய கீறல்களிலும் கூட அழிந்துவிடும் என்பதும் பரீட்சிப்பின் போது வெளிப்படுத்தப்பட்டன. அதற்கமைய இந்தக் கண்ணாடிகளைக் கழுவிச்சுத்தப்படுத்தும் போதோ அல்லது சூரியஒளி படுவதானால் மிக விரைவில் நிறம் அழியக் கூடிய ஆபத்து காணப்படுகின்றது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

5.2.4.5.1.6 அதற்கமைய இவ்வாறான நிறம் பூசப்பட்ட கண்ணாடிகள் தேவாலயத்தில் அமைப்பதற்காக ஒரு சதுர அடி ரூபா.4,000 எனும் ஆகக் கூடிய விலையில்

கணக்கிடப்பட்டாலும் மொத்த கண்ணாடிக்காகவும் செலவிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய மொத்தச் செலவு ரூபா.3,600,000 மட்டுமே என்பது அவதானிக்கப்பட்டது எனினும் நிதியத்தினால் இந்த வர்ணக் கண்ணாடிக்காக ரூபா.6,157,665 செலவிடப்பட்டிருந்தது.

5.2.4.5.2 நினைவுச் சின்னங்களைப் பேணுதல்

5.2.4.5.2.1 தேவாலயத்தினுள் குண்டு வெடிப்புத் துக்கத்தை நினைவு கூறுவதற்காக உற்சவ சிலையினைப் பாதுகாத்தல், சேதத்திற்குள்ளான டயில் துண்டினைப் பாதுகாத்தல், சுவரில் ஏற்பட்டிருந்த பிளவினைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் இறந்த பொது மக்களின் பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னத்தை நிர்மாணித்தல் போன்ற நினைவுச் சின்னங்களைப் பாதுகாக்கும் செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன.

5.2.4.5.2.2 பௌதீகப் பரீட்சிப்பின் போது உற்சவ உருவச்சிலை, சேதமடைந்த டயில் துண்டு மற்றும் அவை பூஞ்சணம் பிடித்தல் மற்றும் நிறம் மங்குதலுக்கு உள்ளாகி இருந்தது என்பதும் அவதானிக்கப்பட்டது. அவ்வாறு அந்த இடம் மேலும் ஒழுங்காகப் பேணுதலுக்கு உட்படுத்தப்படாது விட்டால் மிகக் குறுகிய காலத்தினுள் அந்த இடம் அழிவடைந்து விடும் என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

5.2.4.5.2.3 இறந்து போனவர்களின் பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னத்தின் மின் தொடர்பில் காணப்படும் சிக்கலான நிலைமை காரணமாக அந்த நினைவுச் சின்னத்தை திறந்து வைத்த நாள் தொடக்கம் 2021 மார்ச் மாதம் வரையில் அதன் வெளிச்ச ஒழுங்கமைப்பு சரியான முறையில் செயற்படுத்தவில்லை என்பது தேவாலயப் பொறுப்பு தந்தையின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது.

5.2.4.5.3 அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டிடம்

5.2.4.5.3.1 கட்டுவாபிட்டிய புனித செயஸ்தியன் தேவாலய அறநெறிப் பாடசாலை கட்டிடத்தை நிர்மாணித்தல், உள்ளக நுழைவுப்பாதை அமைத்தல் மற்றும் மின் பிறப்பாக்கியை நிறுவுதல் போன்றவற்றிற்கு ரூபா.49,961,750 இற்கான வரியுடனான மொத்த செலவு மதிப்பீடு அரசு பொறியியல் திணைக்களத்தினால் மத்திய கலாசார நிதியத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. (பின்னிணைப்பு 66)

5.2.4.5.3.2 இலக்கம் அமப/17/0421/736/008 கொண்டதும் மற்றும் 2017 மார்ச் மாதம் 22 ஆம் திகதியிடப்பட்டதுமான அமைச்சரவைத் தீர்மானத்தின் பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 67), தேசிய இயந்திர உபரண நிறுவனத்திற்கு நேரடி ஒப்பந்த வழங்கல் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் 2019 மே மாதம் 23 ஆம்

திகதியிடப்பட்ட இலக்கம் குறிப்பிடப்படாத கடிதம் மூலம் (பின்னிணைப்பு 68), தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனத்தினால் அதே திகதியில் மேலே குறிப்பிட்ட செயற்றிட்டம் அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திடம் உப ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

5.2.4.5.3.3 அதே திகதியில் 2019 மே மாதம் 23 ஆம் திகதி மத்திய கலாசார நிதியத்தின் நிர்வாக உத்தியோகத்தருக்கு இலக்கம் குறிப்பிடப்படாத கடிதமொன்று (பின்னிணைப்பு 69) அனுப்பி தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனத்தினால் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திடம் உப ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டுள்ளது எனவும் அனைத்துக் கொடுப்பனவு உறுதிப் பத்திரங்கள் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் நேரடியாக அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு அனுப்புமாறும் கேட்கப்பட்டிருந்தது.

5.2.4.5.3.4 தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனத்தை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் அமைச்சரவைத் தீர்மானம் வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அந்த நிறுவனத்தினால் அந்த செயற்றிட்டத்தை மீண்டும் அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திடம் ஒப்படைத்தல் மூலம் அதன் நோக்கத்தில் இருந்து விலகியுள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

5.2.4.5.3.5 மத்திய கலாசார நிதியம் மற்றும் அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு இடையில் ஒழுங்கான ஒப்பந்தம் இல்லாததனால் அந்த கூட்டுத்தாபனத்தின் மூலம் செயலாற்றல் பிணையினை பெற்றுக்கொள்ள முடியாமை மற்றும் வேறு சட்ட ரீதியான சிக்கலின் பொது ஆபத்துக்கள் காணப்படுகின்றது என்பதும் அவதானிக்கப்பட்டது.

5.2.4.5.3.6 அரசின் கொள்முதல் நடவடிக்கைகள் முன் திட்டமிடலின் பிரகாரம் செயற்பட வேண்டியதுடன், போதுமான வகையில் நிதி ஒதுக்கீடு காணப்படுகின்றது என்பது கொள்முதல் நிலையின் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் மட்டும் குறித்த கொள்முதலை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனினும் ஒதுக்கீடு இல்லாமையால் தேவாலயத்தின் அறநெறிப்பாடசாலைக் கட்டட நிர்மாணம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

5.2.4.5.3.7 அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபன SEC/C/CA/2361,2360,2343/2019/1 இலக்கம் கொண்டதும் மற்றும் 2019 திசம்பர் மாதம் 30 ஆம் திகதியிடப்பட்ட கடிதம் மூலம் தமக்கு அறிவிடப்பட வேண்டிய நிலுவைத் தொகை காணப்படுகின்றது என்பதும், அதனால் மேலும் மேலே குறிப்பிட்ட அறநெறிப் பாடசாலைக் கட்டட நிர்மாண நடவடிக்கைகளை நடாத்திச் செல்லல் இடம் பெறவில்லை என்பதும் மத்திய கலாசார நிதியத்திடம் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. (பின்னிணைப்பு 70)

5.2.4.5.3.8 இந்தக் கட்டட நிறுவனத்திற்காக தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதால் அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனம் நிர்மாணத்தை மறுத்தது தொடர்பில் தேசிய இயந்திர நிறுவனத்திற்கு எதிராக தாமதக் கட்டடணம் அறவிடல் அல்லது வேறு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுத்திருக்கவில்லை.

5.2.5 வித்தியாலோக பிரிவு மகா விகாரை – காலி

5.2.5.1 காலி மாவட்ட பொறியியலாளர் அலுவலகத்தின் மாவட்டப் பொறியியலாளரின் (கட்டடம்) சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த மதிப்பீட்டிற்கு அமைய கட்டடத்திற்கான மதிப்பீட்டை தொகை ரூபா.24,233,100 ஆனதுடன் 2017 திசம்பர் 06 ஆம் திகதி நிதியத்தின் 205.13.1 ஆவது கட்டுப்பாட்டுச்சபை கூட்டத்தில் குறித்த மதிப்பீட்டிற்கான ஒதுக்கீடு காலி மாவட்டச் செயலாளரிடம் வழங்குவது அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது. (பின்னிணைப்பு 71)

5.2.5.2 இந்த நிர்மாணத்திற்குரியதான 2018 பெப்ரவரி மாதம் 28 ஆம் திகதி மதிப்பீட்டுப் பெறுமதியின் 20 சதவீதம் அதாவது ரூபா.4,846,620 காலி மாவட்டச் செயலாளரிடம் வழங்கப்பட்டு இருந்தது. அந்தத் தொகையின் மீதி தொகையாக ரூபா.4,078,600 2018 ஓகஸ்ட் 20 ஆம் திகதி மாவட்ட செயலாளரினால் நிதியத்திற்கு மீண்டும் திருப்பி அனுப்பப்பட்டு இருந்தது. அதன் பின்னர் இலங்கை கடற்படையிடம் இந்த நிர்மாணம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்ததுடன், இந்த நிர்மாணப் பணிகள் மாவட்ட செயலகத்தினால் நிறைவேற்ற முடியும் என்பதற்கான சாத்தியவள அறிக்கையொன்றினை பெற்றுக்கொள்ளாது பணம் வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன், இதன் காரணமாக மாவட்ட அலுவலகத்தினால் இந்த பணம் 06 மாத காலத்தின் பின்னர் நிதியத்திற்கு செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

5.2.5.3 மாவட்டப் பொறியியலாளரினால் (கட்டடம்) வழங்கப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் நிதி வழங்கப்பட்ட செயல்களை நிறைவேற்றுவதற்காக காலி மாவட்டச் செயலாளரினால் ரூபா.768,000 இனை மூலப் பொருட்களைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு விகாரைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய அது முறையான அதிகாரமற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவாக அவதானிக்கப்பட்டது.

5.2.5.4 இந்தக் கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்கு உரியதான 2017 ஆம் ஆண்டின் புத்தசாசன அமைச்சின் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதி மற்றும் மாகாண சபை ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் ரூபா.1,200,000 காலி கடவத் சதர பிரதேச செயலாளர் அலுவலகத்தினால் செலவிடப்பட்டு இருந்ததுடன் பிரதேச செயலாளர் அலுவலகத்தின் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தரினால்

பொறியியலாளர் பரிந்துரையுடன் சமர்ப்பித்திருந்த செய்யப்பட்ட வேலைகளின் அறிக்கைக்கு அமைய 2018 ஜூலை 18 ஆம் திகதியில் அதற்கு உரிய செய்யப்பட்ட வேலைகளின் பெறுமதி ரூபா.2,800,000 ஆகும். நிதியத்தினால் செயற்றிட்டத்திற்காக மதிப்பீட்டினை அங்கீகரிக்கையில் மொத்த மதிப்பீட்டுப் பெறுமதியில் வேறு நிறுவனங்களின் பங்களிப்புடன் அது வரையிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த நிர்மாணங்களின் பெறுமதியினைக் குறைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

- 5.2.5.5 2018 ஜூன் 08 ஆம் திகதியிடப்பட்ட இலக்கம் PS/DSP/RAU/04/92 கொண்ட ஜனாதிபதி செயலகத்தின் பணிப்பாளரின் (சமய நடவடிக்கைகள்) கடிதத்திற்கு அமைய (பின்னிணைப்பு 72) இந்த நிர்மாணம் கடற்படையினரின் மூலம் நிறைவேற்றிக் கொள்ளப்படும் எனத் தெரிவித்து ரூபா.4,693,020 இனை இலங்கைக் கடற்படையிடம் 2019 ஓகஸ்ட் 19 ஆம் திகதி வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும், இதற்காக கட்டுப்பாட்டுச் சபை அங்கீகாரம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.
- 5.2.5.6 2020 ஜூன் 08 ஆம் திகதியிடப்பட்ட இலக்கம் டீஜீசீஈ/பொது/256(த) – 25 கொண்ட கடற்படைத் தளபதியின் கடிதத்தின் பிரகாரம் (பின்னிணைப்பு 73) கிடைத்த நிதியில் ரூபா 4,412,833 செலவிடப்பட்டிருந்ததுடன், ரூபா.280,187 மீதியாக இருந்தது. செலவு அறிக்கையின் படி கடற்படையில் விகாரை பூமியில் தேவலாயக் கட்டடமொன்றை நிர்மாணித்து அதன் பௌதீக முன்னேற்றம் 50 சதவீதமாக அறிக்கையிடப்பட்டிருந்ததுடன், இந்த நிர்மாணம் தானசாலைக் கட்டட நிர்மாண மதிப்பீட்டிலிருந்து மாறுபட்ட நிர்மாணம் என அவதானிக்கப்பட்டது.
- 5.2.5.7 தானசாலைக் கட்டடத்தின் மிகுதி நிர்மாணத்திற்காக ரூபா.18,772,080 தேவை என்பதனை கடற்படைத் தளபதியால் 2020 ஜூன் 08 ஆம் திகதி தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அதற்கு தேவையான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்காத காரணத்தால் நிர்மாண நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.
- 5.2.5.8 2021 திசம்பர் மாதம் கணக்காய்வினால் பௌதீக பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் போது இந்த செயற்திட்டங்களின் நிர்மாணங்களின் செயன்முன்னேற்றம் 60 சதவீதம் மாத்திரமாக காணப்பட்டது.

5.2.6 வாத்துவ, தம்பியகம ஸ்ரீ சமுத்தாராம விகாரையின் துறவிகள் வாசஸ்தலத்தினை நிர்மாணித்தல்

5.2.6.1 களுத்துறை, வாத்துவ ஸ்ரீ சமுத்தாராம விகாரையின் துறவிகள் வாசஸ்தலத்தினை நிர்மாணிப்பதற்கு உரியதான மத்திய கலாசார நிதியத்தில் நிதியினை வழங்குதல் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வுப் பரீட்சிப்பில் வெளிப்பட்ட காரணிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

5.2.6.2 மேலே கூறப்பட்ட விகாரைத் தலத்தில் இரண்டு மாடி துறவிகள் வாசஸ்தல கட்டட நிர்மாணத்திற்கு உரிய தனியார் திட்டமிடல் நிறுவனத்தால் 2017 மார்ச் 20 ஆம் திகதி தயாரிக்கப்பட்ட ரூபா.35,000,000 இற்கான மதிப்பீட்டிற்கு அமைய உரிய தொகையினை களுத்துறை மாவட்டச் செயலாளருக்கு விடுவிப்பதற்கு 2017 மே 03 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற இலக்கம் 202 கொண்ட கட்டுப்பாட்டுச் சபைக் கூட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய களுத்துறை மாவட்டச் செயலாளர் அலுவலகத்திற்கு 04 சந்தர்ப்பங்களில் மொத்தமாக ரூபா.27,521,531 தொகை வழங்கப்பட்டிருந்தது. விபரங்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை இலக்கம் 27 – ஒப்பந்தத்திற்கு நிதி விடுவித்தல்

திகதி	வழங்கப்பட்ட தொகை
	ரூபா.
2017.09.29	7,000,000
2018.03.29	8,750,000
2018.08.06	6,565,150
2019.06.18	5,206,381
	27,521,531

5.2.6.3 களுத்துறை மாவட்டச் செயலாளரினால் பாணந்துறை பிரதேச செயலாளர் அலுவலகத்தின் உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) மற்றும் கணக்காளரினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விலைப் பட்டியலை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாணந்துறை பிரதேச செயலாளருக்கு தவணைப் பணமாக ரூபா.27,521,531 வழங்கப்பட்டிருந்தது. அங்கு தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தரின் மேற்பார்வை மற்றும் உறுதிப்படுத்தலின் மூலம் நிர்மாணிப்புகள் பௌதீக முன்னேற்றம் மற்றும் தரம் தொடர்பான உறுதிப்பாட்டினை மாவட்டச் செயலாளரால் பெற்றுக் கொள்ளப்படாது இருந்ததுடன் நிதியத்தினாலும் அவ்வாறான உறுதிப்பாடின்றி நிதியினை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது.

5.2.6.4 கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்த நிர்மாணப் பொருட்களுக்கான விலைப்பட்டியல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்திரினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்காததுடன் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட நிர்மாணப் பொருட்கள் மேலே குறிப்பிட்ட செயற்பாட்டிற்காகவே பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதற்கான உறுதியும் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.

5.2.6.5 இந்த நிர்மாணம் 2021 பெப்ரவரி 11 ஆம் திகதி கணக்காய்வினால் பௌதீகப் பரீட்சிப்பிற்கு உட்படுத்தப்பட்டதுடன், அது வரையிலும் நிர்மாணம் இடைநடுவில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. 2021 மே மாதம் காலவதியாவதற்குரிய ரூபா.119,350 பெறுமதியான 25 கிலோகிராம் மற்றும் 77 பை Tile Motor பயன்படுத்தப்படாது வேலைத் தல நிலத்தில் குவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

5.2.6.6 நிதியத்தினால் வழங்கப்பட்ட நிதியில் ரூபா.2,276,814 தொகையானது 2020 திசம்பர் 12 ஆம் திகதி தொடக்கம் 2021 பெப்ரவரி 11 ஆம் திகதி வரையிலும் பாணதுறை பிரதேச செயலாளர் அலுவலகப் பொது வைப்புக் கணக்கில் காணப்பட்டது. நிர்மாண நடவடிக்கைகளின் முன்னேற்றத்தைப் பரீட்சிப்பதற்கு மற்றும் தேவையான தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு கட்டடத்தை பாவனைக்கு உகந்த நிலைக்குட்படுத்த நிதியத்தினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

5.2.6.7 2021 திசம்பர் மாதத்தின் போது கணக்காய்வினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பௌதீக பரிசோதனையின் போது இந்த கட்டிடத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் கடற் படையினால் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன், அதன் செயன்முன்னேற்றம் 95 சதவீதம் மாத்திரமாக காணப்பட்டது.

5.2.7 திஸ்ஸ மகாராம, தெபரவாவி ஸ்ரீ விசுத்ராம விகாரையின் துறவிகள் வாசஸ்தல கட்டடத்தை நிர்மாணித்தல்

5.2.7.1 இந்த நிர்மாணத்திற்காக கட்டடத் திணைக்களத்தினால் ரூபா.96,920,505 இற்கான மதிப்பீடொன்று தயாரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், அதன் முதலாவது கட்டமாக ரூபா.6,527,400 பெறுமதியான நிர்மாணத்தினை தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளுவதற்கு கட்டுப்பாட்டுச் சபை 2019 மார்ச் 15 ஆம் திகதி அங்கீகாரம் வழங்கியிருந்தது (பின்னிணைப்பு 74). இந்த நிர்மாணங்களுக்காக தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனத்திற்கு நேரடியாகவே ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும், இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் கொள்முதல் வழிகாட்டல் கோவையின் 3.5 இன் கீழ் கொள்ளப்படவில்லை என்பதுடன் அங்கு கொள்முதல் வழிகாட்டல்களுக்கு இணங்காத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது.

5.2.7.2 மத்திய காலாசார நிதியச் சட்டத்தின் 4(ஈ) பிரிவின் பிரகாரம் கட்டுப்பாட்டுச் சபைக்குரிய அல்லது சபையின் கடிதமொன்றின் மூலம் அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களினால் நிதியத்திற்குப் பதிலாக ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படுத்தல் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும். அதற்கமைய ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தும் பொறுப்பு இலக்கம் 40.11.01 கொண்ட கட்டுப்பாட்டுச் சபைப் பத்திரம் மூலம் நிதியத்தின் பணிப்பாளர் நாயகத்திடம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறான இருக்க மத்திய காலாசார நிதியத்திற்குப் பதிலாக ஒப்பந்தங்களில் கைச்சாத்திடுவதற்கு அவ்வாறான அதிகார வழங்கல் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்காத நிதியத்தின் பிரதான நிர்வாக உத்தியோகத்திரினால் மேற்கூறிய நிர்மாண ஒப்பந்தங்களில் கையொப்பம் இடப்பட்டிருந்தது.

5.2.7.3 குறித்த நிர்மாணத்திற்காகத் தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனத்துடன் 2019 ஓகஸ்ட் 27 ஆம் திகதி ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. ஆயினும் செல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தமொன்றை ஏற்படுத்திக்கொள்வதற்கு முன்னரே நிதியத்தினால் ரூபா.4,487,361 அதாவது முதலாம் கட்ட ஒப்பந்த பெறுமதியின் 79 சதவீதத்தினை நிர்மாண நிறுவனத்திற்கு செலுத்தப்பட்டிருந்தது. விபரங்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

**அட்டவணை இலக்கம் 28 - ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடுவதற்கு முன்னர் ஒப்பந்ததாரருக்கு
கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளல்**

செலுத்திய திகதி	பெறுமதி
-----	-----
	ரூபா
2019 பெப்ரவரி 20	1,305,480
2019 மார்ச் 19	1,958,220
2019 மே 09	1,223,661

	4,487,361
	=====

5.2.7.4 இங்கு முதலாம் கட்ட நிர்மாணமாக ரூபா.5,676,000 (VAT உள்ளடங்காத) மதிப்பீட்டுப் பெறுமானம் கொண்ட வேலைப்பகுதிகள் 2019 பெப்ரவரி 18 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2019 மே 18 ஆம் திகதியில் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு நிர்மாண நிறுவனம் இணங்கி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட போதிலும் கணக்காய்வுத் தினமான 2021 திசம்பர் வரையிலும் நிர்மாணப் பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

5.2.8 ஹபரகட ஸ்ரீ விஜயானந்த புராதன ரஜமகா விகாரையின் துறவிகள் வாசஸ்தலம் நிர்மாணித்தல்

5.2.8.1 செயற்றிட்டத்திற்காக மதிப்பிடப்பட்ட ரூபா.7,345,000 தொகையினை தவலம பிரதேச செயலாளருக்கு தவணை முறையில் விடுவிப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டுச் சபை பத்திர இலக்கம் 204.24.1 இல் கட்டுப்பாட்டுச் சபை அங்கீகாரம் வழங்கியிருந்தது.

5.2.8.2 அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு 04 கட்டடங்களைக் கொண்டுள்ளதுடன் கட்டடத்திற்குக் கட்டடம் நிதியினைப் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கான மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய 03 கட்டடங்களுக்காக மத்திய கலாசார நிதியத்தினால் ரூபா.4,478,253 நிதி தவலம பிரதேச செயலாளருக்கு வழங்கியிருந்ததுடன் அந்த 03 கட்டடங்களுக்குமான மொத்த செலவு ரூபா.4,436,227 ஆகும்.

அட்டவணை இலக்கம் 28 - மூன்று கட்டடங்களுக்காக தவலம பிரதேச செயலாளருக்கு நிதி வழங்குதல்

கட்டடம்	வழங்கிய திகதி	வழங்கிய தொகை	மிகுதி மீளச் செலுத்தல்	கட்டடத்திற்குரிய செலவு
-----	-----	-----	-----	-----
(I)	2018.02.05	ரூபா. 1,469,000	ரூபா. 24,497	ரூபா. 1,444,503
(II)	2018.10.18	1,770,149	17,529	1,752,619
(III)	2019.04.01	1,239,104	-	1,239,104
		4,478,253	42,026	4,436,227
		=====	=====	=====

5.2.8.3 இந்த ஒப்பந்தத்தின் பணிகள் 2018மே மாதம் 28 ஆம் திகதி முடிவடையவிருந்த போதிலும், 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திற்குள் நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவடையவில்லை. மேலும் இந்த மடாலயத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான திட்டங்களைத் தயாரிப்பதில் கடந்த வருடங்களின் வெள்ளப்பெருக்குகள் கவனத்தில் கொள்ளப்படவில்லை என்பதும் அவதானிக்கப்பட்டது.

5.2.9 கிரம கல்டம்கொடை புராதன விகாரையில் துறவிகள் வாசஸ்தலம், தாது மண்டபம் மற்றும் நூலகத்திற்கான கட்டடமொன்றை நிர்மாணித்தல்

5.2.9.1 மேலே கூறப்பட்ட நிர்மாணத்திற்காக 2019 ஜூன் 19 ஆம் திகதி கட்டுப்பாட்டுச் சபை அங்கீகாரம் வழங்கியிருந்ததுடன் 2019 மே 02 ஆம் திகதி மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகையில் 20 சதவீதம் அதாவது

ரூபா.5,577,800 ஐ முதலாவது தவணையாக அம்பாந்தோட்டை மாவட்டச் செயலாளருக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தது.

- 5.2.9.2 இந்த நிர்மாணிப்பின் மொத்த செலவு தமது நிதி எல்லையினை விஞ்சி உள்ளதால் அறங்காவல் சபையிடம் அந்த நிதியை மீள்நிரப்பு செய்வதற்காக சட்ட ரீதியான ஒதுக்கீடு இல்லை என்பதை மாவட்டச் செயலாளரினால் 2019 மே மாதம் 16 ஆம் திகதியிடப்பட்ட இலக்கம் DSH/DPS/17/CCF கொண்ட கடிதம் மூலம் புத்தசாசன சமயம் மற்றும் கலாசார விவகார அமைச்சின் செயலாளருக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பின்னர் 2019 மே 30 ஆம் திகதியிடப்பட்டதும் இலக்கம் CCF/ R&A/ 18/III/913 கொண்டதும் மாவட்டச் செயலாளரை விளிக்கும் பணிப்பாளரின் (சமய மற்றும் கலை நடவடிக்கைகள்) கடிதத்தின் மூலம் இந்த செயற்றிட்டத்திற்குத் தேவையான மூலப் பொருட்கள் மற்றும் உழைப்பிற்கு உரிய தொகை அறங்காவல் சபையிடம் வழங்குமாறு கேட்கப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறு இருக்க அமைச்சின் செயலாளரை விளிக்கும் மாவட்டச் செயலாளரின் இலக்கம் DSH/BPS/17/CCF கொண்ட 2019 ஓகஸ்ட் 06 ஆம் திகதியிடப்பட்ட இலக்கம் DSH/DPS/17/CCF கொண்ட கடிதம் மூலம் நிர்மாணத்திற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அறங்காவல் சபையிடம் இல்லை என்பது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதால் கட்டடங்களாக விலை மனு கோரப்பட்டு மாவட்டச் செயலாளர் அலுவலகத்தினால் நிர்மாணப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது மதிப்பீட்டின் பிரதியுடன் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
- 5.2.9.3 மத்திய கலாசார நிதியத்தினால் பிரதேச/மாவட்ட செயலாளர் அலுவலகங்களின் நிதி எல்லைகள் தொடர்பில் கருத்திற் கொள்ளாது பிரதேச/மாவட்ட செயலாளர் அலுவலகங்களுக்கு நிதி விடுவிக்கப்பட்டிருந்தது.
- 5.2.9.4 செயற்றிட்டத்திற்குரிய கோவையின்படி 2019 ஓகஸ்ட் 26 ஆம் திகதியிடப்பட்ட மாவட்டச் செயலாளரின் கடிதத்தின் பின்னர் இந்த நிர்மாணம் தொடர்பில் எதுவித விபரங்களும் உள்ளடக்கப்படாததுடன் வழங்கப்பட்ட ரூபா.5,577,800 நிதி தொடர்பில் தொடர் நடவடிக்கையோ அல்லது விசாரணையோ மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.
- 5.2.9.5 குறித்த நிர்மாணம் தொடர்பில் கணக்காய்வினால் விகாரையின் பிரதம பிக்கு கிரம தம்மானந்த சுவாமிகள் மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்ட செயலாளர் அலுவலகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட உறுதிப்படுத்தல்களுக்கு அமைய, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டச் செயலாளரினால் மத்திய கலாசார நிதியத்தின்

ஊடாக முதலாவது தவணையாக வழங்கப்பட்ட ரூபா.5,577,800 நிதியினை I ஆவது கட்டமாகக் கருதி மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு நிர்மாணம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. இந்தக் கட்ட நிர்மாணம் கொள்முதல் வழிகாட்டல் 4.4 மூலம் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தம் கோவையிடல் மற்றும் பங்கிடல் மேற்கொள்ளப்படவேண்டிய சந்தர்ப்பங்களில் இருந்து விலகி உள்ளமையால் அந்த கட்டமிடல் அந்த வழிகாட்டல்களுக்கு முரணாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. கட்டங்களாக ஒப்பந்தங்களை வழங்குகையிலும் ஒரு கட்டத்தை ஒரு செயற்பாடாகக் கருதி முழுமையாக வேலையை பூர்த்தி செய்வதற்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்படல் வேண்டியது அவசியமெனினும் இங்கு அதற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்காததுடன் அத்திவாரம் தொடக்கம் கொங்கிரீட் இடுதல் வரையான ஆரம்ப நிர்மாணப் பணிகள் மட்டும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன.

5.2.9.6 இதற்கு உரியதான ரூபா 35,534 ஆன முதலாம் கட்டத்தின் இறுதிக் கொடுப்பனவானது 2020 செப்டெம்பர் 17 ஆம் திகதி மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டச் செயலாளர் அலுவலகத்தின் பிரதான கணக்காளரினால் கணக்காய்விற்கு உறுதிப்படுத்தியதன் பிரகாரம் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட நிதியில் எஞ்சியுள்ள ரூபா.681,924 தொகையினை 2021 மார்ச் மாதம் வரையிலும் மாவட்டச் செயலாளர் அலுவலகப் பொது வைப்புக் கணக்கில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.

5.2.9.7 இந்தச் செயற்றிட்டத்தின் நிர்மாணம் தொடர்பான வேலை அறிக்கை (Work Done) மற்றும் புகைப்படங்களுடன் தயாரிக்கப்பட்ட முன்னேற்ற அறிக்கையையும் சமர்ப்பிக்குமாறு மத்திய கலாசார நிதியத்தினால் மாவட்டச் செயலாளர் அலுவலகத்திடம் 2019 மே 30 திகதி கேட்டிருந்த போதிலும் மாவட்டச் செயலாளரினால் அது புறக்கணிக்கப்பட்டு இருந்ததுடன் நிதியத்தினால் அது தொடர்பில் தொடர் நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

5.2.9.8 வழங்கப்பட்ட நிதியில் முதலாவது கட்டத்தின் வேலைகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என குறித்த விகாரையின் பிரதம சுவாமிகளால் புகைப்படம் மற்றும் கடிதம் மூலம் கணக்காய்விற்குத் தெரிவித்துள்ளதுடன் இது வரையிலும் நிதி கிடைக்காததால் நிர்மாணம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. நிர்மாணப் பணிகளுக்குரிய புகைப்படங்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

புகைப்படம் - 23



5.2.9.9

நிதியத்தின் பணிப்பாளரின் (சமய மற்றும் கலை விவகாரங்கள்) 2019 மே 03 ஆம் திகதியிடப்பட்டதும் இலக்கம் CCF/R&A/18/III/913 கொண்ட கடிதத்தின் மூலம் குறித்த நிர்மாணத்திற்காக ரூபா.27,889,000 நிதி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் மற்றும் அந்த நிதி தவணைகளாக விடுவிக்கப்படும் எனவும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டச் செயலாளருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. கொள்முதல் வழிகாட்டல் 4.1.1(இ) பிரகாரம் தேவையான நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதற்கான உறுதியான பிணையின்றி கொள்முதல் செயற்பாடுகளை ஆரம்பிக்கலாகாது என்பதுடன் இங்கு பணிப்பாளரின் (சமய மற்றும் கலை விவகாரங்கள்) இந்த உறுதிப்படுத்தலுக்கு அமைய மாவட்டச் செயலாளர் கொள்முதலை



ஆரம்பித்திருந்தார். அதற்கமைய ரூபா.5,577,800 ஆன செலுத்தப்பட்ட தொகைக்கு உரியதான வேலைகள் நிறைவடைந்து இருக்கையில் அதற்கான முன்னேற்றத்தைப் பரீட்சித்து மிகுதி நிதியினை விடுவித்தல் நிதியத்தின் பொறுப்பான போதிலும் மிகுதி தொகையான ரூபா.22,311,200 இனை விடுவிப்பதற்கு நிதியம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.

5.2.9.10 இணங்கியுள்ளதன் பிரகாரம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முழுத் தொகையினையும் வழங்காததால் நிர்மாணம் இடைநடுவில் நிறுத்தப்பட்டதன் காரணத்தால் செலவிடப்பட்ட தொகையும் பயனற்ற செலவாக இருந்தது.

5.2.10 ஹபரகட ஸ்ரீ விஜயானந்த புராதன தஜமகா விகாரையில் துறவிகள் வாசஸ்தலம் நிர்மாணித்தல்

5.2.10.1 கட்டட நிர்மாணப் பணிகள் விகாரையின் அறங்காவல் சபையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் கட்டடம் கட்டமாக நிர்மாணம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. ஒவ்வொரு கட்டமும் பூர்த்தியடைந்த பின்னர் தவலம பிரதேச செயலாளர் அலுவலகத்தின் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தரினால் நிறைவேற்றப்பட்ட செயற்பாடுகள் பரீட்சிக்கப்பட்டு பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது என உறுதிப்படுத்திய பின்னர் பிரதேச செயலாளரினால் அது அங்கீகரிக்கப்பட்டு அது பற்றி நிதியத்திற்கு கடிதம் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய 2019 ஓகஸ்ட் 01 ஆம் திகதி வரையில் 03 கட்டடங்களில் ரூபா 4,436,227 இற்குரிய நிர்மாணப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. வழங்கப்பட்ட நிதிக்கு ஈடாகும் வகையில் துறவிகள் வாசஸ்தலக் கட்டட வேலைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது என்பது பெளதீகப் பரீட்சிப்பில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. (உரிய புகைப்படங்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.)

புகைப்படம் 24



- 5.2.10.2 செயற்றிட்டத்தின் நான்காவது கட்டத்திற்கு உரியதான ரூபா.2,908,773 தொகையினை வழங்குவதற்கு நிதியத்தினால் கணக்காய்வு திகதி வரையிலும் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.
- 5.2.10.3 அதன் காரணமாக கட்டட நிர்மாணம் நிறைவு செய்யப்பட முடியாது இருந்ததுடன் கட்டடத்தை பயன்படுத்துவதற்கும் முடியாது இருந்தது.
- 5.2.10.4 அதற்கமைய நிதியத்தினால் வழங்கப்பட்டிருந்த ரூபா 4,436,227 நிதி செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிர்மாணம் 2019 ஓகஸ்ட் 01 ஆம் திகதி தொடக்கம் 02 வருட காலமாக பயன்பாடின்றி காணப்படுகின்றது.

ஆறாவது அத்தியாயம்

பரிந்துரைகள்

- 6.1 நிதியத்தின் கட்டுப்பாட்டுச் சபை அமைப்பானது அனைத்து மதங்களும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும். மேலும் சபையானது நடப்புக் காலத்திற்கு ஏற்ற வகையில் கூட்டம் மற்றும் முகாமைத்துவத் தீர்மானங்களை உடனடியாக எடுப்பதற்காக செயற்பட வேண்டிய வகையில் நிதியச் சட்டத்தினை பொருத்தமான முறையில் திருத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும். (தொடர்பு : 2.1.2.7)
- 6.2 நிதியத்தின் அனைத்துப் பிரிவுகளும் உள்ளடங்கும் வகையில் சபையின் வருடாந்த செயலாற்றுகைத் திட்டங்கள் யதார்த்தமான முறையில் தயாரிக்கப்படல் வேண்டும் மற்றும் குறிப்பிடப்பட்ட கால எல்லைக்குள் நோக்கினை அடைவதற்கு செயற்படல் வேண்டும். (தொடர்பு: 5.1.1 - 5.1.16)
- 6.3 நிதியத்தின் செயற்பாட்டுள் தொடர்புடைய அனைத்துக் காரணங்களும் விதிகளைத் தயாரித்தல் உடனடியாக மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும். (தொடர்பு: 2.1.6.4, 3.8)
- 6.4 நிதியத்தின் மொத்த செலவுகளில் அதிக சதவீதத்தினை ஊழியர்களுக்கான கிரயம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியிருந்தமை தொடர்பில் மற்றும் பாதுகாப்பு போன்ற செயலாற்றல் பணிகளுக்காக அதிக பங்களிப்பு செய்யப்பட்டிராமை தொடர்பில் கவனம் செலுத்தி பொருத்தமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதும், கலாச்சார உரித்துக்களை உடைய இடங்களை பாதுகாப்பதற்காக அதிக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டியமை. (தொடர்பு: 2.1.8.5)
- 6.5 நிதியச் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒழுங்குவிதிகளுக்கு அமைய நுழைவுச் சீட்டு கட்டணம் அறவிடுதல், பணத்தை முதலீடு செய்தல் மற்றும் முதலீட்டுத் தொகையினை மீள் பெற்றுக் கொள்ளல் ஆகியன இயலுமான அளவில் முன் அனுமதியுடன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியமை. (தொடர்பு : 2.1.7.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6)
- 6.6 கொடுப்பனவு செய்கையில் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் நிதிப் பிரமாணத்திற்கும் மற்றும் பதவியணிக்காக ஆட்சேர்ப்பு செய்கையில் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தாபன விதிக் கோவை மற்றும் அரச நிர்வாக, முகாமைத்துவத் சேவைகள் சுற்றறிக்கைகளுக்குப் இணங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியமை. (தொடர்பு: 3.2.1.16, 3.2.1.18, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.7)
- 6.7 முகாமைத்துவ சேவைகளின் திணைக்களத்தின் அனுமதியின் அடிப்படையில் ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் பதவி உயர்வு ஒழுங்குமுறைகளில் திருத்தம் செய்வதற்கு

உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியமை மற்றும் நிதியத்துடன் பதவியணியை இணைப்புச் செய்யும் போது சரியான தேவை இனங்காணப்பட்டு ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் மற்றும் நிதியத்தின் சிரேஷ்ட மட்டத்திற்காக நிரந்தர அடிப்படையில் தகைமை வாய்ந்த பதவியணியை ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் தொடர்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டியமை. (தொடர்பு : 4.1.3, 4.1.8, 4.1.6)

- 6.8 நிதியத்தின் ஆட்சேர்ப்பு ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணிக் கட்டமைப்புக்கு முரணாக கட்டுப்பாட்டுச் சபையின் அனுமதியின் அடிப்படையில் முறையற்ற வகையில் பதவியணியினரை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதைத் தவிர்த்தல் மற்றும் வேறு நிறுவனத்திற்காக சேவைகளை வழங்குவதற்கு நிதியத்திற்கு பதவியணியினை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதினைத் தவிர்த்தல் வேண்டும். (தொடர்பு: 3.5.4.1)
- 6.9 செலவினத் தேவைப்பாட்டினை விஞ்சும் வகையில் முதலீடுகளை மீளப் பெறுவதை தடுத்தல் மற்றும் அதன் பிரகாரம் செயற்பட்டிருத்தல் தொடர்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டியமை. (தொடர்பு: 3.1.9)
- 6.10 இணையத்தின் மூலம் இலத்திரனியல் நுழைவுச்சீட்டு வழங்குதல் போன்ற பதிய செயற்றிட்டங்களை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்தல் வேண்டும். (தொடர்பு: 3.7)
- 6.11 கலாசார மற்றும் சமயத்தலங்களில் இருந்து வருமானம் ஈடுகையில் இலத்திரனியல் நுழைவுச்சீட்டு ஒழுங்கமைப்பை நிதியத்தின் கீழ் காணப்படும் அனைத்துத் தலங்களும் உள்ளடங்கும் வகையில் செயற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் மற்றும் அதற்காக தகைமை உடையவர்களை பதவியணியில் ஈடுபடுத்தல். (தொடர்பு: 3.7)
- 6.12 காலத்திற்கு ஏற்ற மற்றும் உண்மையான தேவைப்பாடுகளையும் கருத்திற்கொண்டு உரிய மதிப்பீட்டுடன் நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அனைத்து மதங்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நிதி வெகுமதிகள் / நிதியேற்பாடு வழங்கப்பட வேண்டியமை மற்றும் அதன் நிதிப் பெறுமதியை தீர்மானித்தல் உரிய அதிகாரத்துடனான தரப்பினரால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியமை. (தொடர்பு: 3.2.1.4, 3.2.1.6, 3.2.1.14)
- 6.13 உரிய நிர்மாணச் செயற்திட்டங்களின் செயன்முன்னேற்றம் தொடர்பில் பின்தொடர்தல் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியமையும், உரிய நலன்பெறும் நிறுவனங்களையும் கிட்டிய மேற்பார்வையுடன் மேவுகை செய்ய வேண்டியமை. (தொடர்பு: 3.2.1.7, 3.2.1.8, 3.2.1.18, 3.2.2.14)
- 6.14 அனைத்து பெறுகை நடவடிக்கைகளையும் அந்த வழிகாட்டிகளுக்கமைய மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியமையும், தொல்பொருள் ஆணையாளரின் மற்றும் பிற

தகுதிச் சான்றிதழ்களின் ஒப்புதலுடன் மட்டுமே பாதுகாப்பு / கட்டுமானம் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியமை. (தொடர்பு: 3.2.1.5, 3.2.2.2, 3.2.2.4, 3.3, 5.1.9, 5.2.3.5, 5.2.4.3)

- 6.15 அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாதிட்டின் பிராகரம் செலவினம் மேற்கொள்ளல் மற்றும் திருத்தப்பட்ட பாதிடுகளை சமர்ப்பித்து அங்கீகரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல். (தொடர்பு: 3.2.1.13)
- 6.16 உரிய காசோலைகளை கையளிக்கும் போது நிதிப் பிரமாணத்தின் பிரகாரம் உரிய முறையில் பெறுநருக்கு காசோலையை ஒப்படைத்தலும், நிறுவனத்திற்கு வழங்கிய முற்பணங்களை தீர்ப்பதற்கு துரித நடவடிக்கை எடுத்தல். (தொடர்பு: 3.2.1.18, 3.2.2.5)
- 6.17 தேசிய இயந்திர சாதனங்கள் நிறுவனத்தை பலப்படுத்தும் நோக்கில் அமைச்சரவையினால் அரசு செயற்திட்ட பெறுகைகள் நடைமுறையிலிருந்து விலகி நேரடி ஒப்பந்த நடைமுறையின் கீழ், தேசிய இயந்திர சாதனங்கள் நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தங்களை கையளிப்பதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும், மீண்டும் அரசு பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு இந்த ஒப்பந்தங்கள் இவ்வாறு கையளிக்கப்பட்டமையால் அமைச்சரவையின் நோக்கங்கள் நிறைவேறாமை தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். (தொடர்பு: 5.2.3.4, 5.2.3.5)

ஒப்ப./டபிள்யூ. பி. சி. விக்ரமரத்ன.
கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி

டபிள்யூ.பி.சி.விக்ரமரத்ன
கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி
2022 மார்ச் 10 ஆந் திகதி

Special Audit Report on Operations of the Central Cultural Fund

Executive Summary

The “Central Cultural Fund” has been established under the Central Cultural Fund Act, No.57 of 1980 identifying “To make Sri Lanka’s cultural heritages a global miracle” as its vision. The administration, management and control of this Fund is vested in a Board of Governors and the Secretary to the Ministry in charge of the subject of Cultural Affairs, functions as the Chief Administrative Officer of the Fund. The main source of income of this Fund which is managed in such manner, can be identified as the income received by issuing tickets to local and foreign tourists who visit cultural heritage sites and this report is issued to examine how effectively the said income has been utilized in the achievement of objectives of the Fund. As such, in view of the examinations carried out, it was observed that the Board of Governors in which powers are vested with for the control of this Fund, has not met timely and that the Board of Governors were not been appointed in the correct composition. Further, this Fund had failed to formulate a proper set of rules for achievement of certain objectives of the Act and when a percentage ranging from 38 to 58 per cent was being expended out of the total expenditure of the Fund for maintenance of employees, the expenditure incurred for achievement of key objectives of the Fund had taken a low percentage in comparison during the period between 2015 and 2019 in which audit examination was carried out. Moreover, in donating funds for reconstruction of cultural and religious sites, it was observed that the Board of Governors had failed to formulate and implement a proper methodology and the Fund had earned an income of approximately Rs.13,552 million from the year 2016 to June 2019 by issuing tickets to tourists who visit cultural sites outside the Triangle from where collection of income is unauthorized in terms of the aforesaid Act.

Further, in the recruitment of staff for the Fund, significant issues including recruitments made exceeding the approved cadre and those made for posts outside the composition of staff relating to the Scheme of Recruitment, were observed in the management of employees. Further, in making provision for various projects of the Fund, an uncertainty in the authority for determining criteria in selecting relevant projects and the value of provision, was observed. In view of all matters revealed by this report including the observations mentioned above, the necessity of making expedite provision for operating this Fund at an optimum and effective level, is emphasized.

Chapter One

Introduction on the Report

1.1 Background and Nature of the Report

The Central Cultural Fund had been established in the year 1980 under the Central Cultural Fund Act, No.57 of 1980 for achievement of several objectives with the intention of developing the cultural and religious revival.

The said Fund established in such manner, had been capable of earning a high income annually through involvement of operations relating to religious and cultural activities. The Fund had succeeded in earning an average of approximately Rs.4 billion per year during a period of 05 years from the year 2015 to the year 2019.

However, according to public representations received to Audit relating to the Fund and matters frequently revealed by media, the audit risk relating to the operation of the Fund was identified.

Further, the request made by the letter No. CCF/F/01/76 of 19 October 2020 of the Director General of the Central Cultural Fund to carry out an audit relating to the period from the year 2015 to the year 2019 drew my attention as well.

As such, considering the said matters, this report is issued after carrying out an audit on the prevailing situation of operating activities of the Fund.

This report consists of 05 chapters as follows and matters which were based for the arise of situations discussed in this report by those chapters and on economic, financial, social and cultural results achieved therefrom and recommendations required for updating those situations.

- 01 Introduction on the Central Cultural Fund – Chapter Two
- 02 Operations of the Fund- Chapter Three
- 03 Human Resource Management - Chapter Four
- 04 Various Projects implemented by the Fund- Chapter Five
- 05 Recommendations – Chapter Six

1.2 Methodologies followed

The following methodologies were adhered to in preparing this report

1.2.1 Examination of Registers, Books and Records

- i. Central Cultural Fund Act, No.57 of 1980 (**Annexure 01**)

- ii. Antiquities Act, No.09 of 1940 and Antiquities (Amendment) Act, No.24 of 1998
- iii.Relevant Cabinet Memorandums and Decisions
- iv.Financial Regulations of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
- v. Government Procurement Guidelines - 2006
- vi.Guidelines – Selection and Employment of Consultants -2007
- vii. Relevant decisions of the Board of Governors
- viii. Work Plans of the Fund from year 2015 to year 2019
- ix.Performance Reports of the Fund from year 2015 to year 2019
- x. Financial Statements of the Fund from year 2015 to year 2019
- xi.Personal files of officers/employees of the Central Cultural Fund
- xii. Website of the Fund

1.2.2 Other Methodologies

- i. Holding discussions with relevant parties
- ii. Physical examinations
- iii. Inspection of project sites
- iv. Analysis of financial information

1.3 Scope

This report covers investment of monies carried out by the Fund, recall of the said investments, the manner in which the control of the Fund was carried out, donations of various project funds from the Fund, human resource management during the period from the year 2015 to the year 2019 and examination on progress of implementation of projects.

1.4 Limitations of Scope

In presenting this report, it is emphasized that my scope was subjected to the following limitations.

- i. All projects and sites could not be examined due to limitation of human resources and time made available.
- ii. The report had to be prepared based on financial statements submitted to Audit for the year 2018 unapproved by the Board of Governors.
- iii. Audit conclusions had to be reached based on behaviors and practices followed from the beginning due to unavailability of a proper set of rules relating to management of funds.
- iv. Issues in obtaining information due to several ministers being members of the Board of Governors of the Fund and most of the officers on contract basis who executed

powers and functions during the relevant period being absent from the institution during the relevant period of examination.

- v. Certain Matters included in the Draft report relating to this report have not been replied so far. (**Annexure 02**)

Chapter Two

2.1 Introduction on the Central Cultural Fund

2.1.1 Establishment of the Fund

In terms of the Central Cultural Fund Act, No.57 of 1980, the Central Cultural Fund has been established in the year 1980 for the provision of funds, for the development of cultural and religious monuments in Sri Lanka, to meet expenses incurred in developing, restoring and preserving cultural monuments and the development of religious and cultural activities in Sri Lanka and abroad and to provide financial assistance to artists, craftsmen, writers, painters, musicians and others who are engaged in promoting cultural activities; to provide for the making of awards to persons who have served the nation in the cultural and religious fields.

2.1.2 Control of the Fund

2.1.2.1 In terms of Section 3(1) of the Fund Act, the administration, management and control of the Fund shall be vested in a Board of Governors and the Prime Minister shall be the Chairman of the Board; the Minister in charge of the subject of Cultural Affairs, the Minister in charge of the subject of Finance, the Minister in charge of the subject of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the Minister in charge of the subject of Tourism, Minister in charge of the subject of Hindu Affairs, the Deputy Minister to the Minister in charge of the subject of Cultural Affairs where there is such a Deputy Minister, the Secretary to the Prime Minister, the Secretary to the Ministry charged with the subject of Cultural Affairs, the Commissioner of Archaeology, and two other persons appointed by the Prime Minister, each of whom shall, subject to provisions of Sub-sections (3) and (4), hold office for such period as may be specified in the letter of appointment issued to him by the Prime Minister. The Secretary to the Ministry charged with the subject of Cultural Affairs shall, subject to the direction of the Board, be the Chief Administrative Officer of the Fund. According to information made available to Audit by the Fund, this Board of Governors had met in 13 instances from year 2015 to year 2019. (**Annexure 03**).

Table No.01 Number of Meetings of the Board of Governors 2015-2019

Year	Number of Meetings
2015	1
2016	3
2017	6
2018	2
2019	1
Total	13

2.1.2.2 Thirteen meetings of the Board of Governors had been held from Meeting Nos.196(ii) to No.209 during the period from the year 2015 to the year 2019 which was the period of audit. As such, the number of meetings of the Board of Governors held per year for the years 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019 stood at 1,3,6,2 and 1 respectively. Accordingly, even though the administration, management and control of the Fund is vested in the Board of Governors, holding timely meetings of the Board of Governors for the effective and efficient achievement of objectives of the Fund, could not be observed.

2.1.2.3 In terms of Sub-sections 3(5) and 6 of the Central Cultural Fund Act, No.57 of 1980, the Prime Minister who is the Chairman of the Board of Governors, had participated in three of the 13 meetings of the Board of Governors indicated in Table No.01. However, he had presided over only one meeting and the rest of the meetings were presided over by the Minister in charge of the subject.

2.1.2.4 The report of 10 meetings from No.196 to No.205 and the 207th meeting of the Board of Governors had been certified as correct by the Minister in charge of the subject and the report of the 208th meeting had been certified as correct by the Secretary to the Ministry (Chief Administrative Officer of the Fund) in charge of the subject. Only the 206th report of the Board of Governors had been certified by the Prime Minister. Accordingly, the proposals submitted for approval to the meetings of the Board of Governors from meeting No.196 (I) to meeting No.207 had been signed and certified by the member who presided at the meetings of the Board of Governors which had met in succession to each meeting. However, it was observed that the report of the meeting including proposals which were

submitted for approval of the Board of Governors at the 208th Board meeting had not been signed as accepted by the member who chaired the said Board of Governors. Further, it was observed that the Secretary to the Ministry, that is, the Chief Administrative Officer of the Central Cultural Fund who is a member of the Board of Governors had read and signed the report confirming it as correct.

2.1.2.5

Further, the former Chief Administrative Officer had stated to Audit on 19 October 2019 that no meeting of the Board of Governors had been held again in the year 2019 after the 208th meeting of the Board of Governors on 15 March 2019. However, in examining the binding book in which the attendance of the members is recorded at the meetings of the Board of Governors, based on the statement of the Chief Administrative Officer that “no meeting of the Board of Governors had been held again in the year 2019 after the 208th meeting of the Board of Governors on 15 March 2019” and evidence not made available to Audit on sending letters of invitation to members for the meeting., it was not proven whether the 209th meeting of the Board of Governors had been held physically.

Moreover, it had been stated that the Board of Governors’ Paper which were proposed to be submitted at the 209th meeting of the Board of Governors, were presented to the members of the Board of Governors separately by circulation and accordingly, the approval of the Board of Governors had been received relating to Board of Governors’ Paper submitted on the functions discharged in the year 2019, to the officers of the Central Cultural Fund by the Secretary to the Ministry of Housing, Construction and Cultural Affairs through a letter No.1/1/2019 of 20 November 2019. It has also been informed that a copy of the said register certified and approved on 15 November 2019 by 08 members (Minister in charge of the subject of Cultural Affairs, Minister in charge of the subject of Finance, Minister of Hindu Religious Affairs, Minister in charge of the subject of Tourism, Director General of Archaeology and appointed member) of the Board of Governors will be attached herewith. Nevertheless, it was further stated by the former Chief Administrative Officer that approval of the Secretary to the Prime Minister and the Minister in charge of UNESCO (Minister of Education) had not been received.

Moreover, even though the participation of the Prime Minister could not be arranged in this regard, it was observed that covering approval/approval had been obtained from 08 members for the said Board of Governors’ Paper relating to

discharged/ being discharged and due to be discharged functions while the report of the 208th meeting had not been accepted. As such, proposals relating to 238 papers submitted for obtaining covering approval for the 209th meeting of the Board of Governors had been individually approved by the members of the Board of Governors. However, the said approval had not been made by a Board of Governors gathered physically.

2.1.2.6 Monies from fixed deposits exceeding amounts allocated in the Annual Budget had been withdrawn subjected to covering approval of the Board of Governors in making payments for programmes approved by the Board of Governors. As it is usual that the Board of Governors do not meet frequently, functioning subjected to the covering approval of the Board of Governors has been the normal procedure from the inception of the Fund.

2.1.2.7 It was observed that the meetings of the Board of Governors of the Central Cultural Fund had been held within irregular intervals due to rules on holding meetings of the Board of Governors specified in the Act, not being included in the Fund Act and non-formulation of a system of rules as specified in the Act.

2.1.3 **Vision of the Fund**

To make Sri Lanka's cultural heritages a global miracle (**Annexure 04**)

2.1.4 **Mission of the Fund**

Be the most distinguished Institution in Sri Lanka in the management of eastern cultural heritages through research, conservation, protection, development and promotion of Sri Lanka's cultural heritages and sustainable cultural and economic development. (**Annexure 04**)

2.1.5 **Goals of the Fund**

2.1.5.1 It is the duty of the Board to utilize monies of the Fund mainly for the following aims or as specified by the Board of Governors for any other purpose (**Annexure 05**)

- (a) To undertake and bear all expenditure for the development of cultural monuments in the Cultural Triangle and monuments in other areas, which seem to be necessary to be developed for the well-being of the public, as determined by the Board
- (b) To bear all expenses of the Jetawana Dagoba Project and other similar projects

- (c) To take action to promote religious affairs within Sri Lanka or in foreign countries
- (d) To provide assistance to enhance religion and to maintain religious places and their activities and observances
- (e) Presenting awards to veterans who have offered yeoman service to the country in the field of culture and religion
- (f) To provide aid to artists, writers, painters, musicians, sculptors and others who are engaged in promoting cultural activities.
- (g) To provide aid to other cultural or religious activities which are determined by the Board as beneficiary or virtuous to the civil society

2.1.5.2 Even though making decisions on the promotion of religious affairs, the advancement of religion had been included in the above objectives of the Fund, it was observed that it is not confirmed that the Board of Governors of the Fund is not being appointed in manner that all religions excluding Hinduism is represented, on the members of the Board of Governors are appointed under an official basis.

2.1.6 **Powers of the Fund**

The administration, management and the control of the Fund is entrusted to the Board of Governors in terms of Section 3(1) of the Fund Act and it had also been entrusted with powers for the following functions in the name of the Fund.

2.1.6.1 **Sub- sections (5) and (6) of Section 3 of the Central Cultural Fund Act, No.57 of 1980**

The Board of Governors of the Fund consists of twelve members including the Prime Minister who acts as the Chairman of the Fund and, it has been stated that the Meeting should be chaired by a member selected from other members present, in the Meetings that the Prime Minister is not participating and that, only four members are sufficient for the quorum for a Meeting of the Board of Governors in terms of Sub- sections (5) and (6) of Section 3 of the Act.

2.1.6.2 **Sub- section 04(d) of the Central Cultural Fund Act, No.57 of 1980**

In terms of Sub- section 4(d) of the Act, it has been indicated of possibility to enter into or perform, either directly or through officers and servants or agents authorized in writing in that behalf by the Board, all such contracts and agreements as may be necessary for exercise, performance and discharge of powers, duties and functions, and in carrying out the objectives of the Fund.

2.1.6.3 **Sub- section 04(f) of the Central Cultural Fund Act, No.57 of 1980**

It has been stated in Sub- section 4(f) of the Act that, the Fund has the ability to invest moneys belonging to the Fund, and to recall, re- invest and vary such investments, at the discretion of the Board and to collect income accruing from such investments. Detailed information relating thereto appear in the paragraph.

2.1.6.4. **Sub- section 04(g) of the Central Cultural Fund Act, No.57 of 1980**

In terms of Sub- section 04(g) of the Act, the Board has the power to make rules in relation to matters connected with the working of the Fund.

However, even though rules should be prepared by the Fund for the achievement of the objectives relating to Section 8 in Paragraph 2.1.5.1 of this report, a proper Set of Rules including the procedure that should be followed had not been formulated since its inception up to date or, over four decades since the Act had been passed, in the Parliament.

2.1.6.5 **Section 06 of the Central Cultural Fund Act, No.57 of 1980**

It has been stated in Section 06 of the Act that the Board shall maintain an account called “The Central Cultural Fund Account” at the Bank of Ceylon for the Fund.

2.1.6.6 **Section 07 of the Central Cultural Fund Act, No.57 of 1980**

It has been stated by Section 07 of the Act that, the Secretary to the Ministry of the Minister in charge of Cultural Affairs should be the Chief Administrative Officer of the Fund and, that he should act subject to the directions of the Board.

2.1.7 **Places that charges are levied by the Fund**

2.1.7.1 The Fund has been authorized to levy charges for the entrance tickets from the visitors and the tourists who enter the area depicted as the “Cultural Triangle”, in terms of Section 06(e) of the Act. The places that charges are levied by the Fund currently, are as follows.(Annexure 01)

- Anuradhapura
- Polonnaruwa
- Ritigala
- Ramba Vihara

- Sigiriya
- Kataragama Musaeum
- Galle Musaeum
- Sigiriya Musaeum
- Dambulla Musaeum
- Yapahuwa
- Buduruwagala
- Ibbankatuwa
- Kandy Musaeum
- Namal Uyana

2.1.7.2 However, the Fund had earned income as sums of Rs.16,888,847, Rs.36,082,437, Rs.42,603,861 and Rs.19,176,173 as at 30 June of the years 2016, 2017, 2018 and 2019 respectively, by issuing entrance tickets contrary to the provisions of the Act, from the tourists who enter the Places of Heritage of Galle, Ramba Vihara, Ape Gama, Kataragama, Yapahuwa and Buduruwagala, located outside of the area that has been identified as the “Cultural Triangle”.

2.1.8 Operational Performance of the Fund

Table No.02- Financial Information of the Fund – 2015 - 2019

Description	2019	2018	2017	2016	2015
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Entrance Tickets Income	3,330,951,244	4,253,637,326	3,829,262,911	3,445,925,208	2,751,061,677
Replica Sales Income	10,039,082	5,894,633	4,639,492	2,608,009	2,923,806
Publications Sales Income	8,680,131	10,196,146	15,124,620	8,846,068	1,931,050
Printing Income	8,721,101	20,068,336	17,894,468	13,155,989	11,299,313
Investment Income	616,957,900	564,013,890	497,842,926	233,863,909	95,006,954
Deferred Income	21,486,076	22,346,076	22,597,491	27,097,930	0
Other Income	40,703,178	44,900,059	40,191,882	26,563,180	16,459,409
Total Income	<u>4,037,538,712</u>	<u>4,921,056,466</u>	<u>4,427,553,789</u>	<u>3,758,060,292</u>	<u>2,878,682,209</u>
<u>Salaries and Allowances Expenditure</u>					
Central Cultural Fund	1,402,567,577	1,263,556,925	1,111,967,984	943,117,231	866,321,545
Department of Archeology	581,773,108	479,356,993	37,228,036	-	0
Salaries Expenditure as a percentage of the Total Expenditure	47.6	58.01	38.88	45.75	43.06
Conservation Expenditure	222,367,607	811,145,555	756,852,187	565,293,794	331,770,101
Conservation Expenditure as a percentage of	5.33	27	25.61	27.43	16.49

the Total Expenditure							
Expenditure incurred for other Cultural Activities	387,947,025	121,427,615	519,546,717	79,074,872	31,301,302		
Expenditure incurred for other Cultural Activities as a percentage of the Total Expenditure	9.3	4.04	17.58	3.84	1.5		
Total Expenditure	<u>4,168,233,155</u>	<u>3,004,026,750</u>	<u>2,955,731,149</u>	<u>2,061,225,989</u>	<u>2,011,566,959</u>		

The Fund which earned an income of approximately Rs.2.9 billion in the year 2015, had earned an income of Rs. 4.037 billion for the year 2019. Moreover, total expenditure of Rs.2.01 billion had been incurred in the year 2015 and a high expenditure up to 4.168 billion had been incurred by the year 2019. Accordingly, it was observed that an expenditure of Rs. 0.131 billion had been incurred over the income by the year 2019.

Table No.03 Income Expenditure Variance Analysis 2015-2019

Year	Total Income	Increase/ Decrease of thr Income as compared with the Preceding Year	Increase/ Decrease of the Income as compared with the Preceding Year as a percentage	Total Expenditure	Increase/ Decrease of the Expenditure as compared with the Preceding Year	Increase/ Decrease of the Expenditure as compared with the Preceding Year as a percentage
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Rs.	Rs.	%	Rs.	Rs.	%
2015	2,878,682,209	568,409,268	25	2,011,566,959	181,756,989	8.4
2016	3,758,060,292	879,378,083	31	2,061,225,989	49,659,030	2.5
2017	4,427,553,789	669,493,497	18	2,955,731,149	894,505,160	43.4
2018	4,921,056,466	493,502,677	11	3,004,026,750	48,295,601	1.7
2019	4,037,538,712	(883,517,754)	(18)	4,168,233,155	1,164,206,405	38.7

2.1.8.1 Even though the increase of the income had been 25 per cent, 31 per cent, 18 per cent, 11 per cent respectively as compared with the preceding year, in analyzing the income from the year 2015 to the year 2019, the income of the year 2019 had been decreased by 18 per cent as compared with the year 2018.

2.1.8.2 Even though the Entrance Tickets Income of the year 2019 had been estimated as a sum of Rs.4,450 million, the actual income of that year of which the Easter Attack occurred, had decreased to a sum of Rs.3,330 million. It had been a decrease amounting to Rs.923 million.

2.1.8.3 The increase of the expenditure as compared with the preceding year had been 8.4 per cent, 2.5 per cent, 43.4 per cent, 1.7 per cent and 38.7 per cent, in analyzing the expenditure from the year 2015 to the year 2019.

2.1.8.4 Here, specially, the total expenditure had increased by a sum of Rs.894,505,160 or by 43.4 per cent as compared with the preceding year, in the year 2017 and, in examining the financial statements of the year 2017 it was observed that the increase by a sum of Rs.440 million for cultural activities and the increase of the

payment of salaries and allowances by a sum of Rs.303 million, had been the main factors that had affected in this connection. Moreover, the income of the year 2017 had increased by a sum of Rs.669,493,497 or by 18 per cent.

2.1.8.5 Even though a high percentage of money had been incurred for the salaries and allowances in every year by the Fund, it was observed that a sufficient performance had not been indicated in the excavation and in conservation activities, a key objective of the Fund.

2.1.8.6 The total expenditure of the year 2019 had increased by a sum of Rs.1,164,206,405 or by 38.7 per cent as compared with the year 2018 and, it was observed that this increase had occurred on the initiation of the projects such as Sasunodaya, Sisu Daham Sewana and on the allocation of provisions for the restoration of the Churches, damaged due to the Easter Attacks of 21 April 2019, in examining the unapproved Draft Financial Statements of the year 2019. Moreover, it was observed that the income of the year 2019 had decreased by Rs.883,517,754 representing 18 per cent as compared with the year 2018 due to said Easter Attack. As such, the total expenditure exceeding the total income of the year 2019 had been a sum of Rs.130,694,443.

Chapter Three

Operational Activities of the Fund

3.1 Investment of money of the Fund and the Recalling of Investment

3.1.1 In terms of Paragraph 4(6) of the Act, the money belonging to the Fund could be invested, recalled, re- invested and could be varied and, the income accrued from such investments could be collected, at the discretion of the Board. Money invested in the Fixed Deposits and the Recalling of the invested money by the Fund during the period from the year 2015 to the year 2019 appear in the Table No.04 below.

Table No.04 – Investment and the Recalling of Money in Fixed Deposits

Year -----	Invested Amount -----		Total -----	Recalling of Money -----
	USD	Rs.	Rs.	Rs.
2015		985,660,992	985,660,992	50,000,000
2016		1,600,000,000	1,600,000,000	100,000,000
2017		1,100,000,000		
	1,460,000.00	220,912,600	1,320,912,600	362,736,222
2018		730,000,000		
	2,445,000.00	382,269,040	1,112,269,040	126,605,231
2019		600,000,000		
	2,750,000.00	494,065,000	1,094,065,000	2,052,394,132

3.1.2 Moreover, the Investment Management Decisions on investing the money belonging to the Fund, re- investing, varying and obtaining the income accrued by these investments during the relevant period, had been approved by the Board of Governors as follows.

3.1.2.1 **Board of Governors Decision No.204.2.1 “Investment of the excess Income in Fixed Deposits”**

The Recommendation and the Decision relating to the above investments are as follows.

Board of Governors’ Paper No.204.2.1 Recommendation: (Annexure 06)

It had been, “I recommend to invest the Dollars deposited in the Savings Account No.0080622200 of the Central Cultural Fund and the excess money of the Rupees income deposited in the Current Account, from time to time, in the Fixed Deposits of the Bank of Ceylon” and,

The Decision issued by the Board of Governors to that Board Paper:

“Approval has been given to the Board of Governors’ Paper presented for the investment of the excess income in Fixed Deposits. These money should be invested in State Banks and, it should inform the Board of Governors in the instances where re- investments are made, from time to time.”

3.1.2.2 **Board of Governors Decision No.208.4.1 “Investments of the Central Cultural Fund”**

The Decisions relating to the above investments are as follows.

Board of Governors’ Paper No.208.4.1 Recommendation: (Annexure 07)

It had been, “We hereby recommend and present for the approval for raising awareness of the Board of Governors that sums of Rs.280 million and USD 3.9 million had been invested in the Bank of Ceylon as Fixed Deposits in the year 2018 by the Central Cultural Fund, as mentioned in the Document annexured herewith” and,

The Decision issued by the Board of Governors to that Board Paper:

“The approval has been granted to the Board of Governors’ Paper presented for raising awareness that the excess income of the Central Cultural Fund has been invested in the Fixed Deposits of the Bank of Ceylon”.

- 3.1.2.3 Board of Governors Decision No.209.228.1 “Investment and Recalling of the excess money of the Central Cultural Fund in the Fixed Deposits of the Bank of Ceylon”

The recommendation and decision relating to above investments are as follows.

Recommendation- Board of Governors’ Paper No. 209.228.1 (Annexure 08)

“As a sum of Rs.1,002.75 million has been invested in Kolpetty Branch of the Bank of Ceylon in the year 2019 and additional investments valued at Rs.1,787 million has been re-called, it is presented for seeking the covering approval of the Board of Governors therefor.”

- 3.1.3 According to information mentioned in paragraph 3.1.1, investment of money belonging to the Fund and re-calling invested money should be carried out at the discretion of the Board of Governors. However, investment of money belonging to the Fund and re-calling invested money had been carried out since the year 2015 as per the Table No.04 without obtaining approval accordingly. According to the statement made to Audit on 19 October 2020 by the then Chief Administrative Officer of the Central Cultural Fund, it had been forwarded to the Board of Governors in the year 2018 for the first time for seeking approval regarding funds and as the 209th Board of Governors meeting could not be duly held, the Board of Governors Paper No. 209.228.1 relating to investments presented at the said meeting had not been approved and as such, it was further confirmed that all investments relating to the year 2019 had not been approved in terms of provisions of the Act.
- 3.1.4 Provision for operations of the Central Cultural Fund are not made by the Treasury and expenses each year had been incurred by using income earned by the Fund. Deficits of funds occurred when expenses exceed income had been covered by re-calling investments of the Fund.

- 3.1.5 Even though decisions had been taken regarding investments as per paragraph above, action had not been taken according to the said decision to obtain the approval for investments of Rs. 1,320,912,600 made in the year 2017, in terms of provisions 4(d), (f) and (g) of the Act.
- 3.1.6 Even though the Board of Governors had approved the Board of Governors' Paper No. 208.4.1 in the year 2018 as per paragraph 3.1.2.2 above, approval had not been obtained in respect of 02 investments valued at Rs. 450,000,000 not included in the description on investments of the said Paper.
- 3.1.7 In re-calling investments during the period from the year 2015 to the year 2019, variations of re-calling investments as compared with the preceding year are given in the Table No.05.

Table No. 05 -Variation of Re-calling Investments -2015 -2019
(As compared with the Preceding Year)

Year	Number of Events	Value	Increase/(Decrease) in re-callings than the Preceding Year	Percentage of relative increase /decrease
-----	-----	-----	-----	-----
		Rs.	Rs.	%
2015	01	50,000,000	50,000,000	-
2016	02	100,000,000	50,000,000	100
2017	05	362,736,223	262,736,224	263
2018	01	126,605,231	(236,130,993)	(65)
2019	19	2,052,394,132	1,925,788,901	1,521
		<u>2,691,735,587</u>		

Re-calling of invested money in the year 2016 as compared with the year 2015 had increased by 100 per cent while the said value had increased by 263 per cent in the year 2017 as compared with the year 2016. However, re-calling of invested money

in the year 2018 had dropped by 65 per cent as compared with the preceding year and again it had increased up to 1,521 per cent in the year 2019.

3.1.8 However, in the analysis of data on income and expenditure indicated in Table No.03 above, despite having adequate income for covering the expenditure of the Fund each year (Except for the year 2019), reasons for re-calling investments with high value were not observed in audit. Further, re-calling investments approximately by 1,521 per cent in the year 2019 as compared with the year 2018 was problematic.

3.2 Donations in Cash for Renovation of Cultural and Religious Places

3.2.1 Launching a new step of the “Sasunodaya ” National Programme in the year 2018

3.2.1.1 Total provision made under 03 stages for the said Programme initiated in the year 2017 with the intention of promoting religious coexistence and reconciliation amounted to Rs. 975 million.

Table No. 06 – Allocating Provision for the National Programme 2017-2018

Stage	Approval of the Board of Governors	Provision made Rs.Mns.	Description of the Programme
I st Stage	203 rd Meeting – 08.08.2017	50	Conservation and development of 150 temples
II nd Stage	204 th Meeting – 19.10.2017	425	Development of 850 religious places
III rd Stage	206 th Meeting – 28.02.2018	500	Development of 1000 temples
Total		<u>975</u>	

3.2.1.2 Even though provision for the said Programme had been made as per the Table No. 06 above, relevant expenditure estimates had not been included in the Annual Budget and approval therefor had not been obtained. As such, expenses had been incurred by utilizing provision made under Object No. 7803- Other Cultural Activities.

3.2.1.3 Accordingly, sums of Rs.497,741,581 and Rs.28,600,000 had been donated for 965 and 84 religious places in the year 2017 and during the period from January to

20 May 2018 respectively, located in 19 Districts under stages 1 and 2 for renovating activities of cultural and religious places. However, the said Programme had not been implemented after 20 May 2018.

Table No. – 07 Donations made under “Sasunodaya” Programme – 2017

District	Stage I	Stage II	Total	Value Rs.	Percentage of Districts Representation of Total No of Religious Places	Percentage of Value of Donations made for Districts of Total Donations
Kurunegala	34	282	316	128,440,419	33.0	26
Kalutara	09	-	09	2,207,707	0.9	0.5
Colombo	03	101	104	51,158,336	10.7	10.3
Polonnaruwa	06	21	27	14,321,405	2.7	2.8
Kandy	09	74	83	39,766,443	8.6	7.9
Badulla	06	72	78	38,182,147	8.0	7.6
Kegalle	11	40	51	23,269,481	5.2	4.7
Vauniya	04	-	04	1,074,000	0.4	0.3
Monaragala	06	18	24	11,060,107	2.4	0.3
Matale	09	09	18	8,141,203	1.8	1.6
Anuradhapura	13	37	50	21,104,594	5.1	4.3
Matara	07	12	19	7,974,796	1.9	1.6
Gampaha	04	72	76	36,719,874	7.8	7.4
Hambantota	08	13	21	8,622,869	2.1	1.7
Ratnapura	08	25	33	14,438,281	3.4	2.9
Galle	07	18	25	11,500,879	2.5	2.3
Trincomalee	06	02	08	2,800,000	0.8	0.6
Ampara	-	15	15	75,000,000	2.3	14.6
Batticaloa	-	04	04	1,959,040	0.4	0.4
Total	150	815	965	497,741,581	100	

Table No. – 08 Donations made under “Sasunodaya” Programme - From January to 20 May 2018

District	Number of Religious Places, provided Grants	Percentage of Districts Representation of Total Religious Places	Value Rs.	Percentage of Value of Donations made for Districts of the Total Donations
Kurunegala	60	71.4	25,000,000	87
Puttalam	03	3.6	1,500,000	5
Ratnapura	02	2.4	200,000	1
Kandy	19	22.6	1,900,000	7
Total	84		28,600,000	

3.2.1.4 According to above information, 316 or 33 per cent of 965 religious places for which funds were donated by the Fund in the year 2017 represented temples located in Kurunegala District and it was about 26 per cent of the total value of donations. Further, number of districts for which donations were made at the percentage less than 1, between 1 and 5, between 6 and 10 and between 10 and 15 per cent for each district in relation to total number of religious places stood at 4, 8, 5 and 1 respectively. Moreover, it was observed that no donations whatsoever had been made for districts such as Nuwara-Eliya, Jaffna, Mannar, Puttalam, Mullaitivu and Kilinochchi. Further, 60 religious places or 71.4 per cent of 84 religious places for which donations in cash were made during the year 2018 had been temples located in Kurunegala District while donations of 3.6 per cent, 2.4 per cent and 22.6 per cent were made for districts such as Puttalam, Ratnapura and Kandy respectively. Accordingly, it was observed that the Fund had failed to prepare and implement a proper methodology for making donations so as to cover the whole island on an equitable basis.

3.2.1.5 In terms of Section 21(1) of the Antiquities Ordinance No.09 of 1940 (**Annexure 09**), commencement of any work of restoration, repair, alteration or addition in connection with any protected monument under the authority and in accordance with the conditions of a permit issued by the Commissioner of Archaeology or in accordance

with an agreement entered into under Section 20, is an illegal activity. However, a sum of Rs.906,996 had been donated in the year 2017 by the Fund for development activities of 04 temples mentioned below with an archeological value without the authority and in accordance with the conditions of a permit issued by the Commissioner of Archaeology or in accordance with an agreement entered into under Section 20.

Table No. 09 –Temples for which Donations in Cash were made without an Agreement

Serial No. -----	Name of Temple -----	Archeological Value -----	Amount donated <hr/> Rs.
01	Sri Bodhirukkarama Purana Viharaya – Veyangoda	Has been declared as an archeological monument by the Gazette dated 06 April 1984.	170,850
02	Galgamuwa Buduruwakanda Rajamaha Viharaya	A Tampita Viharaya	218,926
03	<i>Dethawa Sri Mahamuni Purana</i> Viharaya- Kurunegala	A Tampita Viharaya	317,220
04	Sri Wickramasinghe Abhayathilakaratnaramaya	Archeological protected monument	200,000

3.2.1.6 In terms of Article 52(2) of the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (**Annexure 10**), the Secretary to the Ministry shall, subject to the direction and control of his Minister, exercise supervision over the Departments of the Government or other institutions in the charge of his Minister. However, in granting financial aid for festivals and processions of religious places and funerals of deceased bhikkhus by the Fund, the value of financial aid granted in 21 instances according to minutes made stating the amount to be granted by the Private Secretary to the Minister instead of mentioning the request of the Minister based on request letters submitted to the Office of the Minister in charge of the subject of Cultural Affairs, amounted to Rs. 7,750,000 (**Annexure 11**).

3.2.1.7 Further, Project Managers had been informed on 13 September 2017 to take follow up action on activities carried out in each temple relating to the first stage and it had been requested to review the progress on relevant development and conservation activities and to prepare reports thereon separately for each temple and to send them to the Director of Religious and Art Affairs. The said programme had been completed on 15 May 2018 and reports including evidence for taking follow up action on the progress thereon had not been made available to Audit even by then.

3.2.1.8 In terms of letters No. CCF/R&A/UN-150 sent by the Director (Religious) to Chief Incumbents and the follow up report sent to the Audit by the Officer In Charge (Panduwasnuwara), there were 09 temples where development and conservation activities relating to 05 projects had not been commenced and 07 temples where activities had not been completed (**Annexure 12**). Moreover, financial aid granted to those temples had been Rs. 2,743,585 and Rs. 2,504,315 respectively and particulars thereon appear in the Table No. 10.

Table No. 10 Particulars on Utilization of Financial Aid granted

Project	No. of Temples not commenced Activities	Financial Aid granted Rs.	No. of Temples not completed Activities	Financial Aid granted Rs.
Dambadeniya	02	566,800	-	-
Yapahuwa	04	1,181,955	-	-
Polonnaruwa	02	787,830	01	500,000
Monaragala	-	-	04	1,600,000
Panduwasnuwara	01	207,000	02	404,315
Total	09	2,743,585	07	2,504,315

3.2.1.9 However, in reviewing the progress of project activities of relevant projects, 06 projects had furnished follow up reports to the Auditor General and accordingly, the total number of follow up reports stood at 127.

Table No. 11 Follow up Reports received by Audit

Project	No of Religious Places received Aid	No of Follow up Reports received by Audit
-----	-----	-----
Monaragala	18	18
Dambadeniya	59	59
Ramba Viharaya	07	07
Abhayagiriya	06	06
Panduwasnuwara	123	33
Ratnapura	25	4
Total	238 =====	127 =====

3.2.1.9.1 The information based on those follow up reports are summarized below.

Table No. 12 Progress on Utilization of Aid

Project	No. of Temples not commenced Activities	Amount of Financial Aid granted Rs.	No. of Temples not completed Activities	Amount of Financial Aid granted Rs.	Carrying out other Activities contrary to the purpose for which Financial Aid is granted	Amount of Financial Aid granted Rs.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Monaragala	01	500,000	03	1,484,488	01	500,000
Dambadeniya	06	2,997,610	23	11,491,156	-	-
Ramba Viharaya	01	500,000	01	500,000	-	-
Panduwasnuwara	05	2,498,266	15	7,499,184	08	4,000,000
Ratnapura	01	500,000	03	1,470,982	-	-
Total	14 =====	6,995,876 =====	45 =====	22,445,810 =====	09 =====	4,500,000 =====

- 3.2.1.9.2 According to the information in Table above, 14 development activities of 14 religious places had not been commenced even by thedate (Annexure 14) , and the amount of financial aid granted therefor had been Rs. 6,995,876. Development activities in 45 religious places had not been completed (Annexure 15) and the amount of financial aid granted therefor had been Rs. 22,445,810.
- 3.2.1.9.3 Further, it was observed that 09 religious places had carried out activities contrary to the purpose for which financial aid had been granted by using aid granted for other activity and the amount of financial aid granted therefor had been Rs.4,500,000.
- 3.2.1.10 Applications for “Sasunodaya” Phase III had been registered and issued on 25 November 2017 and it had been received by 28 February 2018 to the Director of Religious and Art Affairs with recommendation of officers such as Grama Niladhari of the relevant area, Divisional Secretary, relevant Project Manager and Assistant Provincial Director of Central Cultural Fund. Accordingly, it is observed that duly filled applications have been obtained prior to receipt of approval of the Board of Governors for the Project Phase III.
- 3.2.1.11 In the implementation of first and second phases of “Sasunodaya” Project, action had been taken to obtain a detailed report with photographs relating to the activity of the area, to be developed through Project Managers of the Central Cultural Fund. However, action had not been taken to obtain such a report for the third phase.
- 3.2.1.12 Even though files (**Annexure 13**) for 53 religious places for which financial aid had been granted under the third phase should be opened and maintained by the Religious and Art Affairs Division, it had not been so done by the said Division for the third phase.
- 3.2.1.13 Provision for other cultural activities under Object No.7803 of the Annual Budget -2018 approved as per the Board of Governors Paper No. 205.04.1 had been Rs. 760 million. Even though making provision of Rs. 500 million for the Sasunodaya third phase had been approved by the Board of Governors as per

the Paper No. 206.23.1, action had not been taken to submit a revised budget and obtain the approval therefor.

3.2.1.14 The Central Cultural Fund had not taken action to obtain follow up reports on constructions carried out under the third phase and selection of religious places for which financial aid should be granted, should be carried out according to a proper methodology. However, it was revealed that it had not been so done in the third phase.

3.2.1.15 Identification of religious places was problematic due to lack of understanding on religious places relating to the said third phase, among officers serving in project offices of the Central Cultural Fund. The field inspection revealed that other projects had been executed instead of projects for which financial aid had been requested relating to identified religious places as well.

3.2.1.16 In granting financial aid, cheques are issued so as to credit to a bank account of a society or an organization maintained by the relevant religious place. However, all cheques valued at Rs. 2,000,000 written in favour of the following 04 religious places had been issued in favour of the Kuliypitiya SANASA Development Bank Account bearing No. 000001834602.

Table No. 14 Cheques issued irregularly

Cheque No/Date	Cheque No.	Name of Religious Place
-----	-----	-----
4427 / 27 April 2018	350849	St.Joseph's Church
4429 / 27 April 2018	350951	Holy Rosary Church
4430/27 April 2018	350952	The Lisen Lord Church
4431 / 27 April 2018	350953	St. Theresa's Church

3.2.1.17 According to the above information, a total sum of Rs. 478,425,389 had been spent for development activities of religious places under the Sasunodaya Programme by the Central Cultural Fund. Nevertheless, proper follow up action had not been taken thereon. It is further observed that many religious

places had not completed relevant activities by using financial aid granted to them.

- 3.2.1.18 In terms of Financial Regulation 139(4), a proper receipt should be obtained for every payment made and in making payments, the identity of the payee should be established in terms of Financial Regulation 139 (5) (**Annexure 14**). However, in granting aid for promoting the religion and maintenance of religious places and religious rites, the Fund had taken action to issue cheques relating to a sum of Rs. 27,506,393 in 63 instances during the year 2019 to officers and employees in the Minister's Staff of the Ministry of Cultural Affairs without following aforesaid provisions. (**Annexure 15**)

3.2.2 Implementation of Sisu Daham Sevana Island wide Programme

- 3.2.2.1 Board of Governors' Paper No. 208.57.01 (**Annexure 16**) of the 208th meeting of the Board of Governors of the Fund, held on 15 March 2019, had been submitted to construct permanent buildings for Dhamma Schools with economic difficulties and for Dhamma Schools where no any adequate building available for the student population under the " Sisu Daham Sevana Island wide Programme" subject to a cost of Rs. 3.4 million for one building and to get them constructed through the state institutes under the Ministry of Housing Constructions and Cultural Affairs ,and the approval of the Board of Governors had also been received for the same. Accordingly, this programme had been implemented under the name 'Sisu Daham Sevana' within year 2019 to construct and donate Dhamma School buildings covering the whole island and representing all religions. It had been planned to construct 332 Dhamma School buildings according to a same building plan, the estimated value of the said programme was Rs. 1,140 million. The Central Cultural Fund's budget estimate for the year 2019 also included the estimate for this project, and action had been taken to grant approval for the same at the Board of Governors meeting held on 15 March 2019 under Board Governors' Paper No. 208.6.1 (**Annexure 17**).

3.2.2.2 Even though the approval of the Cabinet Appointed Procurement Committee is required to obtain for procurement activities exceeding Rs. 250 million as per the Guideline 2.14.1 of the Procurement Guidelines of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (**Annexure 18**), the approval of the Cabinet Appointed Procurement Committee had not been obtained for this programme with an estimated value of Rs. 1,140 million.

Further, the cost of a Sisu Daham Sevana Dhamma School building was Rs. 3,484,500, and a provision of Rs. 1,282.2 million is required for the construction of 368 Dhamma School buildings, and it had been agreed to construct buildings valued Rs. 142.2 million in excess of the approved allocation. However, a maximum payment up to the Rs.3,000,000 had been made for a single Dhamma School building and it was also observed that the cost incurred for such a building had been estimated as Rs.2,974,901 by the Ministry's Technical Committee.

3.2.2.3 It is stated in the Memorandum of Understanding entered into with the State Development and Construction Corporation and the State Engineering Corporation of Sri Lanka (**Annexure 19**) that the construction had been planned to be completed in three phases, the first phase on 30 May 30 2019, the second phase on 30 August 2019 and the third phase on 30 October 2019. An agreement had been reached with the Department of Buildings to construct 45 Dhamma School buildings in the first phase alone. It had been taken measures by the Department of Buildings to award constructions of 28 buildings to the State Development and Construction Corporation, and 17 buildings out of them to the state Engineering Corporation under sub-contracts.

3.2.2.4 However, even though the direct contract methodology should be followed only in the events mentioned in the paragraph 3.5 of the Procurement Guidelines of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (**Annexure 20**), it had been taken measures to assign construction work to aforementioned 03 institutes when implementing the Sisu Daham Sevana island wide programme in contrary to that.

Table No 14 Institutions to which the construction of Dhamma School buildings was assigned.

	Institution	First Phase	Second Phase	Third Phase	Total
	-----	-----	-----	-----	-----
i	Department of building	45	-	-	45
	State Engineering				
ii	Corporation	-	86	26	112
	State Development and				
iii	Construction Corporation	-	123	88	211
	Total	45	209	114	368

3.2.2.5 Building constructions had been assigned as mentioned in the above Table No 14, and the amount given as advances, settled amount and the amount to be settled further are as given below.

Table No 15 - Giving Advance for Construction Work

Institute	Buildings of which construction has been assigned	Estimated value	Advances given	Advances settled	Amount to be paid further	Percentage not settled
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	%
Department of Buildings	45	156,802,500	121,500,000	93,173,927	28,326,073	23
State Engineering Corporation	112	390,264,000	278,700,000	208,838,113	69,861,887	25
State Development and Construction Corporation	211	735,229,500	363,300,000	141,367,338	221,932,662	60
		1,282,296,000	753,500,000	443,379,378	320,120,622	

- 3.2.2.5.1 Out of the advance of Rs. 121,500,000 paid to the Department of Buildings which entered into agreement by 29 May 2019 for the first phase of construction, the outstanding balance of advance as at 31 December 2019 was Rs. 28,326,073.
- 3.2.2.5.2 Out of the advance of Rs. 278,700,000 paid to the State Engineering Corporation by 22 October 2019 for the second and third phases, the outstanding balance of advance as at 31 December 2019 was Rs. 69,861,887.
- 3.2.2.5.3 Out of the advance of Rs. 363,300,000 paid to the State Development and Construction Corporation by 22 October 2019 for the second and third phases, the outstanding balance of advance as at 31 December 2019 was Rs. 221,932,662.
- 3.2.2.5.4 As the Fund has informed the Audit on 25 January 2022 that a committee has been appointed for inspection and acceptance of the buildings completed by the State Engineering Corporation of Sri Lanka and that steps will be taken to settle advances according to the report of the said committee, it was observed that the advance to be settled as mentioned in paragraphs 3.2.2.5.1, 3.2.2.5.2 and 3.2.2.5.3 above, remains unchanged.
- 3.2.2.6 However, even though the approval of the Cabinet of Ministers had been sought for the Sisu Sadaham Programme by the Cabinet Paper No. අමප/19/3087/122/090 dated 12 November 2019 (**Annexure 21**), the Secretary of the Ministry was directed to resubmit the Cabinet Memorandum due to the following deficiencies (**Annexure 22**). Minister of Finance had pointed out in his observations that implementation of projects exceeding Rs. 1000 million without obtaining prior approval of the Cabinet of Ministers gives a wrong precedent, and obtaining cost estimation for the project only from the State Engineering Corporation and State Development and Construction Corporation which function under the purview of the Ministry of Housing Constructions and Cultural Affairs and getting the project completed by the same institutes are not observed as fair reasons. Accordingly, it had been directed to resubmit the Cabinet Memorandum with recommendations of the

Standing Cabinet Appointed Procurement Committee established under the Ministry of Housing Constructions and Cultural Affairs.

3.2.2.7 However, the project had been initiated without approval of the Cabinet of Ministers, and construction of 298 Dhamma School buildings had been commenced under the 3 phases and Rs. 753,500,000 had been paid to the construction institutes by 30 October 2019. Only 45 Dhamma School had been built and handed over to the relevant institute under the first phase. Even though payments had been made from 29.2% to 94.6% of the estimated value for remaining 253 Dhamma School buildings, it has been observed according to the Table No.16 that measures had not been taken to complete the constructions and accept to the Fund.

Table No 16 Amount paid and percentage as at 30 October 2019

Phase -----	No. of Dhamma schools Expected to be Constructed -----	Estimated Expenditure for the Buildings expected to be constructed. -----	Amount Paid ----- Rs.	Percentage paid from the estimated amount -----
Second Phase	209	627,000,000	593,399,000	94.6
Third Phase	44	132,000,000	38,600,000	29.2
Total	253	759,000,000	631,999,000	123.8

3.2.2.8 Further, even though the constructed buildings should be returned as mentioned in the above 3.2.2.3, it was observed at the field visits conducted in January- March 2020 that only a part of the constructions in 21 sacred places in 06 districts had been completed and the constructions had been suspended (**Annexure 22**).

3.2.2.9 After the date mentioned in paragraph 3.2.2.8, the progress of constructing buildings again as at 17 February 2021 is given below.

Table No. 17- Progress of Constructing Buildings as at 17 February 2021

Relevant District -----	Institution to Which Projects are Assigned -----	First Phase (Buildings provided by the Department of Buildings under sub-contract basis -----)		Second Phase -----		Third Phase -----	
		Number Assigned	Number Completed	Number Assigned	Number Completed	Number Assigned	Number Completed
i. Kaluthara	SD & CC	05	05	16	10	-	-
ii. Kurunegala	SD & CC	03	03	15	14	71	00
iii. Hambanthota	SD & CC	03	03	21	15	13	00
iv. Kegalle	SD & CC	03	03	07	05	02	00
v. Kandy	SD & CC	03	03	32	12	-	-
vi. Vavuniya	SD & CC	01	01	04	02	-	-
vii. Jaffna	SD & CC	02	02	-	-	-	-
viii. Nuwaraeliya	SD & CC	01	01	05	03	-	-
ix. Badulla	SD & CC	02	02	05	05	-	-
x. Kilinochchi	SD & CC	02	02	-	-	-	-
xi. Anuradhapura	SD & CC	01	01	18	11	01	00
xii. Mulathiv	SD & CC	01	01	-	-	-	-
xiii. Mannar	SD & CC	01	01	-	-	01	00
	Total	28	28	123	77	88	00
xiv. Gampaha	SEC	02	Performance Reports have not been prepared.	07	Performance Reports have not been prepared.	06	00
xv. Galle	SEC	02		13		-	-
xvi. Rathnapura	SEC	01		09		03	00
xvii. Matale	SEC	03		-		-	-
xviii. Puttalam	SEC	03		08		04	00
xix. Polonnaruwa	SEC	01		09		-	-
xx. Trincomalee	SEC	02		03		-	-
xxi. Ampara	SEC	01	Performance Reports	16	Performance Reports	-	-
xxii. Batticaloa	SEC	01		-		-	-

xxiii.	Monaragala	SEC	01	have not	04	Reports	01	00
xxiv.	Colombo	SEC	-	been	05	have not	11	00
xxv.	Matara	SEC	-	prepared.	12	been	01	00
						prepared.		
			-----		-----		-----	-----
Total			45		209		114	00
			=====		=====		=====	=====

SD & CC - State Development t& Construction Corporation

SEC - State Engineering Corporation

3.2.2.9.1 Construction works of 17 Dhamma School Buildings valued Rs. 59,236,500 out of 45 buildings relevant to the phase I that had been given to the Department of Buildings was assigned to State Engineering Corporation (**Annexure 23**), and construction works of 86 buildings valued Rs. 299,667,000 was assigned to the State Engineering Corporation under the second phase (**Annexure 24**). However, measures had not been taken to prepare progress reports relevant to the constructions of these two phases, and therefore, the number of buildings completed and handed over could not be identified. Even though construction of 26 buildings had been assigned to the State Engineering Corporation under the third phase construction work of all such buildings had been suspended.

3.2.2.9.2 Construction works of 28 buildings valued Rs. 97,566,000 out of the 45 buildings relevant to phase I, of which construction work had been assigned to the Department of Building, was assigned to the State Development and Construction Corporation, and construction works of 123 buildings valued Rs. 428,593,500 had been assigned to the State Development and Construction Corporation under the phase II (**Annexure 28**). It is observed that constructions of only 77 buildings out of them had been completed by now as per the progress reports prepared by this Corporation. It was observed that constructions of 86 buildings under the third phase valued Rs. 97,566,000 are suspended.

3.2.2.10 However, no rules relevant to a certain basis for in deciding criteria of selecting Dhamma Schools for construction of buildings and the number of

Dhamma Schools had been made by the Fund and action had not been taken accordingly, and no requests had been made to the Fund by 09 Dhamma Schools out of the 45 Dhamma schools selected for constructions in the phase one (**Annexure 25**) to construct a building ,and it was observed that buildings had been provided for Dhamma Schools which had not made requests too. Accordingly, the Fund had failed to identify the priority requirement of Dhamma School Buildings and carry out constructions on priority.

3.2.2.11 When checking the handing over letter obtained by each Dhamma School on the date that building had been handed over, it was observed that there are defects in the buildings of the following 5 Dhamma schools of ,which constructions had been completed and handed over to the Dhamma schools. Accordingly, the Fund had accepted various defective buildings from the Construction Institute and handed them over to the Dhamma School. Further, a Memorandum of Understanding was reached between the Fund and the Department of Buildings without a date, and. by that also, the construction company and the Fund had not entered into an agreement subject to any kind of obligation for the defects of the building.

Table No 18 - Dhamma school buildings handed over with Defects

Sub No	Name of Dhamma school
01	Sri Malalasekara Dhamma School
02	Sri Siddartha Dhamma School
03	St. Jude Dhamma School
04	Sri Sumeda dhamma School
05	Sri Seelarathana Dhamma School

3.2.2.12 It was observed at the audit that buildings had been constructed for 5 Dhamma Schools which are not included in the list of names recommended and submitted by each divisional secretary of the Kandy district, where the highest

number of buildings, i.e. 35 buildings, had been constructed. The details are given below.

Table No 19 - Dhamma schools built without being included in the approved lists - Kandy

District	Divisional Secretariat	Temple	Name of Dhamma School
-----	-----	-----	-----
Kandy	Gangawatakorale	Irugal Bodhi Viharaya	Irugal Bodhiya Dhamma School
	Gangawatakorale	Sandagiri Viharaya Hanthana,	Sandagiri Dhamma School
	Kundasale	Sri Dhammaratana Vihara	Sri Dhammaratana Viharaya Dhamma School
	Kundasale	Wali pela <i>Purana</i> Viharaya	Sri Saranapala Dhamma School
	Pathadumbara	Gammanthalawa Vihara	Sri Sumangala Dhamma School

3.2.2.13 Despite the value of a Dhamma School building is Rs. 3,484,500 inclusive of the cost of construction of Rs. 3,000,000 and VAT and 1% administrative expenditure according to the estimate no. 01-02-02-13 submitted by Director General of the Department of Building to the Director General of the Fund on 16 January 2019, the public was made aware by the Fund by mentioning commemorative plaques erected in front of Dhamma Schools that the expenditure for the construction was Rs. 4,000,000.

3.2.2.14 According to Circular No. ජාලොපස 2011/1 of the Ministry of Disaster Management dated 10 February 2011 (**Annexure 26**), it is mandatory to obtain the Certificate of Fitness from the National Building Research Organization before any construction in landslide prone areas. It had been pointed out that such Certificate of Fitness should be obtained for the construction of Dhamma School buildings by the audit and the audit inspection No. CAS / B / CCF / 06 / Q.02 dated 22 August 2019 at the time of making advance payment in the first phase by the Fund. However, Certificate

of Fitness had not been obtained by the Fund for these 147 buildings constructed in the districts mentioned in the circular (**Annexure 27**).

3.2.2.15 Even though it is a responsibility of the Fund to direct the completed Sisu Daham Sevana Dhamma School buildings for the intended purpose of constructing them, one Dhamma School building in Colombo district, 04 Dhamma School buildings in Kalutara district and 02 buildings in Kandy district which were not taken in to any use by January 2020 also ,despite that they had been completed, were observed in the audit due to the said responsibility had not been fulfilled properly (**Annexure 28**)

3.2.2.16 Even though the main objective of the Sisu Daham Sevana programme is to motivate the people working in the Dhamma School Service in order to build a society full of values and to improve the facilities of the students who are receiving Dhamma education, it was observed during the audit that the Dhamma School building at Ranala Sri Mahindaramaya in the Colombo District had been utilized to maintain a pre-school.

3.2.2.17 Three buildings belongs to the first phase ,15 buildings belong to the second phase and 71 building belong to the third phase in the Kurunegala District, were taken as the basis for the audit field inspection. The progress of constructing buildings at selected places in the second and third phases is as follow.

3.2.2.17.1 Sri Sumangala Vihara

- (i) A building that had not been completed by 09 November 2019 under the Sisu Daham Sevana island wide programme had been handed over to the Venerable Bhikku of this temple by a letter, for the Sumangala Dhamma School in the Polpithigama Divisional Secretariat division. However, the doors, windows and memorial plaque of the building were not fixed and placed at the dwelling house of the temple, and the pavement of the building was constructed with the funds of the “Dayaka Sabha” of the temple. At the time of the audit, it was observed that paddy was being dried in the Dhamma School building and was not being used for Dhamma school activities. The

number of sheets attached to the roof of the building was reduced and the floor made with cement was cracked.

Photograph 01



- (ii) These buildings were again physically inspected on 17 December 2021 by Audit. However, works had not been completed even by then and the floor was cracked. Moreover, the building had been constructed in such a manner that it could not be made use of and it was overgrown with weeds around the building. Photographs are shown below.

Photograph 02



3.2.2.17.2 Kiribamunegama Chittavivekarama Viharaya

Even though a building had been constructed and opened for the Sri Samithananda Dhamma School at the Chittavivekarama Viharaya in the Polpithigama Divisional Secretariat Division, it had not been made use of even by 17 December 2021. The walls near the beams (pillars) and the floor made with cement was cracked and it was overgrown with weeds around the building.

Photograph 03



3.2.2.17.3 Construction of a Building for Sunday School of St. Andrew's Church

- (i) Only concrete columns had been erected for the construction of the Sunday school located in Nikaweratiya town in the Divisional Secretariat Division of Nikaweratiya and the site on which the building was to be constructed had been overgrown with weeds. Further, cement brought for the construction of the building had been taken away and the roofing sheets had been piled up in several places.

Photograph 04



- (ii) This location was again physically inspected on 17 December 2021 and works thereof had not been completed even by that date and the piled up sheets could not be seen as well.

3.2.2.17.4 Galatempitiya Rajamaha Sri Dhammapala Viharaya

- (i) An inspection was carried out on the Dhamma School building of the Mahananneriya Galatempitiya Viharaya in the Divisional Secretariat Division of Galgamuwa. The plaque had been erected on 19 June 2019 incurring a cost of Rs.15,000/- by collecting Rs.100/- from each student and the Chief Incumbent of the Viharaya stated that there were no further constructions afterwards. Fourteen concrete columns and boxes each received from the State Development and Construction Corporation for the construction of this building had been separately piled up in an overgrown area.

Photograph 05



- (ii) It was observed that there was no change in the said situation even at the physical inspection of this building on 17 December 2021 by Audit.

Photograph 06



3.2.2.17.5 Construction of the Ananda Dhamma School Building of Kumbukwewa Sri

Shailyaramaya Aranya Senasanaya

- (i) The site that had been prepared for the construction of Ananda Dhamma School Building of Kumbukwewa Sri Shailyaramaya Aranya Senasanaya in the Divisional Secretariat Division of Nikaweratiya had been overgrown with weeds. Concrete boxes and columns required for the construction of the building had been piled up and steel bars received for the construction of the building had also been piled up. Accordingly, the construction works of the building had completely halted.

Photograph 07





- (ii) It was observed that there was no change in the said situation even at the physical inspection of this building on 17 December 2021 by Audit.

Photograph 08



3.2.2.17.6 Construction of Sri Bodhirajarama Dhamma School Building of Udaththawa

The plaque had been unveiled on 07 July 2019 for the construction of the Dhamma School building of Udangoda Bodhirajaramaya in the Divisional Secretariat Division of Ambanpola and the site for the construction of the building had been prepared and columns erected and cement received for the construction had become unusable and no any other work had been done on the building even by 17 December 2021.

Photograph 09



3.2.2.17.7 Construction of Sri Seelarathana Dhamma School Building of Sri Sudharsanaramaya in the Divisional Secretariat Division of Maspotha

Even though the plaque had been unveiled on 07 July 2019 after preparing the site, the works of the building had not been completed even up to 17 December 2021. Concrete columns and boxes received from the State Development and

Construction Corporation had not been fixed and only columns had been erected and the concrete boxes had been separately piled up close to this site.

Photograph 10



3.2.2.17.8 Construction of Randenigama Sri Sarananda Sri Sumana Dhamma School Building

Only columns had been erected for the construction of the building and roofing sheets had been separately piled up and a site close to the Randenigama Medilla tank had been selected for the construction of the Dhamma School building and the above temple was located about 02 kilometers away from that site. It was observed that there was another Dhamma School building 80 ft. in length and 30 ft. in width close to the site on which this building was being constructed.

Photograph 11



3.2.2.17.9 Construction of Pahala Palukandawa Sri Anagi Bimbaramaya Sri Saraswathi Dhamma School Building.


- (i) Foundation had been laid on 07 June 2019 for the construction of the Sri Saraswathi Dhamma School building of Anthikulama Sri Anagi Bimbaramaya temple in the Divisional Secretariat Division of Galgamuwa. Furthermore, coloumns had been erected and walls built for the construction of the building and (14 concrete pillars and 14 concrete boxes had been received therefor) the work on the roof had not begun and the floor had not been cemented and the doors and windows had not been fixed.

Photograph 12



- (ii) However, it was observed at the physical inspection carried out by Audit on 17 December 2021 that the building had been constructed by the funds of the Dayaka Sabha of the Temple. However, works thereof had not been completed and plaque had been taken off and kept on a table.

Photograph 13



3.2.2.17.10 Construction of Dhamma School of Rathgallegama Sigiri Rajamaha Viharaya

Foundation had been laid on 03 August 2019 and plaque erected for the construction of Dhamma School Building of Daladagama Sigiri Rajamaha Viharaya in the Divisional Secretariat Division of Mahawa. At the field

inspection carried out in this connection, it was observed that the site for the construction had been prepared and concrete boxes and columns piled up in a separate place and works thereof had not been completed even by 17 December 2021.

Photograph 14



3.3 Obtaining building on rent basis for maintenance of the office of the Fund

- 3.3.1 For the maintenance of the office of the Fund until completion of the renovations of the Head Office situated at Colombo 07, the Fund had selected the Terminal “D” on the 4th floor of Sethsiripaya Stage II owned by the Urban Investment and Development Company (Private) Limited on rent basis in the year 2017. Nevertheless, the procurement process had not been adhered to in selecting this building and the Fund had missed the opportunity to select the optimum solution through the evaluation of options. Accordingly, the Office of the Fund had been maintained at this place from March 2017 to March 2021 and a sum of Rs. 65,862,757 had been paid as building rents. However, the Office of the Fund had been again shifted to the old building located in Colombo 07 in March 2021 without any renovations.
- 3.3.2 A section of the Office had been established on 16 March 2021 by obtaining a private premises located on Bullers Lane, Colombo 07 for a monthly rental of Rs.415,000 due to inadequacy of space in operating all sections of the Fund in the old building. Accordingly, only the administration, media and tourism promotion sections of the Fund had been maintained in that premises for a period of 08 months and a sum of Rs. 3,320,000 had been paid as rent therefor. Subsequently, those sections as well had been shifted again on 16 November 2021 to the old building located in Colombo 07.
- 3.3.3 Thereafter, two stories of a private building located at No.530, Ven. Muruththettuwa Ananda Nahimi Mawatha, Narahenpita, Colombo 05 had been obtained again for a monthly rental of Rs. 1,200,000 for a period of 24 months from 01 December 2021 up to 30 November 2023. Even though a sum of Rs. 3,600,000 had been paid as rental for a period of 03 months from 01 December 2021 up to 28 February 2022, the said second floor had not been used until 14 February 2022. The rent paid relating to the unused period for the said floor had been approximately Rs. 1,500,000 and the office supplies section had been already shifted to that floor by March 2022.
- 3.3.4 Further, the procurement process had been adhered to in both instances where the buildings had been obtained on rent from the private sector as mentioned in paragraphs 3.3.2 and 3.3.3 above. However, valuation reports had not been obtained from the Government Valuer.

3.3.5 Even though buildings had been used on rent basis from time to time from year 2017 giving reasons that it is used only until the building belonging to the Fund is repaired, it was observed that action had not been taken even by March 2022 to vest the land on which the Office is located.

3.4 Provision of funds for the maintenance of archeological sites

In terms of Cabinet Decision had been taken related to the Cabinet Paper No. අමප/11/0169/555/004 dated 18 January 2011 (**Annexure 29**), 25 per cent of the income earned by the Fund should be remitted to the Ministry of National Heritage to maintain archeological sites. Accordingly, 25 per cent or Rs. 957,315,728 out of the total income (Tickets) of Rs. 3,829,262,911 of the Fund in the year 2017 should have been remitted to the Ministry of National Heritage, but Rs. 764,254,863 (80 per cent) had been retained without being so remitted to the Ministry. Further, out of the total income (Tickets) of Rs. 4,253,637,326 of the Fund for the year 2018 a sum of Rs. 1,063,409,331 should have been granted to that Ministry, whereas Rs. 571,273,485 (53.7 per cent) had been retained and a sum of Rs. 213,778,942 (25.6 per cent) out of Rs. 832,733,859 to be given to that ministry from the income (Ticket) of the Fund amounting to Rs. 3,330,935,438 of the year 2019 had been retained without being remitted to the Ministry.

3.5 Establishment of Religious and Arts Division of the Central Cultural Fund

3.5.1 In order to establish a Religious and Art Division of the Central Cultural Fund, the Director General had submitted the Board of Governors Paper No.202.39.01 on 30 May 2017 (**Annexure 30**) and the establishment of a separate division for the development activities of the places of religious and the artistic works by separating them from the division which maintained such activities, and appointment of a Director for that division had been indicated as the objective thereof. Accordingly, recruitments for the posts had been made as follows from the year 2017 to 2020.

Table No.20- Recruitments for the Religious and Arts Division

Designation	Year 2017	Year 2018	Year 2019	Year 2020
i. Director (Religious)	01	01	01	01
ii. Management Assistant (Security)	01	01	-	-
iii. Management Assistant (Contract)	-	03	03	02
iv. Graduate Trainee	05	06	04	01
v. Office	01	01	-	-
vi. Casual Labourer	01	-	-	06
vii. Labourer	01	03	03	03
viii. District Officers	-	01	01	01
ix. Archeological Officer	-	-	-	01
x. Driver, Casual	-	-	-	01
Total	10	16	12	16

3.5.2 The Director General of Management Services had approved the scheme of recruitment of the Central Cultural Fund on 02 December 2011 and a scheme of recruitment for a Religious and Arts Divisions had not been included therein. The staff for the Central Cultural Fund had been approved by the Letter No. DMS/E/54/9/241 dated 21 July 2011 of the Director General of Management Services addressed to the Secretary to the Ministry of Cultural and Arts (**Annexure 31**) and Paragraph 4 of the said letter stipulates that new posts shall not be created in addition to the approved cadre without formal approval of the Department of Management Services.

3.5.3 Extraneous to the total approved cadre, a Religious and Arts Division had been established for the Central Cultural Fund without approval of the Department of Management Services and details of the remunerations paid to the staff recruited at 10, 16, 12 and 16 in the years 2017, 2018, 2019 and 2020 respectively during the

relevant periods and other administrative expenses incurred on the Religious Division were not presented to the Audit by the officers of the Fund.

3.6 Presentation of Annual Financial Statements to the Auditor General

Even though the annual financial statements should be presented to the Auditor General in terms of Section 16 (2) of the National Audit Act (**Annexure 32**), financial statements of the Fund for the year 2018 had not been furnished to Audit even as at October 2021.

3.7 Project for the issue of electronic tickets through the internet

In terms of Paragraph 2.2 of the Public Finance Circular No.PF/4/CM/1(Cir) dated 20 November 2010 (**Annexure 33**) , it is stated that the heads of the Public Institutions should take steps to delegate necessary powers and responsibility to the employees to obtain payments through the electronic media and to establish an appropriate internal control system and security system relating to those payments. Accordingly, it is essential to employ a staff knowledgeable of information technology to ensure the proper operation of a system for the issue of electronic tickets through the internet. The control of the present payment system through the internet is carried out by the Sri Lanka Information and Communication Technology Agency. Nevertheless, the Fund had not conducted a feasibility study to identify the objectives, functions, relevant timeline, responsible parties, human and physical resource requirements and the expenditure to be incurred relating to the project for the issue of electronic tickets through the internet, it had not been possible to implement the process of issuing electronic tickets through the internet by the projects other than the Sigiriya project even as at 31 October 2021. Further, the Fund had not taken steps to recruit a staff with technical knowledge even as at 31 October 2021 although it is essential to employ such staff to ensure proper implementation of a system of issuing electronic tickets through the internet.

3.8 Payments made without formal rules

In terms of Section 4 (g) of the Fund Act, the Fund has powers to make rules in respect of all the matters involved in its operation. Nevertheless, the following payments had been made in the year 2018 and 2019 without so making formal rules.

Table 21- Payments made without formal rules

Item	Expenditure	
	2018	As at 18.09.2019
	Rs.	Rs.
Providing assistance for cremation ceremonies and meritorious programmes.	424,100	8,237,000
For Perahera Festival and Literary Festival	2,425,000	17,659,000
Providing financial assistance to artists, writers, painters, musicians, sculptors and others involved in the promotion of cultural activities.	100,000	500,000
For any other religious or cultural activity that benefits the public or ensure the public interest as per the opinion of the Board.	2,320,550	497,500
Total	5,269,650	26,893,500

Chapter Four

Human Resource Management

4.1 Recruitment and Control of Employees

- 4.1.1. By the Letters No. DMS / E1 / 54/9/241 dated 21 July 2011 (**Annexure 34**), and 22 November 2011 (**Annexure 35**) and Letter No. DMS / 1731 Vol-I dated 28 April 2017 (**Annexure 36**), the Department of Management Services had approved a staff of 3008 for the Central Cultural Fund in accordance with the provisions of Management Service Circular No. 30 (**Annexure 37**).
- 4.1.2 The actual cadre of the Fund as at 31 December 2018 and 31 December 2019 are given in (**Annexure 38**) and (**Annexure 39**) respectively and according to the information furnished to the audit on the cadre of the Fund as at 31 December 2019, a number of 665 posts had fallen vacant comprising 11 out of 16 posts of the senior level (including the Director General), 20 out of 46 posts of tertiary level, 136 out of 478 posts of secondary level and 498 out of 2,468 posts of the primary level as at 31 December 2019. Further, excess cadre of 1,596 was observed comprising 17, posts of tertiary level, 44 posts of secondary level, 43 posts of primary level and 1,492 posts of other categories.
- 4.1.3 According to the information was presented on 3 February 2021 by administration officer of the Fund, it was observed that 4 posts had vacant out of 16 and had excess 01 posts of senior level, out of 46 posts of tertiary level 19 posts had vacant and had excess 6 posts. Further it was observed that secondary level 252 posts had vacant out of 478 and had excess 69 posts. Moreover, it was observed that 669 posts had vacant out of 2,468 of primary level and had excess 77 posts for the date of 31 January 2021(**Annexure 40**).
- 4.1.4 In accordance with Section 1.2 of Chapter II of the Establishments Code of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (**Annexure 41**), new posts should not be created and recruited. Although it is the duty of the Director General of Management Services to create new posts or increase the cadre, without following these provisions, new posts such as Director (Religious), Director (Planning), Work Engineer, Project Coordinating Director, Inspection Officer had been created and recruitments had been

made during the year 2017. Further, the Board grant approval to the recruitment of 3,401 employees to the Department of Archeology, including 2,271 watchmen and 1,130 labourers who were not included in the approved cadre of the Fund or the Department of Archeology.

- 4.1.5 Even though the Section 9.1 of Chapter II of the Establishments Code of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (**Annex 42**) states that prior approval of the Cabinet of Ministers should be obtained to reemploy a person retired from public service in a public service or in a public corporation, whereas prior approval of the Cabinet of Ministers had not been obtained for the re-employment of retired officers in 06 of the 29 personal files examined pertaining to the year 2017. It was further observed in an audit test check that the Fund had recruited 5 officers over 60 years of age on contract basis without obtaining the above approval.
- 4.1.6 In terms of Public Administration Circular No. 09/2007 (I) dated 24 August 2007 (**Annexure 43**) it has been stated that no person who has attained the age of 67 years should be appointed to an approved post in the Public Service for any reason. Nevertheless, out of the 9 files of the retired officers examined relating to the year 2017, three retired officers over the age of 67 had been employed in the posts of Transport Advisor, Conservation Officer and Museum Science Consultant contrary to these matters.
- 4.1.7 Although the recruitment of staff should not be made in excess of the approved cadre as well as on various designations which are not in the scheme of recruitment without the approval of the Department of Management Services, the Fund had made 46 recruitments on contract basis for the approved posts, 148 recruitments for the approved posts on contract basis in excess of the approved cadre and 79 for the posts which did not belong to the approved cadre without the approval of the Department of Management Services as at 31 December 2017. Further, 87 recruitments had been made on contract basis for approved posts, 139 recruitments had been made on contract basis in excess of the approved cadre and 45 recruitments had been made for the posts not included in the scheme of recruitment without approval as at 31 December 2018.

- 4.1.8 According to Sub-section 4.2.1.1 (**Annexure 44**) of the Scheme of Recruitment of the Fund, a post graduate degree in Public Administration and Human Resource Development or Management is required for the post of Director (Administration and Human Resource Development) and as per Sub-section 4.3, the maximum age limit is 50 years. Further, according to the Sub-section 4.2.3.1 (b) of the Scheme of Recruitment of the Fund (**Annexure 45**), there should be at least 15 years of experience in a Management Level (Accountant) post in a Government or a Public Corporation or a recognized private institution for the post of Director (Finance). Nevertheless, two persons who had not satisfied the relevant qualifications for recruitment had been appointed on contract basis to the posts of Director (Administration and Human Resource Development) and Director (Finance) respectively and salaries and allowances of Rs. 1,253,343 had been paid from the date of recruitment (07 April 2017 and 19 April 2017) up to 31 May 2018.
- 4.1.9 The committee appointed for the preparation of scheme of recruitment of the Fund had submitted the report inclusive of new scheme of recruitment and promotion, cadre list prepared for the projects and offices and the organization chart of the Fund to the former Director General of the Fund by the letter dated 14 February 2018 (**Annexure 46**). Nevertheless, the Fund had not taken steps to obtain approval for that scheme from the Department of Management Services even as at 31 December 2019.
- 4.1.10 On 17 October 2017, the Board of Governors had granted approval for the recruitment of 3,401 employees to the Department of Archeology, including 2,271 Archeology Assistants (Labourers) and 1,130 Watchers. Accordingly, inclusive of 713 Archeology Assistants (Labourers) and 376 Watchers, the total number of employees recruited as at 31 December 2018 was 1089 and total of 1,487 employees comprising 934 Archeology Assistants (Labourers) and 553 Watchers had been recruited by 30 September 2019 on behalf of the Department of Archeology. While provisions had not been made to any government institution to make recruitments on behalf of another government institution, the Fund had recruited employees as Archeology Assistants (Labourers) and Watchers for the Department of Archeology and paid salaries of Rs. 479,356,993 for the year 2018 and Rs.581,773,108 as at 31 December 2019.

4.1.11 Although there should be a better correlation between the information maintained by the Administration Division of the Fund and the information maintained by the Accounts Division, according to the information submitted by the Administration Division of the Fund as at 31 December 2018, the actual cadre was 2,780 and according to the answer submitted by the Administrative Officer of the Fund as at 31 December 2019, the actual cadre was 3,500. Nevertheless, the reasons for the difference were not explained.

4.2 Preparation of Scheme of Recruitment of the Fund

4.2.1 In selecting consultants for the preparation of Scheme of Recruitment of the Fund and a location to maintain the Fund's office, it is important to adhere to the Guidelines on the selection and employment of consultants and provisions in the Government Procurement Guidelines, 2006 respectively. Accordingly, the following procedures should be followed.

4.2.2 Although the Fund should first prepare a Term of Reference (TOR) inclusive of the scope of the assignment of duties and the estimated budget by adhering to the procedures described in Guidelines 4.2 (**Annexure 47**) 3.3 and 3.4 (**Annexure 48**) of the Guidelines on the Selection and Employment of Consultants, 2007, the Fund had not prepared a Term of Reference regarding the process of revising the scheme of recruitment of the Fund.

4.2.3 Although Section 4.4 (**Annexure 49**) of the above Guidelines states that the selection of individual consultants for the assignment of duties should be carried out based on their qualifications and that qualified persons for the relevant task should be selected as the consultants by comparing qualifications of average three or more persons, names of 03 officers had been proposed by the Board of Governors Paper No. 202.17.01 dated 30 May 2017 (**Annexure 50**) and the three persons had been appointed to the committee established for the preparation of the scheme of recruitment of the Fund, contrary to the above Section. Nevertheless, information such as experience and the qualifications of those officers to prepare the scheme of recruitment had not been confirmed.

4.2.4 In terms of Section 4.6 (**Annexure 51**) of the above Guidelines, a formal agreement inclusive of terms of service covering, remunerations, direct expenses, leave, insurance, daily allowance and Terms of Reference (TOR) etc. should be signed

where possible. Although the Fund had the ability to sign such an agreement with the committee appointed for the preparation of scheme of recruitment, no such an agreement had been signed

4.2.5 In terms of Section 6.6.4 (**Annexure 52**) of the above Guidelines, a maximum of twenty per cent (20%) of the contract amount can be paid to the Contractor as an advance on an acceptable advance payment security, whereas the Fund had paid 40 per cent or Rs.360,000 of the contract amount to the above committee as an advance without an advance payment security.

Chapter Five

Projects Executed by the Fund

5.1 Implementation of Annual Work Plan

- 5.1.1** The Fund prepares an Annual Work Plan in accordance with the Annual Action Plan and this plan includes projects, activities, estimated work units and estimated costs etc. Although action should be taken to achieve the targets included in the plan as expected during the prescribed period of the relevant year, it was observed that the relevant targets had not been achieved as expected in the years 2017,2018 and till July 2019.
- 5.1.2** The work plan prepared by the Fund for the years 2017,2018 and 2019 was examined and according to the work plan so prepared by the Fund, when comparing the estimated provision and actual expenditure of 35 activities commenced in the year 2017 and completed during the year, the savings had ranged from 10 per cent to 99 per cent. (**Annexure 53**)
- 5.1.3** According to the annual work plan of the Fund, 101 activities such as infrastructure development, conservation with estimated cost of Rs. 439,938,818 planned to be implemented in the year 2017 had not been implemented during the year 2017. (**Annexure 54**)
- 5.1.4** Four activities had been implemented extraneous to the annual work plan in the year 2017 and expenditure of Rs. 6,066,320 had been incurred for that purpose (**Annexure 55**). Further, it was observed that steps had not been taken to revise the work plan by including the activities not incorporated in the work plan.
- 5.1.5** According to the progress summary included in the progress report of the Fund for the year 2018, it had been proposed to initiate 421 activities with estimated cost of Rs. 1,528,946,841 in the year 2018, whereas the Fund had failed to initiate 55 of those activities with estimated cost of Rs. 189,378,889 during the year (**Annexure 56**). Further, activities of 10 work sites with estimated value of Rs. 31,145,326 relating to the Sigiriya, Abayagiriya, Jethawanaya and Mahaviharaya projects included in the

2018 annual targets had to be totally abandoned and those projects had been proposed again for the year 2019.

Table No. 22 – 2018 abandoned projects in the annual work plan

Project -----	Site -----	Estimated Value -----
		රු.
Maha Viharaya	Construction of the shelter covering the Dutugemunu statue	1,393,413
	Construction of “Sri Nehru” Memorial Water Filtering Building	1,665,386
Abayagiriya	Illuminating pathways	1,195,000
	Renovation of lavatories of the hostels	2,314,667
	Construction of lavatories at the museum	3,226,500
Jethawanaya	Construction of 02 car parks	7,170,000
	Restoration of North Pond	419,630
Sigiriya	Painting museum building	1,790,355
	Preventing water leakage in the museum building	2,410,375
	Installation of CCTV camera system	9,560,000
	Total	31,145,326

5.1.6 The Central Cultural Fund had prepared a work plan that included the tasks expected to be accomplished in 2019 and 135 estimated activities worth Rs. 733,108,074 included in the work plan had not been implemented even by November 2019 (**Annexure 57**).

5.1.7 According to the work plan, the construction of a building at an estimated cost of Rs. 1,393,413 for the protection of the statue of Dutugemunu from the elements had been included in the work plan 2018 at the request of the party that donated the statue to the Maha Viharaya. However, due to failure to carry out the relevant work at the proposed site of the building without the proper approval or permission of the Chief Incumbent of the Chaityaramaya even by the date of audit on 06 September 2019, the

statue could be protected from the elements so as to fulfill the objectives of the party that donated the statue.

Photograph 15



It was observed that a building had not been constructed to further protect the statue of Dutugemunu from sun and rain even at the time of physical inspection carried out by Audit on 04 January 2022.

5.1.8 Further, according to a proposal made to construct a building with a water filter in memory of Prime Minister “Sri Neru” at an estimated cost of Rs. 1,165,386, it had been included in the work plan, 2018. Nevertheless, the construction work could not be carried out as expected due to the delay in granting the approval of the Archaeological Department for the construction of the building. However, at the time of physical inspection carried out by Audit on 04 January 2022, a construction had been carried out with a tank by installing a filter for drinking water connected to the plaque and it is opened at present for the requirement of pilgrims who visit the sacred city.

Photograph 16



5.1.9 With the objective of providing facilities for the local and foreign tourists visiting the Abhayagiriya project of the Fund and residential facilities for students who involve in the archeological excavations, the Abhayagiri project specified in Table 22 had been initiated and the estimated value thereof was Rs. 13,906,167. Furthermore, this project, with the intention of implementing and completing in the year 2018, had been included in the work plan for the year 2018. However, it was observed unsatisfactory with respect to poor sanitary facilities for the local and foreign tourists visiting the Abhayagiriya Project, parking facilities, lighting of paths, and sanitation of the hostel students due to failure in completing the constructions of the Abhayagiriya Project owing to the reasons such as, delay in the preliminary procurement activities, and non-receipt of approval from the Department of Archaeology.

Table 23 : Expenditure estimated for infrastructure development under the Abhayagiriya Project.

Activity	Estimated Expenditure	Reason for Non-implementation
-----	-----	-----
	Rs.	
Lighting of paths.	1,195,000	Delay in preliminary procurements.
Repairing the lavatories of the hostel.	2,314,667	Delay in preliminary procurements.
Construction of lavatories at the museum.	3,226,500	Delay in preliminary procurements.
Construction of 02 vehicle parks.	7,170,000	Non-receipt of approval from the Department of Archaeology.

	<u>13,906,167</u>	

The following observations were made at the time of physical inspection carried out again in this connection on 04 January 2022 by Audit.

- (i) Lighting of paths has been completed and in operation by now.
- (ii) Even though a new toilet system connected to hostels has been constructed and handed over to the Abhayagiri Project Office, they had been closed without being

used by January 2022. Moreover, following observations as well were made in that connection.

- (a) Even though an electric motor had been fixed for pumping water for toilets, it had become inoperative.
 - (b) Even though 2 entrance doors had been made of iron and fixed, they had come off the walls and separated.
 - (c) Even though fixing of 4 mirrors inside toilets had been planned, only 2 mirrors had been fixed.
 - (d) It was observed that the floor becomes wet on rainy days due to water leakage from the roof at the place where the old hostel building and the building with the new toilet system joined.
- (iii) Construction of the toilet system of the museum has not been commenced.
 - (iv) It was observed that construction of the Lankarama Vehicle Park is at initial stage and the ground was being prepared and earth was being filled for constructing the vehicle park near the Sandakada Pahana and works of the initial stage is being carried out.

5.1.10 Approval of the Department of Archaeology had been received in the year 2018 for the activity of conserving the northern pond that had been planned under the Abhayagiriya Project to be implemented and completed in the year 2018 under an estimated value of Rs. 419,630. However, within a short period since the commencement of preliminary works relating to the conservation of site had begun, the works thereof had temporarily been suspended by the Director General of Archaeology. Accordingly, the conservation had been abandoned thus observing that the pond would be damaged due to the walls around the pond undergoing erosion further.

Photograph 17



However, constructions of the Northern Pond have been completed by January 2022.

Photograph 18



5.1.11 As the roof of the museum building in Sigiriya had been constructed as concrete slab, water leaked through the roof during rain. It had been planned to prevent such leaks under an estimated amount of Rs. 2,410,375 in the year 2018. However, due to failure in reaching a final consensus relating to the measures to be taken in that connection, painting the building, could not be completed even by 31 August 2019. This work scheduled to be done within the year 2018 under an estimated amount of Rs. 1,790,355. As such, the building looked unattractive due to failure in painting, thus observing that this place would lose tourists' attention.

Water proofing of the concrete slab had not been carried out even at the time of physical inspection carried out again on 04 January 2022 by Audit.

Moreover, it was observed from patches that there are water leakages in certain places and moisture in the slab and walls, as such, places were observed where iron rods were exposed due to coming off of concrete /plastered parts

Photograph 19





An expenditure of Rs. 2,925,890 had been incurred in the year 2019 for the purpose of painting only the parts of the Museum building exposed to tourists. However, it was observed that certain places where it had been painted were being discoloured due to water leakage from the slab.

5.1.12 A sum of Rs. 9,560,000 had been estimated for the installation of a CCTV system, an essential part for the security of the Sigiriya Project. This work had been planned to be implemented and completed in the year 2018 though, it remained unimplemented up to the date of the relevant report due to failure in reaching a conclusion. As such, it was observed that tickets could not be issued, and security of the artefacts, items of the museum, and the tourists could not be ensured.

This estimated activity had not been implemented even at the time of physical inspection carried out on 04 January 2022 by Audit. Another revised proposal had been submitted for an estimated amount of Rs. 1,252,350 for installing a CCTV system at places where tickets are sold, checked and the Museum and included in the Action Plan of the year 2022 without implementing the said activity as it had been planned to install the CCTV system cover the whole area and a large amount of money is spent therefor. This activity had not been implemented even at the time of audit inspection.

5.1.13 Due to miscellaneous reasons such as, prioritizing the other works of the project, activities of the following sites had not been completed, and constructions were in progress.

Table 24 - Projects with poor performance.

Project	Site	Date of physical audit inspection	Estimated value
-----	-----	-----	-----
			Rs.
MahaViharaya	Conservation of the dining hall (Dhanashala), Thuparamaya.	2019.09.06	7,224,982
Sigiriya	Landscaping the ground of Apsara Resource Center.	2019.08.30	4,975,865

5.1.14 Conservation of Thuparama dining hall had been scheduled to be completed in the year 2018 under an estimate value of Rs. 7,724,982. Even though it had also been planned in parallel to complete the conservation of the wall around Sri Maha Bodhi, only half of the works relating to the conservation of Thuparama dining hall had been completed as at the date of audit on 06 September 2019. As such, the tourists had been deprived of viewing those monuments.

Photograph 20



However, it was observed at the time of physical inspection carried out that the conservation of Thuparama dining hall and the wall around Sri Maha Bodhi had been completed and opened to the public.


Photograph 21



5.1.15 It had been scheduled to landscape the ground around the Apsara Resource Center within the year 2018 at an estimated value of Rs. 4,975,865 and . However, due to failure in doing so as planned even by 30 August 2019- the date of audit, the Fund had failed to provide those buildings for use of the tourists. As such, the Fund had lost a possible source of income.

This Centre is presently known as the “Professor Senaka Bandaranayake Training School” and it is planned to improve it as a training school for enhancing the professional level of Research Officers. It was observed that the buildings constructed are not provided for the use of tourists. It was further observed that development activities relating to landscaping had been estimated at Rs. 2,419,455 and executed in the year 2020.

Photograph 22



5.1.16 It was the objective of pillar restoration proposal for the Salapathala Maluwa of Thuparama to restore the pillars remaining scattered around the Vatadageya of Thuparama in parallel with the works of Salapathala Maluwa under an estimate of Rs. 6,572,500. However, none of the pillars had been found with all the parts intact, and it had been decided by the experts that the pillars had lost strength due to changes in stone structures. As such, proceeding with the project had become questionable, and no final decision had been taken in that regard even by 06 September 2019. Activities such as, collecting and surveying the pillars, classification of pillars based on the type of stone, and joining the broken parts, had been done even by the end of the year 2019. It was observed that this situation remained unchanged even at the time of physical inspection carried out on 04 January 2022.

5.2 Observations made in the audit test checks carried out on the projects implemented during the period 2015-2019 using monies from the Fund (Not mentioned under 5.1)

5.2.1 Inspection carried out on the purchase of security equipment made in the year 2019 for security purposes of the sacred city of Anuradhapura by using provision from the Central Cultural Fund.

5.2.1.1 The District Secretary of Anuradhapura had presented an estimate valued at Rs. 26,936,164 for 04 items of work to ensure the security of Atamasthana including Sri Maha Bodhi, and Ruwanweliseya. A sum of Rs. 12,918,751 had been given to the District Secretary by the Central Cultural Fund for the installation of a CCTV system and purchase of security equipment. The District Secretary of Anuradhapura had only purchased the security equipment except for the purchase of CCTV system considering the lack of technical feasibility. The sum incurred in that connection totaled Rs. 4,765,625, and the balance of Rs. 7,928,921, had been returned to the Fund.

5.2.1.2 Action had been taken to purchase 15 handheld metal detectors used to detect explosives and metal objects, and 08 walk through metal detectors used to detect objects moving through the machine.

5.2.1.3 As the third lowest bid had been selected for purchasing the handheld metal detectors, an overpayment of Rs. 171,000 had been made whilst an uneconomic expenditure of Rs. 1,720,000 had also been incurred for purchasing the walk through metal detectors as the third lowest bid had been selected due to erroneous technical evaluation.

5.2.2 Construction of resting hall at the Nelligala International Buddhist Center

5.2.2.1 Following the instructions given by the Minister in charge, the Secretary to the Ministry of Housing, Construction and Culture Affairs through his Letter, No. CCF/DD/2019/01, dated 06 February 2019, had given approval for the construction of resting hall of the Nelligala International Buddhist Center in accordance with the estimate given by the architect to the value of Rs. 98,590,000. It had been proposed at the meeting of the progress review held on 13 February 2019 that the State Engineering Corporation be entrusted with the said construction. However, the Secretary to the Ministry in charge of the subject had informed his counterpart at the Ministry of Defence through the Letter, No. S/03/02/06-438 dated 22 May 2019 that Sri Lanka Navy be entrusted with the above construction.

5.2.2.2 However, there were deviations from the preliminary building plans. It was disclosed through the report prepared by the project office in Kandy on physical progress that the preliminary cost estimation amounting to Rs. 98,590,000 had increased to Rs. 124,022,750 representing 25 per cent due to lack of proper planning, review and coordination. It was also observed that failure in following the Procurement Guidelines had attributed thereto.

5.2.2.3 This project the constructions of which had begun in February 2019, had progressed less than 50 per cent of the overall project by March 2021, and works of the project had been suspended over a year ago by that time. It was observed in the physical inspection that concrete pillars had been erected from the bed rock up to the concrete slab of the ground floor of the proposed resting hall whilst concrete pillars had been erected up to the level of concrete slab of the first floor. The reinforced metal wires used in the beams connecting the staircase and the concrete pillars had become decayed due to being exposed to the environment.

5.2.2.4 It was observed in the inspection carried out on the construction site that the layer of rock was close to the surface and the entire construction would be made on concrete pillars. It was also observed that, when the buildings had been planned, a covering concrete wall had been constructed to the length of 350 feet in addition to the concrete pillars, and soil had been filled into the area covered by the said wall. The purpose of the said structure was questionable, and it could not be verified with any of the cost reports given to the Audit as to the actual amount spent on that uneconomic construction.

5.2.3 Construction of a resident monastery for the St. Anne's National Shrine, Thalawila

5.2.3.1 The estimate valued at Rs. 49,763,586 presented by the State Engineering Corporation for the construction of a resident monastery at the St. Anne's National Shrine, Thalawila in accordance with the Cabinet Paper, No. 208.81.1 (**Annexure 58**), had been approved. As per the prior approval of the Cabinet, authority had been given for the National Equipment and Machinery Organization to make the constructions under direct contract method.

5.2.3.2 It was stated that the National Equipment and Machinery Organization had been entitled to be awarded the Government projects directly in order to improve their financial position and profitability within periods of 02 years and 06 months respectively by adhering to the conditions set out in the Cabinet Decision Nos. ୧୦୧/17/0421/736/008 dated 22 March 2017 (**Annexure 59**) and 19/1270/122/50 dated 22 May 2019 (**Annexure 60**). Accordingly, an agreement had been entered into with the National Equipment and Machinery Organization on 08 April 2019 for the implementation of this project.

5.2.3.3 However, the National Equipment and Machinery Organization, having sent an unnumbered letter dated 10 April 2019 to the Central Cultural Fund, a subcontract had been awarded to the State Engineering Corporation to implement the project, thus informing that all the relevant payments be made to the latter.

5.2.3.4 This contract was awarded to the National Equipment and Machinery Organization under direct contract method without following the procurement procedure by stating that the National Equipment and Machinery Organization was entitled to do

so with a view to improving financial position and profitability. However, it remained questionable as to whether an institutional growth would be achieved by entrusting the State Engineering Corporation with the implementation of the project.

5.2.3.5 According to Guideline 3.5.1 of the Procurement Guidelines (**Annexure 61**), contracts cannot be directly awarded to a Government institution thus observing that the said Guideline had been violated with the project subcontracted to the State Engineering Corporation through the National Equipment and Machinery Organization.

5.2.3.6 It was observed in the physical inspection carried out at the St. Anne's National Shrine, Thalawila that the works such as, completion of the ceiling, tiling, fixing windows and doors, painting, installation of electrical fittings, and completion of lavatories, had not yet been done fully.

5.2.4 Renovation of Churches Destroyed in the Easter Attacks

5.2.4.1 The following estimate on expenses to be incurred in the renovation of churches destroyed in the Easter attacks in the year 2019 had been presented. Accordingly, the Central Cultural Fund had incurred an expenditure of Rs. 68,342,347 as at 31 December 2019.

Table 25 : The estimated and actual expenditure relating to the renovation of churches destroyed in the Easter attacks.

Name of the Church -----	Estimated Expenditure ----- Rs.	Expenditure As at 2019.12.31 ----- Rs.
St. Anthony's Shrine, Kochchikade.	90,323,659	40,748,000
St. Sebastian's Church, Katuwapitiya.	122,861,440	13,407,480
Zion Church, Batticaloa.	55,153,627	14,186,867
	----- <u>268,338,726</u>	----- <u>68,342,347</u>

- 5.2.4.2 Guideline 2.7.2 (a) (**Annexure 62**) of the Government Procurement Guidelines – 2006 requires that, in extraordinary situations, a ministry may submit a Cabinet memorandum, specifying the special circumstances, which require a deviation from the general procurement procedures in order to meet such situation, and shall seek Cabinet approval to appoint a SCAPC indicating the limits of Procurement. However, the Ministry of Cultural Affairs had not done so in renovating the churches destroyed in the Easter attacks.
- 5.2.4.3 According to Guideline 3.2.2 (a) of the Government Procurement Guidelines (**Annexure 63**), procurement notices should be advertised at least in one widely circulated national newspaper, NPA website and other relevant websites where possible to ensure minimum cost for the Government through maximum competition. However, it had not been so done.
- 5.2.4.4 Furthermore, Guideline 4.3.1 (a) of the Procurement Guidelines (**Annexure 64**) requires that the procurement entity should prepare the total cost estimate including all the relevant expenses. Nevertheless, the total cost estimate relating to the renovation of churches destroyed in the Easter attacks, had been prepared by the contractor who did the renovation.

Table No.26: Preparation of cost estimates for the damaged churches.

Name of the Church -----	Contractor -----	Cost Estimate ----- Rs.
St. Sebastian's Church, Katuwapitiya.	Sri Lanka Army.	9,123,296
St. Anthony's Shrine, Kochchikade.	Sri Lanka Navy.	90,323,658
Zeon Church, Batticaloa.	Sri Lanka Army.	28,501,851
	The State Development and Design Corporation.	27,289,558
		----- <u>155,268,363</u>

5.2.4.5 Out of the churches mentioned in table 24 above, the renovation activities of St. Sebastian's Church, Katuwapitiya were inspected.

5.2.4.5.1 Fixing fixed stained glasses

5.2.4.5.1.1 In regulating projects initiated on the basis of obtaining direct labour by the Army or any other Force, there had been instances where funds had been provided by the Central Cultural Fund for the completion of certain project work and it is observed that there is no methodology for the Central Cultural Fund to certify the compliance with the Government Procurement Guidelines in such cases and the transparency of disbursing funds.

5.2.4.5.1.2 It is observed that this church renovation project had been regulated by the Religious Division of the Central Cultural Fund and any technical officer had not been employed in that Division and the institution, from which the external consultation is obtained had not been regulated and the Fund had not been indirectly or directly regulated with respect to the work done using the money released to the Army, from which services were obtained on labour basis. Although the Religious Division of the Fund had requested a detailed report from the Sri Lanka Army on 06 August 2020 in relation to the items of work performed (**Annexure 65**), it had not been responded even by March 2021.

5.2.4.5.1.3 It has been proposed to install stained glass in the church building as an item of work of this church renovation project and it was suggested during a discussion held on 15 May 2019 that the use of "Stained Glass" was costly and it was agreed to use "coloured glass" instead.

5.2.4.5.1.4 During the physical examination, it was observed that 03 sizes of such stained glass had been fitted in the church by covering an area of approximately 900 square feet. It was revealed that one square foot of this type of stained glass can be completed at the price of Rs. 1500 to Rs. 4000 in the market.

5.2.4.5.1.5 It was revealed at the examination that there was a problem in the quality of using the colours in the coloured glass fitted in the church and that the colours used for those glass would fade even with a small scratch. Accordingly, it has been observed that there is a risk of discolouration of these glass during washing and cleaning or due to exposure to the sun.

5.2.4.5.1.6 Accordingly, the Fund had incurred an expenditure of Rs. 6,157,665 for this coloured glass although it was observed that the cost deemed to be incurred for the entire set of glass was about Rs. 3,600,000 when Rs.4000 would have to be incurred per one square foot as the maximum price for fixing such coloured glass in the church.

5.2.4.5.2 Conservation of Monuments

5.2.4.5.2.1 Conservation of the Perahera statue, conservation of a damaged tile, conservation of a crack in the wall and erection of a memorial with the names of the deceased were carried out to commemorate the tragedy of the bomb blast in the church.

5.2.4.5.2.2 It was observed during the physical examination that the Perahera statue, the damaged tile and the part of the wall were not properly conserved and they had undergone fungal attacks and discoloration. Moreover, it was also observed that these conservations may be destroyed in a very short period of time if they had not been conserved systematically.

5.2.4.5.2.3 The Paster in charge of the Church revealed that lighting system of the memorial was not in proper working condition from the date of opening of the memorial up to March 2021 due to the problems in the electrical connectivity of the memorial containing the names of the deceased persons.

5.2.4.5.3 Sunday School Building

5.2.4.5.3.1 Cost estimate inclusive of taxes amounted to Rs.49,961,750 for the construction of the Sunday School Building of St. Sebastian's Church, Katuwapitiya and construction of internal access roads and installation of a generator was submitted to the Central Cultural Fund by the State Engineering Corporation (**Annexure 66**).

5.2.4.5.3.2 In accordance with the decision of the Cabinet of Ministers bearing No. CP/17/0421/736/008 dated 22 March 2017 (**Annexure 67**), a direct contract had been awarded to the National Equipment and Machinery Organization and the National Equipment and Machinery Organization had subcontracted the project to the State Engineering Corporation on the same day by an unnumbered letter dated 23 May 2019 (**Annexure 68**).

- 5.2.4.5.3.3 The National Equipment and Machinery Organization had forwarded an unnumbered letter (**Annexure 69**) to the Administrative Officer of the Central Cultural Fund on the same day, that was on the 23 May 2019 and had informed that the above contract was awarded to the State Engineering Corporation as a subcontract and had requested to forward all the payment certificates and payments directly to the State Engineering Corporation.
- 5.2.4.5.3.4 Although the Cabinet decision had been granted with the objective of strengthening the National Equipment and Machinery Organization, it was observed that the institution had deviated from that objective by awarding the project back to the State Engineering Corporation.
- 5.2.4.5.3.5 Since there had been no formal Agreement between the Central Cultural Fund and the State Engineering Corporation, it was observed that there is an inability of obtaining a performance bond by the State Engineering Corporation and the risk of arising another legal issue.
- 5.2.4.5.3.6 Government procurement activities should be implemented in accordance with prior plans and although the relevant procurement should have been carried out only after the procurement entity ensured that provision was adequately made, it was observed that the construction of the Sunday school building of the aforementioned Church had been suspended as provision had not been made.
- 5.2.4.5.3.7 State Engineering Corporation had informed the Central Cultural Fund by the letter No. SEC/C/CA/2361,2360,2343/2019/1 dated 30 December 2019 that there had been arrears to be recovered to the Corporation and therefore, it was not possible to further continue the construction of the aforementioned Sunday school building. (**Annexure 70**)
- 5.2.4.5.3.8 Since an Agreement had been entered into with the National Equipment and Machinery Organization for the construction of this building, charging late fees or any other action had been taken against the National Equipment and Machinery Organization on the refusal of construction by the State Engineering Corporation.

5.2.5 Vidyaloka Pirivena Maha Viharaya - Galle

- 5.2.5.1 According to the estimate submitted by the District Engineer (Building) of the Galle District Engineering Office, the total estimated cost of the building was Rs.24,233,100 and approval was granted at the 205th meeting of the Board of

Governors of the Fund dated 06 December 2017 to provide the allocation for the relevant estimate to the Galle District Secretary. (**Annexure 71**)

5.2.5.2 Twenty (20) per cent of the estimated value amounting to Rs. 4,846,620 had been provided to the Galle District Secretary on 28 February 2018 in connection with this construction. The balance of that amounted to Rs. 4,078,600 had been returned to the Fund by the District Secretary on 20 August 2018. Later, the construction work of this building had been assigned to the Sri Lanka Navy and the money had been given without obtaining a feasibility report stating that the construction work could be carried out by the District Secretariat and as a result, the money had been returned to the Fund by the District Secretariat after six months.

5.2.5.3 Galle District Secretary had given Rs. 768,000 to the temple for purchasing raw materials without carrying out tasks, for which provision was allocated on the estimate provided by the District Engineer (Buildings). Accordingly, it was observed as an expense incurred without proper authority.

5.2.5.4 A sum of Rs. 1,200,000 had been incurred by Galle Four Gravets Divisional Secretariat on the decentralized funds of the Ministry of Buddhasasana and Provincial Council allocations during the year 2017 in relation to the construction of this building and the value of work done by 18 July 2018 as per the report on work done submitted by the Technological Officer of the Divisional Secretariat along with the recommendation of the Engineering Assistant was Rs. 2,800,000. In approving the estimates for the project by the Fund, measures had not been taken to reduce the value of the construction, which had already been carried out with the contribution of other institutions, from the total estimated value.

5.2.5.5 Although Rs. 4,693,020 had been paid to the Sri Lanka Navy on 19 August 2019 stating that these constructions would be carried out by the Navy according to the letter of the Director (Religious Affairs) of the Presidential Secretariat bearing No. PS/DSP/RAU/04/92 dated 08 June 2018 (**Annexure 72**), the approval of the Board of Governors had not been obtained for this.

5.2.5.6 A sum of Rs. 4,412,833 had been spent out of the amount received according to the letter of the Commander of the Navy bearing No. DGCE/General/256(d) - 25 dated 08 June 2020 (**Annexure 73**) and an amount of Rs. 280,187 had been saved.

According to the Expenditure Report, the Navy had constructed a Devala building in the temple premises and had recorded the physical progress of it as 50 percent. This construction was observed as a construction carried out outside the estimate of constructing the Dharmashala building.

5.2.5.7 Although the Commander of the Navy had informed on 08 June 2020 that a sum of Rs.18,772,080 had been required for the remaining construction of the Dharmashala building, construction work had been halted due to not proceeding with the relevant steps.

The progress of constructions of this project was only 60 per cent even at the time of physical inspection carried out in December 2021 by Audit.

5.2.6 Construction of the Sanghawasa of Sri Samudrarama Viharaya, Dampiyagama, Wadduwa

5.2.6.1 The following matters were disclosed at the audit examination carried out in relation to the allocation of provision from the Central Cultural Fund in relation to the construction of the Wadduwa Sri Samudrarama Temple in Kalutara.

5.2.6.2 It had been approved to release the relevant amount to the Kalutara District Secretary at the Board Meeting No. 202 dated 03 May 2017 as per an estimate of Rs. 35,000,000, prepared by a private planning agency on 20 March 2017 for the construction of the three-storied sanghawasa building of the above temple. Accordingly, a total of Rs.27,521,531 had been provided to the Kalutara District Secretariat on four occasions. Details are mentioned below.

Table 27 - Releasing Money to the Contractor

Date -----	Amount Provided ----- Rs.
2017.09.29	7,000,000
2018.03.29	8,750,000
2018.08.06	6,565,150
2019.06.18	5,206,381
	----- <u>27,521,531</u>

- 5.2.6.3 The Kalutara District Secretary had paid Rs. 27,521,531 as instalments to the Panadura Divisional Secretary based on the bills submitted by the Assistant Director (Planning) and the Accountant of the Panadura Divisional Secretariat. The District Secretary had not obtained any confirmation of the physical progress and the standard of the construction through the supervision and certification by a technical officer and steps had been taken by the Fund to release the money without such confirmation.
- 5.2.6.4 Bills relating to the construction materials purchased had not been certified by a technical officer and no action had been taken to obtain a confirmation that the purchased construction materials had been utilized for the aforesaid purposes.
- 5.2.6.5 These constructions were physically inspected by the Audit on 11 February 2021 and by that time, the construction had been halted mid-way. Seventy-seven (77) tile motor bags, weighted 25 kg and valued at Rs. 119,350 and to be expired in May 2021 were not used and stocked at the site.
- 5.2.6.6 A sum of Rs. 2,276,814 out of the provision provided by the Fund was in the General Deposit Account of the Panadura Divisional Secretariat from 12 December 2020 up to 11 February 2021. The Fund had not taken steps to check the progress of the construction work and to carry out the necessary follow-up work and to make the building usable.
- 5.2.6.7 The constructions of this building were being carried out by the Navy at the time physical inspection carried out in December 2021 by Audit and the physical progress thereof had been 95 per cent.

5.2.7 Construction of Sanghawasa Building at Debarawewa Sri Visuddharama Viharaya, Tissamaharama

- 5.2.7.1 The Department of Building had prepared an estimate of Rs. 96,920,505 for this construction and the Board of Governors had approved on 15 March 2019 to carry out the constructions worth Rs. 6,527,400 as the first phase of it by the National Equipment & Machinery Organization (**Annexure 74**). Although contracts were awarded directly to the National Equipment & Machinery Organization, action had been taken without complying with the Procurement Guidelines since it had not been in compliance with the Guideline 3.5 of the Procurement Guidelines of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.

5.2.7.2 According to Section 4 (d) of the Central Cultural Fund Act, agreements on behalf of the Fund shall be made by the Board of Directors itself or by the officers and employees authorized by the Board in writing. Accordingly, the responsibility for entering into agreements was delegated to the Director General of the Fund by the Board of Governors by the Board paper bearing No. 40.11.01. However, the above construction agreements were signed by the Chief Administrative Officer of the Central Cultural Fund, who had not been thus authorized to enter into agreements on behalf of the Central Cultural Fund.

5.2.7.3 The Agreement was entered into with the National Equipment & Machinery Organization on 27 August 2019 for the relevant construction. However, the Fund had paid an amount of Rs. 4,487,361 or 79 per cent of the contract value of the first phase, to the Construction Institute prior to entering into a valid agreement. Details are mentioned below.

Table 28 - Payment made to the Contractor before entering in to the contract

Date of Payment -----	Value -----
	Rs.
20 February 2019	1,305,480
19 March 2019	1,958,220
09 May 2019	1,223,661
Total	4,487,361 =====

5.2.7.4 Although the Construction Institute had agreed and entered in to an agreement to commence construction work with the estimated cost of Rs. 5,676,000 (without VAT) as constructions of the first phase and to finalize construction work by 18 May 2019, construction had not been finalized even by December 2021, which was the date of audit.

5.2.8 Construction of the Sanghawasa of the Habarakada Sri Vijayananda Purana Rajamaha Viharaya.

- 5.2.8.1 The approval of the Board of Governors had been granted to the Board Paper No. 204.24.1 for the partial release of the estimated amount for the project, amounted to Rs.7,345,000 to the Divisional Secretary of Thawalama.
- 5.2.8.2 The approved estimate consisted of 04 phases and estimates had been prepared and submitted to obtain funds in phases. Accordingly, a sum of Rs. 4,478,253 had been provided to the Divisional Secretary of Thawalama from the Central Cultural Fund for 03 phases and the total expenditure for those 03 phases was Rs. 4,436,227.

Table 29 - Payment to Thawalama Divisional Secretary for three phases

Phase	Date of Payment	Amount Provided	Balance Returned	Expenditure related to the Phase
	-----	-----	-----	-----
		Rs.	Rs.	Rs.
(I)	2018.02.05	1,469,000	24,497	1,444,503
(II)	2018.10.18	1,770,149	17,529	1,752,619
(III)	2019.04.01	1,239,104	-	1,239,104
		-----	-----	-----
	Total	4,478,253	42,026	4,436,227
		=====	=====	=====

- 5.2.8.3 Even though the works of this contract could have been completed on 28 May 2018, they had not been completed even by December 2021. Moreover, in preparing plans for constructions of this Sanghawasa building, it was observed that flood levels of previous years had not been considered.

5.2.9 Construction of a Building for the Sanghawasa, Relics House and Library of the Kirama Galtamgoda Ancient Temple

- 5.2.9.1 The approval of the Board of Governors had been granted for the above construction on 19 June 2019 and a sum of Rs. 5,577,800 or 20 percent of the

estimated amount had been sent to the Hambantota District Secretary as the first instalment.

- 5.2.9.2 The District Secretary had informed the Secretary of the Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs by the letter No. DSH/DPS/17/CCF dated 16 May 2019 that there were no legal provisions to reimburse the amount to the Dayaka Sabawa as this construction cost exceeded his financial limit. Subsequently, it had been requested by the letter of the Director (Religious and Arts Affairs) bearing No. CCF/R&A/18/III/913 dated 30 May 2019, addressing the District Secretary to provide the amount related to the raw materials and labour required for this project to the Dayaka Sabawa. However, the District Secretary had informed the Secretary of the Ministry by the letter No. DSH/BPS/17/CCF dated 06 August 2019 along with a copy of the estimate that necessary action had been taken to carry out the construction by the District Secretariat by calling bids in stages since that the Dayaka Sabawa had no feasibility to carry out the construction.
- 5.2.9.3 The Central Cultural Fund had released funds to the Divisional / District Secretariats without considering the financial limits of the Divisional / District Secretariats.
- 5.2.9.4 According to the file pertaining to the project, no information was included regarding this construction subsequent to the letter of the District Secretary dated 26 August 2019 and no follow up action or inquiry was made regarding the amount of Rs. 5,577,800 that had been provided.
- 5.2.9.5 According to the confirmations made by Venerable Kirama Dhammananda Thero and the Hambantota District Secretariat to the audit regarding the relevant constructions, the District Secretary of Hambantota had prepared estimates and carried out the construction by inviting bids from private contractors after considering the first instalment amounting to Rs. 5,577,800, provided by the Central Cultural Fund as phase I. This staging had been carried out in contrary to the Procurement Guidelines 4.4 since the construction of this building was outside the scope of packaging and slicing of contracts as directed by that Guideline. Even though it is necessary to award the contract to completely finalize the work considering each stage as one task whenever contracts are awarded in stages, action had not been taken accordingly and only the basic constructions from the foundation to the concrete foundation had been carried out.

- 5.2.9.6 The final payment of the first phase amounting to Rs. 35,534 in relation to this had been made on 17 September 2020 and a sum of Rs. 681,924, which had been saved from the amount provided had been retained in the General Deposit Account of the District Secretariat until March 2021 as confirmed by the Chief Accountant of the Hambantota District Secretariat to the audit.
- 5.2.9.7 Although a request had been made by the Central Cultural Fund from the District Secretariat on 30 May 2019 to submit a report on work done related to the construction of this project and a progress report prepared with photographs, the District Secretary had ignored it and the Fund had not carried out follow up activities in this regard.
- 5.2.9.8 The Chief Incumbent of the temple had informed the audit using photographs and a letter that the work of the first phase had been completed with the funds provided and further it had been informed that the construction had been stopped as funds had not been received at the moment. The photographs related to the construction are mentioned below.

Photograph 16





5.2.9.9 The Director (Religious and Arts Affairs) of the Fund had informed the District Secretary of Hambantota by the letter No. CCF/R&A/18/III/913 dated 03 May 2019 that a sum of Rs. 27,889,000 had been approved for the relevant construction and the amount would be released in instalments. According to Procurement Guidelines 4.1.1 (c), procurement action should not be commenced without a firm commitment of funds and however, the District Secretary had initiated the procurement in accordance with this confirmation of the Director (Religious and Arts Affairs). Accordingly, even though it had been the responsibility of the Fund to examine the progress of the work subsequent to the work related to the amount of Rs. 5,577,800 had been finalized and to release the balance of the amount, the Fund had not taken action to release the balance amount of Rs. 22,311,200.

5.2.9.10 The amount spent had become an idle expense due to stopping of the construction works midway owing to non-provision of the approved full amount as agreed.

5.2.10 Construction of the Sanghawasa of the Habarakada Sri Vijayananda Purana Rajamaha Viharaya

5.2.10.1 The construction work of the building had been entrusted to the Dayaka Sabawa of the temple and the construction had been carried out in stages. After the completion of each stage, the technical officer of the Thawalama Divisional Secretariat had inspected the work done and confirmed that work had been finalized. The Divisional Secretary had approved it and informed the Fund in that regard by a letter. Accordingly, the relevant construction work had been carried out in three phases at a cost of Rs. 4,436,227 as at 01 August 2019. It was also confirmed at the physical examination that the work on the monastery building had been carried out

in a manner that it is appropriate with the amount given. (Relevant photographs are given below.)

Photograph 17



5.2.10.2 The Fund had not taken action to provide the amount of Rs. 2,908,773 pertaining to the fourth phase of the project until the date of the audit.

5.2.10.3 As a result, the construction of the building had not been finalized and the building could not be used.

5.2.10.4 Accordingly, the construction carried out by incurring an amount of Rs. 4,436,227 provided from the Fund remained idle approximately for a period of 02 years since 01 August 2019.

Chapter Six

Recommendations

- 6.1** Attention should be paid on amendments as required to Fund Act to appoint the Board of Governors of the Fund so as to represent all religions and hold timely meetings of the Board and to expedite management decisions. **(Ref.: 2.1.2.7)**
- 6.2** The Annual Action Plans of the Board should be prepared in a realistic manner so as to cover all divisions of the Fund and action should be taken to reach targets within due period. **(Ref.:5.1.1-5.1.16)**
- 6.3** Action should be taken to expedite the formulation of rules on all matters relating to the performance of the Fund as stipulated in the Act. **(Ref.: 2.1.6.4, 3.8)**
- 6.4** Appropriate measures should be taken by paying attention on representation of a high percentage of employees' cost in the total expenditure of the Fund and on lack of contribution for performance activities such as conservation and more attention should be paid for conservation of cultural heritage sites. **(Ref.: 2.1.8.5)**
- 6.5** According to provisions cited in the Fund Act, charging of ticket fee and investment and withdrawal of invested moneys should be carried out on prior approval as much as possible. **(Ref.:2.1.7.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6)**
- 6.6** In making payments, action should be taken in terms of Financial Regulations and in making recruitments, action should be taken in terms of the Establishments Code of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and Public Administration, Management Services Circulars. **(Ref.: 3.2.1.16, 3.2.1.18, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.7)**
- 6.7** Attention should be paid to expedite the revision of schemes of recruitment and promotion on the approval of the Department of Management Services, make recruitments to the staff of the Fund by identifying the requirement and recruit a qualified staff on permanent basis for the senior level of the Fund.
(Ref.: 4.1.3, 4.1.8, 4.1.6)
- 6.8** Action should be taken to refrain from improper recruitment of staff on the approval of the Board of Governors and recruitment of staff for supplying services on behalf

of other institutions contrary to the Scheme of Recruitment and composition of the approved cadre of the Fund. **(Ref.: 3.5.4.1)**

- 6.9** Refrain from withdrawal of investments so as to exceed requirements of expenditure and taking appropriate steps accordingly. **(Ref.: 3.1.9)**
- 6.10** A feasibility study should be carried out before commencing new projects such as issuance of electronic tickets by internet. **(Ref.: 3.7)**
- 6.11** Taking action to operate the electronic ticket system so as to cover all sites under the Fund and deploying a qualified staff therefor in earning income from cultural and religious sites.**(Ref.: 3.7)**
- 6.12** Financial donations / provision should be made with transparency, considering current and actual requirements with proper evaluation so as to represent all districts and religions in the island and determination of the financial value thereof should be made by an authorized party. **(Ref.: 3.2.1.4, 3.2.1.6, 3.2.1.14)**
- 6.13** Follow up action should be taken on the progress of relevant construction projects and relevant beneficiary institutions should be directed with close supervision.
(Ref.: 3.2.1.7, 3.2.1.8, 3.2.1.18, 3.2.2.14)
- 6.14** All procurement activities should be carried out in compliance with relevant guidelines, and constructions relating to conservation should be carried out only, with approval of the Commissioner of Archaeology and other fitness certificates.
(Ref.: 3.2.1.5, 3.2.2.2, 3.2.2.4, 3.3, 5.1.9, 5.2.3.5, 5.2.4.3)
- 6.15** Expenses should be incurred according to the approved budget and action should be taken to submit revised budget and obtain an approval therefor. **(Ref.: 3.2.1.13)**
- 6.16** Action should be taken to hand over the cheques to the payee in terms of Financial Regulations and to settle advances granted to institutions. . **(Ref.: 3.2.1.18, 3.2.2.5)**

6.17

Cabinet approval had been granted for awarding the contract to the *National Equipment and Machinery Organization* under direct method deviating from the Government Procurement Procedure with a view to strengthening the *National Equipment and Machinery Organization*. However, attention should be drawn towards non-achievement of objectives of the Cabinet through re-awarding of contracts in this manner to the State Engineering Corporation.

(Ref.: 5.2.3.4, 5.2.3.5)

Sgd./W.P.C. Wickramaratne
Auditor General

W.P.C. Wickramaratne

Auditor General

10 March 2022

අමුණුම 01



අංක 1
135167/110

ශ්‍රී ලංකා
ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
පාර්ලිමේන්තුව

1980 අංක 57 දරන
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
පනත

[පනතින් පවත්වා ගැනීම 1980 දෙසැම්බර් 18 වන දින]

ආණ්ඩුවේ කියවිය යුතු ප්‍රභවය කරන ලදී

1980 දෙසැම්බර් මස 19 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පනතින් පවත්වා ගැනීමේ පනතේ II වන කොටසේ අතිරේකයක් විශයෙන් ප්‍රකාශය ලදී.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ප්‍රධාන ලේකම් සඳහා සහතික කරන ලදී
කොළඹ රජයේ ප්‍රධාන ලේකම් සඳහා සහතික කරන ලදී

ශ්‍රී ලංකා රජයේ

කොළඹ, දෙසැම්බර් 1980

1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පනත

[සහතිකය සටහන් කළේ 1980 ජූලි 18 වන දින]

ඊ. සී.—ඔ. 48/80

ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික සහ ආගමික ස්මාරක සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ද ශ්‍රී ලංකාවෙහි සහ විදේශයන්හි සංස්කෘතික ස්මාරක සංවර්ධනය කිරීමේ දී, ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ දී, ආරක්ෂා කිරීමේ දී සහ ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු සංවර්ධනය කිරීමේ දී දරන ලද වියදම් පියවීම පිණිස ද කලාකරුවන්ට, ශිල්පීන්ට, ලේඛකයන්ට, විත්‍ර ශිල්පීන්ට, සංගීතඥයන්ට සහ සංස්කෘතික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙහි ලා නිරත වෙනත් තැනැත්තන්ට මුදලින් ආධාර සැලසීම පිණිස ද සංස්කෘතික සහ ආගමික ක්ෂේත්‍රයන්හි පාඨය වෙනුවෙන් සේවය කළ තැනැත්තන්ට ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ද අරමුදල ප්‍රතිපාදනය කිරීම සඳහා "මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල" යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන අරමුදලක් පිහිටුවීම සඳහා ද එව සම්බන්ධ හෝ ආනුෂංගික කටයුතු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ පනතකි.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් මෙසේ පනවනු ලැබේ:—

1. මේ පනත 1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පනත යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

1. (1) මෙහි මින් මතු "අරමුදල" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන "මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල" යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන අරමුදලක් පිහිටුවනු ලැබිය යුතු ය.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පිහිටුවීම

(2) (1) වන උපවගන්තියෙන් අරමුදලට නියම කර ඇති නාමයෙන් ඒ අරමුදල අවිච්ඡින්න පැවැත්මක් හා පොදු මුද්‍රාවක් ඇති සංස්ථාවක් විය යුතු ය; ඒ නාමයෙන් අරමුදල විසින් නඩු පැවරීම ද අරමුදලට විරුද්ධව නඩු පවරනු ලැබීම ද කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) අරමුදලේ අරමුදල හා පරමාර්ථ ඉටු කිරීමේ කාර්ය සඳහා ආණ්ඩුව විසින් කලින් කල අරමුදලට ආධාර මුදල ප්‍රදානය කළ හැකි ය.

3. (1) අරමුදල පිළිබඳ පරිපාලනය, කළමනාකරණය සහ පාලනය, මෙහි මින් මතු විධිවිධාන සලස්වා ඇති ආකාරයට සමන්විත වන පාලක මණ්ඩලයක් වෙත සතු විය යුතු ය.

අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලය

(2) මෙහි මින් මතු "මණ්ඩලය" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන අරමුදල පිළිබඳ පාලක මණ්ඩලය—

- (අ) ඒ මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා විය යුතු අමාත්‍යවරයාගෙන්;
- (ආ) සංස්කෘතික කටයුතු විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාගෙන්;
- (ඇ) මුදල් විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාගෙන්;
- (ඈ) එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපනික, විද්‍යාත්මක සහ සංස්කෘතික සංවිධාන විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාගෙන්;
- (ඉ) සංචාරක කටයුතු විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාගෙන්;
- (ඊ) ගිණුම් කටයුතු විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාගෙන්;

2 1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පනත

- (උ) සංස්කෘතික කටයුතු විෂයය හැර අමාත්‍යවරයාගේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු සිටි නම්, ඒ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගෙන්;
- (ඌ) අග්‍රාම ත්‍යවරයාගේ ලේකම්වරයාගෙන්;
- (එ) සංස්කෘතික කටයුතු විෂයය හැර අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගෙන්;
- (ඒ) පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයාගෙන්; සහ
- (ඔ) අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් පත්කරනු ලබන්නා වූ ද, අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් එක් එක් තැනැත්තා වෙත නිකුත් කරන ලද පත්වීම් ලිපියෙහි සඳහන් කරනු ලබන යම් කාලයක් සඳහා ඒ එක් එක් තැනැත්තා විසින්, (3) වන සහ (4) වන උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව, ධුරය දැරිය යුතු වූ ද, වෙනත් සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකුගෙන්

යමක්විත විය යුතු ය.

(3) අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් (2) වන උපවගන්තියේ (ඔ) ඡේදය යටතේ පත් කරනු ලැබූ යම් සාමාජිකයකුගේ පත්වීම අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ප්‍රත්‍යාදීඡ්ච කරනු ලැබිය හැකි ය.

(4) (2) වන උපවගන්තියේ (ඔ) ඡේදය යටතේ පත් කරනු ලැබූ මණ්ඩලයේ යම් සාමාජිකයකු විසින් තම, අස්වන බවට වූ ලිපියක් අග්‍රාමාත්‍යවරයා අමතා යැවීමෙන් ඔනෑම අවස්ථාවක දී මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා අස්විය හැකි ය.

(5) සභාපතිවරයා හෝ යම් රැස්වීමකට සභාපතිවරයා නොපැමිණි විටෙක, පැමිණ සිටින සාමාජිකයන් අතුරින් තෝරා පත්කර ගනු ලැබූ යම් සාමාජිකයකු හෝ ඒ රැස්වීමේ මූලාසනය ගත යුතු ය.

(6) මණ්ඩලයේ රැස්වීමක් සඳහා වූ ගණපූරණය සාමාජිකයන් අතර දෙනකු විය යුතු ය.

(7) (6) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, මණ්ඩලයේ රැස්වීම් පිළිබඳ කාර්ය පටිපාටිය ද ඒ රැස්වීම්වල කටයුතු ද මණ්ඩලය විසින් විධිවිධාන කරනු ලැබිය හැකි ය.

(8) මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් අතර යම් පුරප්පාඩුවක් තිබූ විට එහි යම් සාමාජිකයකු පත්කිරීමෙහි ලා යම් දෝෂයක් තිබීම හෝ සේතුව නිසාම පමණක් මණ්ඩලයේ නියුති ක්‍රියාවක් හෝ කටයුත්තක් අවලංගු වෙතැයි සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

අරමුදලේ මණ්ඩල

4. මණ්ඩලයට, අරමුදලේ නාමයෙන්—

(අ) දේශීය වූ හෝ විදේශීය වූ හෝ ප්‍රභවයන්ගෙන් මුදලින් හෝ උව්‍යවලින් ලැබෙන ප්‍රදාන, තැනි හෝ පරිත්‍යාග භාර ගැනීමට;

(ආ) මේ පනතින් හෝ යම් මිල දී ගැනීමක්, ප්‍රදානයක්, තැන්ගත්, තොස්තලේන්තු නිසාදානයක් ප්‍රකාර හෝ අන්‍යාකාරයකින් අරමුදල වෙත සතු කරනු ලබන්නා වූ යම් වංචල හෝ නිෂ්චල දේපලක් භාරගැනීමට හෝ දැරීමට සහ අරමුදල

විසින් ගිණිකම ලබන්නා වූ යම් වංචල හෝ නිශ්චල ගුණවත් ඒකීයීම්, උසස් කිරීම්, සිදුකිරීම්, ප්‍රදානය කිරීම් මට, සමර්පණය කිරීමට, පිහිටවීමට, පවරා දීමට, හුවමාරු කිරීමට හෝ අන්‍යාකාරයකින් බැහැර කිරීමට;

(අ) අරමුදලේ පරමාර්ථ ඉටුකර ගැනීම සඳහා ආධාර මුදල්, පරිත්‍යාග මුදල් හෝ ගිණුම් ව දීමට;

(ආ) අරමුදල සතු බලතල, කාර්ය හා කාර්යය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඉටු කිරීම සඳහා ද අරමුදලේ පරමාර්ථ ක්‍රියාවේ යෙදවීම සඳහා ද අවශ්‍ය වන සියලු ගිවිසුම්වලට හා එකඟවීමට කෙලින් ම හෝ මඟ බලය විසින් ඒ සඳහා ලියවිල්ලකින් බලය දෙනු ලැබූ නිලධාරීන් සහ සේවකයන් මගින් හෝ අනුයෝජිතයන් මගින් හෝ එළඹීමට හෝ එම ගිවිසුම් හෝ එකඟවීම් ඉටුකිරීමට;

(ඉ) මේ පනතේ විධිවිධානවලට යටත්ව, අරමුදලේ නිලධාරීන් හා සේවකයන් පත් කිරීමට, සේවයෙහි නියුක්ත කිරීමට හා ඔවුන්ගේ පාරිශ්‍රමික ගෙවීමට ද, ස්වකීය සේවා නියුක්තයන් පත් කිරීමට, උසස් කිරීමට, ඔවුන්ගේ පාරිශ්‍ර මික ගෙවීමට, ඔවුන්ගේ විනය පාලනය කිරීමට හා ඔවුන්ට නිවාඩු දීම හා වෙනත් ප්‍රතිලාභ දීම ද පිළිබඳ රීති සාදීමට;

(ඊ) අරමුදලට අයත් වන්නාවූ මුදල්, මඟ බලයේ අභිමතය පරිදි ආයෝජනය කිරීමට සහ ඒ ආයෝජන ආපසු ලබා ගැනීමට, නැවත ආයෝජනය කිරීමට හා වෙනස් කිරීමට සහ ඒ ආයෝජනවලින් උපඵල වන ආදායම් ලබා ගැනීමට;

(උ) අරමුදලේ ක්‍රියාකාරිත්වය හා සම්බන්ධ සියලු කාරණාවලට අදාළ රීති සාදීමට

බලය තිබිය යුතු ය.

5. මේ පනත ආරම්භ වන දින සිට—

- (1) "ඇපොලෝ සර්කස් ගිණුමේ";
- (2) "කපිලවස්තු ගිණුමේ";
- (3) "දුටු ගැමුණු හත්මාවගේ ගිණුමේ";
- (4) "සංස්කෘතික නිකේණය ගිණුමේ"; සහ
- (5) "රජයේ සේවකයන්ගෙන් ලැබුණ දායක මුදල් ගිණුමේ" බැරට ඇති සියලු මුදල්, අරමුදලට පවරනු ලැබිය යුතු ය.

අරමුදලට මුදල් රු. 55.5

6. මඟ බලය විසින් "මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ගිණුමේ" යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන ගිණුමක් ලංකා බැංකුවෙහි පවත්වා ගෙන යා යුතු අතර, ඒ ගිණුමට—

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ගිණුම.

(අ) 2 වන වගන්තිය යටතේ ආණ්ඩුවෙන් ලැබුණු යම් ආධාර මුදලක්;

(ආ) 5 වන වගන්තියේ විධිවිධාන ප්‍රකාර අරමුදලට පවරනු ලබන සියලු මුදල්;

4 1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පනත

- (ඇ) අරමුදලට මුදලින් කරනු ලබන යම් භූමි හෝ පරිහාන;
 - (ආ) ආයෝජනවලින් ලබන යම් ආදායමක් හෝ අරමුදලට ලැබිය යුතු වෙනත් ලැබීම;
- (ඈ) මෙහි උපලේඛනයෙහි දක්වා ඇති සැලැස්මෙහි නිරූපණය කරනු ලබ ඇති (මෙහි මින් මතු "සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය" වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන) ප්‍රදේශයට ඇතුළු වන ආගන්තුකයන්ගෙන් සහ සංවර්ධනයන්ගෙන් අය කරනු ලබන සාක්ෂුවලින් ව්‍යුත්පන්න වන යම් ආදායමක්; සහ.
- (ඊ) මේ පනත ආරම්භ වන දිනයට පසු අරමුදලට උපවිත වන සියලු මුදල්

බැර කරනු ලැබිය යුතු ය.

(X) අරමුදලේ ප්‍රධාන පරිපාලක නිලධාරියා

අරමුදලේ මූලික ගොදුරු ලැබිය යුතු පරිදි

7. සංස්කෘතික කටයුතු විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතියෙන් හෝ ලේකම්වරයා මණ්ඩලයේ විධායක යටතේ, අරමුදලේ ප්‍රධාන පරිපාලක නිලධාරියා විසින් යුතු ය.

8. අරමුදලට අයත් මුදල් ප්‍රධාන විෂයයන් ම පහත දැක්වෙන පරිදි පදනම් කරගත් හෝ මණ්ඩලය විසින් නියමය කරනු ලබන වෙනත් ආකාරයකට හෝ යෙදවීම මණ්ඩලයේ කාර්යය විය යුතු ය:—

- (අ) සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය තුළ ඇති සංස්කෘතික ස්මාරක සහ සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය භාර වෙනත් යම් ප්‍රදේශයක ඇත්නම් ද මහජන සහජන සඳහා දියුණු කිරීම අවශ්‍ය බව මණ්ඩලය විසින් අදහස් කරනු ලබන්නා වූ ද වෙනත් යම් සංස්කෘතික ස්මාරක සංවර්ධනය කිරීමේ දී දරන ලද සියලු විදේශීය පියවිලි;
- (ආ) ජේතවන දාගැබ යෝජනා ක්‍රමයෙහි සහ වෙනත් එ සමාන යෝජනා ක්‍රමයන්හි සියලු විදේශීය පියවිලි;
- (ඇ) ශ්‍රී ලංකාව ආනුෂ්‍රව්‍ය හෝ විදේශයන්හි ආගමික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා;
- (ඈ) ආගම නංවාලීම සඳහා හෝ ආගමික ස්ථාන හා ආගමික වස් පිළිවෙත් පවත්වා ගෙන යාම සඳහා;
- (ඉ) සංස්කෘතික සහ ආගමික ක්ෂේත්‍රයන්හි ලා ජාතියට සේවය කර ඇත්නම් වූ තැනැත්තන්ට ප්‍රදානයක් පිරිනැමීම සඳහා;
- (ඊ) කලාකරුවන්ට, ලේඛකයන්ට, චිත්‍ර ශිල්පීන්ට, සංගීතඥයන්ට, මුර්ති ශිල්පීන්ට සහ සංස්කෘතික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙහි ලා නිරත වෙනත් තැනැත්තන්ට මුදලින් ආධාර සැලසීම සඳහා; සහ
- (උ) මණ්ඩලයේ මතය අනුව, මහජනයාට ප්‍රතිලාභයක් හෝ සහජනක් සැලසෙන වෙනත් යම් ආගමික හෝ සංස්කෘතික කාර්යයක් සඳහා.

සියලුම සහ විශේෂය

බිය

3. (1) අරමුදලේ ආදායම සහ වියදම සහ වෙනත් සියලු ගනු දෙනු සම්බන්ධයෙන් මණ්ඩලය විසින් නිසි ගිණුම් පොත් තැබීමට සැලැස්විය යුතු ය.

සියලුම සහ විශේෂය



(2) විගණකාධිපතිවරයා විසින් සෑම වර්ෂයක දී ම අරමුදලේ ගිණුම් විගණනය කරනු ලැබිය යුතු ය. ඒ ගිණුම් විගණනය කිරීමේ දී තමාට සහාය වීමේ කාර්යය සඳහා විගණකාධිපතිවරයා විසින් සුදුසු කම් ලත් යම් විගණකවරයකු සේවයෙහි නියුක්ත කරනු ලැබිය හැකි අතර, ඒ විගණකවරයා විසින් විගණකාධිපතිවරයාගේ විධානය සහ පාලනය යටතේ ක්‍රියා කළ යුතු ය.

වන

(3) අරමුදලේ ගිණුම් විගණනය කිරීමෙහි ලා විගණකාධිපතිවරයා විසින් දරන ලද වියදම් පියවීමේ කාර්යය සඳහා, මණ්ඩලය විසින් නිශ්චය කරනු ලබන යම් පාරිශ්‍රමිකයක් අරමුදලේ අදායමෙන් විගණකාධිපතිවරයාට ගෙවනු ලැබිය යුතු ය. විගණකාධිපතිවරයාට අරමුදලෙන් ලැබෙන යම් පාරිශ්‍රමිකයකින් ඒ විගණනයේ කාර්යය සඳහා ඔහු විසින් සේවයෙහි නියුක්ත කරගන්නා ලද යම් සුදුසුකම් ලත් විගණකවරයකුට හෝ විගණකවරයන්ට හෝ, ඔහු විසින් ගෙවන ලද යම් මුදලක් අඩුකර ගැනීමෙන් පසුව, ඒ පාරිශ්‍රමිකයේ ශේෂය ඒ කාබද්ධ අරමුදලට බාර කරනු ලැබිය යුතු ය.

බිය

වන



(4) මණ්ඩලය විසින් වාර්ෂිකව, අරමුදලේ කටයුතු පරිපාලනය කිරීම පිළිබඳව වූ වාර්තාවක් සහ සම්පූර්ණ වූ වර්ෂය ආනුෂ්‍රේණික මුදල් කටයුතු පිළිබඳව වූ වාර්තාවක් විදියෙල කළ යුතු අතර ඒ මුදල් කටයුතු පිළිබඳ වාර්තාව යම් වර්ෂයකට අදාළ වන්නේ ද, ඒ වර්ෂයට ඉක්බිතිව ම වූ වර්ෂයේ අවසන්යට පෙර, එම වර්ෂය, විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවන් සමඟ, පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ තැබීම සහ මහජනයාගේ දනගැනීම සඳහා ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීම කරනු ලැබිය යුතු ය.

මහ

(5) යම් වගන්තියෙහි " සුදුසුකම් ලත් විගණකවරයා " යන වචන වෙන්—

ප්‍රවර්

(අ) ශ්‍රී ලංකාවේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරයන්ගේ ආයතනයේ හෝ නීතියෙන් පිහිටුවන ලද වෙනත් යම් ආයතනයක හෝ සාමාජිකයකු වූ ද ගණකාධිකාරීවරයකු වශයෙන් වෘත්තීයයෙහි යෙදීමට ඒ ආයතනයේ සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකයක් දරන්නා වූ ද කැනැත්තෙක් ; හෝ

වත්

ඉවස

(ආ) යම් ගණකාධිකාරීවරයන්ගේ සමාගමක එක් එක් පත්වාසිකු හමුල්කරු ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරයන්ගේ ආයතනයේ හෝ නීතියෙන් පිහිටුවන ලද වෙනත් යම් ආයතනයක හෝ සාමාජිකයකු වූ සිටින්නන් ද එමෙන්ම ගණකාධිකාරීවරයකු වශයෙන් වෘත්තීයයෙහි යෙදීම සඳහා ඒ ආයතනයේ සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකයක් දරන්නන් ද එවැනි ගණකාධිකාරීවරයන්ගේ සමාගමක් හෝ අදහස් වේ.

වන

හෝ

10. අරමුදලේ මුදල් වර්ෂය ලික් වර්ෂය විය යුතු ය.

අරමුදල

ලැබීම
හිමිකම් පත්
සහ ඔප්පු
අරමුදල නිදහස්
කිරීම.

11. (1) යම් භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම අරමුදලෙහි පරමාර්ථ හා අරමුදල් නැතිවීම සඳහා හිතකර යයි සලකනු ලැබේ නම්, සංස්කෘතික කටයුතු සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් මුදල් විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාගේ එකඟත්වය ඇතිව අරමුදල විසින් ආනයනය කරනු ලබන ඒ භාණ්ඩ වෙනුවෙන් යම් රේගු බද්දක් ගෙවීමෙන් අරමුදල නිදහස් කළ හැකිය.

(2) 1970 අංක 28 දරන දේශීය ආදායම් පනත යටතේ ගෙවිය යුතු යම් ආදායම් බද්දකින් හෝ ධන බද්දකින් අරමුදල නිදහස් විය යුතු ය.

(3) යම් තැනැත්තකු විසින් අරමුදලට තැන්ගස් පිරිනමන අවස්ථාවක, එම තැන්ගස් මුළු වටිනාකමේ ප්‍රමාණයට, 1970 අංක 28 දරන දේශීය ආදායම් පනත යටතේ තැන් බද්ද ගෙවීමෙන් ඒ තැනැත්තා නිදහස් විය යුතු ය.

(4) යම් තැනැත්තකු විසින් අරමුදලට පරිත්‍යාගයක් කරන අවස්ථාවක, 1970 අංක 28 දරන දේශීය ආදායම් පනතේ කාර්ය සඳහා එම පරිත්‍යාගය අනුමත වියදමක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු අතර, එම පරිත්‍යාගයේ මුළු වටිනාකම වෙනුවෙන් ඒ පනත යටතේ සහනය ලැබීමට ඒ ත්‍යාගදායකයා හිමිකම් ලැබිය යුතු ය.

(5) අවස්ථාවෙන් පරිදි, විනෝද බදු ආදායන යටතේ විනෝද බදු ගෙවීමෙන් ද, මහ නගර සභා ආදායන, නගර සභා ආදායන, සුළු නගර සභා ආදායන හෝ ගම් සභා ආදායන යටතේ වෙනත් බදු සහ වරිපණම් ගෙවීමෙන් ද අරමුදල නිදහස් විය යුතු ය.

(6) අවස්ථාවෙන් පරිදි, 1970 අංක 28 දරන දේශීය ආදායම් පනතෙහි සහ මහ නගර සභා ආදායනෙහි, නගර සභා ආදායනෙහි, සුළු නගර සභා ආදායනෙහි හෝ ගම් සභා ආදායනෙහි පරිගණක ක්‍රමයක් සඳහන්ව ඇත ද ඒ වගන්තියෙහි විධිවිධාන බැලීමට පැවැත්විය යුතු ය.

අරමුදලේ
කාර්ය
මණ්ඩලයට
රජයේ
නිලධාරීන්
ගේ කිරීම.



12. (1) මණ්ඩලයේ ඉල්ලීම පිට, රජයේ සේවයේ ය නිලධාරියකු, ඒ නිලධාරියාගේ ද රාජ්‍ය පරිපාලන විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ ද කැමැත්ත ඇතිව මණ්ඩලය විසින් එවැනි ම කැමැත්ත ඇතිව තීරණය කරනු ලබන කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා අරමුදලේ කාර්ය මණ්ඩලයට තාවකාලිකව පත් කිරීම හෝ එවැනි ම කැමැත්ත ඇතිව, ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට ස්ථිරව පත් කිරීම කරනු ලැබිය හැකිය.

(2) රජයේ සේවයේ යම් නිලධාරියකු අරමුදලේ කාර්ය මණ්ඩලයට තාවකාලිකව පත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, ජාතික රාජ්‍ය සභාව 1978 අංක 10 දරන ගම්පහ ගමන මණ්ඩල පනතේ 13 වන වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන, අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් සහිතව, ඔහු සම්බන්ධයෙන් අදාළ විය යුතු ය.

(3) රජයේ සේවයේ යම් නිලධාරියකු අරමුදලේ කාර්ය මණ්ඩලයට ස්ථිරව පත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ

1980 අංක 57 දරන මිඩියම් සංස්කෘතික අරමුදල පනත 7

3 හා
 සේක
 රාජ්
 රාජ්
 කල

 ගවිය
 රාජ්

 අවස්
 දරන
 ත්තා

 අවස්
 රා එම
 එම
 ගනාය

 තෝද
 අංක
 වලින්
 ර විස

 ආයම්
 සුපන
 රාජ්
 ත බල

 ය
 අමාත
 ඇති
 ලබන
 බලකා
 රාජ්

 මණ්ඩ
 සහ
 මගන්
 කිරීම්

 මණ්ඩල
 සාසනම්

1978 අංක 10 දරන සංගණන සමාජ සංරක්ෂණ පනතේ 13 වන වගන්තියේ (3) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන, අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් හරිහැර, ඔහු සම්බන්ධයෙන් අදාළ විය යුතු ය.

(4) නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් ආණ්ඩුවට සේවය කිරීමට බලදෙන නිවැරදිව ආණ්ඩුව සමඟ ඇති කරගත් යම් තැනැත්තකු මණ්ඩලය විසින් සේවයෙහි නියුක්ත කර ගන්නා අවස්ථාවක, එම තැනැත්තා විසින් අරමුදලේ සේවය කරන යම් කාල පරිච්ඡේදයක්, එම නිවැරදිව බැඳීම ඉටු කිරීමේ කාර්ය සඳහා, ආණ්ඩුවට කරන සේවය වශයෙන් සලකනු ලැබිය යුතු ය.

13. අරමුදලේ සියලු නිලධාරීන් සහ සේවකයන් දැනට නීති සංග්‍රහයෙහි අර්ථනුකූලව සහ එහි කාර්ය සඳහා රජයේ සේවකයන් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

අරමුදල
 නිලධාරීන් සහ
 සේවකයන්
 රජයේ සේවය
 ලෙස
 දැනට නීති
 සංග්‍රහය
 යටතේ
 සලකනු
 ලබන බව.

14. අරමුදල, අල්ලස් පනතේ අර්ථනුකූලව උපලේඛනයන් ආයතනයක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු අතර, එම පනතේ විධිවිධාන එ අනුව අදාළ විය යුතු ය.


අරමුදල
 අල්ලස්
 පනතේ
 අර්ථනුකූලව
 උපලේඛනයක්
 ලෙස සලකනු
 ලබන බව.

15. මේ පනතෙහි—

අර්ථ
 නිරූපණය.

“ලංකා බැංකුව” යන්නෙන් ලංකා බැංකු ආඥාපනතින් පිහිටුවන ලද ලංකා බැංකුව අදහස් වේ.

ප්‍රභවය



මගේ අංකය - CAS/B/CCF/83

2021 ඔක්තෝබර් 13 දින


අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම පිළිබඳ විශේෂ වාර්තාව

උක්ත මැයෙන් 2021 අගෝස්තු 06 දින නිකුතු කර තිබූ කෙටුම්පත් විගණන වාර්තාවට පිළිතුරු ලෙස එවා ඇති ඔබගේ අංක CCF/DF/01/84 හා 2021 ඔක්තෝබර් 01 දිනැති පිළිතුර හා බැඳේ.

02. ඒ අනුව කෙටුම්පත් වාර්තාවේ අනු අංක 3.2.1.7 සිට 3.2.1.16 දක්වා ඡේදයන් සඳහා පිළිතුරු පසුව ලබා දෙන බව සඳහන් කර තිබුන ද මෙම වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමේ දින මේ වන විට බොහෝ සෙයින් ප්‍රමාද වී ඇති බැවින් පිළිතුර 2020 ඔක්තෝබර් 18 දිනට මා වෙත නොලැබෙන්නේ නම් අදාල කෙටුම්පත් නිරීක්ෂණයන් නිවැරදි යැයි සලකමින් අවසාන වාර්තාව නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බවද වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.


එස්.එම්.ඩී.එස්. සුදීෂ් රෝහිත
නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති
විගනකාධිපති වෙනුවට

OK

ව්‍යුහය කා
 වල ක වඩා ල
 රැස්වීම් වැනි

2008 වර්ෂයේ සිට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පාලක මණ්ඩල රැස්වීම් පවත්වන ලද දිනයන් පහත සඳහන් පරිදි ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.

දැන ඇති දාට වැඩි විය

පාලක මණ්ඩල රැස්වීම	පවත්වන ලද දිනය
176	2008.05.12
177	2008.11.07
178	2009.12.18
179	2010.10.07
180	2011.04.05
181	2011.05.24
182	2011.08.11
183	2011.12.29
184	2012.05.16
185	2012.08.23
186	2012.10.31
187	2012.12.06
188	2013.04.10
189	2013.06.19
190	2013.12.03
191	2013.12.23
192	2014.01.09
193	2014.02.19
194	2014.03.21
195	2014.06.06
196	2015.02.02 (සෑම පූර්ණය නොමැති බැවින් රැස්වීම නොපවත් වන ලදී)
196 (1)	2015.10.26
197	2016.02.01
198	2016.08.04
199	2016.11.25
200	2017.02.02
201	2017.03.07

202

2017.05.30

203

2017.08.09

204

2017.10.19

205

2017.12.28

206

2018.03.05

207

2018.08.10

208

2019.03.15

7 90
/ a

CENTRAL CULTURAL FUND
FINANCIAL STATEMENT 2019

VISION

“Preserving the ancient grandeur of Sri Lanka for the future Generation”

MISSION

“To assist the socio – cultural and economic wellbeing of Sri Lanka by protecting, developing, and promoting Cultural heritages of national and international importance in Sri Lanka “

CORPORATE OBJECTIVES

- For the Provision of Funds for the development of culture and religious monuments of Sri Lanka.
- To meet expenses incurred in developing, restoring and preserving cultural monuments.
- The development of religious and cultural activities in Sri Lanka and abroad.
- To provide financial assistance to Artists, writers, Painters, Musicians, sculptors and others who are engaged in promoting cultural activities.
- To provide for the making of awards to persons who have served the Nation in the cultural and religious fields.
- To provide for matters connected therewith or incidental thereto.

4 1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පනත

(ඇ) අරමුදලට මුදලින් කරනු ලබන යම් තැනි හෝ පරිත්‍යාග ;

(ඈ) ආයෝජනවලින් ලබන යම් ආදායමක් හෝ අරමුදලට ලැබිය යුතු වෙනත් ලැබීම ;

(ඉ) මෙහි උපලේඛනයෙහි දක්වා ඇති සැලැස්මෙහි නිරූපණය කරනු ලබ ඇති (මෙහි මින් මතු "සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය" වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන) ප්‍රදේශයට ඇතුළු වන ආගන්තුකයන්ගෙන් සහ සංචාරකයන්ගෙන් අය කරනු ලබන ආස්තුචලීන් ව්‍යුත්පන්න වන යම් ආදායමක් ; සහ .

(ඊ) මේ පනත ආරම්භ වන දිනයට පසු අරමුදලට උපවිභ වන සියලු මුදල්

බැර කරනු ලැබිය යුතු ය.

7. සංස්කෘතික කටයුතු විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය යේ ලේකම්වරයා, මණ්ඩලයේ විධායක යටත්ව, අරමුදලේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරියා විය යුතු ය.

8. අරමුදලට අයත් මුදල් ප්‍රධාන වශයෙන් ම පහත දැක්වෙන පරමාර්ථ සඳහා හෝ මණ්ඩලය විසින් නිශ්චය කරනු ලබන වෙනත් ආකාරයකට හෝ යෙදවීම මණ්ඩලයේ කාර්යය විය යුතු ය :—

(අ) සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය තුළ ඇති සංස්කෘතික ස්මාරක සහ, සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය හැර වෙනත් යම් ප්‍රදේශයක ඇත්නම් ද මහජන සහජන සඳහා දියුණු කිරීම අවශ්‍ය බව මණ්ඩලය විසින් අදහස් කරනු ලබන්නා වූ ද වෙනත් යම් සංස්කෘතික ස්මාරක සංවර්ධනය කිරීමේ දී දරන ලද සියලු වියදම් පියවීමට ;

(ආ) ජේතවන දාගැබ යෝජනා ක්‍රමයෙහි සහ වෙනත් ඒ සමාන යෝජනා ක්‍රමයන්හි සියලු වියදම් පියවීමට ;

(ඇ) ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත හෝ විදේශයන්හි ආගමික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ;

(ඈ) ආගම නංවාලීම සඳහා හෝ ආගමික ස්ථාන හා ආගමික වස්තු පිළිවෙත් පවත්වා ගෙන යාම සඳහා ;

(ඉ) සංස්කෘතික සහ ආගමික ක්ෂේත්‍රයන්හි ලා ජාතියට සේවය කර ඇත්නම් වූ තැනැත්තන්ට ප්‍රදානයන් පිරිනැමීම සඳහා ;

(ඊ) කලාකරුවන්ට, ලේඛකයන්ට, චිත්‍ර ශිල්පීන්ට, සංගීතඥයන්ට, මුර්ති ශිල්පීන්ට සහ සංස්කෘතික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙහි ලා නිරත වෙනත් තැනැත්තන්ට මුදලින් ආධාර සැලසීම සඳහා ; සහ

(උ) මණ්ඩලයේ මතය අනුව, මහජනතාව ප්‍රතිලාභයක් හෝ සහජනක් සැලසෙන වෙනත් යම් ආගමික හෝ සංස්කෘතික කාර්යයන් සඳහා ;

1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම

9. (1) අරමුදලේ ආදායම සහ දෙනු සම්බන්ධයෙන් මණ්ඩලය විසින් සැලැස්විය යුතු ය.

(2) විගණකාධිපතිවරයා විසින් විගණනය කරනු ලැබිය යුතු කොටසකට සහාය වීමේ කාර්යය සඳහා කළු ලත් යම් විගණකවරයකු ගැනි අතර, ඒ විගණකවරයා විධානය සහ පාලනය යටතේ තිබේ.

(3) අරමුදලේ විගණන විසින් දරන ලද වියදම් පියවීමේ නිශ්චය කරනු ලබන යම් පාරිශ්‍රමික කාඩ්පත්වරයාට ගෙවනු ලැබිය යුළු ලෙසට ලැබෙන යම් පාරිශ්‍රමිකයකි මතු විසින් සේවයෙහි නිපුණතා ; විගණකවරයකුට හෝ විගණකවරයාට මුදලක් අඩුකර ගැනීමෙන් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කරනු ලැබේ.

(4) මණ්ඩලය විසින් වාර්ෂිකව කිරීම පිළිබඳව වූ වාර්තාවක් සහ කටයුතු පිළිබඳව වූ වාර්තාවක් කටයුතු පිළිබඳ වාර්තාව යම් වර්ෂ ආශ්‍රීතව ම වූ වර්ෂයේ අවසන් පරිච්ඡේදයෙන් වාර්තාවක් සමඟ, සහ මහජනයාගේ දැනගැනීම කරනු ලැබිය යුතු ය.

(5) මේ වගන්තියෙහි " සුදුසු වෙන්—

(අ) ශ්‍රී ලංකාවේ වරලත් ගෘහ හෝ නිතිපතා පිහිටුව හෝ සාමාජිකයකු වූ ද විදේශීය යෙදීමට ඒ ආයතන සහතිකයක් දරන්නා ;

(ආ) යම් ගණකාධිකාරීවරයන්ගේ හැමුල් කරු ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ හෝ නීති ආයතනයක හෝ සාමාජිකයකු වූ ඒ ආයතනයේ සහායකයන් දරන්නන් ද සමගමක් හෝ අදහස් ;

10. අරමුදලේ මුදල් වර්ජනය

අරමුදලේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරියා
අරමුදලේ විදුලි සන්නිවේදන පරිපාලන නිලධාරියා

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

රහස්‍යයි

පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංකය 2014.2.1

මගේ අංක : CCF/F/01/59

අංශය ගිණුම් අංශය : මුදල් අංශය

මාතෘකාව : අතිරික්ත ආදායම් ස්ථාවර තැම්පතුවල ආයෝජනය කිරීම.

අරමුණ : මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ප්‍රවේශපත්‍ර අලෙවියෙන් ලැබෙන අතිරික්ත ඩොලර් හා රුපියල් ආදායම ස්ථාවර තැම්පතුවල ආයෝජනය කිරීම.


පසුබිම : මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ප්‍රවේශපත්‍ර අලෙවියෙන් ලැබෙන විදේශීය මුදල් ආදායම ලංකා බැංකුවේ අංක 0080622200 දරණ ඩොලර් ඉතිරිකිරීමේ ගිණුමේ තැම්පත් කරනු ලබයි. 2017.07.31 දිනට ගිණුමේ ශේෂය ඩොලර් 618,708.81 ක් වේ. මෙලෙස දිනපතා ඩොලර් ගිණුම සඳහා තැම්පත් වන විදේශීය මුදල් ස්ථාවර තැම්පතු වල ආයෝජනය කිරීම තුළින් ආයතනයට වැඩි පොළී ආදායමක් ලබාගත හැකි වේ. මේ මගින් ආදායමේ ප්‍රවර්ධනයක් ද සිදුවේ. එබැවින් මෙම ගිණුමේ තැම්පත් කරනු ලබන ඩොලර්, ඩොලර් ලෙසම ස්ථාවර තැම්පතුවල තැම්පත් කිරීම යෝග්‍ය වේ.


තව ද අරමුදලට ලැබෙන රුපියල් ආදායමෙන් එදිනෙදා වියදම් පියවාගෙන ඉතිරි වන අතිරික්ත මුදල් දැනට ලංකා බැංකුවේ ස්ථාවර තැම්පතු වල ආයෝජනය කරමින් පවතී.

අවශ්‍යතාවය : ව්‍යවස්ථාපිත අවශ්‍යතාවයකි. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල් පනතේ 4 (ඊ) වගන්ති ප්‍රකාරව ආයෝජනය කිරීම පාලක මණ්ඩලයේ අභිමතය පරිදි සිදුකල යුතු බැවින් සහ සිදු කරන ලද ආයෝජනයන් සඳහා පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබීම සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිවරයා ද විගණන විමසුම් මගින් පෙන්වා දී ඇති බැවින් පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගත යුතුව ඇත.


නිර්දේශය : මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අංක 0080622200 දරණ ඉතිරිකිරීමේ ගිණුමේ තැම්පත් කරනු ලබන ඩොලර් සහ ජංගම ගිණුමේ තැම්පත් කරනු ලබන රුපියල් ආදායමින් අතිරික්ත මුදල් ලංකා බැංකුවේ ස්ථාවර තැම්පතු වල වරින් වර ආයෝජනය කිරීම නිර්දේශ කරමි.

සකස් කළේ : 
(සහ.ගණකාධිකාරී)

පරීක්ෂා කළේ ; 
(සහ.අධ්‍යක්ෂ මුදල්)

නිර්දේශ කළේ : 
(අධ්‍යක්ෂ මුදල්)

පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා කාරුණික ඉදිරිපත් කරමි.



මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත ගුණවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

2017.09. 04.

5

7

8

9

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

පත්‍රිකා අංකය : 208.04.1

: CCF/F/1/59

: මුදල් අංශය

: මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ආදායමේ අතිරික්ත මුදල් ලංකා බැංකුවේ ස්ථාවර තැම්පතුවල ආයෝජනය කිරීම.

: 1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පනතේ 4(ඊ) වගන්ති ප්‍රකාරව "අරමුදලට අයත් වන්නාවූ මුදල් මණ්ඩලයේ අභිමතය පරිදි ආයෝජනය කිරීමට සහ ඒ ආයෝජන ආපසු ලබාගැනීමට, නැවත ආයෝජනය කිරීමට හා වෙනස් කිරීමට සහ ඒ ඒ ආයෝජන වලින් උපවිතවන ආදායම් ලබාගැනීමට" බලය තිබේ.

රණය

: පනත ප්‍රකාරව අරමුදලේ මුදල් ආයෝජනය කිරීමට සහ ඒම ආයෝජන ආපසු ලබාගැනීමට පාලක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවට විගණන විමසුම් රජයේ විගණකාධිපතිවරයා විසින් එවා ඇති බැවින් සිදුකර ඇති ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් පාලක මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම.

: අමුණා ඇති ලේඛණයේ සඳහන් පරිදි මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල 2018 වර්ෂයේදී රු. මිලියන 280 ක් සහ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3.9 ක් මුදලක් ස්ථාවර තැම්පතු වශයෙන් ලංකා බැංකුවෙහි ආයෝජනයකර ඇති බව පාලක මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම සඳහා නිර්දේශකර අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරමු.

එම්. පී. ආරියරත්න
(අධ්‍යක්ෂ මුදල්)
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

බර්නාඩ් වසන්ත
(ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී)
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

03.10

Central Cultural Fund

Fixed Deposits held with BOC Kollupitiya Branch as at 31/12/2018

i	SL Rupee Deposits	US \$	Rs.
	Opening Balance as at 01/01/2018		4,617,086,876.20
	Transactions During the Year		
	Deposits		280,000,000.00
	Interest Capitalised		468,509,446.15
	(Withdrawals)		(126,605,231.16)
			<u>5,238,991,091.19</u>
ii	US \$ Deposits		
	Opening Balance as at 01/01/2018	1,460,000.00	
	Transactions During the Year		
	Deposits	<u>2,445,000.00</u>	
		<u>3,905,000.00</u>	
			693,137,500.00
	Total Fixed Deposit value SL Rs.		<u><u>5,932,128,591.19</u></u>

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංකය : 209. 228. 1

මගේ අංක : CCF/F/01/59

අංශය : මුදල් අංශය

මාතෘකාව : මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ආදායම් අතිරික්ත මුදල් ලංකා බැංකුවේ ස්ථාවර තැම්පතු වල ආයෝජනය කිරීම හා ආපසු ලබාගැනීම.

පසුබිම : 1980 අංක 57 දරන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පනතේ 4(ඊ) වගන්ති ප්‍රකාරව "අරමුදලට අයත් වන්නාවූ මුදල් මණ්ඩලයේ අභිමතය පරිදි අයෝජනය කිරීමට සහ ඒ ආයෝජන ආපසු ලබාගැනීමට, නැවත ආයෝජනය කිරීමට හා වෙනස් කිරීමට සහ ඒ ඒ ආයෝජන වලින් උපවිතවන ආදායම් ලබාගැනීමට" බලය තිබේ.

සාධාරණීකරණය : පනත ප්‍රකාරව අරමුදලේ මුදල් ආයෝජනය කිරීමට සහ එම ආයෝජන ආපසු ලබාගැනීමට පාලක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු බැවින් සිදුකර ඇති ආයෝජන හා ආපසු ලබාගැනීම් සම්බන්ධයෙන් පාලක මණ්ඩලය දැනුවත් කර අනුමැතිය ලබාගැනීම සිදුකිරීම.

අමුණා ඇති ලේඛණයේ සඳහන් පරිදි මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල 2019 වර්ෂයේදී,

- (i) රුපියල් මිලියන 600 ක් සහ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.25 ක් ආයෝජනය කර ඇති බවත්, (ඇමුණුම 01)
- (ii) අරමුදලේ ආදායම් තත්වය සෑම වසරකම පාහේ අප්‍රේල්, මැයි සහ ජූනි මාසවලදී අඩු මට්ටමක පවතින බැවින්, 2019 වසර සඳහා අයවැය ඇස්තමේන්තු අනුමත කරවා ගැනීමේදී රුපියල් මිලියන 100 ක් ස්ථාවර තැම්පතු වලින් ආපසු ලබාගැනීම සඳහා අනුමත කරවා ගෙන එම මුදල ආපසු ලබාගෙන ඇති බවත්,
- (iii) 2019.04.21 වන පාස්කු ඉරිදා දින සිදු වූ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර හේතුවෙන් වසරේ අප්‍රේල්, මැයි හා ජූනි මාසවල පවතින අයහපත් ආදායම් තත්වය තවදුරටත් අයහපත් තත්වයකට පත්වූ බැවින් අයවැය ලේඛණය අනුමත කරවා ගැනීමේදී අනුමැතිය ලත් රුපියල් මිලියන 100 ට අමතරව 2019.10.31 දින වන විට තවත් රුපියල් මිලියන 1,787 ක පමණ මුදලක් ස්ථාවර තැම්පතු වලින් දෛනික වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා ආපසු ලබාගැනීමට සිදුවූ බවත්, (ඇමුණුම 01)

අරමුදලේ වැටුප් ගෙවීම සඳහා මසකට රුපියල් මිලියන 200 ක පමණ මුදලක් අවශ්‍ය වුවද, 2019 වසරේ මැයි සහ ජූනි මාසයන්හි ආදායම පිලිවෙලින් රුපියල් මිලියන 32 ක් හා 51 ක් පමණ වූ බවත් සහ ආදායම් තත්වය මේ දක්වා යථා තත්වයට පත්වී නොමැති බවත්, මූලික වශයෙන් අරමුදලේ වැටුප් ගෙවීම සඳහා සහ සංවර්ධන කටයුතු පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් මෙලෙස අමතරව රුපියල් මිලියන 1,787 ක පමණ මුදලක් පාලක මණ්ඩල ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව සහ ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අනුමැතියෙන් ආපසු ලබාගැනීමට සිදුවූ බවත්,

(iv) අරමුදලේ ආදායම් තත්වය පසුගිය වසරේ සමගාමී මාස සමඟ සැසඳීමේදී 2019 මැයි, ජූනි, ජූලි, අගෝස්තු හා සැප්තැම්බර් යන මාසවල පිළිවෙලින් 19% ක්, 28% ක්, 45% ක්, 51% හා 58%ක් පමණ වූ බවත්, ඒ අනුව ආදායම් තත්වය ක්‍රමක්‍රමයෙන් යථා තත්වයට පත්වෙමින් පවතින බවත් පාලක මණ්ඩලය දැනුවත් කරමි.

නිර්දේශය :

ලංකා බැංකුවේ කොල්ලුපිටිය ශාඛාවේ 2019 වසරේදී රුපියල් මිලියන 1,002.75 ක් ආයෝජනය කර ඇති බැවින් හා 1,787 ක් වටිනා අමතර ආයෝජන ආපසු ලබාගෙන ඇති බැවින් ඒ සඳහා පාලක මණ්ඩල ආවරණ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරමු. (ඇමුණුම 1)



එම්.පී. පෙරේරා,
අධ්‍යක්ෂ මුදල්, (රා.ආ)
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල.



බර්නාඩ් වසන්ත
ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී,
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

400/01 01

CENTRAL CULTURAL FUND

INVESTMENTS (FIXED DEPOSITS) WITHDRAWALS & DEPOSITS AS AT 31/10/2019

Details		Deposits, withdrawals & Capitalised Interests	Value Rs.
Balance as at 01/01/2019			
SL Rupee Deposits-Gratuity Investments		695,894,093.63	
General Investments		5,012,404,956.90	
US \$ Deposits-3,954,219/= @180.72		714,606,499.25	6,422,905,549.78
Less-Exchange Variance as at 31/10/2019			4,389,183.35
			6,418,516,366.43
Add-Deposits during the year 2019			
SL Rupee Deposits			
31/01/2019		200,000,000.00	
28/02/2019		400,000,000.00	
US \$ Deposits			
11/01/2019 US \$ 650,000		116,746,500.00	
31/01/2019 US \$ 200,000		35,922,000.00	
27/02/2019 US \$ 250,000		44,902,500.00	
14/03/2019 US \$ 450,000		80,824,500.00	
30/04/2019 US \$ 400,000		71,844,000.00	
09/07/2019 US \$ 100,000		17,961,000.00	
31/08/2019 US \$ 200,000		35,922,000.00	1,004,122,500.00
Add-Capitalised Interest during the year 2019			
As at 31/10/2019			504,897,155.66
			7,927,536,022.10
Less-Withdrawals during the year 2019			
Date	Certificate No.		
10/04/2019	78994332	100,000,000.00	
13/05/2019	81328376	56,208,017.41	
21/05/2019	78185037	69,969,011.27	
23/05/2019	77774259	106,298,568.42	
23/05/2019	77015132	72,962,946.83	
04/06/2019	77390486	143,204,898.61	
13/06/2019	80503255	124,540,125.00	
21/06/2019	77999082	142,867,024.59	
30/06/2019	74505420	173,840,093.85	
11/07/2019	77147562	140,273,009.88	
25/07/2019	82586963	55,225,000.00	
01/08/2019	79513974	122,599,500.00	
09/08/2019	71254899	20,073,179.25	
22/08/2019	79568265	270,239,947.87	
24/09/2019	76416023	76,653,852.73	
04/10/2019	79791396	123,704,000.00	
22/10/2019	83139287	88,550,000.00	1,887,209,175.71
Balance as at 31/10/2019			6,040,326,846.39



ANTIQUITIES

AN ORDINANCE TO PROVIDE FOR THE BETTER PRESERVATION OF THE ANTIQUITIES OF SRI LANKA, AND OF SITES AND BUILDINGS OF THE HISTORICAL OR ARCHAEOLOGICAL IMPORTANCE IN SRI LANKA.

Ordinance Nos,
9 of 1940

Act Nos,
2 of 1955
22 of 1955
24 of 1998
12 of 2005

[15th July , 1940]

Short title. 1. This Ordinance may be cited as the Antiquities Ordinance.

**PART I
PROPERTY IN ANTIQUITIES**

Property in antiquities.

2. (1) No antiquity shall, by reason only of its being discovered in or upon any land in the ownership of any person, be or be deemed to be the property of such person : Provided that such person shall be deemed to be interested in such antiquity in accordance with the provisions of this Ordinance.
(2) Every ancient monument which on the date on which this Ordinance comes into operation is not owned by any person or the control of which is not vested in any person as trustee, incumbent or manager, shall be deemed to be the absolute property of the State.
[3,24 of 1998] (3) All undiscovered antiquities (other than ancient monuments), whether lying on or hidden beneath the surface of the ground or in any river or lake or within the territorial sea of Sri Lanka, shall be deemed to be the absolute property of the State, subject to the provisions of this Ordinance.

Payment by the State of market value of certain antiquities.
[17, 24 of 1998]

3. On the discovery of any antiquity (other than an ancient monument), the Director-General of Archaeology, on behalf of the State, shall be enrolled to the custody and possession of such antiquity, unless in any case the Director-General of Archaeology does not consider it necessary that such antiquity shall be retained by the State ; and, where any such antiquity is retained by the Director-General of Archaeology on behalf of the State there shall be paid by the State -
(a) one-half of the market value of the antiquity to the finder thereof and one-half of such value to the owner of the land in which the antiquity was found, or
(b) where the same person is both the finder of the antiquity and the owner of such land, the whole of the market value of the antiquity to such person, or
(c) where the antiquity is found on State land by any person (other than the Director-General of Archaeology or any person acting under his authority in the discharge of any duty or function under this Ordinance), one-half of the market value of the antiquity to the finder thereof :

Provided that on the retention by the State of any antiquity no such payment as aforesaid shall be made to the finder thereof where the finder has failed to report the discovery of that antiquity in accordance with the provisions of section 10 or section 14, as the case may be.

Agreement as to apportionment of antiquities, without payment by the State .

4. (1) Notwithstanding the provisions of section 3, it shall be lawful for the Director-General of Archaeology with the approval of the Minister, to enter into an agreement in writing with any person who would under the provisions of section 3 be entitled to the market value of any antiquity or any part of such value, whereby such person shall receive from the State in lieu of such value or part thereof, a share of such antiquity, to be apportioned in such manner as may be provided in the agreement.
(2) Every agreement under subsection (1) shall be free from stamp duty and shall have force and effect notwithstanding anything in section 3 : Provided always that where the finder of any antiquity does not report the discovery thereof in accordance with the provisions of section 10 or section 14, as the case may be, he shall not be entitled to receive any share of such antiquity under any such agreement.

(5) The Minister shall consider all objections transmitted under subsection (4) and may for the purpose of investigating any such objection make or cause to be made such inquiry as to him may seem necessary.

Agreements in regard to protected monuments. 20.

(1) The owner of any land on which a protected monument is situated and the Director-General of Archaeology may enter into a written agreement providing for the due conservation of such monument and its protection from danger of destruction or removal and from damage by neglect or injudicious treatment.

(2) Every agreement entered into under subsection (1) shall be free of stamp duty.

No restoration, & c, of protected monument, except upon permit. 21.

(1) No person shall, except under the authority and in accordance with the conditions of a permit issued by the Director-General of Archaeology or in accordance with an agreement entered into under section 20, commence or carry out any work of restoration, repair, alteration or addition in connexion with any protected monument.

(2) Every permit under subsection (1) shall be issued in the prescribed form subject to the prescribed conditions and may contain such additional conditions as the Director-General of Archaeology may deem fit to insert therein regarding-

(a) the supervision of the proposed work by the Director-General of Archaeology or by any person approved by him for the purpose ; and

(b) the payment of remuneration to any such person, not being a public officer , or the payment of the prescribed fee in respect of any service rendered by such person, being a public officer.

Refusal or revocation of permit under section 21. 22.

(1) The Director-General of Archaeology may in his discretion-

(a) refuse to issue a permit under section 21 in any case in which he is of opinion that the applicant for such permit is unable to carry out and complete satisfactorily the work to authorize which such permit is applied for, or that such work is unnecessary ;

(b) after notice in writing to the holder of any such permit revoke such permit, if he is of opinion that the work is not being carried out satisfactorily or in accordance with the conditions and restrictions subject to which such permit was issued.

(2) Any person aggrieved by the refusal or revocation, of any permit by the Director-General of Archaeology may appeal against such refusal or revocation to the Minister whose decision on any such appeal shall be final and conclusive.

Power of Commissioner-General of Archaeology to restore, repair, & c, protected monuments. 23.

(1) Where a permit under section 21 has not been issued in respect of any protected monument, or where any such permit has been revoked, the Director-General of Archaeology may, with the approval of the Minister, carry out or cause to be carried out under and in accordance with his directions such work of restoration, repair, alteration or addition in connexion with that monument as to him may seem expedient.

(2) It shall be the duty of the owner of any monument, in connexion with which any work is authorized to be carried out under subsection (1), to permit the Director-General of Archaeology or any person acting under the directions of the Director-General of Archaeology to enter the land in which that monument is situated and to do all such acts as may be necessary for the purpose of carrying out such work; and such owner shall not be entitled to claim compensation for any loss or damage suffered or alleged to have been suffered by him by reason of the execution of such work or any part of such work.

Prohibition or restriction of building, mining, & c., in vicinity of certain monuments. 24.

(1) Regulations may be made prohibiting, or restricting subject to the prescribed conditions, the erection of buildings or the carrying on of mining, quarrying, or blasting operations on any land within the prescribed distance of any ancient monument situated on State land or any protected monument.

(2) Every regulation made under subsection (1) shall have effect notwithstanding anything in any other written law ; but nothing in any such

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව

51. අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ලේකම්වරයෙක් වන්නේ ය. ජනාධිපතිවරයා විසින් ලේකම්වරයා පත්කරනු ලබන්නේ ය. ජනාධිපතිවරයාගේ විධානයන්ට යටත් ව අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය භාරව එහි කටයුතු කිරීමත් ජනාධිපතිවරයා විසින් හෝ අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් හෝ පවරනු ලබන්නා වූ වෙනත් යම්කිසි කර්තව්‍ය හෝ කාර්ය හෝ වෙනම ඒ කර්තව්‍ය හෝ කාර්ය ඉටුකිරීමත් ලේකම්වරයා විසින් කරනු ලබන්නේ ය.

අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්වරයා.

52. (1) එක් එක් අමාත්‍යාංශයට ලේකම්වරයෙක් වන්නේ ය. ජනාධිපතිවරයා විසින් ඒ ලේකම්වරයා පත්කරනු ලබන්නේ ය.

අමාත්‍යාංශයන්හි ලේකම්වරයෝ.

(2) අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ස්වකීය අමාත්‍යවරයා භාරයේ ඇති ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තු ද වෙනත් ආයතන ද, ස්වකීය අමාත්‍යවරයාගේ විධානයට හා පාලනයට යටත්ව, මෙහෙය වන්නේ ය.

(3) යම් අමාත්‍යාංශයක ලේකම්වරයා ධුරය දැරීම, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන යටතේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසිර ගිය විට හෝ ඒ අමාත්‍යාංශයේ පැවැත්ම නතරවීමේ ප්‍රතිඵලය ඇති තීරණයක් 44 වන ව්‍යවස්ථාව හෝ 45 වන ව්‍යවස්ථාව යටතේ ජනාධිපතිවරයා විසින් කරනු ලැබූ විටක හෝ නතර විය යුත්තේ ය.

(4) අමාත්‍යාංශයක ලේකම්වරයා ධුරය දැරීම එසේ නතර වූ අවස්ථාවක අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ඒ ලේකම්වරයා රජයේ සේවයේ වෙනත් යම්කිසි තනතුරකට පත්කරනු ලැබිය හැක්කේ ය :

එසේ වුව ද ලේකම් ධුරයට පත්කරනු ලබන තෙක් රජයේ සේවයෙහි හෝ පළාත් පාලන සේවයෙහි හෝ යම්කිසි රාජ්‍ය සංස්ථාවක සේවයෙහි හෝ යෙදී සිටි තැනැත්තකු ඒ සේවයෙන් තාවකාලිකව මුදු හරිනු ලැබුවාක් සේ සැලකිය යුතු අතර ලේකම්වරයකු වශයෙන් ධුරය දැරීම නතර වූ විට ඒ තැනැත්තාට ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය අභිමිච්චික නොමැතිව එකී සේවයට ආපසු පැමිණීමට හිමිකම තිබිය යුත්තේ ය.

(5) මේ ව්‍යවස්ථාවේ (4) වන අනුච්ඡේදයේ අතුරු අනුච්ඡේදයට, අමාත්‍යාංශයක ලේකම්වරයකුට, පහත සඳහන් අවස්ථාවල දී, එනම් :-

- (අ) විනය හේතු මත සේවයෙන් පහකිරීම නොවන වෙනත් ආකාරයකින් ජනාධිපතිවරයා විසින් ඒ ලේකම්වරයාගේ සේවය අවසාන කළ විට ; හෝ
- (ආ) ඒ ලේකම්වරයා ඉල්ලා අස්වන දිනයේ දී ඔහුට විරුද්ධව විනය පිළිබඳ කටයුත්තක් විභාගයට භාජනව ඇත්නම් හෝ එය විභාගයට ගැනීමට අදහස් කර ඇත්නම් මිස, ඔහු ඉල්ලා අස් වූ විට

අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් සහිතව, අදාළ වන්නේ ය.

අධාර ලබාදුන් දිනය	කාරණය	අධාර මුදල රු.
2019.09.18	ඓතිහාසික පොත්ගල් මාළිගා විහාරය- හඟුරන්කෙත වාර්ෂික පෙරහැර මංගල්ය සඳහා	100,000
2019.09.18	නෙළුව ධර්මපාල විහාරස්ථානයේ ඇසළ පෙරහැර මංගල්ය	100,000
2019.09.05	බිංගිරිය දේවගිරි රජමහා විහාරයේ වාර්ෂික පෙරහැර මංගල්ය	500,000
2019.08.30	තංගල්ල හේනකඩුව රජමහා විහාරයේ වාර්ෂික ඇසළ මංගල්ය	500,000
2019.08.19	අම්බලන්තොට හානාගල විවේකාරාම විහාරස්ථානය ඇසළ පෙරහැර මංගල්ය සඳහා	500,000
2019.08.15	හික්කඩුව සීනිගම ශ්‍රී දෙවොල් මහ දේවාලයේ වාර්ෂික ඇසළ පෙරහැර මහා මංගල්ය	500,000
2019.08.15	බිබිල ඓතිහාසික කොටසර පිටංගලු විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික පෙරහැර	500,000
2019.08.15	බකමුණ ඔරුබැඳි සියඹලාව කුඩා මින්නේරි දේවාල පෙරහැර	250,000
2019.08.15	සෙවනගල ශ්‍රී ධම්මපාල විවේක සේනාසනයේ වාර්ෂික ඇසළ මහා පෙරහැර	250,000
2019.07.31	අම්බලන්ගොඩ සිරි විජයාරාම විහාරස්ථ වාර්ෂික ඇසළ මහා පෙරහැර	500,000
2019.07.19	කඹුරුපිටිය ඉලංගම්ගොඩ පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික ඇසළ මහා පුනායෝත්සවය පෙරහැර	250,000
2019.07.15	ඕකේවෙල කුරුඳුවත්ත ශ්‍රී දළදා බෝධිචරිතාරාමස්ථ වාර්ෂික ඇසළ මහා පෙරහැර	500,000
2019.07.05	තිස්සමහාරාම ශ්‍රී දළදා විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික පෙරහැර මංගල්ය	500,000
2019.06.12	තිස්සමහාරාම රජමහා විහාරස්ථානයේ පොසොන් පෙරහැර මංගල්ය	500,000
2019.06.13	බෙලිඅත්ත මිහිඳුපුර ශ්‍රී සුමනාරාම විහාරස්ථානයේ පොසොන් පෙරහැර මංගල්ය	500,000
2019.02.18	කොළඹ කොල්ලුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථ වාර්ෂික නවම් පෙරහැර මංගල්ය	500,000
2019.02.18	තිස්සමහාරාම, පශ්චිමාරාම රජමහා විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික නවම් පෙරහැර මංගල්ය	500,000

2019.01.25	අම්බන්තොට ඓතිහාසික උච්චවාලික රජමහා විහාරස්ථානයේ පෙරහැර මංගල්ය	500,000
2019.09.19	පුජ්‍ය දිඹුලාගල ධම්මරතන හිමියන්ගේ ආදාහන පුජෝත්සවය සඳහා	100,000
2019.09.11	පුජ්‍ය ජංකුරාවෙල සිරිනිවාස නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සවය සඳහා	100,000
2019.08.28	පුජ්‍ය වෙපතඉර සෝමාලෝක නාහිමියන්ගේ ආදාහන පුජෝත්සවය	100,000
		<u>7,750,000</u>

ඇමුණුම 02

කටයුතු ආරම්භ නොකළ විභාරස්ථාන

ව්‍යාපෘතිය	විභාරස්ථානයේ නම	මුළු සංඛ්‍යාව
දඹදෙනිය	ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාල සංගමය	02
	ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාල සංගමය	
යාපහුව	ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාල සංගමය	04
	විභාග පාලන සභාව	
	ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාල සංගමය	
	මහලගල ආරණ්‍ය සේනාසනය	
පොළොන්නරුව	ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාල සංගමය	02
	ස්වර්ණපාලි රජමහ විහාරය	
පඩුවස්තුව	ශ්‍රී සුධර්මාරාම පුරාණ විහාරය	01
		09

කටයුතු නිම නොකළ

ව්‍යාපෘතිය	විභාරස්ථානයේ නම	මුළු සංඛ්‍යාව
මොණරාගල	ශ්‍රී පූර්වාරාමය	04
	ශ්‍රී සුධර්මාරාමය	
	ශ්‍රී ජයසුමනාරාමය	
	බෝධිනිකේතනාරාමය	
පොළොන්නරුව	ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාල සංගමය	01
පඩුවස්තුව	ශ්‍රී ක්ෂේත්‍රාරාම පුරාණ විහාරය	02
	සිරි විජේසුන්දර පිරිවෙන	
		07

ලබාගත් ආධාර මුදල් පිළිබඳ විස්තර

දිනය	ගෙවීම් කරන ලද්දේ	කාරණය	ආධාර මුදල
2019.01.17	දුරුතු පෙරහැර අරමුදල	කුලියාපිටිය ශ්‍රී ශාසනාලංකාර මහා විහාරය දුරුතු පෙරහැර මංගලය	500,000
2019.02.18	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කොළඹ	කොල්ලුපිටිය ගංගාරාම විහාර වාර්ෂික නවම් පෙරහැර	500,000
2019.03.26	දිනපාල ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් - මහනුවර	මල්වතු මහා විහාරයේ පෝය සීමාවේ විදුලි පංකා 14 ක් සවි කිරීම	77,000
2019.03.27	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කැලණිය	කැලණිය ශ්‍රී අශෝකාරාමයේ වාර්ෂික පෙරහැර මංගලය	500,000
2019.05.15	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නාගොඩ, ගාල්ල	පූජ්‍ය කැප්පෙට්ගොඩ චන්ද්‍රකන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සව සඳහා ආධාර මුදල් ලබාදීම	100,000
2019.05.27	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මැදිරිගිරිය	පූජ්‍ය අරමංගොඩ ජෝතිරකන මහා ස්ථම්භපාදයන් වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සව සඳහා	100,000
2019.06.12	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බෙලිඅත්ත	අතිපූජ්‍ය උඩුවේ සුගතඥාන මහා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සව සඳහා	100,000
2019.06.19	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පාලක සභාව	“ප්‍රඥා ප්‍රභා” සාහිත්‍ය සංග්‍රහය සඳහා මූල්‍යමය මුද්‍රණ අනුග්‍රහයක් ලබාදීම	75,000
2019.06.19	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - තිස්සමහාරාම	උද්ධගන්දර රජමහා විහාරය පොසොන් පිංකම සඳහා	500,000
2019.06.19	බස්නායක නිලමේ	රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ පෙරහැර සඳහා	500,000

2019.06.19	පෙරහැර කමිටුව, විහාරස්ථාන කාර්යසාධන සමිතිය	ශ්‍රී පාලිත විද්‍යායතන පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ 77 වෙනි අනුබුදු මිහිඳුහිමි පුපෝපහාර පෙරහැර	
2019.06.28	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ගෝනාපිත්‍රුවල	කටුදම්පේ සෝරත ස්වාමීන්වහන්සේගේ ආදාහන පුපෝත්සවය වෙනුවෙන්	100,000
<u>විනාශයට පත්වූ මුස්ලිම් දේවස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා මුදල් ලබාදීම</u>			
2019.07.17	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මිත්‍රවත්ගොඩ	මිත්‍රවත්ගොඩ පුම්මා දේවස්ථානය	106,524
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බිංගිරිය	මස්ජිද් ආලියා දේවස්ථානය	149,177
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බිංගිරිය	මොහිදින් පුම්මා මස්ජිද්	128,953
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බිංගිරිය	අබරාජ් තක්කියා	383,145
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බිංගිරිය	අයිෂා තක්කියා	308,247
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කුලියාපිටිය - නැ/හිර	මස්ජිදුල් ජාමියා	146,186
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර - නැ/හිර	පුම්මා මස්ජිද්	34,236
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර - නැ/හිර	තක්කියා පල්ලිය	80,371
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර - නැ/හිර	ගුවයික් තක්කියා පල්ලිය	31,388
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර - බටහිර	මස්ජුල් හුඩා	506,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කුලියාපිටිය - නැ/හිර	මස්ජුල්හු පල්ලිය	518,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කුලියාපිටිය - බටහිර	ඩරුඩ් සලම් පුම්මා පල්ලිය	194,000
2019.07.17	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර - බටහිර	බිරුල්වුලි වලිඩ්හානි තයිගාන්	21,500
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර - බටහිර	මස්ජිදුල් අබ්හාර්	499,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර - බටහිර	මස්ජිදුන් නූර්	46,000

	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර බටහිර	හම්මලියා තකියාන්	65,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර බටහිර	බෙනඩික් වත්ත වකියාන්	118,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර බටහිර	මාපාගම තකියාර්	55,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර බටහිර	මොහිදින් පුම්මා මස්ජින්	174,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර බටහිර	ජමාලියා ඇරබික් කොලේජ්	2,030,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර බටහිර	පුම්මා මුස්ලිම් පල්ලිය	6,500
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර බටහිර	මුස්ලිම් දහම් පාසල	174,969
2019.07.18	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කටුචාන	පූජ්‍ය හෙල්ල නන්දරතන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සවය සඳහා විනාශයට පත්වූ මුස්ලිම් දේවස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා	100,000
2019.07.18	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - දංකොටුව	මොහිදින් පුම්මා මුස්ලිම් පල්ලිය	185,085
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නාත්තණ්ඩිය	උණපදුර මාවත මුස්ලිම් පල්ලිය	25,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නාත්තණ්ඩිය	අල්හුදා මුස්ලිම් පල්ලිය	33,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නාත්තණ්ඩිය	අල්හුදා මුස්ලිම් පල්ලිය	25,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නාත්තණ්ඩිය	මස්ජිදුල් පුම්මා මුස්ලිම් පල්ලිය	308,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නාත්තණ්ඩිය	මානියංගල අල්නූර් පුම්මා පල්ලිය	2,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හලාවත	මානියංගල අල්නූර් පුම්මා පල්ලිය	26,898
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හලාවත	මයිලක්කලම අල්නූර් පුම්මා පල්ලිය	260,000
		කුම්මෝදර මුස්ලිම් පල්ලිය	
2019.07.19	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හාලිඇල	පූජ්‍ය මහනුවර කාශ්‍යපාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සවය වෙනුවෙන්	100,000
2019.07.30	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - සූරියවැව	ගල්පොත්තේයාය පියරතන ස්වාමීන්	100,000

		වහන්සේගේ වෙනුවෙන්	ආදාහන	පුජෝත්සවය	
2019.08.23	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ගොඩකවෙල	පූජ්‍ය දෙබොක්කාවේ විමලසිරි ස්වාමීන්			100,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් ගලෙන්බිඳුනුවාව	වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සවය සඳහා ඓතිහාසික හුරුළු කතරගම දේවාල පෙරහැර සඳහා			250,000
2019.08.29	- විස්තර දක්වා නැත -	- විස්තර දක්වා නැත -			100,000
					100,000
					500,000
2019.09.05	- විස්තර දක්වා නැත -	පූජ්‍ය හැඩගල්ලේ චන්දාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ ආදාහන පුජෝත්සවය සඳහා ආධාර			100,000
2019.09.18	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නෙළුව	නෙළුව ධර්මපාල විහාරස්ථානය			100,000
	- විස්තර දක්වා නැත -	- විස්තර දක්වා නැත -			100,000
	සමස්ථ ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය	ලෝක තරුණ බෞද්ධ සංඝ සභාවේ 17 වන වාර්ෂික සම්මේලනය			500,000
2019.09.20	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ඇල්පිටිය	- විස්තර දක්වා නැත -			100,000
2019.03.18	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හම්බන්තොට	පූජ්‍ය පල්ලෙවෙල චන්ද්‍රකර ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සවය			100,000
2019.05.14	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මහනුවර	ශ්‍රී උපෝසථාරාම විහාරයේ සම්බුදු ධාතු මන්දිරය සහ විදුර්ගනා භාවනා ශාඛය ඉදිකිරීම			7,570,194
2019.07.10	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පානදුර	වාද්දුව ශ්‍රී සමුද්‍රාරාම විහාරයේ පෙරහැර මංගල්‍ය සඳහා			500,000
2019.08.20	තාවික හමුදාපති	ශාල්ල විද්‍යාලෝක පිරිවෙන් මහන විහාරයේ දහම්පාසල් හා ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම			4,693,020

06

19.09.10 ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කළුතර

- විස්තර දක්වා නැත -

100,000

27,506,393

අවස්ථාවකදී එම කාරණයට ස්වකීය උසස් නිලධාරියාට සහ අවශ්‍ය නම් නිශ්චිත ලිඛිත විධානයක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලීමක් සමඟ පෞද්ගලිකව ගණන්දීමේ නිලධාරියාට භාර සැල කර සිටීමට අදාළ සහතික කිරීමේ නිලධාරියාට අයිතියක් සහ යුතුකමක් ද ඇත්තේය.

සංලක්ෂ්‍යය 1 : තැන්පතුටලින් ගෙවීම් කරන අවස්ථාවල දී සහතික කිරීමේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සිටිය යුතු අතර ඔවුන්ගේ වකේම් මු. රෙ. 206 හි දැක්වේ.

සංලක්ෂ්‍යය 2 : මු.රෙ. 201 (3) ද බලන්න.

මු. රෙ. 139. වවුචරවලට මුදල් ගෙවීම. - සහතික කරන ලද වවුචර වෙනුවෙන් ගෙවීම් කිරීමට බලයලත් නිලධාරියකු මෙම රෙගුලාසිවල හැඳින්වුණු ගෙවන නිලධාරියා යනුවෙනි. ඔහු පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ගණන්දීමේ නිලධාරියාට වගකිව යුතු වන්නේය:-

- (1) මුදල් ගෙවීම සඳහා බාරගන්නා සෑම වවුචරයක්ම ඒවා සහතික කිරීම සඳහා බලය දී ඇති නිලධාරියකු විසින් සහතික කර තිබෙනු ලැබ ඇති බව;
- (2) එම සහතික කිරීමේ නිලධාරියා වෙතින් පිටවූවාට පසු, ඒ වවුචරයේ අතිසි වෙනස් කිරීම් කිසිවක් සිදු කර ඇති බවට එම වවුචරයෙන් සාක්ෂි නොමැති බව ;
- (3) ගෙවීම කිරීමට මත්තෙන් තමා විශේෂයෙන් දන්නා කරුණු ඇතොත් ඒවා ද නිසි සැලකිල්ලට ගන්නා බව;
- (4) ගෙවනු ලබන සෑම මුදලකට ම විධිමත් කුපිතාන්සියක් ලබා ගන්නා බව ;
- (5) ආදායකයාගේ අන්‍යෝන්‍යතාවය තහවුරු කරගන්නා බව;
- (6) වැක්පතක්, මුදල් ඇණවුමක් යනාදියකින් ගෙවීම් කරන කල්හි, වැක්පතෙහි හෝ මුදල් ඇණවුම් ඉල්ලුම් පත්‍රයෙහි දැක්වෙන ආදායකයාගේ නාමය හා වෙනත් විස්තර වවුචරයේ මතුපිට දක්වා ඇති විස්තර සමඟ ගැලපෙන බව;
- (7) වවුචරයෙහි මතුපිට දක්වා ඇති ශුද්ධ මුදල විධිමත් පරිදි ගෙවන බව හා එම ගෙවීම් කළ බවට "ගෙවන ලදී" යන මුද්‍රාව වවුචරයෙහි මත යොදා තම කෙටි අත්සන යොදන බව ;
- (8) සෑම ගෙවීමක්ම එකිනෙකිම නියමිත ලේඛනවල සටහන් කරන බව සහ විධිමත් පරිදි ගිණුම් ගත කරන බව;
- (9) මුදල් තමා භාරයට පත්කර ඇති අවස්ථාවකදී ඒවා සොරාගැනීම හෝ නැතිවීම වළක්වාලීම සඳහා විධිමත් පූර්වාරක්ෂක පියවර ගන්නා බව සහ එක් එක් දින ගනුදෙනු අවසානයෙහි අතැති මුදල් ශේෂය, මුදල් පොහෝ දැක්වෙන ශේෂය සමඟ සැසඳෙන බව; සහ

ඇමුණුම

ලබාගත් ආධාර මුදල් පිළිබඳ විස්තර

දිනය	ගෙවීම් කරන ලද්දේ	කාරණය	ආධාර මුදල
2019.01.17	දුරුතු පෙරහැර අරමුදල	කුලියාපිටිය ශ්‍රී ශාසනාලංකාර මහා විහාරය දුරුතු පෙරහැර මංගලය	500,000
2019.02.18	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කොළඹ	කොල්ලුපිටිය ගංගාරාම විහාර වාර්ෂික නවම් පෙරහැර	500,000
2019.03.26	දිනපාල ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් - මහනුවර	මල්වතු මහා විහාරයේ පෝය සීමාවේ විදුලි පංකා 14 ක් සවි කිරීම	77,000
2019.03.27	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කැලණිය	කැලණිය ශ්‍රී අශෝකාරාමයේ වාර්ෂික පෙරහැර මංගලය	500,000
2019.05.15	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නාගොඩ, ගාල්ල	පූජ්‍ය කැප්පෙට්ගොඩ චන්ද්‍රත්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සව සඳහා ආධාර මුදල් ලබාදීම	100,000
2019.05.27	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මැදිරිගිරිය	පූජ්‍ය අරමංගොඩ ජෝතිරත්න මහා ස්ථම්භපාදයන් වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සවය සඳහා	100,000
2019.06.12	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බෙලිඅත්ත	අතිපූජ්‍ය උඩුවේ සුගතඥාන මහා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සවය සඳහා	100,000
2019.06.19	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නිස්සමහාරාම	“ප්‍රඥා ප්‍රභා” සාහිත්‍ය සංග්‍රහය සඳහා මූල්‍යමය මුද්‍රණ අනුග්‍රහයක් ලබාදීම	75,000
2019.06.19	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නිස්සමහාරාම	උද්ධගන්දර රජමහා විහාරය පොසොන් පිංකම සඳහා	500,000
2019.06.19	බස්නායක නිලමේ	රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ පෙරහැර සඳහා	500,000

2019.06.19	පෙරහැර කමිටුව, විහාරස්ථාන කාර්යසාධන සමිතිය	ශ්‍රී භාලික විද්‍යායතන පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ 77 වෙනි අනුක්‍රමය මිහිදුහිමි පුජෝපහාර පෙරහැර	500,00
2019.06.28	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ගෝනාපිනුවල	කටුදම්පේ සෝරත ස්වාමීන්වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සවය වෙනුවෙන්	100,00
<u>විනාශයට පත්වූ මුස්ලිම් දේවස්ථාන</u>			
<u>ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා මුදල් ලබාදීම</u>			
2019.07.17	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මිනුවන්ගොඩ	මිනුවන්ගොඩ ප්‍රමිතා දේවස්ථානය	106,52
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බිංගිරිය	මස්ජිද් ආලියා දේවස්ථානය	149,177
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බිංගිරිය	මොහිදින් ප්‍රමිතා මස්ජිද්	128,95
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බිංගිරිය	අබරාජ් තක්කියා	383,14
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බිංගිරිය	අයිෂා තක්කියා	308,24
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කුලියාපිටිය - නැ/හිර	මස්ජිද් ජාමියා	146,186
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්නුවර - නැ/හිර	ප්‍රමිතා මස්ජිද්	34,236
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්නුවර - නැ/හිර	තක්කියා පල්ලිය	80,371
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්නුවර - නැ/හිර	ගුවයික් තක්කියා පල්ලිය	31,388
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්නුවර - බටහිර	මස්ජිද් හුඩා	506,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කුලියාපිටිය - නැ/හිර	මස්ජිද් හු පල්ලිය	518,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කුලියාපිටිය - බටහිර	ධරුඩ් සලම් ප්‍රමිතා පල්ලිය	194,000
2019.07.17	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්නුවර බටහිර	බිරුල්වුලි වලිඩ්හානි තයිගාන්	21,500
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්නුවර බටහිර	මස්ජිද් අබ්හාර්	499,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්නුවර බටහිර	මස්ජිද් තුර්	46,000

	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර බටහිර</p>	<p>හම්මලියා තකියාන්</p>	<p>65,000</p>
	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර බටහිර</p>	<p>බෙනඩික් චන්ත වකියාන්</p>	<p>118,000</p>
	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර බටහිර</p>	<p>මාපාගම තකියාර්</p>	<p>55,000</p>
	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර බටහිර</p>	<p>මොහිදින් ජුම්මා මස්ජිත්</p>	<p>174,000</p>
	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර බටහිර</p>	<p>ජමාලියා ඇරබික් කොලේජ්</p>	<p>2,030,000</p>
	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර බටහිර</p>	<p>ජුම්මා මුස්ලිම් පල්ලිය</p>	<p>6,500</p>
	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පඬුවස්තුවර බටහිර</p>	<p>මුස්ලිම් දහම් පාසල</p>	<p>174,969</p>
2019.07.18	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කටුවාන</p>	<p>සුභා හෙල්ල නන්දරතන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සවය සඳහා</p>	<p>100,000</p>
		<p><u>විනාශයට පත්වූ මුස්ලිම් දේවස්ථාන</u></p>	
		<p>ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා</p>	<p>185,085</p>
2019.07.18	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - දංකොටුව</p>	<p>මොහිදින් ජුම්මා මුස්ලිම් පල්ලිය</p>	<p>25,000</p>
	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නාත්තණ්ඩිය</p>	<p>උණපඳුර මාවත මුස්ලිම් පල්ලිය</p>	<p>33,000</p>
	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නාත්තණ්ඩිය</p>	<p>අල්හුදා මුස්ලිම් පල්ලිය</p>	<p>25,000</p>
	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නාත්තණ්ඩිය</p>	<p>මස්ජිදුල් ජුම්මා මුස්ලිම් පල්ලිය</p>	<p>308,000</p>
	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නාත්තණ්ඩිය</p>	<p>මානියංගල අල්නූර් ජුම්මා පල්ලිය</p>	<p>2,000</p>
	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නාත්තණ්ඩිය</p>	<p>මානියංගල අල්නූර් ජුම්මා පල්ලිය</p>	<p>26,898</p>
	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හලාවත</p>	<p>මයිලක්කුලම අල්නූර් ජුම්මා පල්ලිය</p>	<p>260,000</p>
	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හලාවත</p>	<p>තුම්මෝදර මුස්ලිම් පල්ලිය</p>	
2019.07.19	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හාලිඇල</p>	<p>සුභා මහනුවර කාශ්‍යපාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සවය වෙනුවෙන්</p>	<p>100,000</p>
2019.07.30	<p>ප්‍රාදේශීය ලේකම් - සුරියවැව</p>	<p>ගල්පොත්තේයාය පියරතන ස්වාමීන්</p>	<p>100,000</p>

		වහන්සේගේ ආදාහන පුපෝත්සවය වෙනුවෙන්	
2019.08.23	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ගොඩකඳවල	පූජ්‍ය දෙබොක්කාවේ විමලසිරි ස්වාමීන්	100,000
	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ගලෙන්බිදුනුවැව	වහන්සේගේ ආදාහන පුපෝත්සවය සඳහා ඓතිහාසික හුරුළු කතරගම දේවාල පෙරහැර සඳහා	250,000
2019.08.29	- විස්තර දක්වා නැත -	- විස්තර දක්වා නැත -	100,000
			100,000
			500,000
2019.09.05	- විස්තර දක්වා නැත -	පූජ්‍ය හැඩිගල්ලේ වන්දාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ ආදාහන පුපෝත්සවය සඳහා ආධාර	100,000
2019.09.18	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නෙළුව	නෙළුව ධර්මපාල විහාරස්ථානය	100,000
	- විස්තර දක්වා නැත -	- විස්තර දක්වා නැත -	100,000
	සමස්ථ ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය	ලෝක තරුණ බෞද්ධ සංඝ සභාවේ 17 වන වාර්ෂික සම්මේලනය	500,000
2019.09.20	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ඇල්පිටිය	- විස්තර දක්වා නැත -	100,000
2019.03.18	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හම්බන්තොට	පූජ්‍ය පල්ලෙවෙල වනරතන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදාහන පුපෝත්සවය	100,000
2019.05.14	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මහනුවර	ශ්‍රී උපෝසථාරාම විහාරයේ සම්බුදු ධාතු මන්දිරය සහ විදුර්ගනා භාවනා ශාඛය ඉදිකිරීම	7,570,194
2019.07.10	ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පානදුර	වාද්දුව ශ්‍රී සමුදාරාම විහාරයේ පෙරහැර මංගල්‍ය සඳහා	500,000
2019.08.20	තාවික හමුදාපති	ගාල්ල විද්‍යාලෝක පිරිවෙන් මහන විහාරයේ දහම්පාසල් හා ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	4,693,020

2019.09.10 ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කළුතර

- විස්තර දක්වා නැත -

100,000

27,506,393

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

රහස්‍යයි

පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංකය : 208.57.1

මගේ අංකය : CCF/R&A/19/දහම් සෙවන

අංශය : ආගමික හා කලා කටයුතු අංශය

මාතෘකාව : “ සිසු දහම් සෙවණ” දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන - ආර්ථික අපහසුතාවයෙන් යුක්ත හා ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවට ප්‍රමාණවත් ගොඩනැගිල්ලක් නොමැති දහම් පාසල් සඳහා ස්ථිර ගොඩනැගිලි ඉදිකරදීම.

පසුබිම : ශ්‍රී ලංකාව තුළ බෞද්ධ, කතෝලික/ත්‍රිස්තියානි, හින්දු හා ඉස්ලාම් දහම් පාසල් ව්‍යාප්තව පවතින අතර, ඒවායින් ඇතැම් දහම් පාසල් වලට ප්‍රමාණවත් ගොඩනැගිලි පහසුකම් නැති අතර, කිසිදු ගොඩනැගිලි පහසුකමක් නොමැති දහම් පාසල් ද ඒ අතර පවතී. මේ නිසා දහම් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ට නොයෙකුත් අපහසුතාවයන් යටතේ දහම් අධ්‍යාපනය ලැබීමට සිදුව ඇති අවස්ථා තිබේ. එබැවින් ගොඩනැගිලි පහසුකම් නොමැති සහ අඩු පහසුකම් සහිත දහම් පාසල් සඳහා ගොඩනැගිලි පහසුකම් ඉදිකරදීම කාලීන අවශ්‍යතාවයකි.


සාධාරණීකරණය: මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පනතට ප්‍රකාරව මෙම වැඩසටහන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා මුද්‍රා දායකත්වයෙන් සිදු කිරීමට කටයුතු කිරීම. මෙය ලාභ පංභුවකින් තොරව ගොඩනැගිලි වියදම පමණක් වන ලෙස රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධ කොට සිදු කිරීම.


නිර්දේශය හා අනුමැතිය :

1. වැඩසටහන යටතේ දිවයිනේ සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයක් ම ආවරණය වන ලෙස ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවට ප්‍රමාණවත් පරිදි ගොඩනැගිලි පහසුකම් නොමැති දහම් පාසල් සඳහා ගොඩනැගිලි ඉදිකරදීම
2. එක් දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා රු.3,000,000.00 (රුපියල් මිලියන තුන) ක වියදමට යටත්ව, නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයට අයත් රාජ්‍ය ආයතනයක් මගින් ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමට
3. දිවයින ම ආවරණය වන පරිදි සියලු ආගම්වලට අයත් ආගමික සිද්ධස්ථානයන් හි දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට

පාලක මණ්ඩල කාරුණික අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරමු.

F.A. Gamad
තරණි අනෝජා ගමගේ
අධ්‍යක්ෂ (ආගමික හා කලා කටයුතු) (වැ.බ)
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
16.03.2019


ඒ.පී. ජයසිංහ
අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල


බර්තාඩ් වසන්ත
ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංකය : 208.06.1

මගේ අංක : CCF/F/01/59

අංශය : මුදල් අංශය

මාතෘකාව : මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ 2019 වර්ෂය සඳහා අයවැය ඇස්තමේන්තුව


පසුබිම : 2019 වර්ෂය සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ මුළු ආදායම රු.මිලියන 5,250 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තුකර අයවැය ඇස්තමේන්තුව පිළියෙල කර ඇත.

2019 වර්ෂයේ අයවැය ඇස්තමේන්තුව පාලක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර අනුමත කරවාගත යුතු අතරම එසේ නොවීම හේතුවෙන් ඇතිවන විගණන විමසුම් වළක්වා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. ඒ අනුව 2019 වර්ෂයේ ආදායම් සහ වියදම් සඳහා ඇස්තමේන්තුව සකස් කර මෙයට යාකොට ඇත.

සාධාරණීකරණය : ව්‍යවස්ථාපිත අවශ්‍යතාවයකි.

නිර්දේශය : මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ 2019 වර්ෂය සඳහා සකස් කරන ලද අයවැය ඇස්තමේන්තුව නිර්දේශ කර අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරමි.


.....
එම්. ඩී. ආරියරත්න
(අධ්‍යක්ෂ මුදල්)
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල


.....
බර්නාඩ් වසන්ත
(ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී)
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

2019.03.10

**Central Cultural Fund
Budget Estimate-Year 2019**

Income Category	Actual		Estimated	
	2017	2018	2018	2019
Tourist Tickets	3,829,262,911	4,260,666,851	4,100,000,000	4,450,000,000
Replica	9,646,238	12,727,313	15,000,000	10,000,000
Publications	10,300,057	9,650,132	15,000,000	10,000,000
Printing	25,219,225	24,205,920	20,000,000	25,000,000
Patent Income	497,842,926	566,045,291	320,000,000	610,000,000
License Income	40,534,926	43,586,210	40,000,000	45,000,000
Government Grant				
Amortization of Fixed Deposits	362,736,224	126,605,231	900,000,000	100,000,000
Total	4,775,542,507	5,043,486,947	5,410,000,000	5,250,000,000

-43-

7
8
9

Central Cultural Fund Budget Estimate-Year 2019

EXPENDITURE CATEGORY	Actual		Estimated	
	2017	2018	2018	2019
Buildings	1,720,166,987	1,869,741,999	2,090,900,000	2,084,500,000
Salaries & Wages	1,154,770,939	1,257,977,626	1,410,000,000	1,400,000,000
Grants	158,745,478	176,235,505	192,000,000	194,400,000
Printing	40,406,768	43,798,944	48,000,000	48,600,000
Stationery	618,986	104,400	1,100,000	1,000,000
Travel & Other Allowances	21,323,988	25,062,021	27,500,000	30,000,000
Utilities	45,152,463	52,590,394	55,000,000	55,000,000
Welfare	24,675,458	22,537,550	27,500,000	25,000,000
Training & Development	5,796,328	7,864,699	5,500,000	10,000,000
Transportation	550,000	301,329	2,200,000	2,000,000
Agency & Professional Fees	6,334,693	3,370,515	6,600,000	5,000,000
Contract Labour	188,351,707	201,553,970	200,000,000	220,000,000
Medical Insurance	26,227,125	33,091,943	50,000,000	40,000,000
Maintenance	231,683	2,576,225	5,000,000	3,000,000
Security	147,578	124,056	500,000	500,000
Printing Expenses	46,833,793	42,552,822	60,000,000	50,000,000
Stationery	23,542,782	18,773,343	30,250,000	27,000,000
Utilities	17,055,513	13,770,663	22,000,000	20,000,000
Welfare	6,487,269	5,002,680	8,250,000	7,000,000
Transportation	199,917,121	246,988,135	220,000,000	304,000,000
Contract Labour	6,379,566	9,853,302	6,600,000	12,000,000
Travel Expenses-Publication	1,660,695	1,541,659	3,300,000	2,000,000
Printing Materials	8,007,388	8,450,020	7,700,000	10,000,000
Stationery Expenses	122,835,331	154,093,318	137,500,000	200,000,000
Forms & Other Materials	4,192,794	4,078,838	4,400,000	5,000,000
Stationery & Lubricants	40,849,789	49,306,460	44,000,000	55,000,000
Stationery Uniform & Other	15,991,558	19,664,539	16,500,000	20,000,000
Stationery	52,266,602	42,085,611	52,250,000	49,000,000
Stationery Expenditure	25,017,530	23,873,143	22,000,000	25,000,000
Stationery	7,671,898	6,612,261	8,250,000	8,000,000
Stationery, Machinery & Equipment	3,116,389	1,251,632	4,400,000	2,000,000
Stationery & Accessories	16,041,213	10,042,228	16,500,000	13,000,000
Stationery & Structure	419,572	306,347	1,100,000	1,000,000
Stationery Fittings & Others	894,715,092	791,867,975	2,448,350,000	2,150,300,000
Stationery Contractual Services	14,830,173	8,515,893	11,000,000	10,000,000
Stationery Advertising				

224	Red Cross Society	5,989,051	2,373,420	6,600,000	6,000,000
316	Printing Charges	23,475,962	26,762,333	30,000,000	30,000,000
317	Tools		617,916	2,000,000	2,000,000
406	Infra-structure Development	19,118,670	4,907,555	13,200,000	20,000,000
501	Transports	7,431,377	11,720,912	8,250,000	13,000,000
502	Postal Charges	630,154	720,589	1,100,000	1,000,000
503	Telecommunication	7,800,527	8,265,646	7,700,000	10,000,000
504	Water	4,399,591	4,423,955	5,500,000	7,000,000
505	Electricity	23,790,005	22,352,667	27,500,000	25,000,000
506	Legal & Investigation	1,694,736	748,144	2,200,000	2,000,000
507	Insurance	3,962,874	2,128,182	4,400,000	5,000,000
508	Cleaning	14,494,316	16,127,956	18,700,000	19,000,000
509	Rent Rates & Others	21,584,984	10,676,956	20,000,000	20,000,000
510	Hired Security Services	9,710,446	4,851,753	11,000,000	10,000,000
512	Survey Fees	620,259	566,313	1,100,000	1,500,000
513	Hire of machines	1,225,590	929,902	3,300,000	3,000,000
7701	Auditor General fee	500,000	750,000	500,000	800,000
3002	Accruals		69,857,344		
7801	Donations	19,373,794	132,500	3,300,000	5,000,000
7803	Other Cultural Activities	519,546,718	116,206,026	760,000,000	210,000,000
	Sisu Daham Sevana Programme			-	1,140,000,000
7804	Contribution to Archeological Heritage Trust	193,060,865	476,121,462	1,500,000,000	600,000,000
7805	Donations to Artist & Authors	1,475,000	2,110,550	11,000,000	10,000,000
	Finance Cost	450,457	290,328	550,000	600,000
7601	Bank Charges/ Debet Tax & Intrest	450,457	290,328	550,000	600,000
	Acquisition of Fixed Assets	145,495,117	112,222,070	562,700,000	568,000,000
2501	Land			200,000,000	200,000,000
2503	Buildings	89,461,696	57,551,837	250,000,000	250,000,000
2505	Vehicles	388,200	1,964,781	53,300,000	55,000,000
2507	Furniture	16,368,645	14,806,399	13,200,000	17,000,000
2509	Plants, Machinery & Equipment	30,701,602	26,805,852	33,000,000	33,000,000
2511	Computers Accessories & Soft Ware	7,857,079	11,035,601	11,000,000	12,000,000
2518	Diving Equipments	717,895	57,600	2,200,000	1,000,000
	Loans/Advances to Staff	7,723,696	70,824,790	5,000,000	50,000,000
4000	Investments	1,606,130,398	1,203,884,932	-	16,600,000
	Total	4,650,408,252	4,356,679,183	5,410,000,000	5,250,000,000

Note
Accruals and other necessary adjustments to be made when finalising the Final Accounts

2018

PROCUREMENT GUIDELINE REFERENCE: 2.14.1

AUTHORITY LIMITS OF PROCUREMENT COMMITTEE FOR CONTRACT AWARD RECOMMENDATION/DETERMINATION

When Open Competitive Bidding Procedure (Guideline 3.1, 3.2 or 3.3), Direct Contracting Procedure (Guideline 3.5) or Repeat Order Procedure (Guideline 3.6) is followed for the procurement of goods, works and services other than consultancy services.

1. The total cost estimate of each procurement shall be considered in deciding the Procurement Authority;
2. In the case of rentals and leases, the contract value for the entire rental or lease period shall be considered in deciding the procurement authority.

Authority	GOSL Funded Projects	Foreign Funded Projects
Standing Cabinet Appointed Procurement Committee (SCAPC)	More than Rs. 250 Mn	More than Rs.600 Mn.
Cabinet Appointed Procurement Committee (CAPC)		
Ministry Procurement Committee (MPC)	Up to Rs.250 Mn.	Up to Rs.600 Mn.
Department Procurement Committee (DPC)/Project Procurement Committee (PPC)	Up to Rs.100 Mn.	Up to Rs.300 Mn.
Regional Procurement Committee (RPC)	Up to Rs.10 Mn.	Up to Rs.10 Mn.

අවබෝධතා ගිවිසුමයි

සිසු දහම් සෙවන දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන - පළමු අදියර


මෙහි පහත අත්සන් තබන හතරවන මහල, දෙවන අදියර. සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයෙහි ස්ථානගත වී ඇති මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පළමු පාර්ශවය වශයෙන් ද, මෙහි පහත අත්සන් තබන දෙවන පාර්ශවය වශයෙන් දෙවන මහල, පළමු අදියර, සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල ලිපිනයෙහි ස්ථානගත වී ඇති ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව ද, පළමු පාර්ශවය වෙනුවෙන් එහි ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී වශයෙන් වර්තමානයේ කටයුතු කරන බර්නාඩ් වසන්ත සිල්වා ද, දෙවන පාර්ශවය වෙනුවෙන් ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ වර්තමාන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මොහොමඩ් හුසේන් ස්මයිල් යන දෙදෙනා ද සිය අත්සන් තැබීමෙන් පහත සඳහන් අවබෝධතා ගිවිසුමට එළඹෙනු ලැබේ.


එළඹෙන අවබෝධතා කොන්දේසි මෙසේය,

1. ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව විසින් සකස් කරන ලද “සිසු දහම් සෙවන” වශයෙන් හඳුන්වන වැඩසටහන යටතේ ඉදිකරනු ලබන ගොඩනැගිලිවලට අදාළ අඩි 60 ක් දිග, අඩි 20 ක් පළල ප්‍රමාණයෙන් යුතු ඇමුණුම් අංක 1 හි සඳහන් ගොඩනැගිලි සැලසුමට අනුව හා ඇමුණුම් අංක 2 හි සඳහන් ප්‍රමාණ පත්‍රය. දෙපාර්ශවය විසින් ම පිළිගනී.
2. තවද දෙවන පාර්ශවය විසින් ඇමුණුම් අංක 3 හි සඳහන් ලැයිස්තුවේ සඳහන් ස්ථානවලට ඉහත අංක 1 වගන්තියට අනුකූලව ගොඩනැගිලි අංගසම්පූර්ණව නිමකර පළමු පාර්ශවය වෙත භාරදීමට එකඟ වේ.
3. එක් එක් ගොඩනැගිලිවල ඉදිකිරීම් කටයුතු 2019 මැයි මස 30 වනවිට අවසන් විය යුතු බව දෙවන පාර්ශවය විසින් පිළිගනී.
4. පළමු පාර්ශවය හා දෙවන පාර්ශවය එකම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින රාජ්‍ය ආයතන බැවින් ඇප/ සුරක්ෂණ ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් පැන නොනඟින බව දෙපාර්ශවයම පිළිගනී.
5. නිර්මාණ හා ඉදිකිරීම් (Design & Build) ක්‍රමය යටතේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන බැවින්, තෙවන පාර්ශවයක් විසින් බිල්පත් පරීක්ෂාවක් සිදු නොකිරීමටත්, භෞතික ප්‍රගතිය වීටින් විට සැලකිල්ලට ගෙන අරමුදල් කොටස් වශයෙන් ප්‍රතිපූර්ණය කිරීමටත් දෙපාර්ශවය විසින් ම එකඟ වේ.
6. ලාභ සීමාවක් ප්‍රමාණපත්‍රවල ඇතුළත් නොවන බැවින් දෙවන පාර්ශවයේ ඉදිකිරීම් පිරිවැය පමණක් ප්‍රතිපූර්ණය කිරීමට දෙපාර්ශවය විසින් ම එකඟ වේ.

7. 1980 අංක 87 දරණ මධ්‍යම සංස්කෘතික පනතේ විධිවිධාන අනුව ආදායම් බද්දෙන් හා ධන බද්දෙන් පළමු පාර්ශවය නිදහස් වේ. එය සැලකිල්ලට ගෙන එකතු කළ අගය මත බදු මුදල් (VAT) දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් ඊට නිදහස් කර ගැනීමට පළමු පාර්ශවය විසින් ක්‍රියා කළ යුතුය. යම් හෙයකින් ආදායම් කොමසාරිස් වෙතින් බදු මුදල නිදහස් කර ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් එම වැට් බදු මුදල ගෙවීමට අවශ්‍ය පියවරයන් ගැනීමට පළමු පාර්ශවය එකඟ වේ.
8. නියමිත කාලසීමාව තුළ ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමට දෙවන පාර්ශවය අපොහොසත් වුවහොත්, ගෙවීම් අඩු කිරීමකින් තොරව ප්‍රමාණවත් පරිදි ඉදිකිරීම් කාලය දීර්ඝ කිරීමට පළමු පාර්ශවය එකඟ වේ.
9. ඉදිකිරීම් කාලසීමාව තුළ හෝ ඉදිකිරීම් අවසන් කර මස 6 ක් ඇතුළත පළමු පාර්ශවය විසින් පෙන්නුම් කරන ඉදිකිරීම් අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට දෙවන පාර්ශවය විසින් එකඟ වේ.
10. පළමු පාර්ශවය ඉල්ලා සිටින ඕනෑම අවස්ථාවක දෙවන පාර්ශවය විසින් මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය ලබා දීමට එකඟ වේ.

තවද ඉහත සඳහන් පොරොන්දු ගිවිසිලි කාර්යයන් ඉෂ්ඨ කිරීම පිණිස ඉහත කී පළමු පාර්ශවය හා දෙවන පාර්ශවය යන දෙපක්ෂය එකිනෙක සාක්ෂි සමඟ මෙයින් වැඩිදුරටත් පොරොන්දුව බැඳුණෝය.


 19.1.26
 බර්නාඩ් වසන්ත සිල්වා
 ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී
 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල


 මොහොමඩ් නුසේන් ස්මයිල්
 අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
 ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව

සාක්ෂි

- 01. අත්සන : 
- 02. නම :
- 03. පා. හැ. අ :
- 04. ප. නගය :

- 01. අත්සන : 
- 02. නම : 
- 03. පා. හැ. අ : 
- 04. ප. නගය :

අවබෝධතා ගිවිසුමයි

සිසු දහම් සෙවන දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන - දෙවන අදියර


මෙහි පහත අන්තර්ගතයන් නබන හතරවන මහල, දෙවන අදියර, සෙන්සිටිවය, බන්තරමුල්ල යන ලිපිනයෙහි ස්ථානගත වී ඇති මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පළමු පාර්ශවය වශයෙන් ද, මෙහි පහත අන්තර්ගතයන් නබන දෙවන පාර්ශවය වශයෙන් නො.07, බොරැපන මාවත, රත්මලාන යන ලිපිනයෙහි ස්ථානගත වී ඇති රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව සංස්ථාවද, පළමු පාර්ශවය වෙනුවෙන් එහි ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී වශයෙන් වර්තමානයේ කටයුතු කරන බර්නාඩ් වසන්ත සිල්වා ද, දෙවන පාර්ශවය වෙනුවෙන් රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාවේ වර්තමාන සභාපති එම්.ආර්. ජයවත්දුත් යන දෙදෙනා ද සිය අන්තර්ගතයන් තැබීමෙන් පහත සඳහන් අවබෝධතා ගිවිසුමට එළඹෙනු ලැබේ.


එළඹෙන අවබෝධතා කොන්දේසි මෙසේය.

1. ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව විසින් සකස් කරන ලද "සිසු දහම් සෙවන" වශයෙන් හඳුන්වන වැඩසටහන යටතේ ඉදිකරනු ලබන ගොඩනැගිලිවලට අදාළ අඩි 60 ක් දිග, අඩි 20 ක් පළල ප්‍රමාණයෙන් යුතු ඇමුණුම් අංක 1 හි සඳහන් ගොඩනැගිලි සැලසුමට අනුව හා ඇමුණුම් අංක 2 හි සඳහන් ප්‍රමාණ පත්‍රය දෙපාර්ශවය විසින් ම පිළිගනී.
2. තවද දෙවන පාර්ශවය විසින් ඇමුණුම් අංක 3 හි සඳහන් ලැයිස්තුවේ සඳහන් ස්ථානවලට ඉහත අංක 1 වගන්තියට අනුකූලව ගොඩනැගිලි අංගසම්පූර්ණව නිමකර පළමු පාර්ශවය වෙත භාරදීමට එකඟ වේ.
3. එක් එක් ගොඩනැගිලිවල ඉදිකිරීම් කටයුතු 2019 අගෝස්තු මස 30 වනවිට අවසන් විය යුතු බව දෙවන පාර්ශවය විසින් පිළිගනී.
4. පළමු පාර්ශවය හා දෙවන පාර්ශවය එකම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින රාජ්‍ය ආයතන බැවින් ඇප/ සුරක්ෂණ ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් පැන නොනඟින බව දෙපාර්ශවයම පිළිගනී.
5. නිර්මාණ හා ඉදිකිරීම් (Design & Build) ක්‍රමය යටතේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන බැවින්, තෙවන පාර්ශවයක් විසින් බිල්පත් පරීක්ෂාවක් සිදු නොකිරීමටත්, භෞතික ප්‍රගතිය විටින් විට සැලකිල්ලට ගෙන අරමුදල් කොටස් වශයෙන් ප්‍රතිපූර්ණය කිරීමටත් දෙපාර්ශවය විසින් ම එකඟ වේ.
6. ලාභ සීමාසහිත ප්‍රමාණපත්‍රවල ඇතුළත් නොවන බැවින් දෙවන පාර්ශවයේ ඉදිකිරීම් පිරිවැය පමණක් ප්‍රතිපූර්ණය කිරීමට දෙපාර්ශවය විසින් ම එකඟ වේ.

- 7. 1980 අංක 87 දරණ ජනරජ සංස්කෘතික පනත විධිවිධාන අනුව පාසාට බදුදන් හා ධන බදුදන් පළමු පාර්ශවය නිදහස් වේ. එය සැලකිල්ලට ගෙන පනතු කළ දායාදන බදු මුදල් (VAT) දේශීය පාදායම් කොමසාරිස් පනතට ලේඛන නිදහස් කර ගැනීමට පළමු පාර්ශවය විසින් ක්රියා කළ යුතුය. යම් හෙයකින් පාදායම් කොමසාරිස් ලේඛන බදු මුදල නිදහස් කර ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් එම වැට් බදු මුදල ගෙවීමට අවශ්‍ය පියවරයන් ගැනීමට පළමු පාර්ශවය එකඟ වේ.
- 8. නියමිත කාලසීමාව තුළ ඉදිකිරීම අවසන් කිරීමට දෙවන පාර්ශවය අපොහොසත් වුවහොත්, ගෙවීම් අඩු කිරීමකින් තොරව ප්‍රමාණවත් පරිදි ඉදිකිරීම් කාලය දීර්ඝ කිරීමට පළමු පාර්ශවය එකඟ වේ.
- 9. ඉදිකිරීම් කාලසීමාව තුළ හෝ ඉදිකිරීම් අවසන් කර මස 6 ක් ඇතුළත පළමු පාර්ශවය විසින් පෙන්වුම් කරන ඉදිකිරීම් අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට දෙවන පාර්ශවය විසින් එකඟ වේ.
- 10. පළමු පාර්ශවය ඉල්ලා සිටින ඕනෑම අවස්ථාවක දෙවන පාර්ශවය විසින් මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය ලබා දීමට එකඟ වේ.

තවද ඉහත සඳහන් පොරොන්දු ගිවිසිලි කාර්යයන් ඉෂ්ඨ කිරීම පිණිස ඉහත කී පළමු පාර්ශවය හා දෙවන පාර්ශවය යන දෙපක්ෂය එකිනෙක සාක්ෂි සමඟ මෙයින් වැඩිදුරටත් පොරොන්දුව බැඳුණෝය.


 බර්නාඩ් වසන්ත සිල්වා
 ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී
 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල


 එම්.ආර්. ජයවන්දන්
 සභාපති
 M. Jeyachandran M. E.
 රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ ක්‍රියාකාරී සංස්ථාව
 State Development & Construction Corporation

සාක්ෂි
 01. අත්සන : P. P. Gamud
 02. නම :
 03. ජා.හැ.අ : 592041
 04. ලිපිනය :

01. අත්සන : [Signature]
 02. නම : [Name]
 03. ජා.හැ.අ : [ID]
 04. ලිපිනය : [Address]

2014 20

(ඇ) සැපයුම්කරුවන්ගේ ලියාපදිංචි ලැයිස්තුව අවම වශයෙන් වසරකට එක් වරක්වත් යාවත්කාලීන කරනු ලැබිය යුතු ය.

දුරකථන නාමාවලියෙහි කහපැහැති (Yellow Pages) සහ දේදුනු පැහැති (Rainbow Pages) පිටු

3.4.4 භාණ්ඩ සැපයීම සම්බන්ධයෙන් වන විට, දුරකථන නාමාවලියෙහි කහ පැහැති පිටුවල සහ දේදුනු පැහැති පිටුවල ප්‍රසිද්ධ වෙළඳුන් ප්‍රමාණවත් සංඛ්‍යාවක් ලියාපදිංචි වී ඇති බවට අදාළ අධිකාරිය සෑහීමට පත්වන විට, එම ලැයිස්තුවෙන් මිළ සැලැත්‍මි කැඳවනු ලැබිය හැකි ය.

3.5 සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය

සෘජු කොන්ත්‍රාත්දීම සඳහා වූ ඉහළ සීමාව ප්‍රසම්පාදන අත්පොතේ 2.14.1 හි සඳහන්ව ඇත.

3.5.1 (අ) සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය යනු තනි සැපයුම්කාර මූලාශ්‍රයකින් භාණ්ඩ හෝ සේවා හෝ වැඩ ප්‍රසම්පාදනය කිරීමේ ක්‍රමයකි.

(ආ) මෙහි දී කිසිදු තරඟයක් නොමැති අතර මේ ක්‍රමය භාවිත කළ යුත්තේ විශේෂ අවස්ථානුගත කරුණු යටතේ පමණි.

(ඇ) මෙම ක්‍රමය පහත දැක්වෙන අවස්ථානුගත කරුණු යටතේ උචිත වේ :-

- (i) මිල හෝ අනුපාතිකයන් නියාමන ආයතනවල ව්‍යවස්ථාවන්ට අනුකූලව නියම කරනු ලබන විට ;
- (ii) දැනට පවත්නා උපකරණ සමග ගැලපෙන ආකාරයට උපකරණ ප්‍රමිතිකරණය කිරීම මගින්, එම වර්ගයේම භාණ්ඩ අතිරේක වශයෙන් මිළ දී ගැනීම සාධාරණීයකරණය කරනු ලැබිය හැකි ය.

එබඳු මිලදී ගැනීම්වල දී -

- * සාමාන්‍යයෙන් නව ප්‍රසම්පාදනයේ අයිතම සංඛ්‍යාව, පවත්නා සංඛ්‍යාවෙන් 50% වඩා අඩු විය යුතු ය.
- * මිල සාධාරණ විය යුතු ය.
- * ථේනත් වර්ගයක හෝ ප්‍රභවයක උපකරණ මිලදී ගැනීම තුළින් ලැබෙන වාසිය ද සලකා බැලිය යුතු ය.

(iii) අවශ්‍ය උපකරණ, හිමිකාර මෘදුකාංග, පාඨග්‍රන්ථ අමතර කොටස් සහ ආරක්ෂක අයිතමයන් වැනි, තනි ප්‍රභවයකින් පමණක් ලබාගත හැකි සහ හිමිකාර ස්වභාවයේ භාණ්ඩ වන විට,

(iv) කාර්යය සාධනය මය ස්වභාවයේ සුරක්ෂණයක (Performance Guarantee) සඳහන් කොන්දේසියක් ලෙස ක්‍රියාවලි නිමවූකට අවශ්‍ය කිසියම් තීරණාත්මක අයිතමයන් විශේෂිත සැපයුම්කරුවෙකුගෙන් මිල දී ගැනීම අවශ්‍ය වන අවස්ථාවක,

(ආ) ඉහත සඳහන් හේතුවලින් යම් හේතුවක් යටතේ සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය භාවිත කරනු ලබන විට, ප්‍රසම්පාදනයේ වටිනාකම, 2.14.1 මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය යටතේ සඳහන් ඉහළ සීමාවන්ට යටත් විය යුතු ය. ඉහත සඳහන් අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නම් මිස, කිසිම රජයේ නියෝජ්‍යායතනයක් ස්වයංක්‍රීය ලෙස සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය සඳහා සුදුසුකම් නොලබයි.

3.6 නැවත ඇණවුම් කිරීම

3.6.1 එකම භාණ්ඩ සැපයීම සඳහා කෙටිකාලයක් තුළ මුල් සැපයුම්කරු වෙතම ඇණවුම් තැබීම, නැවත ඇණවුම් කිරීම වශයෙන් සැලකිය යුතු ය.

මුල් කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීමේ දින සිට සයමසක කාලයක් ඉකුත්ව නොමැති විට.

(අ) ලංසු කැඳවීම සඳහා වූ මුල් ආරාධනය නිකුත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවේ දී, අතිරේක භාණ්ඩ සඳහා වූ අවශ්‍යතාවය කලින් නොදැනුණු බවට සහ හඳුනාගනු නොලැබූ බවට,

(ආ) නැවත වරක් ලංසු කැඳවීමේ කාර්යය පටිපාටිය අනුගමනය කිරීම ආර්ථික අතින් වාසිදායක නොවන බවට,

(ඇ) මුල් ඇණවුමෙන් පසු භාණ්ඩවල මිල අඩු ව නොමැති බවට, සහ

(ඈ) එවැනි නැවත ඇණවුම් කිරීමක් සඳහා අදාළ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ විරෝධයක් නොමැති බවට, ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වය සහතික වන්නේ නම්, මුල් කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් 50% සීමාවක් දක්වා භාණ්ඩ ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සඳහා නැවත ඇණවුම් කිරීමට විශේෂ අවස්ථානුගත කරුණුවල දී පමණක් බලය පවරනු ලැබිය හැකි ය.

ප්‍රසිද්ධිය



අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය
அமைச்சரவை அலுவலகம்
OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS

CABINET DECISION අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය அமைச்சரவைத் தீர்மானம்

මගේ අංකය: අ/ප/19/3087/122/090

2019 නොවැම්බර් මස 12 දින.

පිටපත්:

Add.S
(Admin)

Culture
Housing

- ජනාධිපති මැදිහත්වීම.
- අග්‍රාමාත්‍ය මැදිහත්වීම.
- මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.
- විගණකාධිපති.

ක්‍රියා කළ යුතු:

නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.

සියු දහම් සෙවන දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන

(නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු ගැන ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2019-10-01 දිනැති සංදේශය)

2019 නොවැම්බර් මස 05 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹී තීරණයක් අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා මේ සමඟ එවා ඇත.

ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ. ජේ.ප්‍රනාන්දු
ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක ලේකම්.

අ.කලේ/එස්.අබේසිංහ
අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්.

(ආ) න්‍යාය පත්‍රයේ විෂයයන්:

(I) අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා - සාමාන්‍ය:

56. අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 19/3087/122/090 වූ, "සියු දහම් සෙවන දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන" යන මැයෙන් නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2019-10-01 දිනැති සංදේශය - (අමප අංක 15/0219/620/001-I පිළිබඳව වූ 2015-03-23 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අදාළව) ඉහත සඳහන් සංදේශය මුදල් ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ සමඟ සලකා බලන ලදී. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, මුදල් ඇමතිතුමා විසින් මේ

ගම්පහ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉදිරිපත් කරන ලද නිරීක්ෂණවල අවධාරණය කරනු ලැබ ඇති කාර්යයන් සැලකිල්ලට ගෙන, එකී නිරීක්ෂණවල අවසන් ඡේදයෙහි දක්වා ඇති පරිදි පියවර ගනු ලැබීමට යටත්ව, ඇමතිතුමා මගින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත සංදේශය නැවත ඉදිරිපත් කරන ලෙස නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ව නියම කිරීමට තීරණය කරන ලදී.

තවද, මෙම තීරණය සම්මත කරනු ලැබූ සේ සැලකීමටත්, ඒ අනුව අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත මෙම තීරණය දන්වා යැවීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්ව බලය පැවරීමටත් තීරණය කරන ලදී.

ක්‍රියා කළ යුතු: නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය - ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

පිටපත්: ජනාධිපති ලේකම් - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.
අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.
මුදල් අමාත්‍යාංශය

ඉදිකිරීම් කටයුතු කොටසක් පමණක් ඉටුකර අතරමග නවතා දමා තිබූ දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි

දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලට අදාළ ආගමික ස්ථානය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී ජනනන්දාරාම විහාරය, රත්මලාන

ශ්‍රී නාගරුක්ඛාරාමය, කොටිකාවත්ත

අල්ඉබ්‍රහිම් පුම්මා මස්ජිද් පල්ලිය, කොහිලවත්ත

සිරි ධම්මකිත්තිකාරාමය, කොට්ටාව

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී පුෂ්පාරාමය, වලගෙදර, මතුගම

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

සඤානන්ද පොත්ගුල් විහාරය, බටපොත, මිනුවන්ගොඩ

ශ්‍රී ධර්මයුක්තිකාරාමය, කටුවැල්ලේගම

ශ්‍රී ධර්මවර්ධනාරාම විහාරස්ථානය, මහර

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

විද්‍යා ලෝක පිරිවෙන් මහා විහාරය

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

මිද්දෙනිය පුරාණ විහාරය, කටුවන

ශ්‍රී පන්තාරාමය, බුකන්දයාය, කටුවන

ශ්‍රී පුෂ්පාරාමය, තංගල්ල

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී රාජවාලාකාරාමය, කුණ්ඩසාලේ
ගල්ඔය තුන්බෝධිමලුව විහාරස්ථානය, දොළඹ
ගෝතමාරාමය විහාරස්ථානය, දොළඹ
ජිනේන්ද්‍රාරාමය විහාරස්ථානය, දෙල්තොට
දෙල්ගස්ගොඩ පුරාණ විහාරස්ථානය, අකුරණ
රඹුක්වැල්ල රජමහ විහාරය, මැදදුම්බර
හන්තාන සදහිරි මහා විහාරය, ගඟවට කෝරළය
ශ්‍රී පූර්වාරාම දහම් පාසල, උඩුදුම්බර
ශ්‍රී විජයාරාම විහාරස්ථානය, දෙල්තොට

සිසු දහම් පෙවණ - දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන - පළමු අදියර

අනු අංකය	පළාත	දිස්ත්‍රික්කය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් නොට්ටාශය	ගමේ නම	ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාසය	දහම් පාසලේ නම	මුල් ගල් කැබු දිනය
1	බස්නාහිර	ගම්පහ	දොම්පෙ ✓	මාලිගාවත්ත	මැද්දේගම	සදහම් සරණ දහම් පාසල	033-3835142
2			ජා ඇල ✓	සුදු වැල්ල	සුදු වැල්ල	මරදමුටු දේවමාතා දහම් පාසල	0777-587434
3	දකුණ	ගාල්ල	බද්දේගම ✓	ඉහළ කිඬිය	ඉහළ කිඬිය	ශ්‍රී ධරමෝදය දහම් පාසල	0775-094185
4			බෙන්තර ✓	රත්නොටුවේ	රත්නොටුවේ 13	ශ්‍රී ධරමරක්ෂිත දහම් පාසල	0711-801262
5	සබරගමුව	රත්නපුර	කහවත්ත ✓	බුංගිටිය	බුංගිටිය	ර/තාලන්දා දහම් පාසල	045-3450666
6			රත්නොටුව ✓	කන්දෙහුවේ බටහිර	කන්දෙහුවේ ඒ ජනපදය	ශ්‍රී සිද්ධන් දහම් පාසල	0711-225116
7	මධ්‍යම	මාතලේ	අඹන්ගහකෝරලේ ✓	ගමමුවත්ත, ගමමුව	ගමමුවත්ත, ගමමුව	ශ්‍රී මුක්තුමාර් අමාත්තු අරනෝර පාසල	0774-002425
8			මාතලේ ✓	කැටවල E322	කැටවල	මදුරසකුල් හුදා පුම්මා	0770-052485
9			කල්පිටිය ✓	රෙඩ බානා	පල්ලිවාසතුරේ	ආනන්ද ප්‍රසේනාස් දහම් පාසල	0772-334110
10	වයඹ	පුත්තලම	වනාන්තරේ පුත්තලම ✓	මට්ටන්කුලම	මට්ටන්කුලම	ස්වර්ණ මයුර දහම් පාසල	0714-022554
11			නවගන්තේගම ✓	රලගතාව	මහමැද්දාව	ශ්‍රී පුද්ගලා දහම් පාසල	0719-211028
12	උතුරු මැද	පොළොන්නරුව	හිඟුරක්ගොඩ ✓	නවගම, සිංහගම	31 සිංහගම	ශ්‍රී රණවිරු අරම දහම් පාසල	0770-879991
13	ඌව		මුක්කල ✓	වගුරුවල	වගුරුවල	ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල	0775-957810
14			කන්තලේ ✓	සුනච්චි 5, රජ ඇල	රජ ඇල 227	ශ්‍රී දුටුගැමුණු දහම් පාසල	0715-487351
15	නැගෙනහිර	ත්‍රිකුණාමලය	කඹලගමුව ✓	97 ගල්මැටියාව	ගල්මැටියාව දකුණ	ශ්‍රී ඉන්ද්‍රසාර දහම් පාසල	0702-453698
16			පොකුඩිල් ✓	වට්ටිවෙලි	P-11 වට්ටිවෙලි	ශ්‍රී සංකර්ණ දහම් පාසල	063-2244822
17			ආරන්පති ✓	කාලන්කුඩා	මණ්ඩුගේ	කාලි කෝවිල්	

2/3/2019

විදුලි දුම මහලය - වීදුලි මාර්ග පාලන කොමසාරිස්වරයා - රාජ්‍ය සේවයේ සේවයේ යෙදවීමේ අවස්ථාවේ සේවයේ යෙදවීමේ කොටස (ලැබෙන අයිතිය)

අනු අංකය	පළාත	දිස්ත්‍රික්කය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටස	විකාරස්ථානයේ නම හා ලිපිනය
1	උතුරු මැද	කොළඹ	රත්මලන	ශ්‍රී බමරාරාම පුරාණ විහාරය, බමරාරාම පාර, රත්මලන.
2			කැන්ඩි	ශ්‍රී විඤ්ඤාචාර්ය බණ්ඩාර මධ්‍යස්ථානය, කිරිඳිපිටිය, පොල්ගස්විට
3			ආරාමපිටිය	ශ්‍රී විහාරස්ථානය දහම පාසල, ශ්‍රී විවේකාරාම විහාරස්ථානය, දොළඹ, කොත්තම.
4				
5			කොළඹ	ශ්‍රී මහාමාර්ග දහම පාසල, ශ්‍රී මහාමාර්ග විහාරස්ථානය, පොල්ගස්විට, පොල්ගස්විට.
6			ගම්පහ	මිහිඳුවත්ත
7		මහර		ශ්‍රී බණ්ඩාරවත්ත දහම පාසල, ශ්‍රී බණ්ඩාරවත්ත විහාරස්ථානය, කිරිඳිපිටිය, මහර.
8				ශ්‍රී විවේකාරාමය (පුස්තකාලය සහ පාසල)
9		අත්තකොටුව		ශ්‍රී අත්තකොටුව දහම පාසල, කිරිඳිපිටිය, නිවෙල.
10		කිරිඳිපිටිය		කිරිඳිපිටිය දහම පාසල, කිරිඳිපිටිය විහාරස්ථානය, පොල්ගස්විට, දොළඹ. (පුස්තකාලය සහ පාසල සංඛ්‍යාංක 0778170555)
11		මහර		ශ්‍රී මහාමාර්ග විහාරස්ථානය, කිරිඳිපිටිය, කිරිඳිපිටිය.
12			අත්තකොටුව	ශ්‍රී මහාමාර්ග දහම පාසල, කිරිඳිපිටිය, කිරිඳිපිටිය.
13	මහල	සුභසලාම	කන්තලේ	කන්තලේ දහම පාසල, කන්තලේ විහාරස්ථානය, කන්තලේ.
14			කන්තලේ	ශ්‍රී විජය දහම පාසල, ශ්‍රී සුභසලාමය, 048 කන්තලේ.
15			කන්තලේ	ශ්‍රී කන්තලේ දහම පාසල, ශ්‍රී කන්තලේ විහාරස්ථානය, කන්තලේ.
16			කන්තලේ	ශ්‍රී මහාමාර්ග දහම පාසල, ශ්‍රී මහාමාර්ග විහාරස්ථානය, කන්තලේ.
17			කන්තලේ	ශ්‍රී මහාමාර්ග දහම පාසල, ශ්‍රී මහාමාර්ග විහාරස්ථානය, කන්තලේ.
18			කන්තලේ	ශ්‍රී මහාමාර්ග දහම පාසල, ශ්‍රී මහාමාර්ග විහාරස්ථානය, කන්තලේ.
19			කන්තලේ	ශ්‍රී මහාමාර්ග දහම පාසල, ශ්‍රී මහාමාර්ග විහාරස්ථානය, කන්තලේ.
20			කන්තලේ	කන්තලේ දහම පාසල, කන්තලේ විහාරස්ථානය, කන්තලේ.
21	උතුරු මැද	උතුරු මැද	මාදුරුව	ශ්‍රී විඤ්ඤාචාර්ය දහම පාසල, ශ්‍රී විඤ්ඤාචාර්ය විහාරස්ථානය, මාදුරුව.
22				පැරණි මහල දහම පාසල, ශ්‍රී මහාමාර්ග විහාරස්ථානය, පැරණි මහල, මාදුරුව.
23			ලංකාපුර	කිරිඳිපිටිය දහම පාසල, කිරිඳිපිටිය විහාරස්ථානය, කිරිඳිපිටිය, ලංකාපුර.
24			කිරිඳිපිටිය	ශ්‍රී මහාමාර්ග දහම පාසල, කිරිඳිපිටිය, පුලුන්තොට, පොල්ගස්විට.
25			කිරිඳිපිටිය	ශ්‍රී විඤ්ඤාචාර්ය දහම පාසල (157, කිරිඳිපිටිය, කිරිඳිපිටිය)
26			කිරිඳිපිටිය	ශ්‍රී මහාමාර්ග දහම පාසල (251, මහල දහම පාසල)
27			කිරිඳිපිටිය	කන්තලේ පුරාණ විහාරස්ථානය දහම පාසල
28			කිරිඳිපිටිය	පුලුන්තොට දහම පාසල, ශ්‍රී මහාමාර්ග විහාරස්ථානය, කන්තලේ.
29			කිරිඳිපිටිය	ශ්‍රී මහාමාර්ග විහාරස්ථානය 19, මාදුරුව

අංක අංකය	පළාත	දිස්ත්‍රික්කය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය	විහාරස්ථානයේ නම හා ලිපිනය	
80	නැගෙනහිර	අම්පාර	අම්පාර	ශ්‍රී ධම්මනන්ද දහම් සංඝල, ඉහලලිපිබාරණිය, නාමිල්ලාපිට, අම්පාර.	
81			දම්න	ශ්‍රී හම්මි දහම් සංඝල, පොකුණුගල රජමහ විහාරය, පොකුණුගල, අම්බලන්සිය. (පුජ්‍ය පන්තල්ලම් පෙරමුණ හිමි 0774077307)	
82			මහලිය	ශ්‍රී බිලුරහන දහම් සංඝල, වැමපිටිය පුරාණ රජමහ විහාරය, වැමපිටිය, මහලිය. (පුජ්‍ය වැමපිටියේ ආරාමනන්ද හිමි 0772317828)	
83			අධ්‍යාලවිමන	ශ්‍රී රහන දහම් සංඝල, දිසාපි පරිවාර විහාරය, දිසාපි, අධ්‍යාලවිමන.	
84			එරහමි	ශ්‍රී රාහුල දහම් සංඝල, නිසුභුණ පුරාණ රජමහ විහාරය, නිසුභුණ, එරහමි, අම්පාර. (පුජ්‍ය ශ්‍රී ධම්ම හිමි 0717081203)	
85			දම්න	උත්තර ජයමහ විහාරය, පිඟුරාන, අම්පාර	
86			මහලිය	ශ්‍රී සුමනාරාම විහාරය, කැකිරිගමන (0776543223)	
87			දෙමිඤ්ඤ හා දේවිය	ශ්‍රී රාහුල දහම් සංඝල, ඉසිපතනාරාමය, කුරුමුණ, නාවලදහමි.	
88				ශ්‍රී සුමනනන්ද දහම් සංඝල, ශ්‍රී සුමනාරාම විහාරස්ථානය, පුරිගමපොකුණ, දෙමිඤ්ඤගමිය.	
89			අම්පාර		ශ්‍රී බිලුලි දහම් සංඝල ශ්‍රී ආනන්ද මන්ඩි විහාරය, නවහමුර, අම්පාර.
90		උහන		ශ්‍රී පන්දුකොළොන්න දහම් සංඝල, කේසාරාම විහාරස්ථානය, මහනාහමි, වැරැන්කැටුමොඩ, උහන.	
91		කල්ලුගම		රත්නදීප දහම් සංඝල, ශ්‍රී සුභද්‍රාරාම මහා විහාරය, කල්ලුගම.	
92		අම්පාර		නිසිභරණ බෙද්දි මධ්‍යස්ථානය, කරංගාඩ, අම්පාර	
93		ලාහුල		ශ්‍රී බන්ධිරාක්කාරාමය, පානමි	
94		උහන		ශ්‍රී සුධර්මනාරාමය, උහන	
95		පදිසලාපිට		ශ්‍රී සුමනකර දහම් සංඝල, ශ්‍රී සේරංගාඩ පුරාණ රජමහ විහාරය, සේරංගාඩ පදිසලාපිට	
96		පිටුපොළ		පිටුපොළ	හරංගමිනි දහම් සංඝල, උතුරුගිරි විහාරස්ථානය, පිටුපොළ
97			නගර හා කඩවිත්	ආනන්දගම දහම් සංඝල, ශ්‍රී සේන රජමහ විහාරය, වැව්පාර, ආන්දමුල, පිටුපොළ	
98			පදවි - පිටුපොළ	ශ්‍රී හරංගම දහම් සංඝල, ශ්‍රී හම්බන්ඩි විහාරය, මහනගරපුර, මහනගරපොළ, පදවි - පිටුපොළ.	
99		ලබ	ධම්මපාලම	වැල්ලවිත	ශ්‍රී ධම්මාරාම දහම් සංඝල, පිටුපොළ
100				කිසිල	ශ්‍රී සුමනානන්ද දහම් සංඝල, ශ්‍රී බන්ධිරාක්කාරාම විහාරස්ථානය, පෙරවන මාවත, කිසිල
101				පුත්තල	ශ්‍රී සුභුණ රහන දහම් සංඝල, රහනන්තමි, පුත්තල.
102				ශ්‍රී ධම්මරත්න දහම් සංඝල, රහනන්තමි විහාර	
103		මාතර	මාතර	මහාවංසාල	ශ්‍රී හදනම් මහවිත, ආන්දමුල, පදවිගම.
104				කඹුරුපිටිය	නානන්දාරාම දහම් සංඝල
105				කිසිපොළ	මීදෙල්ලවිල දහම් සංඝල
106				කඹුරුපිටිය	ශ්‍රී භුරුරහන දහම් සංඝල, හබ්දෙල් ශ්‍රී නිවාසාරාම පුරාණ මහා විහාරය, ඉහල පිටිමල, කරංගාඩ, උගන්මොඩ. (32/271/පා/ම/2081)
107				හත්මංග	ශ්‍රී ධම්මරහන දහම් සංඝල, ශ්‍රී ධම්මරහන විහාරස්ථානය, දැල්ලේවෙල.
108					ශ්‍රී බන්ධිරාක්කාරාම දහම් සංඝල, ශ්‍රී බන්ධිරාක්කාරාම විහාරස්ථානය, නරවැල්ල.
109				මාතර	මාතරීව පුරාණ විහාරය, මාතරීව, නාවිමන.
110				මාලිමඩ	බිගමන් මංගාරාම පුරාණ විහාරස්ථානය, ශ්‍රී රහනපාල මාවත, මාලිමඩ, පාලවුම, මාතර.

අංකය	පළාත	දිස්ත්‍රික්කය	ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ කොට්ඨාසය	විහාරස්ථානයේ නම හා ලිපිනය
61				ශ්‍රී චිට්තනාරාමස්ථ දාම සාහල, කන්දුව, කෙලිප්පවිල.
62			කිංගොඩ	ශ්‍රී පුච්චාරාම දාම සාහල, ශ්‍රී පුච්චාරාම පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානය, කඳුකැට්ටොඩ, ගව්ගන
63			කිරිින්ද පුහුල් වැල්ල	ශ්‍රී චිට්තනාරාමය, ශ්‍රී රත්නසාල දාමසාහල, කිරිින්ද පුහුල්වැල්ල.
64				ශ්‍රී පුච්චාරාම දාම සාහල, ශ්‍රී පුච්චාරාම පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානය, කඳුකැට්ටොඩ, ගව්ගන
65			නාගොඩ	කේශවරාමස්ථානය, චන්ද්‍රිකානායකපුර, උදුමන්කල, නාගොඩ.
66				ශ්‍රී විමලරත්න දාම සාහල, ශ්‍රී සුමන සංඝලායාරාමය, පෝද්දිවල, මන්තක. (පුජා.ගවුමන්තේ සුමංගල නා බිම)
67			ඇල්පිවිම	ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය, බදුවන්තේන, ඇල්පිවිම
68			කරන්පදකිය	විදාන සමාධි දාම සාහල, ශ්‍රී දක්ෂිණාරාම විහාරස්ථානය, ගවගල, උරගම-කන්දිය.
69			කොළඹ	ශ්‍රී කොකොලාක දාම සාහල, ශ්‍රී කොකොලාක විහාරස්ථානය, ආනන්ද ධර්ම මඩුව, හුදුඇල්ලාව, කොළඹ.
70			නියංගම	ශ්‍රී විමලරත්න දාම සාහල, ශ්‍රී සුගතාරාම විහාරස්ථානය, දුමකොඩ, පොරවම. (පුජා දියකිඤ්ඤානන්ද සංඝරත්න හිමි 0772993350)
71		කාල්ල	කටුම	කේශවරාමය දාම සාහල, කේශවරාම විහාරස්ථානය, වීරසන නැගෙනහිර, වීරසන. (පුජා කල්පිවිමල සුමනසාර හිමි 0711254248)
72			දක්ෂිණ	ශ්‍රී කරකපි දාම සාහල, ශ්‍රී චන්ද්‍රිකා විහාරස්ථානය, කල්ගමුල්ල, වංචිවල, කාල්ල. (පුජා කටුම වර්ධන හිමි 0912242499)
73			කේශවරාම පෝද්දල	ශ්‍රී මිහිඳු දාම සාහල, ශ්‍රී මිහිඳු විහාරය, මාමිවිම, කාල්ල.
74			කටුම	ශ්‍රී මිහිඳු දාම සාහල, ශ්‍රී මිහිඳු මහ විදායාලය, මංකිලපුර.
75			බද්දේගම	ශ්‍රී ආනන්ද දාම සාහල, දක්ෂිණ 80
76			උඩුම	ශ්‍රී ධම්මාරාම දාම සාහල, මංකිනපොල
77			කේශවරාම	ශ්‍රී ධම්මාරාම පෝද්දල විහාරස්ථානය ශ්‍රී ධම්මාරාම දාම සාහල, 18 කඳුව, කාකියා පදකිය, කේශවරාම.
78			බලාගොඩ	බිරි විහුද්දාම දාම සාහල, ශ්‍රී අනන්තාරාම විහාරස්ථානය, සමනලගම.
79			කුරුවිට	සුන්දරාරාම විහාරස්ථානය, පානගම, කුරුවිට.
80			කිරිඇල්ල	ශ්‍රී සංකිකාරාමය, ඇල්ලගාව.
81			කොකොලාක	ශ්‍රී චන්ද්‍රිකානායක දාම සාහල, චන්ද්‍රිකානායක, පුරාණකුණ, කොකොලාක
82	සබරගමුව	රත්නපුර	වැලිගොපොල	බිරි සිද්ධන් දාම සාහල, කුණ්ටිගොන, රංචල, කොකොලාක.
83			විහාරාමය	ශ්‍රී සුඛය දාම සාහල, මැටිකන්දල, මහනායක.
84			ඇම්පිවිම	ශ්‍රී ආරාමන දාම සාහල, සංචිපාල, කොකොලාක.
85			පැල්මඩුල්ල	ශ්‍රී අගනිලාක දාම සාහල, ශ්‍රී අගනිලාකාරාම පුරාණ විහාරය, කපුගොන, පැල්මඩුල්ල.
86			කුරුවිට	කන්දාරාම විහාරස්ථානය, කිඳුවප, කුරුවිට

දහම් පාසලේ නම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

Our Lady Of Fatima Church
 සිරි පියරතන දහම් පාසල නැගෙනහිර
 ශාන්ත ජුසේවාස් දහම් පාසල
 ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් අරනෙරි පාසල
 ශ්‍රී ධර්මරාජ දහම් පාසල
 ශ්‍රී මෙත්‍රිගමි දහම් පාසල
 ශ්‍රී විවේකාරාම දහම් පාසල
 ශ්‍රී සංඝබෝධි දහම් පාසල
 ශ්‍රී විනයාහර් අරනෙරි දහම් පාසල

සන්දිලිපේ
 පඩුවස්තුවර
 කල්පිටිය
 අඹන්ගහකෝරලේ
 හතරලියද්ද
 මැණික්හින්න
 යටිතුවර
 පොතුවිල්
 මන්මුනේ පැට්ටු ආර්ථමපති

වික්‍රමලීලි දින : ජනවාරි 2011/1

සාපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
498, ආර්.ඒ. ද බැල්ලු මාවත
කොළඹ 03

2011.02.10

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්
පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්
දිසාපති/දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්
දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්
ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සහ
පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන්

**නායයෑම් වලට ලක්විය හැකි ඉදිකිරීම් කටයුතු හෝ ඉදිකිරීමක් සිදුකිරීමට ප්‍රමුඛ
ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ යෝග්‍යතා සහතිකය/නිර්දේශ ලබාගැනීම**

1. පළාතික දශකය තුළ මෙරටෙහි නායයෑම් අවධානම් දිස්ත්‍රික්ක ලෙස හඳුනා ගෙන ඇති කුඹුරු, බදුල්ල, මහනුවර, මාතලේ, කපතර, හාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට, සුගන්දිය සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්කවල නායයෑම් හේතු කොට ගෙන අතිමුදු රේඛා, භානියට පත් දේපල සහ විනාශයට ලක්වූ යටිතල පහසුකම්වල සිත් වර්ධනයක් දක්නට ඇත. මේ පදනම වශයෙන්ම බලය ඇත්තේ අධිකාරී ඉඩම් පරිහරණය හා අස්ථාවර බැඳීම්වල සිදුකරනු ලබන අනුමත ඉදිකිරීම්/ සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් බවට හඳුනාගෙන ඇත.


2. නායයෑම් වැලැක්වීමේ සහ අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයන් තුළින් ජනසාවට සහ දේපලවලට සිදුවන හානිය අවම කර ගැනීම සඳහා නායයෑම් අවධානම් පහිත විෂයයන් ඉහත දේපල හෝ අස්ථාවර ඇති දිස්ත්‍රික්කවල කටයුතු හෝ ඉදිකිරීම් කාර්යයක් ආරම්භ කිරීමට පෙර මේ සම්බන්ධයෙන් කාර්යක්ෂම දෘෂ්ටිකෝණය සහ අවශ්‍ය පහසුකම් වලින් හෙබි, වගකීම් පැවරී ඇති රාජ්‍ය ආයතනය වන ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ යෝග්‍යතා සහතිකය/නිර්දේශ ලබා ගැනීම අනිවාර්ය කල යුතු බවට 2011.01.05 වන දින හරු අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කොට ඇත.

3. මින් ඉදිරියට සිදුකරනු ලබන්නාවූ කටයුතු හෝ ඉදිකිරීම් සිදුකිරීමට පෙර ඒ සඳහා වන අවසරය ලබා දීමට පෙර ඉහත පළමු වර්ගයේ නම්කර ඇති දිස්ත්‍රික්කවල සියලු මහජන සභා, නාගර සභා, ප්‍රාදේශීය සභා සහ මහාපාති අනුමත කරන ආයතන විසින් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් අදාළ යෝග්‍යතා සහතිකය/ නිර්දේශය ලබා ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කල යුතුය.

4. ඉදිකිරීම් පිහිටින පවත්වාගෙන යාම ප්‍රදාන කොමිෂන්වල පර්යේෂණ සංවිධානය වසින් ලබා දෙන ලබන නිර්දේශය අනුව ඉදිකිරීමට පත්වූ පරිත්තා නිර්දේශ ක්‍රමලේඛයන් අදාළ මහජන මහජන සේවා කමිටු සභා, ප්‍රාදේශීය සභා සහ ව්‍යාපෘති අනුමත කරන කාර්යාල විසින් සකස් කර ගත යුතු අතර ඉදිකිරීම් අවසන් කල පසු අනුකූලතා සහතික නිකුත් කිරීමේදී එම නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර ඇත්දැයි අවධානයට ලක්කිරීම අනිවාර්ය වේ.

5. රාජ්‍ය කොමිෂන්වල පර්යේෂණ සංවිධානයේ නිර්දේශ/ යෝජනා සහතිකයකින් පසුව කඩර හෝ ඉදිකිරීමක් සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත්නම් එම අනුමැතිය ලබා දීමට කටයුතු කල නොහැකි/ සභාපති, ලේකම්වරයා ඇතුළු අනුමත කිරීමේ කමිටුව සහ ව්‍යාපෘති අනුමත කරන්නා වූ බලධාරීන් පෞද්ගලිකවම වගකීම යුතු වේ. ඒ අනුව රාජ්‍ය කොමිෂන්වල පර්යේෂණ සංවිධානයේ නිර්දේශ/ යෝජනා සහතිකයක් නොමැතිව ඉදිකිරීම් සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමෙන් අනතුරුව සම්බන්ධ භාෂිතයක් පිහිටුවීමෙන් පිහිටි ඇති භාෂිතය වටිනාකම අදාළ පාර්ශ්වයට අතර්ථයට ගෙවීම සඳහා නොහැකි/සභාපති, ලේකම්වරයා ඇතුළු කමිටුව සහ ව්‍යාපෘති අනුමත කරන්නා වූ බලධාරීන් පෞද්ගලිකවම වගකීමට බැඳේ. එවැනි සන්ධිතයකදී පිහිටි භාෂිතය වටිනාකම අදාළ පාර්ශ්වයන්ට නොගෙවනු ලැබුවහොත් අදාළ වටිනාකම අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය පියවර ගනු ලැබේ.

6. මෙම චක්‍රලේඛය 2011.02.15 වන දින සිට වලංගු වන අතර මෙ සම්බන්ධයෙන් අදාළ නිලධාරීන් ඇතුළත් කර අවශ්‍ය ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ යුතුය.


 ඊ.එම්. අමරසේන
 ලේකම්
 ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

- වටපහ : 1. ජනාධිපති ලේකම්
 2. අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම්
 3. භාණ්ඩාගාර ලේකම්
 4. ආරක්ෂක ලේකම්
 5. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය ලේකම්
 6. රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම්
 7. විගණකාධිපති

දිස්ත්‍රික්කය	ඉදිකර තිබූ ගොඩනැගිලි ප්‍රමාණය
නුවරඑළිය	06
බදුල්ල	06
මහනුවර	35
මාතලේ	03
කළුතර	21
ගාල්ල	15
මාතර	12
හම්බන්තොට	29
කෑගල්ල	10
රත්නපුර	10
එකතුව	147

(ඇමුණුම)

දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලට අදාළ ආගමික ස්ථානය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී ධර්මාරාම පුරාණ විහාරය, රත්මලාන

න.එ.වර දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී සදහම් විහාරය, හොරණ

ශ්‍රී පියරතනාරාමය, ඉංගිරිය

දිපාලෝක විහාරය, ඉංගිරිය

නාන්ත පුඩි දේවස්ථානය, හාල්කඳවිල, පයාගල

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී ජේතවනාරාම විහාරස්ථානය, උඩුදුම්බර

වැලිපැල පුරාණ විහාරස්ථානය, කුණ්ඩසාලේ

Fax

රහසිගතයි.

පිටපත්: ජනාධිපති ලේකම්.
අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්.
මු. හා කු./ලේ.
විගණකාධිපති.

මගේ අංකය: අමප/11/0169/555/1104
2011 පෙබරවාරි මස 10 දින,
කොළඹ, අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලයේ.

ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.
සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.

පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානවල නඩත්තුව හා කළමනාකරණය
සඳහා "පුරාවිද්‍යා උරුම කළමනාකරණ භාරය"
නමින් අරමුදලක් පිහිටුවීම

(ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2011.01.18
දිනැති සංදේශය)

2011 පෙබරවාරි මස 02 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹී
තිරණයක් අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා මේ සමග එවා ඇත.

රල/පී.ජයමපති,
අතිරේක ලේකම්.

අ.කලේ/එස්.අබේසිංහ,
අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්.

(අ) න්‍යාය පත්‍රයේ විෂයයන්:

(I) අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා:

18. අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 11/0169/555/004 වූ, "පුරාවිද්‍යාත්මක
ස්ථානවල නඩත්තුව හා කළමනාකරණය සඳහා "පුරාවිද්‍යා උරුම
කළමනාකරණ භාරය" නමින් අරමුදලක් පිහිටුවීම" යන මෑයෙන්
ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2011.01.18 දිනැති
සංදේශය - ඉහත සංදේශය වූද් ලී හා ක්‍රමසම්පාදන ඇමතිතුමාගේ
නිරීක්ෂණ සමග සලකාබලන ලදී. ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමෙන්
අනතුරුව, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල විසින් උපයා ගනු ලබන
ආදායමින් 25% ක් සංදේශයේ සඳහන් පුරාවිද්‍යා ස්ථාන පවත්වාගෙන
යාදි සඳහා ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයට ලබාදිය යුතු බවට
තිරණය කරන ලදී.

ක්‍රියා කළයුතු: ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය - වූද් ලී හා
ක්‍රමසම්පාදන ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ සහ ශ්‍රී ලංකා
මහ බැංකුවේ අදහස් දැක්වීම් යාකොට ඇත.
සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශය -
සංදේශයේ පිටපතක්, ඉහත නිරීක්ෂණ සහ ශ්‍රී ලංකා

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

පහසු විය.

පාලන මණ්ඩල පත්‍රිකා අංකය - 202.39.01

මගේ අංකය -

අංශය - පාලන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන

මාතෘකාව - ආගමික හා කලා කටයුතු සංවර්ධන අංශයක් ඇති කිරීම

අරමුදල - ආගමික ස්ථාන සංවර්ධන කටයුතු හා කලා කටයුතු සංවර්ධනය සඳහා දැනට පවතින සංවර්ධන අංශයෙන් වෙන් කර වෙන්ම අංශයක් පිහිටුවීම හා ඒ සඳහා අධ්‍යක්ෂවරයෙකු පත් කිරීම.

සුඛම

මේ වන විට ආගමික හා කලා කටයුතු සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ අධ්‍යක්ෂ සංවර්ධන මගිනි. පසුගිය වර්ෂ දෙක තුළ දී පැවති ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණය මෙන් දෙගුණයකටත් වඩා ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණයක්, එනම් ව්‍යාපෘති 29 ක් දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ අලුතින් ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ආරම්භ කිරීමට ද නියමිත ය. එසේම, ආගමික ස්ථාන සඳහා ආධාර පිරි නැමීමේ කටයුතු ද විශාල වශයෙන් වැඩි වී තිබේ. පසුගිය සමයේ පැවති යුධමය කාල සීමාවෙන් පසුව උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල විනාශ වී ඇති ආගමික ස්ථාන පුනරුත්ථාපනය කිරීම මෙම අංශය තුළින් සිදු කිරීමට නියමිත ය. ආගමික කටයුතු සංවර්ධනය කිරීම හා කලා ශිල්ප ආරක්ෂා කිරීමත්, වැඩිදියුණු කිරීමත්, කළ යුතුව ඇත. එය මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ පාලන මණ්ඩල සිදු කළ යුතු කාර්යයක් කලා කරුවන් පිරි ගැන්වීම ඉවත්ව සම්බන්ධ කර ඇති පිරි නැමීම වලට කාර්යයක් වේ. සංස්කෘතික අංශ සංවර්ධනයට අමතරව වැනි සංස්කෘතික ගමනාන්ත ඇති කට අනාගත පටපුටු ශ්‍රී ලාංකික අත්‍යන්තාවය හා සමාජ පසුබිම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම ආදී විශාල කාර්යභාරයක් මේ තුළින් සිදු කළ හැකි ය.

සභාව

දැනට ආගමික ස්ථාන 200 ක් පමණ ක්‍රියාත්මක වේ. යාපනය ඇතුළු දිවයින පුරාම මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වේ. එසේම, අනුරා පාසල වැනි කලා සංවර්ධන කටයුතු ඉටු කිරීම අරමුදලේ වගකීමකි. තවදුරටත් ආගමික ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීමට ඉල්ලුම් ලැබෙමින් පවතී. මේ සඳහා ආගමික හා කලා කටයුතු සංවර්ධන අංශයක් ඇති කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

නිර්දේශය

දැනට අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) යටතේ නිබන්ධනාත්මක ස්ථාන, ආගමික හා කලා කටයුතු සංවර්ධන අංශය වෙතම අංශයක් ලෙස වෙන් කර පවත්වාගෙන යාමට නිර්දේශ කරමි. එසේම, එම අංශයේ කටයුතු කළමනාකරණය හා සමාජ කටයුතු පිළිබඳව අත්දැකීම් බහුල පුද්ගලයෙකු වෙත පවරා ආගමික හා කලා කටයුතු අධ්‍යක්ෂ ධුරයක් මගින් සිදු කිරීමට ද නිර්දේශ කරමි. ඒ සඳහා ශාස්ත්‍රවේදී ගෞරව උපාධි ලබා ඇති

වසර 35ක පමණ පරිපාලන හා සමාජීය කටයුතු පිළිබඳ අත්දැකීම් ඇති රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවේ හිටපු නියෝජ්‍ය කළමනාකරු වන ඩී.එම් ධනපාල දිසානායක මහතා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත වසරක කාලයකට පත් කිරීමටත්, දැනට අධ්‍යක්ෂක තනතුර සඳහා යෝජිත වැටුප් ක්‍රමය අනුව රු. 55030/- හා අනුමත වෙනත් දීමනා ලබා දීමටත්, ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබාදීමට නිර්දේශ කර අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරමි.

කස් කළේ :- Newandi

කමා කළේ :- [Signature]
පරිපාලන නිලධාරී

නිර්දේශ කළේ :- [Signature]
අධ්‍යක්ෂ පාලන

ඉහත මතභේදයට අනුමැතිය සඳහා තෝරාගත් ඉදිරිපත් කරමි.

[Signature]

වාර්ය ප්‍රධානී ගුණවර්ධන
අක්ෂ ජනරාල්
රාම සංස්කෘතික අරමුදල.

17. 05. 30

අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.

202.35.1	<p>සංස්කෘතික හා ආගමික ස්මාරක සංරක්ෂණය සහ සංවර්ධන කටයුතු කිරීමේ දී ආධාර ලබා දීම සඳහා සකස් කරන ලද අයදුම්පත්‍රය සංශෝධනය කිරීම</p> <p>සංශෝධනය කරන ලද අයදුම්පතට පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.</p>	<p>අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්</p> <p>අධ්‍යක්ෂ මුදල්</p> <p>අධ්‍යක්ෂ සංවර්ධන</p>	<p>දැනට මෙම අයදුම් උපයෝගී කරගෙන කටයුතු සිදු කරනු</p>
202.36.1	<p>අම්බලන්තොට බැරගම ගලවිල රජමහ විහාර ප්‍රාකාර බැම්ම සංරක්ෂණය සඳහා</p> <p>අධ්‍යක්ෂ මුදල්</p> <p>අධ්‍යක්ෂ මුදල්</p>	<p>අධ්‍යක්ෂ සංවර්ධන</p> <p>අධ්‍යක්ෂ මුදල්</p>	
202.37.1	<p>දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් සහ පුස්තකාලයක් ඉදි කර ගැනීමට ආධාර ලබා ගැනීම</p> <p>මාස්පොත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කුඩාගල්ගමුව සිරිසගමින් දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් සහ පුස්තකාලයක් ඉදි කර ගැනීමට ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා ඇස්තමේන්තුවේ සඳහන් රු.994308/- ක මුදල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත නිදහස් කිරීම සඳහා පාලක මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.</p>	<p>අධ්‍යක්ෂ මුදල්</p> <p>අධ්‍යක්ෂ සංවර්ධන</p>	<p>වාර්තාව සම්මත වීමෙන් පසු කොටස් වශයෙන් ගෙවීම් කෙරෙනු ඇත.</p>
202.38.1	<p>බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය හා වැටුප් ක්‍රමය සකස් කරනු ලබන කමිටුව සඳහා ගෙවීම් කිරීම.</p> <p>බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය සකස් කරන කමිටුව සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද රු. 1,200,000/- ක මුදල රු.900,000/- ක් ලෙස සඳහන් කරන ලෙසත්, ආරම්භක අවස්ථාවේදී ඉන් 40 % ක මුදලක් අත්තිකාරම් ලෙස ගෙවීමටත්, පාලක මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.</p>	<p>අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්</p> <p>අධ්‍යක්ෂ මුදල්</p> <p>අධ්‍යක්ෂ පාලන</p>	<p>දැනට සකස් කරමින් පවතී.</p>
202.39.1	<p>ආගමික හා කලා කටයුතු සංවර්ධන අංශයක් ඇති කිරීම</p> <p>ආගමික හා කලා කටයුතු සංවර්ධන අංශයක් ඇති කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද පත්‍රිකාවට අනුමැතිය ලබා දෙන ලද අතර, එකී අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස ඩී.එම්. ධනපාල දිසානායක මහතා එක් අවුරුදු කාල සීමාවකට රු. 55030/- ක දීමනාව සමග අනිකුත් දීමනාවක් ද සහිතව බඳවා ගැනීම සඳහා පාලක මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.</p>	<p>අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්</p> <p>අධ්‍යක්ෂ මුදල්</p> <p>අධ්‍යක්ෂ පාලන</p>	<p>ආරම්භ කර ඇත.</p>



කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களம்
 DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES

මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශය
 நீதி, திட்டமிடல் அமைச்சு
 MINISTRY OF FINANCE & PLANNING

මහ නාණ්ඩාගාරය, කොළඹ 01 பொது திறைசேரி, கொழும்பு-01 General Treasury, Colombo 01

මගේ අංකය }
 எனது இல. } DMS/E1/54/9/241
 My No. }

ඔබේ අංකය }
 உமது இல. }
 YourNo. }

දිනය }
 திகதி } 2011.07. 21
 Date }

ලේකම්
 සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ලේකම්තුමනි

**කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක 30 හි විධිවිධාන අනුව
 කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත කිරීම - මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල**

මගේ සමාංක හා 2010.12.02 දිනැති ලිපියෙන් අනුමත කරන ලද කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ
 යෝජනාව අනුව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සඳහා පහත සඳහන් කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත කරමි.

Index No.	Designation/Posts	Salary Code	Approved Cadre
01	Director General	HM 2-1	01
02	Director	HM 1-1	02
03	Director (Finance)	HM 1-1	01
04	AD/DD	MM 1-2	05
05	AD/DD (Legal)	MM 1-2	01
06	AD/DD (Finance)	MM 1-2	01
07	Internal Auditor	MM 1-2	01
08	Architect	MM 1-2	04
09	Internal Audit Officer	JM 1-1	03
10	Publicity Officer	JM 1-1	01
11	Senior Archeology Officer	JM 1-1	07
12	Senior Conservation Officer	JM 1-1	07
13	Administrative Officer	JM 1-1	01
14	Senior Chemical Conservator (Artifact / Painting)	JM 1-1	02
15	Scientific Officer	JM 1-1	04
16	Project Manager/Site Manager	JM 1-1	07
17	Accounts Officer	JM 1-1	08
18	Manager (Bataleeya)	JM 1-1	01
19	Museum Keeper	JM 1-1	04
20	Supplies Officer	JM 1-1	01
21	Archeology Officer	MA 3	82
22	Chemical Conservator(Artifact / Painting)	MA 3	14 ✓
23	Conservation Officer	MA 3	54 ✓
24	Development Assistant	MA 3	07
25	Archiving Officer (Museum Exhibition)	MA 3	06
26	Production Officer (Museum Exhibition)	MA 3	04
27	Maritime Archeological Officer	MA 3	06

28	Draughtsman	MA 2-2	15
29	Transport Assistant	MA 2-2	01
30	Senior Foreman (Production)	MA 2-2	01
31	Instructor (Art/Sculpture/Lathe/Ceramic)	MA 2-2	04
32	Book Keeper	MA 2-2	12
33	Lab Assistant	MA 2-2	09 ✓
34	Technical Assistant	MA 2-2	10
35	Quantity Surveyor	MA 2-2	10
36	Archivist / Librarian	MA 2-2	01
37	Curator	MA 1-2	06
38	Ticket Seller (Shroff)	MA 1-2	34
39	Chief Ticket Seller (Shroff)		
40	Video Cameraman/Photographer	MA 1-2	08
41	Sound Recorder	MA 1-2	02
42	Management Assistant	MA 1-2	161
43	Management Assistant (Security)	MA 1-2	18
44	Craftsman (Sculpt/Art/Lathe/Ceramic/Wood Carving / Printing / Carving)	PL 3	12
45	Carpenter	PL 3	460
46	Mason		
47	Plumber		
48	Driver	PL 3	79
49	Assistant Foreman	PL 3	12
50	Foreman	PL 3	08
51	Crane Operator	PL 3	01
52	Bulldozer Operator	PL 3	01
53	Greaser	PL 2	01
54	Lab Attendant	PL 2	04
55	Circuit Bungalow Keeper	PL 2	03
56	Labourer	PL 1	322
57	Lorry Cleaner	PL 1	05
58	Office Aid	PL 1	24
59	Security Guard	PL 1	185
60	Group Leader (Security)	PL 1	12
61	Sales Assistant	PL 1	01
62	Trained Labourer *	PL 2	
63	Dy Director General *	HM 1-1	
64	Dir (Research & Lab) *	HM 1-1	
65	Accountant *	HM 1-1	
66	Internal Auditor *	HM 1-1	
67	Assistant Director *	MM1-2	
68	Research Scientist *	MM1-2	
69	Manager *	MA 3	
70	Lab Assistant *	MA 3	
71	Supplies Officer *	MA 3	
72	Internal Audit Assistant *	MA 3	
73	Docu.Conser./ Librarian *	MA 3	
74	Conservation Supervisor *	MA 2-2	
75	Video Camera Technician *	MA 2-2	
76	Conservation Assistant *	MA 1-2	
77	Archeological Draughtsman *	MA 1-2	
TOTAL			1657

Handwritten signature

එන්. ගොඩකර්ද
 අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ.)
 සංරක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 මහා නාන්ඩාගාරය
 කොළඹ 01.

02. (*) -ලකුණින් දක්වා ඇති තනතුරු, දැනට තනතුර දරන්නාට පමණක් ප්‍රාද්ගලික වනසේ පවත්වාගෙන යායුතු අතර, එම තනතුරු දරන්නා වෙනත් තනතුරකට උසස් වීමෙන් හෝ විශ්‍රාම යාමෙන් හෝ ඉල්ලා අස්වීමෙන් හෝ මිය යාමෙන් හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා හෝ පුරප්පාඩු වීමෙන් පසු එම තනතුරු අහෝසි වනු ඇත.

03. අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තුළ 2011.06.30 දක්වා පවතින තනතුරු පුරප්පාඩු පමණක් පිරවීම සඳහා ද මෙයින් අනුමැතිය දෙමි. මේ සඳහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අතිරේක ප්‍රතිපාදන ලබා නොදෙන අතර, එම බඳවා ගැනීම් විධිමත්ව, විනිදභාවයෙන් යුක්තව සිදුකළ යුතුය. ඊට ප්‍රථම නව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් අනුමත කරගත යුතුය. ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය යටතේ අනුමත සියලුම තනතුරු සඳහා www.treasury.gov.lk වෙබ් අඩවියේ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ දක්වා ඇති ආදර්ශය අනුව නව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සකස් කර ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව වෙත නිර්දේශ සඳහා යොමු කළ යුතු වේ.

04. මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයට අතිරේකව නව තනතුරු ඇති කිරීම හා 2011.06.30 දිනෙන් පසුව, අනුමත තනතුරු වල සිදුවන පුරප්පාඩු පිරවීම සිදු නොකළ යුතුය. එවැනි ඉල්ලීම් කළමනාකරණ සේවා වකුලේඛ අංක 28 හා 28 (1) හි විධිවිධාන සපුරාලමින් රේඛීය අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ නිර්දේශ සහිතව මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කළයුතු බව වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

මෙයට - විශ්වාසී

එන්.ගොඩකන්ද
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

- පිටපත් :01. විගණකාධිපති
 - 02. ලේකම් / ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව
 - 03. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් / ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව
 - 04. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් / මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
 - 05. පොදු ගොනුව
- } දැ.ගැ.ස.
- දැ.ගැ.ස. හා අ.ක.ස.

එන්. ගොඩකන්ද
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ)
කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
මහා භාණ්ඩාගාරය
කොළඹ 01.

12 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනත

- (ii) එකී මූල්‍ය ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් තම මතය ප්‍රකාශ කිරීමට විගණකාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය විය හැකි වෙනත් යම් ලේඛන; සහ
- (iii) එකී මූල්‍ය ප්‍රකාශය පිළියෙල කිරීමේ දී සැලකිල්ලට ගනු ලැබූ විගණනා කරනු ලබන ආස්ථිතායන්වල ලැයිස්තුගත කරන ලද ප්‍රකාශයක්,

ඇතුළත් විය යුතු ය.

(ආ) "රජය" යන්නෙන්, වාර්ෂික විසර්ජන පනත මගින් අරමුදල් වෙන් කරනු ලබන රජයේ ආයතන අදහස් වේ. ජනාධිපතිවරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන නියමයක් මගින් මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා රජය වශයෙන් සලකනු ලැබිය හැකි වෙනත් ආයතන ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබිය හැකි ය;

(ඇ) "කාර්ය සාධන වාර්තාව" යන්නට, ඉටුකර ගත් අරමුණු, අනාගත අපේක්ෂා, ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක සහ සම්පත් භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රගතිය ඇතුළත් වේ.

විගණනය කරනු ලබන ආස්ථිතායන්හි වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ.

16. (1) සෑම විගණනය කරනු ලබන ආස්ථිතායක් විසින් ම එම ආස්ථිතාය සම්බන්ධව වාර්ෂික හා කාලීන මූල්‍ය ප්‍රකාශ පිළියෙල කිරීමට හැකි වන පරිදි ස්වකීය ආදායම්, වියදම්, වත්කම් හා බැරකම් පිළිබඳ නිසි පරිදි පොත්පත් හා වාර්තා පවත්වාගෙන යා යුතු ය.

(2) එක් එක් අමාත්‍යාංශය, දෙපාර්තමේන්තුව සහ වෙනත් යම් නිශ්චිතව සඳහන් ආයතන සහ කොමිෂන් සභා සම්බන්ධයෙන් වූ වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම, ආදායම් ගිණුම සහ අත්තිකාරම් ගිණුම් කටයුතුවලට අදාළ ගිණුම් ඇතුළු වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ සහ වෙනත් සෑම විගණනය කරනු ලබන ආස්ථිතායක් සම්බන්ධයෙන් වූ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ, ඊනි මගින් දක්වනු ලැබිය හැකි පරිදි වන කාලසීමාවක් තුළ එම ආස්ථිතාවල වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා ද සමග ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරියා විසින් විගණකාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.



මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශය
நிதி, திட்டமிடல் அமைச்சு
MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING

මහලේකම් කාර්යාලය, කොළඹ 01.
 ශ්‍රී ලංකාව.

செயலகம், கொழும்பு 01.
 இலங்கை

The Secretariat, Colombo 01
 Sri Lanka

කාර්යාලය } 2484500
 அலுவலகம் } 2484600
 Office } 2484700

ෆැක්ස් }
 பெக்ஸ் } (94)-11 - 2449823
 Fax }

වෙබ් අඩවිය }
 வெப் சைட் } www.treasury.gov.lk
 Website }

මගේ අංකය }
 எனது இல. } PF/4/CM/1 (Cir)
 My No. }

ඔබේ අංකය }
 உமது இல. }
 Your No. }

දිනය }
 திகதி } 20.11.2010
 Date }

Public Finance Circular No: 447

To: All Secretaries of Ministries
 Chief Secretaries of Provincial Councils
 Heads of Departments and
 District Secretaries

Payments to Government Institutions through Electronic Media

1. Introduction

With the view of providing the public services efficiently, the government institutions now could use the Electronic Media and the necessary authority in this respect has already been granted by the Electronic Transactions Act No. 19 of 2006. This circular is issued with effective from 30th November 2010 to authorize and regularize the acceptance of payments through electronic mode.

2. Payments through Electronic Media

2.1 The payments to government institutions through electronic media can be made as follows.

- (i) Over the Counter Payments
- (ii) Online Payments

2.1.1. Over the Counter Payments

(a) When a person visits the institution and presents his electronic card for a payment, the officer in charge of receipts should satisfy himself with the identity of the payee, acceptability of the card and adequacy of funds available. Appropriate strategies for this purpose

should be introduced with relevant financial institution who provides the electronic payment services.

(b) If he is satisfied with the above requirements and receipt of money is confirmed, a receipt relevant to the electronic transaction should be issued to the payee.

(c) Appropriate action should be taken to obtain the relevant amount to the Official Account of the institution daily or as early as possible.

(d) In the event of any uncertainty with regard to payment, the transaction process should immediately be stopped by rejecting the acceptance of money through electronic mode and the specified payment should be obtained through either by cash or any other valid method of payment.

2.1.2. On line Payments

In case any institution desires to obtain the money through their Website, it is the responsibility of the respective institution to develop necessary software and to make strategies including protected internal control systems. Similarly adequate methods and structures should also be introduced to identify the identity of person make the relevant payment and identify the account of which the amount to be credited. If technical support in this regard is required, such services could be obtained from the Sri Lanka Information and Communication Technology Agency (ICTA)

2.2. The required authority and responsibility to obtain payment through electronic media should be delegated to its co-employees by the Heads of the Government Institutions, and appropriate internal control systems and security measures should also be made for such payments.

3. Reconciliation and Settling of Transactions:

3.1. The government Institutions that accept money through electronic media should reconcile such receipts with the Bank Accounts, the Revenue Accounts and other related accounts and for this purpose adequate systems and procedures should developed to generate adequate returns and information. Detailed information on those payments, remittance to Official

Bank Account and of customers should be obtained daily from relevant banks, compared them and recorded accordingly.

3.2 The respective Institution should enter into an agreement with the service provider to ensure the remitting of money promptly to the Official Bank Account of the Institution.

3.3 The Systems and procedures should be developed to enable the institution to identify the daily settlements made by the Bank and review through the computer system at any occasion. .

4. Refund of amounts levied excessively through electronic payment method due to errors and other reasons.

If amounts levied through electronic payment method happened to be excessive due to any errors or other reasons, in order to accelerate such repayments the authority to repay such transactions is delegated to Heads of Departments and accordingly such refunds are exempted from the provisions in FRR 118.

5. It should be borne in mind that the rate of commission or service charge payable to the provider of electronic payment services should be decided only with the prior approval of the Public Finance Department and if required, the financial allocation to pay the commission should be made through the National Budget Department.

Sgd. P.B. Jayasundera
Secretary to Treasury

Copy to: Auditor General



කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களம்
 DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES

මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශය
 நிதி திட்டமிடல் அமைச்சு
 MINISTRY OF FINANCE & PLANNING

මහා නායකාංශය, කොළඹ 01

පොත්පත් තිහෙරේ, කොළඹ-01

General Treasury, Colombo 01

මගේ අංකය }
 எனது இல }
 My No. }

DMS/E1/54/9/241

ඔබේ අංකය }
 உமது இல. }
 YourNo. }

දිනය }
 திகதி }
 Date }

2011.07. 21

ලේකම්
 සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ලේකම්තුමනි

Handwritten signature and date

**කළමනාකරණ සේවා වකුලේඛ අංක 30 හි විධිවිධාන අනුව
 කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත කිරීම - මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල**

මගේ සමාංක හා 2010.12.02 දිනැති ලිපියෙන් අනුමත කරන ලද කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ පටිපාටි අනුව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සඳහා පහත සඳහන් කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත කරමි.

Index No.	Designation/Posts	Salary Code	Approved Cadre
01	Director General	HM 2-1	01
02	Director	HM 1-1	02
03	Director (Finance)	HM 1-1	01
04	AD/DD	MM 1-2	05
05	AD/DD (Legal)	MM 1-2	01
06	AD/DD (Finance)	MM 1-2	01
07	Internal Auditor	MM 1-2	01
08	Architect	MM 1-2	04
09	Internal Audit Officer	JM 1-1	03
10	Publicity Officer	JM 1-1	01
11	Senior Archeology Officer	JM 1-1	07
12	Senior Conservation Officer	JM 1-1	07
13	Administrative Officer	JM 1-1	01
14	Senior Chemical Conservator (Artifact / Painting)	JM 1-1	02
15	Scientific Officer	JM 1-1	04
16	Project Manager/Site Manager	JM 1-1	07
17	Accounts Officer	JM 1-1	08
18	Manager (Bataleeya)	JM 1-1	01
19	Museum Keeper	JM 1-1	04
20	Supplies Officer	JM 1-1	01
21	Archeology Officer	MA 3	82
22	Chemical Conservator(Artifact / Painting)	MA 3	14 ✓
23	Conservation Officer	MA 3	54 ✓
24	Development Assistant	MA 3	07
25	Archiving Officer (Museum Exhibition)	MA 3	06
26	Production Officer (Museum Exhibition)	MA 3	04
27	Maritime Archeological Officer	MA 3	06

28	Draughtsman	MA 2-2	15
29	Transport Assistant	MA 2-2	01
30	Senior Foreman (Production)	MA 2-2	01
31	Instructor (Art/Sculpture/Lathe/Ceramic)	MA 2-2	04
32	Book Keeper	MA 2-2	12
33	Lab Assistant	MA 2-2	09 ✓
34	Technical Assistant	MA 2-2	10
35	Quantity Surveyor	MA 2-2	10
36	Archivist / Librarian	MA 2-2	01
37	Curator	MA 1-2	06
38	Ticket Seller (Shroff)	} MA 1-2	34
39	Chief Ticket Seller (Shroff)		
40	Video Cameraman/Photographer	MA 1-2	08
41	Sound Recorder	MA 1-2	02
42	Management Assistant	MA 1-2	161
43	Management Assistant (Security)	MA 1-2	18
44	Craftsman (Sculpt/Art/Lathe/Ceramic/Wood Carving / Printing / Carving)	PL 3	12
45	Carpenter	} PL 3	460
46	Mason		
47	Plumber		
48	Driver	PL 3	79
49	Assistant Foreman	PL 3	12
50	Foreman	PL 3	08
51	Crane Operator	PL 3	01
52	Bulldozer Operator	PL 3	01
53	Greaser	PL 2	01
54	Lab Attendant	PL 2	04
55	Circuit Bungalow Keeper	PL 2	03
56	Labourer	PL 1	322
57	Lorry Cleaner	PL 1	05
58	Office Aid	PL 1	24
59	Security Guard	PL 1	185
60	Group Leader (Security)	PL 1	12
61	Sales Assistant	PL 1	01
62	Trained Labourer *	PL 2	
63	Dy Director General *	HM 1-1	
64	Dir (Research & Lab) *	HM 1-1	
65	Accountant *	HM 1-1	
66	Internal Auditor *	HM 1-1	
67	Assistant Director *	MM1-2	
68	Research Scientist *	MM1-2	
69	Manager *	MA 3	
70	Lab Assistant *	MA 3	
71	Supplies Officer *	MA 3	
72	Internal Audit Assistant *	MA 3	
73	Docu.Conser./ Librarian *	MA 3	
74	Conservation Supervisor *	MA 2-2	
75	Video Camera Technician *	MA 2-2	
76	Conservation Assistant *	MA 1-2	
77	Archeological Draughtsman *	MA 1-2	
TOTAL			1657

20/1/23

(Handwritten signature)

එන්. ගොඩකන්ද
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ.)
කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
මහා නාණ්ඩාගාරය
කොළඹ 01.

02. (*) ලකුණින් දක්වා ඇති තනතුරු, දැනට තනතුර දරන්නාට පමණක් පොද්ගලික වනසේ පවත්වාගෙන යායුතු අතර, එම තනතුරු දරන්නා වෙතත් තනතුරකට උසස් වීමෙන් හෝ විශ්‍රාම යාමෙන් හෝ ඉල්ලා අස්වීමෙන් හෝ මිය යාමෙන් හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා හෝ පුරප්පාඩු වීමෙන් පසු එම තනතුරු අහෝසි වනු ඇත.

03. අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තුළ 2011.06.30 දක්වා පවතින තනතුරු පුරප්පාඩු පමණක් පිරවීම සඳහා ද මෙයින් අනුමැතිය දෙමි. මේ සඳහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අතිරේක ප්‍රතිපාදන ලබා නොදෙන අතර, එම බඳවා ගැනීම් විධිමත්ව, විනිදභාවයෙන් යුක්තව සිදුකළ යුතුය. ඊට ප්‍රථම නව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් අනුමත කරගත යුතුය. ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය යටතේ අනුමත සියලුම තනතුරු සඳහා www.treasury.gov.lk වෙබ් අඩවියේ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ දක්වා ඇති ආදර්ශය අනුව නව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සකස් කර ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව වෙත නිර්දේශ සඳහා යොමු කළ යුතු වේ.

04. මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයට අතිරේකව නව තනතුරු ඇති කිරීම හා 2011.06.30 දිනෙන් පසුව, අනුමත තනතුරු වල සිදුවන පුරප්පාඩු පිරවීම සිදු නොකළ යුතුය. එවැනි ඉල්ලීම් කළමනාකරණ සේවා වකුලේඛ අංක 28 හා 28 (1) හි විධිවිධාන සපුරාලමින් රේඛීය අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ නිර්දේශ සහිතව මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කළයුතු බව වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

මෙයට - විශ්වාසී

එන්.ගොඩකන්ද
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

- පිටපත් :01. විගණකාධිපති
- 02. ලේකම් / ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව
- 03. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් / ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව
- 04. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් / මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
- 05. පොදු ගොනුව

} දැ.ගැ.ස.
- දැ.ගැ.ස. හා අ.ක.ස.

එන්. ගොඩකන්ද
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ)
කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
මහා භාණ්ඩාගාරය
කොළඹ 01.

2011/2/3

02. (*) ලකුණින් දක්වා ඇති තනතුරු, දැනට තනතුරු දරන්නාට පමණක් පොද්ගලික වනස්ස පවත්වාගෙන යායුතු අතර, එම තනතුරු දරන්නා වෙනත් තනතුරකට උසස් වීමෙන් හෝ විශ්‍රාම යාමෙන් හෝ ඉල්ලා අස්වීමෙන් හෝ මිය යාමෙන් හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා හෝ පුරප්පාඩු වීමෙන් පසු එම තනතුරු අහෝසි වනු ඇත.

03. අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තුළ 2011.06.30 දක්වා පවතින තනතුරු පුරප්පාඩු පමණක් පිරවීම සඳහා ද මෙයින් අනුමැතිය දෙමි. මේ සඳහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අතිරේක ප්‍රතිපාදන ලබා නොදෙන අතර, එම බඳවා ගැනීම් විධිමත්ව, විනිදභාවයෙන් යුක්තව සිදුකළ යුතුය. ඊට ප්‍රථම නව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් අනුමත කරගත යුතුය. ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය යටතේ අනුමත සියලුම තනතුරු සඳහා www.treasury.gov.lk වෙබ් අඩවියේ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ දක්වා ඇති ආදර්ශය අනුව නව බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සකස් කර ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව වෙත නිර්දේශ සඳහා යොමු කළ යුතු වේ.

04. මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයට අතිරේකව නව තනතුරු ඇති කිරීම හා 2011.06.30 දිනෙන් පසුව, අනුමත තනතුරු වල සිදුවන පුරප්පාඩු පිරවීම සිදු නොකළ යුතුය. එවැනි ඉල්ලීම් කළමනාකරණ සේවා වකුලේඛ අංක 28 හා 28 (1) හි විධිවිධාන සපුරාලමින් රේඛීය අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ නිර්දේශ සහිතව මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කළයුතු බව වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

මෙයට - විස්වාසී

එන්.ගොඩකන්ද
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

- පිටපත් : 01. විගණකාධිපති
- 02. ලේකම් / ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව
- 03. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් / ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව
- 04. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් / මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
- 05. පොදු ගොනුව

} දැ.ගැ.ස.
- දැ.ගැ.ස. හා අ.ක.ස.


එන්. ගොඩකන්ද
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ)
කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
මහා නාණ්ඩාගාරය
කොළඹ 01.

(Handwritten Signature)
 2011/2/3

MINISTRY OF HEALTH

DMS/EI/54/9/241

2011.11.22



සෞඛ්‍ය
සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශය
සෞඛ්‍යමිතුමනි

**කෘමනාකරණ සේවා වකුලේඛ අංක 30 හි විධිවිධානවලට අනුව
කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත කිරීම - මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල**

උපරි මැදගේ ඔබ මගින් මා අමතන ලද මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක A/3/238 හා 2011.10.25 සහ ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවෙහි ලේකම් අමතන ලද සමාජ හා 2011.08.12 දිනැති ලිපි සම්බන්ධයෙනි.

(I) එම ලිපිවල සඳහන් කරුණු සහ ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශයන් දැනගත්දා සිට ගෙන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සඳහා මගේ සමාජ හා 2011.07.21 දිනැති ලිපියෙන් අනුමත කරන ලද කාර්ය මණ්ඩලයෙහි පහත සංශෝධනයන් කරමි.

I දැනට අනුමත රසායන සංරක්ෂක තනතුරු 14 ට අමතරව තවත් රසායන සංරක්ෂක තනතුරු 13 ක් අනුමත කරමි.

II කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත කරන ලද උක්ත ලිපියෙහි, පිළිවෙලින් අනු අංක 25 සහ 26 සටහන් වන "ප්‍රලේඛන නිලධාරී (කොතුකාගාර ප්‍රදර්ශන)" සහ "නිෂ්පාදන නිලධාරී (කොතුකාගාර ප්‍රදර්ශන)" තනතුරු නාමයන් "කොතුකාගාර නිලධාරී" ලෙස සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවය පල කරමි.

III මේ සඳහා වන සියළු විෂය මේ පවත්නා ප්‍රතිපාදන සීමාව තුළ කළමනාකරණය කරගත යුතු අතර, අනුමත ප්‍රතිපාදන ලබා නොදෙන බව ද කාරුණිකව දන්වමි.

සෞඛ්‍ය සේවා ස්ථායී

සෞඛ්‍ය සේවා කන්ද
සෞඛ්‍ය සේවා කොටු


- විගණකාධිපති
- ලේකම් / ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව - දැ.ගැ.ස.
- අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් / ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව - දැ.ගැ.ස.
- අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් / මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල - දැ.ගැ.ස.
- පොදු ගොනුව

කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களம்
 DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES

මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශය
 நிதி திட்டமிடல் அமைச்சு
 MINISTRY OF FINANCE & PLANNING

මහා නායකාගාරය, කොළඹ 01 பொது திறைசேரி, கொழும்பு-01 General Treasury, Colombo 01

ඔබේ අංකය எனது இல. My No. } DMS/E1/54/9/241	ඔබේ අංකය உமது இல. YourNo. }	දිනය திகதி Date } 2011.11.22
--	-----------------------------------	------------------------------------



ලේකම්
 සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ලේකම්තුමනි

**කළමනාකරණ සේවා වකුලේඛ අංක 30 හි විධිවිධානවලට අනුව
 කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත කිරීම - මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල**

උක්ත මැදයන් ඔබ මගින් මා අමතන ලද මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක A/3/238 හා 2011.10.25 සහ ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවෙහි ලේකම් අමතන ලද සමාංක හා 2011.08.12 දිනැති ලිපි සම්බන්ධයෙනි.

02. එම ලිපිවල සඳහන් කරුණු සහ ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශයන් ද සැලකිල්ලට ගෙන මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සඳහා මගේ සමාංක හා 2011.07.21 දිනැති ලිපියෙන් අනුමත කරන ලද කාර්ය මණ්ඩලයෙහි පහත සංශෝධනයන් කරමි.

- i දැනට අනුමත රසායන සංරක්ෂක තනතුරු 14 ට අමතරව තවත් රසායන සංරක්ෂක තනතුරු 13 ක් අනුමත කරමි.
- ii. කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත කරන ලද උක්ත ලිපියෙහි, පිළිවෙලින් අනු අංක 25 සහ 26 යටතේ වන "ප්‍රලේඛන නිලධාරී (කොතුකාගාර ප්‍රදර්ශන)" සහ "නිෂ්පාදන නිලධාරී (කොතුකාගාර ප්‍රදර්ශන)" තනතුරු නාමයන් "කොතුකාගාර නිලධාරී" ලෙස සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවය පල කරමි.

03. මේ සඳහා වන සියළුම වියදුම් පවත්නා ප්‍රතිපාදන සීමාව තුළ කළමනාකරණය කරගත යුතු අතර, අතිරේක ප්‍රතිපාදන ලබා නොදෙන බව ද කාරුණිකව දන්වමි.

මෙයට - විශ්වාසී

එන්.ගොඩකන්ද
 අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

(Handwritten signature)
 ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරී

- පිටපත්
1. විගණකාධිපති
 2. ලේකම් / ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව - දැ.ගැ.ස.
 3. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් / ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව - දැ.ගැ.ස.
 4. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් / මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල - දැ.ගැ.ස.
 5. පොදු ගොනුව

(Handwritten signature)



කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES
28 APR 2017
ලුදුල් අමාත්‍යාංශය
நிதி அமைச்சு
MINISTRY OF FINANCE



අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
නො. 01
DMS/1731 Vol-1

කුසල අංකය
අංකය
Your No. } ED/05/93/03/09/11
ED/10/NH/08/01/01/19

දිනය
Date } 2017.04.28

ලේකම්
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
ලේකම්තුමනි
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

කමකරු තනතුරු 1660ක් අයුතින් ඇති කිරීම - මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
ඉහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ සමාංක හා 2016.06.16, 2016.07.26, 2016.09.07,
2016.09.21, 2016.10.13, 2016.11.18, 2016.11.23 දිනැති හා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක A/3/469 හා 2017.04.... ලිපි හා බැඳේ.

එම ලිපිවල සඳහන් ඉල්ලීම අනුව සේවා අවශ්‍යතාවය සැලකිල්ලට ගෙන, මධ්‍යම
සංස්කෘතික අරමුදල සඳහා තනතුරු අනුමත කරන ලද මගේ අංක DMS/EI/54/9/241 හා
2011.07.21 දිනැති ලිපියෙහි සඳහන් කමකරු තනතුරු 332ට අමතරව කමකරු තනතුරු 1338ක්
සහතික කර ඇති කිරීම අනුමත කරමි.

අනුමත තනතුරු නාමය	වැටුප් කේතය	අනුමත කර ඇති තනතුරු සංඛ්‍යාව	අනුමත කරන නව තනතුරු සංඛ්‍යාව	අනුමත කරන මුළු තනතුරු සංඛ්‍යාව
කමකරු	PL 1	322	1338	1660

03. මෙම තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ අනුමත බඳවා ගැනීම පරිපාටියේ විධිවිධාන අනුව කළ
යුතු වේ. එසේම, නව බඳවා ගැනීම වෙනුවෙන් අතිරේක ප්‍රතිපාදන ලබා නොදෙන අතර, 2017
වර්ෂය සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල වෙත වෙන්ව ඇති ප්‍රතිපාදන සීමාව තුළ විශදම්
කළමනාකරණය කරගත යුතු බව කාරුණිකව දන්වමි.

මෙයට -විශ්වාසී

එච්.පී. සුමනසිංහ
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

පිටපත්:-

1. විගණකාධිපති
2. ලේකම්, ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව
3. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, රාජ්‍ය මුදල් අදායකයන්ගේ
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
5. පොදු ගොනුව
6. දත්ත ගොනුව

H/O
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
28/4/17

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
28/4/17

කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක :-30

මගේ අංකය : ඩීඑම්එස්/වැටුප්/පොදු
කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
මහා භාණ්ඩාගාරය
කොළඹ 01

2006.09. 22

සියළුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්
රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ
සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම්වල සභාපතිවරුන් වෙත

**රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු
සමාගම්වල සේවක වැටුප් සංශෝධනය කිරීම - 2006**

01. රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 06/2006 යටතේ 2006.01.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් සංශෝධනය කර ඇති අතර එම වැටුප් සංශෝධන අනුව යමින් සාමූහික ශීර්ෂමුම් මගින් වැටුප් තීරණය කොටන්නා වූ හෝ කොළඹ පාර්තෝනික මිල දර්ශකය පදනම් කොට ගත් විවිච්ඡාදන අධිකාරිය දීමනාවක් නොලබන්නා වූ හෝ සේවකයින් හැර රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම්වල සේවකයින්ගේ වැටුප්, රාහික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශවලට අනුකූලව සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව ඇමිණුම 111 හි දැක්වෙන අදාළ ආයතනයන්හි වැටුප් සංශෝධනය සඳහා සේවක මණ්ඩලය නැවත කාණ්ඩගත කිරීම මෙහි ඇමිණුම II හි සඳහන් ආකාරයෙන් සිදුකළ යුතුයැයි යෝජනා කැරේ. ඉහත වැටුප් සංශෝධනය අදාළ වන නමුත් ඇමිණුම 111 ට ඇතුළත් නොවූ කිසියම් ආයතනයක් වේ නම්, එම ආයතනය සිය වැටුප් සංශෝධනය පිළිබඳව රාහික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව විමසිය යුතුය.

02. රාහික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව විසින් නිර්දේශිත මෙහි ඇමුණුම I හි දැක්වෙන වැටුප් සංශෝධන ඒ ඒ ආයතන සඳහා අදාළ කරගන්නා ආකාරය තීරණය කරනු ලබන්නේ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සහ රාහික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව, අදාළ ආයතනය සමඟ පවත්වනු ලබන දූර්ව තක්සේරුවකින් අනතුරුවය. මේ සඳහා දිනය, වේලාව හා ස්ථානය, රාහික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්ගෙන්, ඔහුගේ දුරකථන අංක 011-2676514 අමතා ප්‍රකාශන යුතුය. එක් එක් ආයතනයක ඒ ඒ තනතුර හව සංශෝධනය තුළට අන්තර්ග්‍රහණය කැරෙන ආකාරය ද මෙහිදී තීරණය කරනු ලැබේ.

03. එබැවින්, අදාළ නිලධාරීන් මෙම සාකච්ඡාව සඳහා පැමිණෙන විට තම ආයතනයේ පවත්නා සංවිධාන ව්‍යුහය, සේවක සංඛ්‍යා විස්තර, අදාළ සියළුම බද්දා ගැනීම් හා උසස් කිරීමේ පරිපාටි සහ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවසන්වරට අනුමත කරන ලද වැටුප් පරිමාණයන්ද (කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක 25 ට අදාළව අනුමත කරන ලද) රැගෙන ආයුතු අතර ඒ සඳහා අවම ගැනීම් බලය ඇති ඉහලම කළමනාකරණ මට්ටමේ නිලධාරීන් සහභාගි කරවීමට එහෙබලා ගත යුතුය.

04. තව වැටුප් සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මෙහි ඇමුණුම II හි ඇතුළත් ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවේ නිවැරදිකම 4,5,6 සහ 7 ඡේදයන්හි අඩංගු උපදෙස් හරහය ම පිළිපැදිය යුතු වේ. මේ හැරෙන්නට, 2006.01.17 දිනැති කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක. 27 අනුව ශතවකු ලබන අත්තිකාරම් මුදල, නව වැටුපට ඇතුළත් වන හෙයින් එකී ගෙවීම් නව වැටුප් ගෙවීම් ආරම්භ කිරීමත් සමග ම අත්හිටුවිය යුතු වේ. 2006.01.01 දින සිට මේ දක්වා එසේ ගෙවන ලද මුදල නව වැටුප් ගෙවීමේදී නිල වූ කරගත යුතුය. එහෙකුද වුවත්, සේවකයකුට දැනට ගෙවනු ලබන වැටුප ඉහත සඳහන් පරිදි 2006.01.01 දින සිට 2006.12.31 දක්වා කාලය තුළ එම සේවකයාට ගෙවිය යුතු වන වැටුපට එකා වැඩිවන අවස්ථාවන්හිදී 2006.12.31 දින දක්වා එකී වැඩි මුදල අදාළ ආකාරයට පොද්ගලික වනසේ ගෙවිය යුතුය.

05. 2000.09.11 දිනැති කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක.07 සහ 2001.10.18 දිනැති කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක.12 මගින් ලබාදී ඇති අතුරු දීමනා නව වැටුප් පරිමාණයන්හි අන්තර්ගත කර ඇති බැවින් 2006.01.01 දින සිට එම දීමනා ගෙවීම් නතර කළ යුතු වේ.

06. රටක විදේශී දීමනාව සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක. 27 හා 29 හි උපදෙස් අනුව කටයුතු කළ යුතු වේ.

07. රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක. 06/2006 හි 03 ඡේදය පරිදි රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩිවීම් ගෙවීමේ ක්‍රමය අනුව ම, රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම් කාර්ය මණ්ඩලයන්ට ද 2006.01.01 දින සිට වැටුප් වැඩිවීමෙන් 50% ක් ද, 2007.01.01 දින සිට පූර්ණ වැටුප් වැඩිවීම ද ගෙවීම කළ යුතු වේ. ඇමුණුම II හි 7:1 සහ 7:2 යන ඡේදයන්හි මෙම ගෙවීම් කළ යුතු ආකාරය සවිස්තරව දක්වා ඇත.

08. මෙම නව වැටුප් පරිවර්තනය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් පැහැදිලි කරගැනීම්, විස්තර විමසීම් හෝ වැඩිදුර උපදෙස් සඳහා වන සියලු ම ඉල්ලීම් කොළම 07, බොද්ධාලෝක මාවතේ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පිහිටි ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් වෙත යොමු කළ යුතුය.


එ.බී.සේනාරත්න,
ආණ්ඩාගාරයේ ලේකම් සහ,
මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.

- පිටපත් :
1. ජනාධිපති ලේකම්
2. අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්
3. ලේකම්, ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව
4. විගණකාධිපති

රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයන්හි වැටුප් ප්‍රතිව්‍යුහකරණය

1. රජය විසින් 2005 අගවැය කථාවේ දී ප්‍රකාශිත පරිදි රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් සමාලෝචනයට අදාළව රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයන්හි සේවය කරණ කාර්ය මණ්ඩලයන්හි වැටුප් ව්‍යුහය ද රජයේ සේවයේ මෙන් 2006.01.01 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කරණු ලැබ ඇත. ඒ අනුව රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයන්ට අදාළ නව වැටුප් ව්‍යුහය මේ සමග ඉදිරිපත් කෙරේ.

2. යෝජිත නව වැටුප් ව්‍යුහය මෙතෙක් පැවැති වැටුප් පරිමාණයන් ප්‍රතිලාභාත්මකව ඉහළ නැංවීමෙන් සිදු කළ වැටුප් සංශෝධනයන් නොව කළමනාකරණ මූලධර්මයන් පදනම් කර ගෙන සම්පත් වැටුප් ව්‍යුහයම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමකි. ඒ අනුව ඒ ඒ වැටුප් පරිමාණයන් යටතේ මෙතෙක් වැටුප් ලැබූ විවිධ සේවක ගණයන් නව වැටුප් ව්‍යුහය යටතේ පෝෂ්‍ය වන පරිදි නැවත කාණ්ඩගත කර තිබේ. එසේ නැවත කාණ්ඩගත කිරීමේ දී සේවයට බඳවාගැනීම සඳහා වන ප්‍රවිෂ්ඨ අවශ්‍යතාවන්, තනතුරුහි කාර්යයන්ගේ ස්වභාවය, දරන වගකීම් මට්ටම හා සංවිධාන ව්‍යුහයෙහි දරන ස්ථානය යන කරුණු ඇතුළත් සාධකයන් පදනම් කොට ගෙන සේවාවන් පහත සඳහන් පරිදි පුළුල් වශයෙන් කාණ්ඩගත කරණු ලැබේ. මෙම කාණ්ඩගත කිරීම වැටුප් පද්ධතිය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා වන අතර, සේවක පිරිස්වල වර්තමාන තරාතිරම පිළිබඳ ටෙන්සන් මෙමගින් අපේක්ෂා නොකෙරේ. ඒ අනුව නව වැටුප් ක්‍රමයන්ට සේවක පිරිස අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ දී ඔවුන් හිල වශයෙන් දැනට දරන තනතුර පදනම් කොට ආයතනයේ සංවිධාන ව්‍යුහය තුළ එම තනතුර පිහිටුවා ඇති ආකාරය මත ඒ ඒ සේවකයාගේ තරාතිරම තීරණය කළ යුතු වේ.

3. ප්‍රාථමික ගණය

3. I ශිල්පීය නොවන - අර්ධ ශිල්පීය - ශිල්පීය

කිසියම් ආයතනයක කාර්යයන් පවත්වා ගෙන යාමේ දී අවශ්‍ය වන ප්‍රාථමික මට්ටමේ මූලික පොදු අවශ්‍යතාවන් ඉටුකර ලීමේ කාර්යයන් ඉටු කරණ පිරිස ප්‍රාථමික ගණයට ඇතුළත් කෙරේ. මෙම පිරිස ප්‍රධාන වශයෙන් ශිල්පීය නොවන, අර්ධ ශිල්පීය හා ශිල්පීය යන උප ගණයන් තුනකට බෙදා දෙන්න කෙරේ.

කිසියම් පුහුණු කිරීමේ ආයතනයක් මගින් හෝ ගුරු ශිල්පීන් යටතේ හෝ ලබා ගන්නා නිශ්චිත ශිල්පීය දක්ෂතාවකින් හෝ පොදුවේ විශේෂ කුහලතාවකින් තොරව ඉටු කළ හැකි කාර්යයන් ශිල්පීය නොවන කාර්යයන් වශයෙන් සැලකේ.

තවද, කිසියම් පුහුණු කිරීමේ ආයතනයක් හෝ ගුරු ශිල්පීන් යටතේ ලබා ගන්නා වූ ද ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් මගින් හතපුරු කරණු ලබන්නා වූ ද වඩු - පෙදරේරු, පිත්තාරුකරු වැනි ශිල්පීය කුහලතාවන් අවශ්‍ය වන කාර්යයන් අර්ධ ශිල්පීය කාර්යයන් වශයෙන් ගැනේ.

පිළිගත් කාර්මික පුහුණු ('තාක්ෂණික පුහුණු' නොවේ) ආයතනයක් විසින් ලබාදෙන සහතිකයක් පිරිනැමෙන කාර්මික පුහුණු පාඨමාලාවක් හදාරා සහතිකලත් පිරිසක් පමණි විදුලි කාර්මික, රියදුරු වැනි සුදුසුකම්ලත් පිරිසක් විසින් ඉටු කෙරෙන කාර්යයන් ශිල්පීය කාර්යයන් ලෙස විස්තර කෙරේ.

ඉහත කී ක්‍රීඩා කාර්යයන් ඉටු කරණ පිරිස අදාළ පරිදි ප්‍රාථමික ගණය තුළ ශිල්පීය නොවන, අර්ධ ශිල්පීය හා ශිල්පීය කාණ්ඩයන් යටතේ පිළිවෙලින් කාණ්ඩගත කෙරේ. අදාළ වන පරිදි ඔවුන්ගේ උසස්වීම් ශ්‍රේණිය ද, ඒ ඒ කාණ්ඩයට අදාළ වැටුප් පරිමාණය තුළට ඇතුළත් වේ.

New Salary Structure for Statutory Boards, Corporations and Fully Owned Government Companies											
Alternative salary scales to be awarded on the basis of the existing salary scales											
Group	Salary Code	Initial	Yrs	1st slab	Yrs	2nd slab	Yrs	3rd slab	Yrs	4th slab	Maximum
Primary Level Unskilled	PL 1-2006	11,930	10	130	10	110	7	120	15	130	16,820
Primary Level Semi-skilled	PL 2-2006	12,350	10	110	10	120	10	130	12	140	17,610
Primary Level Skilled	PL 3-2006	12,550	10	110	10	120	10	130	12	140	17,830
Management Assistants Non Tech C 1	MA 1-1-2006	13,320	10	120	7	140	4	210	20	290	22,140
Management Assistants Non Tech C 2	MA 1-2-2006	13,320	10	120	7	140	12	250	12	315	22,760
Management Assistants Tech C 1	MA 2-1-2006	14,280	10	120	7	140	4	210	20	290	23,100
Management Assistants Tech C 2	MA 2-2-2006	14,280	10	120	7	140	4	290	20	315	23,920
Associate Officers	MA 3-2007	15,240	10	185	4	210	15	290	7	320	24,520
Operational / Instructional	MA 4-2006	17,720	10	325	15	400	5	475			29,345
Enforcement / Operational / Extension C 1	MA 5-1-2006	16,535	10	290	15	325	11	400			26,710
Enforcement / Operational / Extension C 2	MA 5-2-2006	17,695	10	325	15	400	5	475			28,320
Enforcement / Operational / Extension C 3	MA 5-3-2006	22,115	10	475	10	525	10	575			37,885
Junior Manager C-1	JM 1-1-2006	20,490	10	325	18	475					32,290
Junior Manager C-2	JM 1-2-2006	20,870	10	325	18	475					32,670
Middle Manager C 1	MM 1-1-2006	25,840	3	885	7	735	15	925			46,655
Middle Manager C 2	MM 1-2-2006	25,605	10	845	15	925					45,930
Middle Manager C 3	MM 1-3-2006	26,970	10	845	15	925					47,295
Academic / Research Staff	AR 1-2006	24,565	5	475	5	845	15	770			41,745
Senior Academic / Research Staff	AR 2-2005	34,045	10	925							43,255
Senior Manager C 1-1	HM 1-1-2006	38,530	15	1,100							55,030
Senior Manager C 1-2	HM 1-2-2006	39,255	15	1,100							55,755
Senior Manager C 1-3	HM 1-3-2006	41,745	15	1,100							58,245
Senior Manager C 2-1	HM 2-1-2006	44,030	12	1,310							59,750
Senior Manager C 2-2	HM 2-2-2006	44,755	12	1,310							60,475
Senior Manager C 2-3	HM 2-3-2006	47,245	12	1,310							62,965

3. 2 කළමනාකරණ සහකාර සේවාවන්

ආයතනයන්හි විධායක හා කළමනාකරණ කාර්යයන්හි නියැලී කාර්ය මණ්ඩලයේ කාර්යයන්ට උපස්ථම්භක වන පරිපූරක, පහසුකාරක හා සහායක කාර්යයන් ඉටු කෙරෙණ සේවාවන් කළමනාකරණ සහකාර සේවාවන් යේ වර්ග කෙරේ. මෙම වර්ගයේ කාර්යයන් දැනට ලිච්කරු, සතුරු/ලසුලේඛක, අසකැමි, ගබඩාකරු, කාර්මික නිලධාරී, තාක්ෂණික නිලධාරී, දත්ත සටහන්කරු, පද්ධති විශ්ලේෂක ආදී විවිධ තනතුරු තාමයන්ගෙන් හැදින්වේ. එවන් විවිධ තනතුරු තාමයන්ගෙන් හැදින්වූණ ඉහත විශ්ලේෂිත ආකාරයේ කාර්යයන් ඉටු කරණ සියලු සේවාවන් කළමනාකරණ සහකාර සහ පුළුල් සේවා කාණ්ඩයට ඇතුළත් කෙරේ. එසේ හැටහ තාක්ෂණික හා තාක්ෂණික නොවන සහ උපගණයන් දෙකකට බෙදේ.

පිළිගත් තාක්ෂණික පුහුණු ආයතනයක් විසින් ලබා දෙන්නා වූ ද, තෘතීය හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව හෝ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් මධ්‍යම මට්ටමේ තාක්ෂණ විද්‍යා අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් වශයෙන් සැලකෙන සහතිකයට අඩු නොවන තරාතිරමක සහතිකයකට හිමිකම් සැලසෙන්නා වූ ද, තාක්ෂණික පාඨමාලාවන් සමත් අය හා ඒ සමාන සුදුසුකම් ලද්දවුන් බඳවා ගනු ලබන කාර්යයන් තාක්ෂණික උපගණයේ ලා සැලකෙන අතර, එසේ නොවන කළමනාකරණ සහකාර සේවාවන් තාක්ෂණික නොවන කළමනාකරණ සහකාර සේවාවන් යේ සැලකේ.

3. 3 ආශ්‍රිත නිලධාරීන්

අනුෂ්ඨ බඳවාගැනීමේ පරිපාටිය පරිදි, ප්‍රාථමික උපාධිය හෝ ඒ හා සමාන යැයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් නිගමනය කරනු ලබන අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහිත තැනැත්තන් හෝ ඒ සමාන දැනුම හෝ කුසලතාවන් හෝ වෘත්තික ගාථය සිය සේවා පලපුරුද්ද තුළින් අත්පත් කර ගනු ඇතැයි බඳවාගැනීමේ පරිපාටිය ප්‍රකාර පිලිගැනෙනු ලබන තැනැත්තන් බඳවා ගනු ලබන්නා වූ ද, මෙහි පහත අංක. 4 සිට සඳහන් වන සේවා කාණ්ඩයකට අයත් නොවන්නා වූ ද සේවාවන් "ආශ්‍රිත නිලධාරී" නම් වූ සේවා ගණයට ඇතුළත් කරනු ලැබේ.

3. 4 ක්‍රියාත්මක කිරීමේ / උපදේශන සේවාවන්

ඉහත 3.3 ඡේදයේ සඳහන් බඳවාගැනීමේ මූලික සුදුසුකම් අවශ්‍ය වන්නා වූ ද, ඒ ඒ රාජ්‍ය ආයතනය වෙත අදාල පණතින් හෝ විලකෂ විධිවිධාන මගින් පැවරෙන නිල කාර්යයන් අතර ඇති සේවාදායකයන්ට විශේෂිත සේවාවන් හෝ උපදේශකයන් සැපයීමේ කාර්යය සඳහා විශේෂයෙන් බඳවා ගනු ලබන්නා වූ ද, මෙහි පහත 5 වන ඡේදයේ සිට සඳහන් වන සේවා කාණ්ඩයකට ඇතුළත් නොවන්නා වූ ද සේවාවන් මෙම ගණයට අයත් වේ.

3. 5 බලාත්මක කිරීමේ / ක්‍රියාත්මක කිරීමේ / ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්

රාජ්‍ය සංස්ථා හෝ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයකට අදාල පණත මගින් පැවරෙන කාර්යයන් බලාත්මක කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ එම කාර්යයන්ට අදාල වන ව්‍යාප්ති කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා පිලිගත් විශ්වවිද්‍යාලයක් විසින් පිරිනැමෙන ප්‍රාථමික උපාධියක් හෝ ඒ සමාන යැයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිලිගනු ලබන සුදුසුකම් සමග බඳවාගැනීමේ පරිපාටියෙහි විශේෂිත නිදර්ශන හෝ වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත තැනැත්තන් සහ ඒ සමාන දැනුම, කුසලතාවන් හෝ වෘත්තික ගාථය සිය සේවා පලපුරුද්ද තුළින් අත්පත් කර ගැනෙන්නැයි බඳවාගැනීමේ පරිපාටිය මගින් පිලි ගැනෙන තැනැත්තන් ද බඳවා ගනු ලබන සේවාවන් මෙම සේවා ගණයට ඇතුළත් කෙරේ.

3. 6 කණිෂ්ඨ මට්ටමේ කළමනාකරණ සේවාවන්

ඉහත අංක. 2 යටතේ සඳහන් කළමනාකරණ සහකාර සේවාවන්හි අධි/විශේෂ ශ්‍රේණීන් ද, කාර්යාල ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ අධිකළමනාකරණ / පරිපාලන කාර්යයන් ඉටු කරණ කණිෂ්ඨ මට්ටමේ කළමනාකරණ සේවාවන් ද මෙම සේවක කාණ්ඩය යටතට ගැණෙහි.

3. 7 මධ්‍යම මට්ටමේ කළමනාකරුවන්

ආයතනයේ කාර්ය සංවිධාන ව්‍යුහය අනුව මධ්‍යම මට්ටමේ කළමනාකරණ සේවාවන් සේ සැලකෙන සේවාවන් මෙම සේවා ගණයට අයත් වේ.

3. 8 අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ සේවාවන්

අදාළ ආයතනයෙහි අධ්‍යයන හෝ පර්යේෂණ ස්වභාවයේ කාර්යයන් ඉටු කරණ හා ප්‍රාථමික උපාධියක් සමඟ පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් හෝ සිව් අවුරුදු විශේෂ උපාධි පාඨමාලාවක් | වන පෙළ හෝ දෙවන පෙළ ඉහළ සාමාර්ථයක් සහිතව සමත් වීම හෝ ඉහත කී සුදුසුකම්වලට සමාන යැයි විශ්වාසීයව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළි ගැණෙන සුදුසුකම් ඇත්තවුන් පමණක් බඳවා ගනු ලබනනා වූ සේවාවන් අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ සේවාවන් ලෙස සැලකේ.

3. 9 ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ සේවාවන්

අංක. 5 යටතේ දක්වන ලද අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ සේවාවන්හි ඉහළම තලයේ තනතුරු දරන්නන් මෙම සේවා ගණයට ඇතුළත් කෙරේ.

3. 10 ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ සේවාවන්

ආයතනයෙහි කාර්ය සංවිධාන ව්‍යුහයෙහි ඉහළ තලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ සේවාවන් මෙම සේවා ගණය යටතේ වර්ග කරණු ලැබේ.

3. 11 ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක නිලධාරී

ආයතනයෙහි ඉහළම විධායක නිලධාරියා මෙම ගණයේ ලා සැලකේ.

4. නව වැටුප් ක්‍රමය අදාළ කර ගන්නා ආකාරය

සෝජන නව වැටුප් ව්‍යුහය අදාළ කර ගැනීමේ දී පහත සඳහන් උපදෙස් තරයේ පිළිපැදිය යුතු වේ.

(අ) දැනට ගෙවනු ලබන දීමනා රහිත වැටුප් පරිමාණයන් රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක. 09/2004 අඩංගු සමාන්තර වැටුප් පරිමාණයන්ට වඩා අඩුවන හා සමාන වන රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල විසින් නව වැටුප් වහයෙන් අදාළ කර ගත යුත්තේ අංක. 06/2006 සහ 2006.04.25 දින දරන රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයේ ඇතුළත් වැටුප් ක්‍රමයයි. නව වැටුප් ක්‍රමය අනුව වැටුප් පරිවර්තනය කරන්නට පෙර අදාළ සියළු තනතුරු ඒ ඒ සේවා ගණයන්ට හා වැටුප් පරිමාණයන්ට ඇතුළත් වන සේ ගලපා සකස් කරණු ලබන පෝජනා ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කොට එහි උකහනට ලබාගත යුතුය.

(ආ) දැනට ගෙවනු ලබන දීමනා රහිත වැටුප් පරිමාණයන් රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක. 09/2004 අඩංගු සමාන්තර වැටුප් පරිමාණයකට වඩා වැඩි අවස්ථා

දැනට සිය කාර්ය මණ්ඩලයකට ගෙවනු ලබන දීමනා රහිත වැටුප් පරිමාණ අංක.09/2004 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයේ ඇතුළත් සමාන්තර වැටුප් පරිමාණයකට වඩා වැඩිවන වැටුප් ක්‍රම සහිත රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල විසින් මේ සමග එවනු ලබන නව වැටුප් ව්‍යුහය අදාළ කර ගත යුතු වේ. එසේ කිරීමේ දී එක් එක් තනතුර හෝ සේවාව අයත් වන නව සේවක කාණ්ඩය ද අදාළ වන නව වැටුප් පරිමාණය ද ශ්‍රේණිය ද නිවැරදිව හඳුනා ගත යුතු වේ. අනතුරුව ඒ ඒ සේවකයාගේ වර්තමාන වැටුප් වියටර පදනම් කොට ගෙන වියටරට පියවර ක්‍රමයට වැටුප් පරිවර්තනය සිදු කළ යුතු වේ. කිසියම් උපකරණවලට හෝ අසාහැදිලි ස්ථානයකට හෝ ගැටළුවක් වේ නම් ඒ පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාවක් මගින් ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කමිටුව වෙත දන්වා පැහැදිලි කර ගැනීම, නිර්දේශ හෝ උපදෙස් ලබාගත යුතු වේ. නව වැටුප් ක්‍රමය අනුව වැටුප් ගෙවීම ආරම්භ කිරීමට පෙර ඒ ඒ තනතුර, සේවාව හා ශ්‍රේණිය නව වැටුප් ව්‍යුහයට අන්තර්ග්‍රහණය කරණ ලද ආකාරය සවිස්තරව දැක්වෙන වාර්තාවක් ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කොට අනුකූලතාව පිළිබඳ සහතිකයක් ලබා ගත යුතු වන අතර, වැටුප් ගෙවීම ආරම්භ කළ යුතු වන්නේ එම සහතිකය ලබා ගැනීමෙන් පසුව පමණි.

(ඇ) ඉහත 'ආ' සහ 'ආ' ඡේදයන්හි සඳහන් දීමනා වනුයේ අංක. 15/2000 සහ 2000.09.07 දින දරන රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය ද, අංක. 24/2001 සහ 2001.10.16 දින දරන රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය ද අනුව යමින් කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන (අද 2000.09.11 දිනැති අංක 07 සහ 2001.10.18 දිනැති අංක 12 දරන කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ මගින් වැටුප් සමග ගෙවන ලද අතුරු දීමනාවන්ය. මෙම දීමනා නව වැටුප්පති අන්තර්ගත කොට ඇති බැවින් නව වැටුප් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වන දින සිට එම අතුරු දීමනා ගෙවීම තහර කළ යුතුය.

5. **උසස් කිරීමේ පරිපාටි**

නව වැටුප් ව්‍යුහය සැකසී ඇත්තේ දැනට පවත්නා භූමියකට වඩා වෙනස් ආකාරයේ උසස් කිරීමේ ක්‍රමයක් සඳහා ඉඩ සලසමිනි.

කාර්යසාධනය පදනම් කර ගත් උසස් කිරීමේ ක්‍රමයක් නිර්දේශ කරණු ලබන අතර, නව ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග දැනට පවත්නා උසස් කිරීමේ ක්‍රම අහෝසි කළ යුතු වේ.

සිය කාර්ය මණ්ඩලයට ඇතුළත් සියළු තරාතිරමිවල සේවා ගණයකට ඒ ඒ සේවකයාගේ කාර්යසාධනය පදනම් කර ගත් උසස් කිරීමේ ක්‍රමයක් සියළුම රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල, රජය පත්‍ර සමාගම් සහ අනිකුත් රාජ්‍ය ව්‍යවසායයන් විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබිය යුතුය. මෙහි දී රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක. 06/2006 මගින් ජප්පේ සේවකයන් වෙනුවෙන් නිර්දේශිත උසස් කිරීමේ පරිපාටි සඳහා වන මාර්ගෝපදේශයන් මෙම ආයතන විසින් ද යොදා ගැනීම යෝග්‍ය වේ.

6. **පොදු කරුණු :-**

6. 1 **වැටුප් වර්ධක අගණයන්**

නව වැටුප් පරිමාණයන්හි වර්තමාන සේවක පිරිස පිහිටීමේ දී කිසියම් සේවකයකුට එම ගැහැන්නා දැනට ලබන වාර්ෂික වැටුප් වර්ධකයන්හි මූල්‍ය අගයට වඩා අඩු මූල්‍ය අගයක් සහිත වැටුප් වර්ධකයක් සලස්වා දී ඇත්නම් එවැනි සේවකයකුට පොදුගිණි වන සේ සිදුකර ලබමින් සිටි වැටුප් වර්ධකයේ මූල්‍ය අගය හා නව වැටුප් වර්ධකයේ මූල්‍ය අගය අතර වෙනස ගැලපීමේ දීමනාවක් වශයෙන් ලබා දිය යුතුය. වැටුප් පදනම් කර ගනු ලබන සියළු කාර්යයන්හි දී මෙම ගැලපීමේ දීමනාව ද වැටුප්පතිම කොටසක් වශයෙන් එහි අන්තර්ගතය ලෙස සැලකිය යුතුය.

- 1 Atomic Energy Authority
- 2 Ayurvedic Medical Council
- 3 Central Environmental Authority
- 4 Central Freight Bureau of Sri Lanka
- 5 Coconut Development Authority
- 6 Condominium Management Authority
- 7 Geological Survey & Mines Bureau
- 8 Human Rights Commission of Sri Lanka
- 9 Land Reforms Commission
- 10 Marine Pollution Prevention Authority
- 11 National Child Protection Authority
- 12 National Dangerous Drugs Control Board
- 13 National Education Commission
- 14 National Gem & Jewelry Authority
- 15 National Science and Technology Commission
- 16 National Transport Commission
- 17 Securities and Exchange Commission of Sri Lanka
- 18 Sri Lanka Accounting & Auditing Standard Monitoring Board
- 19 Sri Lanka Press Council
- 20 Sri Lanka Social Security Board
- 21 Sri Lanka Standards Institution
- 22 Telecommunication Regulatory Commission of Sri Lanka
- 23 Textile Quota Board
- 24 Central Cultural Fund
- 25 Coconut Cultivation Board
- 26 Energy Conservation Fund
- 27 Hadabima Authority of SL
- 28 Mahapola Higher Education Scholarship Trust Fund
- 29 National Aquaculture Development Authority
- 30 National Crafts Council
- 31 National Institute of Library & Information Science
- 32 National Institute of Social Development
- 33 National Youth Services Council
- 34 Official Languages Commission
- 35 Palmyra Development Board
- 36 Samurdhi Authority of SL
- 37 Southern Development Authority of SL
- 38 Sri Lanka Institute of Printing
- 39 Sri Lanka Inventors Commission
- 40 Sri Lanka National Designs Center
- 41 Sri Lanka Tea Board
- 42 Sugathadasa National Sport Complex Authority
- 43 Tower Hall Theatre Foundation
- 44 Agriculture and Agrarian Insurance Board
- 45 Development Lotteries Board
- 46 Employees Trust Fund Board
- 47 Lady Lahore Loan Fund
- 48 Local Loan & Development Fund
- 49 National Lotteries Board
- 50 Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation
- 51 Ceylon Engineering Consultancy Bureau
- 52 National Film Corporation of Sri Lanka
- 53 National Library and Documentation Services Board
- 54 Sri Lanka Bureau of Foreign Employment
- 55 Superior Court Complex Board of Management

6. 2 සේවකයින් අත්තර්ග්‍රහණයේ දී මෙහි සඳහන් තීරවනයන් යොදා ගැනීම

දැනට ක්‍රියාත්මක වන සේවා ගණයන් හෝ නිලතල නව ව්‍යුහයට ඇතුළත් කිරීමේ දී ඒ ඒ නව සේවා ගණයන් හඳුනාගැනීම පහසු කිරීම සඳහාම පමණක් මෙම වක්‍රලේඛයේ ඇතුළත් තීරවනය සපයා ඇත. එක් එක් සේවකයකු දැනට දරන තනතුරෙහි පත්වීම් ස්වභාවය හෝ ආයතනයෙහි සංවිධාන ව්‍යුහය තුළ එම තනතුරට හෝ සේවකයාට පැවරෙන තරාතිරම හෝ ආයතනයෙහි අධීක්ෂණ කාර්යාලියෙහි පවත්නා විධිවිධාන හෝ භික්ෂු ආකාරයෙන් වෙනස් කිරීමක් හෝ සංශෝධනයක් මෙමගින් අදහස් නොකෙරේ. තවද, සෑම තනතුරක්ම වර්ගීකරණය කළ යුත්තේ ඒ තනතුරෙහි බඳවාගැනීමේ පරිපාටිය හා ආයතනයෙහි වර්තමාන කාර්ය සංවිධාන ව්‍යුහය තුළ සිටුවා ලබා දී ඇති නිල කාර්යයන් පදනම් කර ගෙන පමණි. කිසියම් තැනැත්තකු මෙහි සඳහන් සුදුසුකම් බඳවාගැනීමට පෙර හෝ පසුව ලබා ගිවිසීමේ හේතුවෙන් පමණක් එකී සුදුසුකම් බඳවාගැනීමේ පරිපාටිය අනුව මූලික සුදුසුකමක් නොවන අවස්ථාවන්හි දී එම තැනැත්තා ඔහුට අදාළ වන වර්තමාන සේවා ගණයෙන් හෝ සේවා තත්ත්වයෙන් වෙනස් ආකාරයකට නව වැටුප් ක්‍රමයට අත්තර්ග්‍රහණය කළ යුතු නොවේ.

6. 3 උපරිමයේ රැදීසිටීමේ වාසි

සිය වැටුප් පරිමාණයේ උපරිමයේ රැදීසිටීම හේතුවෙන් සේවකයින්ට ලබාදෙන ලද අතිරේක වැටුප් වර්ධක ලබා දීම නව වැටුප් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වීම සමග නතර කළ යුතුය. ඒ අනුව නව වැටුප් පරිමාණයන්හි උපරිම වැටුප් වියවර ඉක්මවා වැටුප් වර්ධක ලබා දිය යුතු නොවේ. කෙසේ වෙතත්, දැනට කිසියම් සේවකයකු සිය වර්තමාන වැටුප් පරිමාණයේ 2005.12.31 දින වන විට ලබමින් සිටින අනුරූපී වැටුප් සියවර නව වැටුප් පරිමාණයේ උපරිම වැටුප් වියවරට වඩා ඉහළ සියවරක් වන අවස්ථාවල දී පමණක් එය වර්තමාන වැටුප් වියවර සංඛ්‍යාවට සමාන වැටුප් සියවර සංඛ්‍යාව නව වැටුප් පරිමාණය තුළ සේවකයාට පෞද්ගලික වන සේ ලබා දී ඔහුගේ වැටුප් වර්ධක එම මට්ටමේ අඩුරා ගැනිය යුතුය.

6. 4 අනුකූලතා සහතිකය

මෙම වක්‍රලේඛයේ සඳහන් ආකාරයෙන් වර්තමාන සේවා ගණයන් හා තනතුරු නව වැටුප් ව්‍යුහය තුළ පිහිටුවීමෙන් පසු එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර එම අත්තර්ග්‍රහණය නිවැරදිව සිදුකර ඇති බවට අනුකූලතා සහතිකයක් ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව වෙතින් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගත යුතු වේ.

7. නව වැටුප් ක්‍රමය අනුව වැටුප් ගෙවීම

නව වැටුප් ක්‍රමය අනුව වැටුප් ගෙවීම සිදු කළ යුත්තේ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

7. 1 2006.01.01 සිට 2006.12.31 දක්වා කාලයට ගෙවිය යුතු වැටුප

ඒ ඒ සේවකයා 2005.12.31 දින වන විට ලැබූ ඉහත 4 (ඇ) ඡේදයේ සඳහන් දීමනා ද ඇතුළත් වැටුප හා නිර්දේශිත නව වැටුප අතරෙහි වෙනසින් සියයට පහහත් (50%) සමග 2005.12.31 දින වන විට සේවකයා ලබමින් සිටි මුළු වැටුප ගෙවිය යුතු වේ. කිසියම් සේවකයකු දැනට ලබන වැටුප මේ අන්දමින් ගණන් බලනු ලබන වැටුපට වැඩි නම් මෙම කාලසීමාව තුළ එම තැනැත්තාට පෞද්ගලික වන සේ දැන් ගෙවනු ලබන වැටුප ගෙවිය හැක

7. 2 2007.01.01 දින සිට

නව වැටුප් පරිමාණයන්හි දැක්වෙන වැටුප් වියවර සම්පූර්ණයෙන් ගෙවීම ආරම්භ කළ යුත්තේ 2007.01.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදිය.

- 56 Tea Small Holdings Development Authority
- 57 Ceylon Fishery Harbors Corporation
- 58 Construction Guarantee Fund
- 59 Industrial Development Board
- 60 Mahaweli Authority of Sri Lanka
- 61 National Housing Development Authority
- 62 Public Utility Commission
- 63 Rehabilitation of Persons, Properties and Industrial Authority
- 64 Road Development Authority
- 65 Sri Lanka Land Reclamation & Development Cop.
- 66 State Development and Construction Corporation
- 67 State Engineering Corporation of Sri Lanka
- 68 Urban Development Authority
- 69 Ceylon Ceramic Corporation
- 70 Ceylon Fisheries Corporation
- 71 Lanka Phosphate Limited
- 72 Paranthan Chemicals Company Limited
- 73 Sri Lanka Ayurvedic Drugs Corporation
- 74 Sri Lanka Cement Corporation
- 75 State Pharmaceuticals Manufacturing Corporation
- 76 State Printing Corporation
- 77 State Timber Corporation
- 78 Arthur C Clerk Center for Modern Technology
- 79 Clothing Industry Training Institute
- 80 Coconut Research Board
- 81 Gem & Jewelry Research and Training Institute
- 82 Hector Kobbakaduwa Agrarian Research and Training Institute
- 83 Industrial Technology Institute
- 84 Institute of Construction Training & Development
- 85 Institute of Policy Studies
- 86 Institute of Post Harvest Technology
- 87 Institute of Survey and Mapping
- 88 National Apprenticeships and Industrial Training Authority
- 89 National Aquatic Resources & Development Agency
- 90 National Building Research Organization
- 91 National Engineering Research & Development Center of SL
- 92 National Institute of Business Management
- 93 National Institute of Corporative Development
- 94 National Institute of Education
- 95 National Institute of Fisheries and Nautical Engineering
- 96 National Institute of Plantation Management
- 97 National Institute of Technical Education
- 98 National Science Foundation
- 99 Rubber Research Institute of Sri Lanka
- 100 Sri Lanka Council for Agriculture Research Policy
- 101 Sri Lanka Foundation Institute
- 102 Sri Lanka Institute of Advance Technical Education
- 103 Sri Lanka Institute of Development Administration
- 104 Sri Lanka Institute of Local Governance
- 105 Sugarcane Research Institute
- 106 Tea Research Board
- 107 Textile Training and Services Center
- 108 Tertiary and Vocational Education Commission
- 109 Vocational Training Authority of Sri Lanka
- 110 Water Resources Board

Category			Manager C 1		Manager C 2		Manager C 3		
Salary Code			MM 1-1-2006		MM 1-2-2006		MM 1-3-2006		
Time scale for promotion & increments			Recruitment	If not promoted to I	Recruitment	If not promoted to I	Recruitment	If not promoted to I	
Number of Years	Average Performer	Exceptional Performer	655		645		645		
			3		10		10		
			735		925		925		
			7		15		15		
			925						
			15						
			Grade						
1	1	1	II	25,640		25,605		26,970	
2	2	2		26,305		26,250		27,615	
3	3	3		26,970		26,895		28,280	
4	4	4		27,635		27,540		28,905	
5	5	5		28,370		28,185		29,550	
6	6	6		29,105		28,830		30,195	
7	7			29,840		29,475		30,840	
8	8			30,575		30,120		31,485	
9	9			31,310		30,765		32,130	
10	10			32,045		31,410		32,775	
11				32,780		32,055		33,420	
12	11	7	I	33,705	33,445	32,980	32,700	34,345	34,065
13	12	8		34,630	34,110	33,905	33,345	35,270	34,710
14	13	9		35,555	34,775	34,830	33,990	36,195	35,355
15	14	10		36,480	35,440	35,755	34,635	37,120	36,000
16	15	11		37,405	36,105	36,680	35,280	38,045	36,645
17	16	12		38,330	36,770	37,605	35,925	38,970	37,290
18	17	13		39,255		38,530		39,895	
19	18	14		40,180		39,455		40,820	
20	19	15		41,105		40,380		41,745	
21	20	16		42,030		41,305		42,670	
22	21	17		42,955		42,230		43,595	
23	22	18		43,880		43,155		44,520	
24	23	19		44,805		44,080		45,445	
25	24	20		45,730		45,005		46,370	
26	25	21		46,655		45,930		47,295	

Category		MA Non-tech C 1			MA Non-tech C 2			MA Tech C 1			MA Tech C 2					
Salary Code		MA 1-1-2006			MA 1-2-2006			MA 2-1-2006			MA 2-2-2006					
Number of Years	Average Performer	Exceptional Performer	Step as per Proposed Grade	Step as per Current Grade	Recruitment	If not promoted to I	If not promoted to I	Recruitment	If not promoted to II	If not promoted to I	Recruitment	If not promoted to II	If not promoted to I	Recruitment	If not promoted to II	If not promoted to I
					II	III	IV	V	VI	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	1	I			13,320			13,320			14,280			14,280		
2	2	II			13,440			13,440			14,400			14,400		
3	3	III			13,560			13,560			14,520			14,520		
4	4	IV			13,680			13,680			14,640			14,640		
5	5	V			13,800			13,800			14,760			14,760		
6	6	VI			13,920			13,920			14,880			14,880		
7	7				14,040			14,040			15,000			15,000		
8	8				14,160			14,160			15,120			15,120		
9	9				14,280			14,280			15,240			15,240		
10	10				14,400			14,400			15,360			15,360		
11					14,520			14,520			15,480			15,480		
12	11	II			14,640	14,640		14,640	14,640		15,600	15,600		15,600	15,600	
13	12	III			14,760	14,760		14,760	14,760		15,720	15,720		15,720	15,720	
14	13	IV			14,880	14,880		14,880	14,880		15,840	15,840		15,840	15,840	
15	14	V			15,000	15,000		15,000	15,000		16,040	16,040		16,040	16,040	
16	15	VI			15,120	15,120		15,120	15,120		16,180	16,180		16,180	16,180	
17	16	VII			15,240	15,240		15,240	15,240		16,320	16,320		16,320	16,320	
18	17	VIII			15,360	15,360		15,360	15,360		16,460	16,460		16,460	16,460	
19	18	IX			15,480	15,480		15,480	15,480		16,600	16,600		16,600	16,600	
20	19	X			15,600			15,600			16,740	16,740		16,740	16,740	
21	20	XI			15,720			15,720			16,880	16,880		16,880	16,880	
22	21	XII			15,840			15,840			17,020	17,020		17,020	17,020	
23	22				15,960			15,960			17,160	17,160		17,160	17,160	
24	23	I			16,080	16,560		16,560	16,560		17,300	17,780		17,780	18,260	17,810
25	24	II			16,200	16,680		16,680	16,680		17,440	17,920		17,920	18,400	18,000
26	25	III			16,320	16,800		16,800	16,800		17,580	18,060		18,060	18,540	18,100
27	26	IV			16,440	16,920		16,920	16,920		17,720	18,200		18,200	18,680	18,260
28	27	V			16,560	17,040		17,040	17,040		17,860	18,340		18,340	18,820	18,400
29	28	VI			16,680	17,160		17,160	17,160		18,000	18,480		18,480	18,960	18,500
30	29	VII			16,800	17,280		17,280	17,280		18,140	18,620		18,620	19,100	18,600
31	30	VIII			16,920	17,400		17,400	17,400		18,280	18,760		18,760	19,240	18,700
32	31	IX			17,040	17,520		17,520	17,520		18,420	18,900		18,900	19,380	18,800
33	32	X			17,160	17,640		17,640	17,640		18,560	19,040		19,040	19,520	18,900
34	33	XI			17,280	17,760		17,760	17,760		18,700	19,180		19,180	19,660	19,000
35	34	XII			17,400	17,880		17,880	17,880		18,840	19,320		19,320	19,800	19,100
36	35				17,520	17,960		17,960	17,960		18,980	19,460		19,460	19,940	19,200
37	36	I			17,640	18,080		18,080	18,080		19,120	19,600		19,600	20,080	19,300
38	37	II			17,760	18,200		18,200	18,200		19,260	19,740		19,740	20,220	19,400
39	38	III			17,880	18,320		18,320	18,320		19,400	19,880		19,880	20,360	19,500
40	39	IV			18,000	18,440		18,440	18,440		19,540	20,020		20,020	20,500	19,600
41	40	V			18,120	18,560		18,560	18,560		19,680	20,160		20,160	20,640	19,700
42	41	VI			18,240	18,680		18,680	18,680		19,820	20,300		20,300	20,780	19,800
43	42	VII			18,360	18,800		18,800	18,800		19,960	20,440		20,440	20,920	19,900
44	43	VIII			18,480	18,920		18,920	18,920		20,100	20,580		20,580	21,060	20,000
45	44	IX			18,600	19,040		19,040	19,040		20,240	20,720		20,720	21,200	20,100
46	45	X			18,720	19,160		19,160	19,160		20,380	20,860		20,860	21,340	20,200
47	46	XI			18,840	19,280		19,280	19,280		20,520	21,000		21,000	21,480	20,300
48	47	XII			18,960	19,400		19,400	19,400		20,660	21,140		21,140	21,620	20,400
49	48				19,080	19,520		19,520	19,520		20,800	21,280		21,280	21,760	20,500
50	49	I			19,200	19,640		19,640	19,640		20,940	21,420		21,420	21,900	20,600
51	50	II			19,320	19,760		19,760	19,760		21,080	21,560		21,560	22,040	20,700
52	51	III			19,440	19,880		19,880	19,880		21,220	21,700		21,700	22,180	20,800
53	52	IV			19,560	19,960		19,960	19,960		21,360	21,840		21,840	22,320	20,900
54	53	V			19,680	20,040		20,040	20,040		21,500	21,980		21,980	22,460	21,000
55	54	VI			19,800	20,120		20,120	20,120		21,640	22,120		22,120	22,600	21,100
56	55	VII			19,920	20,200		20,200	20,200		21,780	22,260		22,260	22,740	21,200
57	56	VIII			20,040	20,280		20,280	20,280		21,920	22,400		22,400	22,880	21,300
58	57	IX			20,160	20,360		20,360	20,360		22,060	22,540		22,540	22,960	21,400
59	58	X			20,280	20,440		20,440	20,440		22,200	22,680		22,680	23,100	21,500
60	59	XI			20,400	20,520		20,520	20,520		22,340	22,820		22,820	23,240	21,600
61	60	XII			20,520	20,600		20,600	20,600		22,480	22,960		22,960	23,380	21,700
62	61				20,640	20,680		20,680	20,680		22,620	23,100		23,100	23,520	21,800

Category			Associate Officers			Operational / Instructional		
Salary Code			MA 3-2006			MA 4-2006		
Time scale for promotion & increments			Recruitment	If not promoted to II	If not promoted to	Recruitment	If not promoted to II	If not promoted to
Number of Years	Average Performer		185			323		
			10			10		
			210			400		
			4			15		
	Exceptional Performer		200			475		
			15			5		
			320					
			7					
Grade								
1	I	1 III	15,240			17,720		
2	2	2	16,426			18,045		
3	3	3	15,810			18,370		
4	4	4	15,795			18,895		
5	5	5	15,990			19,020		
6	6	6	16,185			19,345		
7	7		16,350			19,670		
8	8		16,535			19,995		
9	9		16,720			20,320		
10	10		16,905			20,645		
11			17,090			20,970		
12	11	7 II	17,300	17,275		21,370	21,285	
13	12	8	17,510	17,480		21,770	21,620	
14	13	9	17,720	17,845		22,170	21,945	
15	14	10	17,930	17,830		22,570	22,270	
16	15	11	18,220	18,015		22,970	22,595	
17	16	12	18,510			23,370		
18	17	13	18,800			23,770		
19	18	14	19,090			24,170		
20	19	15	19,380			24,570		
21	20		19,870			24,970		
22			19,960			25,370		
23	21	16 I	20,250		20,250	25,770	25,770	
24	22	17	20,540		20,540	26,170	26,170	
25	23	18	20,830		20,830	26,570	26,570	
26	24	19	21,120		21,120	26,970	26,970	
27	25	20	21,410		21,410	27,445	27,370	
28	26	21	21,700			27,620		
29	27	22	21,990			28,195		
30	28	23	22,280			28,670		
31	29	24	22,600			29,345		
32	30	25	22,920					
33	31	26	23,240					
34	32	27	23,560					
35	33	28	23,880					
36	34	29	24,200					
37	35	30	24,520					

Category			Junior Manager C 1		Junior Manager C 2	
Salary Code			JM 1-1-2006		JM 1-2-2006	
Time scale for promotion & Increments			MA Supra/Spl	If not promoted to	MA Supra/Spl	If not promoted to
Number of Years	Average Performer	Exceptional Performer	325		325	
			10		10	
			475		475	
			18		18	
1	1	1	20,490		20,870	
2	2	2	20,815		21,195	
3	3	3	21,140		21,520	
4	4	4	21,465		21,845	
5	5	5	21,790		22,170	
6	6	6	22,115		22,495	
7	7		22,440		22,820	
8	8		22,765		23,145	
9	9		23,090		23,470	
10	10		23,415		23,795	
11			23,740		24,120	
12	11	7	24,215	24,065	24,595	24,445
13	12	8	24,690	24,390	25,070	24,770
14	13	9	25,165	24,715	25,545	25,095
15	14	10	25,640	25,040	26,020	25,420
16	15	11	26,115	25,365	26,495	25,745
17	16	12	26,590		26,970	
18	17	13	27,065		27,445	
19	18	14	27,540		27,920	
20	19	15	28,015		28,395	
21	20	16	28,490		28,870	
22	21	17	28,965		29,345	
23	22	18	29,440		29,820	
24	23	19	29,915		30,295	
25	24	20	30,390		30,770	
26	25	21	30,865		31,245	
27	26	22	31,340		31,720	
28	27	23	31,815		32,195	
29	28	24	32,290		32,670	

Category					Primary Level- Unskilled			Primary Level- Semi skilled			Primary Level- Skilled		
Salary Code					Pl. 1-2005			Pl. 2-2005			Pl. 3-2005		
Time scale for promotions & increments					Recruitment	If not promoted to I	If not promoted to I	Recruitment	If not promoted to II	If not promoted to I	Recruitment	If not promoted to II	If not promoted to I
Number of Years	Average Performer	Exceptional Performer	Steps as per Proposed Grade	Steps as per Current Grade									
					100			110			110		
					10			10			10		
					110			120			120		
					10			10			10		
					120			120			130		
					7			10			10		
					130			140			140		
					15			12			12		
1	1	1	II	II	11,930			12,330			12,550		
2	2	2			12,030			12,440			12,660		
3	3	3			12,130			12,550			12,770		
4	4	4			12,230			12,660			12,880		
5	5	5		II	12,330			12,770			12,990		
6	6	6			12,430			12,880			13,100		
7	7				12,530			12,990			13,210		
8	8				12,630			13,100			13,320		
9	8				12,730			13,210			13,430		
10	10			I	12,830			13,320			13,540		
11					12,930			13,430			13,650		
12	11	7	II	II	13,040	13,030		13,550	13,540		13,770	13,760	
13	12	8			13,150	13,130		13,670	13,650		13,880	13,870	
14	13	9			13,260	13,230		13,780	13,760		14,010	13,980	
15	14	10			13,370	13,330		13,910	13,870		14,130	14,090	
16	15	11			13,480	13,430		14,030	13,980		14,250	14,200	
17	16	12			13,590	13,530		14,150	14,090		14,370	14,310	
18	17	13			13,700	13,630		14,270	14,200		14,490	14,420	
19	18	14			13,810	13,730		14,390	14,310		14,610	14,530	
20	19				13,920			14,510			14,730		
21					14,030			14,630			14,850		
22	20	15	I		14,150	14,140		14,760		14,750	14,980		14,970
23	21	16			14,270			14,890		14,870	15,110		15,090
24	22	17			14,390	14,380		15,020		14,990	15,240		15,210
25	23	18			14,510			15,150		15,110	15,370		15,330
26	24	19			14,630	14,580		15,280		15,230	15,500		15,450
27	25	20			14,750			15,410			15,630		
28	26	21			14,870			15,540			15,760		
29	27	22			15,000			15,670			15,890		
30	28	23			15,130			15,800			16,020		
31	29	24			15,260			15,930			16,150		
32	30	25			15,390			16,070			16,280		
33	31	26			15,520			16,210			16,430		
34	32	27			15,650			16,350			16,570		
35	33	28			15,780			16,490			16,710		
36	34	29			15,910			16,630			16,850		
37	35	30			16,040			16,770			16,990		
38	36	31			16,170			16,910			17,130		
39	37	32			16,300			17,050			17,270		
40	38	33			16,430			17,190			17,410		
41	39	34			16,560			17,330			17,550		
42	40	35			16,690			17,470			17,690		
43	41	36			16,820			17,610			17,830		

2018.12.31 දිනට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සේවක සංඛ්‍යාව (කෙටුම්පතකි)

අනු අංකය	වාසානිය	ස්ථිර	කොන්ත්‍රාත්	අනියම්/ කාඩ්කාරික	උපාධි පුහුණු	දිස්ත්‍රික් මිල ගණන් මත සේවකයින්
1	අභ්‍යගිරිය	336	14	-	10	1
2	මහාවිහාරය	75	8	-	7	82
3	නාමල් උයන	12	-	1	1	24
4	රිච්ගල	12	-	-	1	2
5	ජේතවනය	212	9	-	19	39
6	කදාශීත	5	4	-	2	12
7	පොළොන්නරුව	236	21	-	7	167
8	සීගිරිය	329	19	-	10	76
9	දඹුල්ල	52	2	-	3	3
10	ඉබ්බන්කඩුව	19	3	-	5	8
11	මහනුවර	129	1	11	4	2
12	රම්බොවිහාරය	53	6	1	7	20
13	තිස්සමහාරාමය	59	7	-	1	29
14	ගාල්ල	84	7	1	17	11
15	මාතර	31	4	-	6	36
16	යාපහුව	191	9	4	9	7
17	දම්පෙණිය	91	7	-	1	6
18	පඬුවස්නුවර	112	9	3	9	7
19	කුරුණෑගල	61	10	2	2	11
20	යාපනය	3	13	-	8	50
21	ත්‍රිකුණාමලය	34	6	-	15	12
22	මෛතරාගල	18	6	-	12	53
23	බදුල්ල	4	4	-	4	19
24	රත්නපුර	11	4	-	11	12
25	කෑගල්ල	20	7	-	4	11
26	ගම්පහ	12	8	-	6	2

2022.12.13

05

අ

2021/2/13

1

2019.12.31 දිනට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සේවක සංඛ්‍යාව (කෙටුම්පතකි)

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	ස්ථිර	කොන්ත්‍රාත්	අතියම්/ කාලකාලීක	උපාධි පුහුණු	දිස්ත්‍රික් මිල ගණන් මත සේවකයින්	මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත කර ඇති සේවකයින්
1	අභයගිරිය	303	9	-	8	5	87
2	මහාවිහාරය	70	7	-	7	123	29
3	නාමල් උයන	15	-	1	1	45	227
4	රිච්ගල	12	1	-	1	4	48
5	පේතවනය	198	8	-	7	94	36
6	කදාගුක	5	2	-	2	19	21
7	පොළොන්නරුව	220	17	-	7	197	73
8	සීගිරිය	311	10	1	10	87	251
9	දඹුල්ල	73	-	-	3	22	63
10	ඉබ්බන්කඩුව	20	1	-	3	9	96
11	මහනුවර	122	-	-	9	12	165
12	රම්බාවිහාරය	50	1	1	16	92	54
13	නිස්සමහාරාමය	49	2	1	10	54	112
14	ගාල්ල	81	6	1	16	16	115
15	මාතර	31	2	-	6	38	38
16	යාපහුව	190	5	3	5	26	-
17	දඹදෙණිය	97	6	-	5	16	-
18	පඬුවස්තුවර	111	10	3	7	2	-
19	කුරුණෑගල	75	9	3	3	26	-
20	යාපනය	3	8	-	19	60	-
21	ත්‍රිකුණාමලය	28	1	-	7	9	-
22	මොනරාගල	16	3	-	12	73	-
23	බදුල්ල	4	-	-	7	18	-
24	රත්නපුර	13	-	-	17	19	-
25	කෑගල්ල	23	7	-	14	13	-
26	ගම්පහ	11	4	-	16	13	-
27	කොළඹ	8	1	-	5	13	-

85/110 18/13

අංක

අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය - 2021.01.31 දිනට

අ.අ	තනතුර	සේවා මට්ටම	ශ්‍රේණිය	වැටුප් කේත අංකය	අනුමත සංඛ්‍යාව	තත්‍ය සංඛ්‍යාව	බඳවා ගත් පදනම				පුරප්පාඩු	අතිරික්තය
							ස්ථිර	අනියම්	කොන්ත්‍රාත්	වැඩ බැලීම/ රාජකාරි ඉටු කිරීම		
1	අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්	ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාර		HM 2 - 1	1	1			1		0	0
2	අධ්‍යක්ෂ (පාලන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන)	ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාර		HM - 1 - 1	1	1		1			0	0
3	අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)				1	1			1		0	0
4	අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)				1	1			1		0	0
5	සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති සහ ප්‍රකාශන)				1	1		1			0	0
6	සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පුරාවිද්‍යා)				1	0					1	0
7	සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංරක්ෂණ)				1	1		1			0	0
8	සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ, රසායනාගාර හා කෞතුකාගාර)	කළමනාකරණ		MM - 1 - 2	1	1		1			0	0
9	සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන)				1	0			1		0	0
10	සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නීති)				1	1			1		0	0

ආ

අ.අ	තනතුර	සේවා ලිපිලේඛ	ශ්‍රේණිය	වැටුප් කේත අංකය	අනුමත සංඛ්‍යාව	තත්‍ය සංඛ්‍යාව	බලවා ගත් පදනම					පුරප්පාඩු	අතිරික්තය
							ස්ථිර	අතියම්	කොන්ත්‍රාත්	වැඩ බැලීම/ රාජකාරි ඉටු කිරීම	වෙනත්		
11	සහකාර අධ්‍යක්ෂ (බුද්ධි)				1	2	1			1		0	0
12	අභ්‍යන්තර විගණක	කළමනාකරණ		MM - 1 - 2	1	2	1			1		0	0
13	සංරක්ෂණ වාස්තු විද්‍යාඥ			✓	4	0						4	0
15	ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරාවිද්‍යා නිලධාරී			✓	7	7	7					0	0
16	ජ්‍යෙෂ්ඨ සංරක්ෂණ නිලධාරී				7	3	3					4	0
17	ජ්‍යෙෂ්ඨ රසායන සංරක්ෂණ නිලධාරී (පුරාවස්තු / බිතුසිතුවම්)				2	2	2					0	0
18	ව්‍යාපෘති කළමනාකරු	කණිෂ්ඨ කළමනාකරණ		JM 1 - 1	7	16	3			13		4	0
19	විද්‍යාත්මක නිලධාරී (ක්ෂුද්‍ර විද්‍යා / භූ විද්‍යා / රසායන විද්‍යා / සිවිල් ඉංජිනේරු)				4	1	1					3	0
20	කෞතුකාගාර පාලක				4	4	4					0	0
	පරිපාලන නිලධාරී				1	1				1		0	0

අ.අ	තනතුර	සේවා වර්ග	ශ්‍රේණිය	වැටුප් කේත අංකය	අනුමත සංඛ්‍යාව	තත්‍ය සංඛ්‍යාව	බඳවා ගත් පදනම					පුරප්පාඩු	අතිරික්තය
							ස්ථිර	අනියම්	කොන්ත්‍රාත්	වැඩ බැලීම/ රාජකාරි ඉටු කිරීම	වෙනත්		
21	අභ්‍යන්තර විගණක නිලධාරී				3	3	2	1			1	0	
22	ගිණුම් නිලධාරී				8	13	3	10				0	
23	ප්‍රචාරක නිලධාරී	කණිෂ්ඨ කළමනාකරණ		JM 1 - 1	1	0					1	0	
24	කළමනාකරු (බටලිය)				1	0					1	0	
25	සැපයුම් නිලධාරී				1	2	1	1				0	
26	පුරාවිද්‍යා නිලධාරී				82	83	77			6	5	0	
27	සංරක්ෂණ නිලධාරී				54	40	40				14	0	
28	රසායන සංරක්ෂක (බිතුසිතුවම් / පුරාවස්තු)	ආශ්‍රිත නිලධාරී		MA 3	27	16	16				11	0	
29	මුහුදු පුරාවිද්‍යා නිලධාරී				6	6	6				0	0	
	කෞතුකාගාර නිලධාරී				10	5	5				5	0	

අ.අ	තනතුර	සේවා මට්ටම	ශ්‍රේණිය	වැටුප් කේත අංකය	අනුමත සංඛ්‍යාව	තත්‍ය සංඛ්‍යාව	බඳවා ගත් පදනම					පුරප්පාඩු	අතිරික්තය
							ස්ථිර	අනියම්	කොන්ත්‍රාත්	වැඩ බැලීම/ රාජකාරි ඉටු කිරීම	වෙනත්		
31	සංවර්ධන සහකාර	ආශ්‍රිත නිලධාරී		MA 3	7	3	3					4	0
32	සැලසුම් ශිල්පී				15	11	11					4	0
33	ප්‍රවාහන සහකාර				1	1	1		1			0	0
34	ජ්‍යෙෂ්ඨ වැඩ මූලික (නිෂ්පාදන) අනුරු නිකේතනය				1	1	1					0	0
35	උපදේශක (විදු/ මුර්ති/ වාස්තු සහ කැටයම්/ සෙරමික්)	කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික)		MA - 2 - 2	4	2	2					2	0
36	පොත් තබන්නා				12	1	1					11	0
37	රසායනාගාර සහකාර (රසායනාගාර / බිතුසිතුවම්)				9	6	6					3	0
38	පුස්තකාලායාධිපති / ලේඛනාරක්ෂක				1	1	1					0	0
39	කාර්මික සහකාර				10	0	0					10	0
40	ප්‍රමාණ සමීක්ෂක				10	0	0					10	0

අ.අ	තනතුර	සේවා මට්ටම	ශ්‍රේණිය	වැටුප් කේත අංකය	අනුමත සංඛ්‍යාව	තත්‍ය සංඛ්‍යාව	බඳවා ගත් පදනම					පුරප්පාඩු	අතිරික්තය
							ස්ථිර	අනියම්	කොන්ත්‍රාත්	වැඩ බැලීම/ රාජකාරි ඉටු කිරීම	වෙනත්		
41	කළමනාකරණ සහකාර				161	174	122	52			39	61	
42	උද්‍යාන පාලක				6	3	3				3	0	
43	ප්‍රවේශයන් අලෙවිකරු / මුදල් අයකැම්	කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික නොවන)		MA - 1 - 2	34	27	20	7			14	8	
44	විධියේ කැමරාකරු / ඡායාරූප ශිල්පී				8	7	5	2			3	0	
45	ශබ්ද පටිගත කරන්නා				2	1	1				1	0	
46	කළමනාකරණ සහකාර (ආරක්ෂක)				18	13	13				5	0	
47	ශිල්පීය (චිත්‍ර/ මූර්ති/ සෙරමික්/ ලී කැටයම්/ මුද්‍රණ පින්තල වාක්තු කැටයම්/ ගල් කැටයම්)				12	12	12				0	0	
48	පෙදරේරු හා විශේෂ ශිල්පීය ශ්‍රේණිය	ශිල්පීය		PL - 3	400	104	104				296	0	
49	වඩු කාර්මික				40	20	20				20	0	
50	ජලනල කාර්මික / විදුලි කාර්මික				20	8	8				12	0	

අ.අ	තනතුර	සේවා මට්ටම	ශ්‍රේණිය	වැටුප් කේත අංකය	අනුමත සංඛ්‍යාව	තත්‍ය සංඛ්‍යාව	බඳවා ගත් පදනම					පුරප්පාඩු	අතිරික්තය
							ස්ථිර	අතියම්	කොන්ත්‍රාත්	වැඩ බැලීම/ රාජකාරි ඉටු කිරීම	වෙනත්		
51	රියදුරු				79	70	66	3			13	3	
52	සහකාර වැඩ මූලික / වැඩ මූලික				20	4	4				16	0	
53	බුල්ඩෝසර් ක්‍රියාකරු	ශිල්පීය		PL - 3	1	1	1				0	0	
54	දොඹකර යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු				1	1	1				0	0	
55	ග්‍රීස් දමන්නා				1	0					1	0	
56	රසායනාගාර සේවක	අර්ධ ශිල්පීය		PL - 2	4	2	2				2	0	
57	සංචාරක බංගලා භාරකරු				3	0					3	0	
58	කම්කරු				1660	1422	1393	29			267	19	
59	ලොරි සහායක	ශිල්පීය නොවන		PL - 1	5	1	1				4	0	
	කාර්යාල සහායක				24	20	20				4	0	

අ.අ	තනතුර	සේවා මට්ටම	ශ්‍රේණිය	වැටුප් කේත අංකය	අනුමත සංඛ්‍යාව	තත්‍ය සංඛ්‍යාව	බඳවා ගත් පදනම					පුරප්පාඩු	අතිරික්තය
							ස්ථිර	අනියම්	කොන්ත්‍රාත්	වැඩ බැලීම/ රාජකාරි ඉටු කිරීම	වෙනත්		
61	අලෙවි සහායක				1	0					1	0	
62	ආරක්ෂක නියාමක	ශිල්පීය නොවන		PL - 1	185	213	158		55		27	55	
63	කණ්ඩායම් නායක (ආරක්ෂක)				12	9	9				3	0	
	එකතුව				3008	2361	2163	32	135	31	837	146	

පැරණි බඳවා ගැනීම් පටිපාටියේ අනුමත වූ තනතුරු (2011 බඳවා ගැනීම් පටිපාටියෙන් අහෝසි වූ අතර, සේවයෙන් විශ්‍රාම යාමෙන් පසුව මෙම තනතුරු අහෝසි වනු ඇත.)

අ.අ	තනතුර	සේවා මට්ටම	ශ්‍රේණිය	වැටුප් කේත අංකය	අනුමත සංඛ්‍යාව	තත්‍ය සංඛ්‍යාව	බඳවා ගත් පදනම					පුරප්පාඩු	අතිරික්තය
							ස්ථිර	අනියම්	කොන්ත්‍රාත්	වැඩ බැලීම/ රාජකාරි ඉටු කිරීම	වෙනත්		
64	පුහුණු කළුකරු (සංරක්ෂණ /කැණීම්)			PL - 3		95	95						
65	පුරාවිද්‍යා සටහන්කරු	කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික)		MA - 2 - 2	1	1	1						
66	සංරක්ෂණ සහකාර	කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික නොවන)		MA - 1 - 2	2	2	2						
67	ප්‍රවාහන නිලධාරී				1	1	1						
	එකතුව				3008	2460	2262	32	135	31	837	146	

II වැනි පරිච්ඡේදය

සේවයට බඳවා ගැනීමේ කාර්ය පරිපාටි සහ පත් කිරීම්

1. සාමාන්‍ය

1:1 රාජ්‍ය සේවයට නිලධරයන් පත් කිරීමේ බලය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත පැවරී ඇත.

1:2 පත් කිරීමක් හෝ උසස් කිරීමක් කළ හැක්කේ අනුමත සේවක සංඛ්‍යාවේ තනතුරකට පමණි. අලුත් තනතුරු ඇති කිරීම හෝ සේවක සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම මහා භාණ්ඩාගාරයේ කළමනාකරණ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ කාර්යයක් වන අතර ඒ සඳහා අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පරිපාටිය ඔහු නියම කරනු ඇත.

1:2:1 ගාස්තු ගෙවීමේ පදනම පිට පත් කෙරෙන උප්පැන්න, මරණ හා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්වරු වැනි නිලධරයන් හැර කිසිම පුද්ගලයෙකු ලේකම්වරයාගේ අනුමතිය රහිතව නිර්වේතනික පදනමක් පිට රජයේ සේවයෙහි යොදා නොගත යුතු ය.

1:3 තනතුරු ශ්‍රේණිගත කිරීම හා ඒවාට නිල නාම දීම, රාජ්‍ය සේවයේ දැනට පවත්නා වැටුප් ව්‍යුහය තුළම වැටුප් පරිමාණ, පඩි හෝ වෙනත් ප්‍රමාණ නියම කිරීම, දීමනා, ගාස්තු සහ අනෙකුත් සියලුම පඩිනඩි තීරණය කිරීම සහ සේවය පිළිබඳ පොදු කොන්දේසි හා නියමයන් පැනවීම ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ කාර්යයන් වන අතර ඒ කරුණු පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීම සඳහා ඔහුගේ අනුමතිය ලබා ගත යුතු ය. නව තනතුරක් ඇති කරනු ලබන කල්හි රාජ්‍ය සේවයෙහි දැනට පවත්නා වැටුප් ව්‍යුහය තුළම වූ වැටුප් පරිමාණයක් එම තනතුරට නියම කළ නොහැකි නම් මහා භාණ්ඩාගාරයේ කළමනාකරණ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් ද විමසා එම තනතුර සඳහා අලුත් වැටුප් පරිමාණයක් නියම කළ යුතු ය.

1:3:1 කළමනාකරණ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත යවන යම් අලුත් යෝජනාවකින් (මු.රෙ. 71 බලන්න) 1:3 වගන්තියේ සඳහන් කරුණු හා සම්බන්ධ යම් වෙනසක් සිදුවන්නේ නම් එම යෝජනාවේ ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ විෂය ක්ෂේත්‍රයට අයත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් අනුමතිය ඉල්ලමින් එහි පිටපතක් ඔහුට යැවිය යුතු ය.

1:4 තනතුරක නිල නාමය අනුමත බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියේ සඳහන් පරිදිම විය යුතු අතරම, එය එලෙසම වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුවලත් ඉල්ලුම්පත් කැඳවා පළ කරන දැන්වීමෙහිත් පත් කිරීමේ ලිපියෙහිත් සඳහන් විය යුතු ය. ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ද මහා භාණ්ඩාගාරයේ කළමනාකරණ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ද අනුමතිය රහිතව එකී නිල නාමය වෙනස් නොකළ යුතු ය.

1:5 පත් කිරීමේ බලතල පවරා දෙනු ලැබ ඇති බලධරයෙකු තමන්ට එම බලතල පවරා දුන් බලධරයාගේ උපදෙස් සැමවිටම අනුගමනය කළ යුතු අතර එම බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහිලා ඔහු එම බලධරයාට කෙලින්ම වගකිව යුතු ය.

1:6 සෑම පත් කිරීමක්ම කළ යුත්තේ 2:2 සිට 2:5 දක්වා වූ උප වගන්තිවල දැක්වෙන අන්දමට අනුමත බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියට අනුකූලව ය.

1:7 හදිසි අවශ්‍යතාවක් නිසා තාවකාලික තනතුරකට හෝ ස්ථිර තනතුරකට අනියම් පදනමක් මත යම් කිසිවෙකු පත් කිරීම (IV වැනි පරිච්ඡේදයේ 3 වගන්තිය බලන්න) හෝ යම් තනතුරක් නිත්‍ය වශයෙන් දරන නිලධරයා සේවයට නොපැමිණීම නිසා එම තනතුරේ රාජකාරි ආවරණය කරනු පිණිස ආදේශකයෙකු පත් කිරීම හෝ අවශ්‍ය වූ විට ඒ සඳහා සලකා බැලිය යුත්තේ අනුමත බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය යටතේ එම තනතුරට සුදුසුකම් ඇත්තා වූ පුද්ගලයෙකු පමණකි.

7:3 උප්පැන්න, මරණ හා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන් වැනි නිර්වේතනික ධුර දරන පුද්ගලයන් එකී නිර්වේතනික පත්වීම කරන බලධරයාගෙන් නොවීමසා අන් කිසිම අතිරේක ධුරයක් දැරීමට පත් නොකළ යුතු ය.

8. පත්වීමේ ලිපිය

8:1 තනතුරකට පත් කරනු ලබන සෑම පුද්ගලයෙකුටම (දෛනික පදනමක් මත ඉතා සීමිත කාලයක් සඳහා දවස් පඩිපිට සේවයට ගන්නා අනියම් කම්කරුවෙකු හැර) ඔහුගේ සේවය පිළිබඳව නියමයන් හා කොන්දේසි සම්පූර්ණ වශයෙන් දැක්වෙන පත්වීමේ ලිපියක් හැකිතාක් දුරට 4 වැනි පරිශීෂ්ටයෙහි දැක්වෙන අදාළ පත්වීමේ ලිපි ආකෘතිය අනුව සුදුසු පරිදි පිළියෙළ කර නිකුත් කළ යුතු ය.

8:2 අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් කෙලින්ම කෙරෙන පත්වීම් සම්බන්ධයෙන් වූ කල්හි අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්වරයා හෝ ඔහු වෙනුවෙන් පත්වීම් ලිපි නිකුත් කළ යුතු ය.

8:2:1 සෙසු සියලුම පත් කිරීම්වල දී පත් කිරීමේ බලධරයා පත්වීම් ලිපි නිකුත් කළ යුතු ය.

* 8:2:2 පත්වීමේ ලිපි කෙටුම්පතක් සාමාන්‍යයෙන් ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත යොමු කිරීම අවශ්‍ය නොවන නමුත් යම්කිසි දුෂ්කරතාවක් හෝ සැකයක් ඇති වුවහොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ උපදෙස් ලබාගත හැකි ය.

8:3 පත් කරනු ලැබ සිටින තැනැත්තා ප්‍රස්තුත තනතුරේ රාජකාරි භාර ගැනීමට පෙර පත්වීමේ ලිපිය තමා වෙත ලැබුණු බවත්, එම ලිපියෙහි දැක්වෙන නියමයන් හා කොන්දේසි යටතේ තමා තනතුර භාර ගන්නා බවත් සඳහන් ලිපියක් ඔහුගෙන් ලබාගත යුතු ය.

8:4 උසස් කිරීමක්, පත් කිරීමක් ලෙස සැලකෙන අතර 4 වැනි පරිශීෂ්ටයෙහි දැක්වෙන ආකෘතිය පරිදි පත්වීමේ ලිපියක් නිකුත් කළ යුතු ය. එතෙකුදු වුවත් උසස් කරනුයේ එකම සේවයේ පංතියකින් හෝ ශ්‍රේණියකින් වෙනත් පංතියකට හෝ ශ්‍රේණියකට නම්, උසස් කළ දිනය හා උසස් කරනු ලැබූ පංතිය හෝ ශ්‍රේණිය ද අලුත් පංතියේ හෝ ශ්‍රේණියේ ඔහු පසු කළ යුතු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් ද සඳහන් කරමින්, ඒ නිලධරයා උසස් කළ බවට ලිපියක් ඔහුට යැවීම ප්‍රමාණවත් ය.

8:5 ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ සහ කළමනාකරණ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමතිය ඇතිව තනතුරක නිලතාමය වෙනස් කළ විට රාජකාරිවල පඩිනඩිවල හෝ සේවා කොන්දේසිවල වෙනසක් නොවුවහොත් අලුත් පත්වීම් ලිපියක් නිකුත් කිරීම අවශ්‍ය නැත. පදවි නාමය වෙනස් කළ බවත්, පත් කිරීමේ අනෙක් කොන්දේසි නොවෙනස්ව පවත්නා බවත් අදාළ නිලධරයාට ලිපියකින් දැන්වීම ප්‍රමාණවත් ය.

9. නැවත සේවයට බඳවා ගැනීම

9:1 රජයේ සේවයෙන් විශ්‍රාම ගිය තැනැත්තෙකු රජයේ සේවයේ තනතුරක නැවත සේවයේ යෙදවීමට හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවක සේවයේ යෙදවීමට හෝ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ පූර්ව අනුමතිය ලබා ගත යුතු ය.

9:1:1 වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ කිරීමට පෙර රජයේ සේවයෙන් විශ්‍රාම ගෙන ඇති තැනැත්තෙකු රජයේ සේවයේ තනතුරක නැවත යෙදවීමට හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවක සේවයේ යෙදවීමට හෝ අති විශේෂ හේතු ඇති බවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය සැහීමකට පත්වුවහොත් මිස ඔහු එසේ නැවත සේවයේ යොදවනු නොලැබේ.

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක:09/2007(1)

මගේ අංකය:ආ/4/2/2/45
රාජ්‍ය පරිපාලන සහ
ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය,
නිදහස් වතුරොය,
කොළඹ 07.

2007.08.24


අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්
පළාත් සභා ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්
දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් සහ
රාජ්‍ය සංස්ථා/ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල ප්‍රධානීන්

විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම

ඉහත මැයෙන් 2007.05.11 දිනමීන් නිකුත් කරන ලද රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 09/2007 හි පළමුවන ඡේදයේ (i) සිට (v) දක්වා උප වගන්ති ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත සඳහන් උපවගන්ති ආදේශ කරනු ලැබේ.

- (i). වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවූ විශ්‍රාමිකයෙකු රජයේ සේවයේ අනුමත තනතුරක නැවත සේවයේ නොයෙදවිය යුතුය.
- (ii). එහෙත් අනුප්‍රාප්තිකයෙකු පත් කිරීමට අපහසුවූද, වැඩබැලීම වැනි විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග මගින් දනට සේවයේ සිටින නිලධාරීන්ගෙන් ඉටු කර ගත නොහැකිවූද, අත්‍යවශ්‍ය තනතුරුවලට පමණක් අදාළ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ පෞද්ගලික නිර්දේශය මත විශ්‍රාමික නිලධාරියෙකු මාස 12 ක උපරිමයකට යටත්ව නිසි බලධාරියාට පත්කළ හැකිය. අමාත්‍යාංශයක් යටතට නොගැනෙන දෙපාර්තමේන්තුවක් සම්බන්ධයෙන් වන විට දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා පෞද්ගලිකවම මෙම අවශ්‍යතාවය සහතික කළ යුතුය.
- (iii). දනටමත් විශ්‍රාමයාමෙන් අනතුරුව මාස 12 ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් නැවත සේවයේ යොදවන ලද නිලධාරියෙකු එම කොන්ත්‍රාත් කාලය අවසාන වනතුරු පමණක් සේවයේ යොදවා ගත හැකි අතර, නැවත වරක් මෙම චක්‍රලේඛය යටතේ සේවයේ නොයෙදවිය යුතුය.
- (iv). මොනම හේතුවක් නිසා හෝ වයස අවුරුදු 67 සම්පූර්ණ කළ කිසිවෙකු රාජ්‍ය සේවයේ අනුමත තනතුරකට පත් නොකළ යුතුය.
- (v). විශ්‍රාමිකයෙකු නැවත සේවයේ යොදවනු ලබන කාලසීමාව තුළදී ආයතන ප්‍රධානියා විසින් සුදුසු අනුප්‍රාප්තිකයෙකු හඳුනාගනු ලැබිය යුතු අතර, එම නිලධාරියා පුරුදු කිරීමේ කාර්ය නැවත සේවයේ යොදවනු ලබන විශ්‍රාමික නිලධාරියාගේ වගකීමක් වශයෙන් ඔහුට පැවරිය යුතුය.

02. රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 09/2007 හි යෙදූ නියමයන් නොවෙනස්ව පවතී.



ඩී.දිසානායක
ලේකම්

රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

(ආ) පළපුරුද්ද

රජයේ හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවක හෝ පිළිගත් පෞද්ගලික ආයතනයක කළමනාකාර මට්ටමේ තනතුරක අවම වශයෙන් වසර 15 ක පළපුරුද්ද සමඟ ඉතා යහපත් සේවා වාර්තාවක් තිබීම. (මෙම වසර 15 න් අවම වශයෙන් වසර 05 ක් පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් ලබා ගැනීමෙන් පසුව විය යුතුය.

4.2.1.2 අභ්‍යන්තර

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ කළමනාකාර සේවා ගණයේ පාලන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන කටයුතුවලට අදාළ I ශ්‍රේණියේ තනතුරක වසර 05 ක සතුටුදායක සේවා කාලයක් තිබීම.

4.2.2 අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

4.2.2.1 බාහිර

(අ) අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයකින් ලබාගත් පුරාවිද්‍යාව හෝ වාස්තු විද්‍යාව පිළිබඳව ප්‍රථම උපාධියක් සමඟ පුරාවිද්‍යාව හෝ වාස්තුවිද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් ලබා තිබීම

සහ

(ආ) පළපුරුද්ද

රජයේ හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවක හෝ පිළිගත් පෞද්ගලික ආයතනයක සැලසුම් සම්පාදනය, ක්‍රියාත්මක කිරීම, ඇගයීම සහ ප්‍රගති පාලනය පිළිබඳ කාර්යයන් වලට අදාළ කළමනාකාර මට්ටමේ තනතුරක අවම වශයෙන් වසර 15 ක පළපුරුද්ද සමඟ ඉතා යහපත් සේවා වාර්තාවක් තිබීම. (මෙම වසර 15 න් අවම වශයෙන් වසර 05 ක් පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් ලබා ගැනීමෙන් පසුව විය යුතුය.)

4.2.2.2 අභ්‍යන්තර

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ව්‍යාපෘතිවල සංවර්ධන කටයුතු මෙහෙයවනු ලබන කළමනාකාර සේවා ගණයේ I ශ්‍රේණියේ තනතුරක වසර 05 ක සතුටුදායක සේවා කාලයක් ලබා තිබීම.

4.2.3 අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)

4.2.3.1 බාහිර

(අ) අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයකින් ලබාගත් ගණකාධිකරණය/ මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ උපාධියක් සමඟ අදාළ විෂය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් හෝ ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ හෝ වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනයේ හෝ සහතිකලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකත්වය ලබා තිබීම

3785. පිටු 3785
අධ්‍යක්ෂ
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

සහ

(ආ) පළපුරුද්ද

රජයේ හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවක හෝ පිළිගත් පෞද්ගලික ආයතනයක කළමනාකාර මට්ටමේ (ගණකාධිකාරී) තනතුරක අවම වශයෙන් වසර 15 ක පළපුරුද්ද සමඟ ඉතා යහපත් සේවා වාර්තාවක් තිබීම. (මෙම වසර 15 න් අවම වශයෙන් වසර 05 ක් පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් හෝ සම්පූර්ණ වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබා ගැනීමෙන් පසුව විය යුතුය.)

4.2.3.2 අභ්‍යන්තර

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ කළමනාකාර සේවා ගණයේ I ශ්‍රේණියේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) තනතුරක වසර 05 ක සතුටුදායක සේවා කාලයක් ලබා තිබීම.

4.3 පොදු සුදුසුකම්

සෑම අපේක්ෂකයෙක්ම,

- (අ) ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු විය යුතුය.
- (ආ) තනතුරට පැවරෙන කාර්යයන් මැනවින් ඉටුකිරීම සඳහා මෙන්ම දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සේවය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන කායික හා මානසික යෝග්‍යතාවයෙන් යුක්ත විය යුතුය.
- (ඇ) විශිෂ්ඨ චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය.


4.4 වයස අවුරුදු 30 ට නොඅඩු හා අඩු. 50 ට නොවැඩි විය යුතුය. අභ්‍යන්තර අයදුම්කරුවන් සම්බන්ධයෙන් උපරිම වයස් සීමාව අදාළ නොවේ.

4.5 බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය

පත්වීම් බලධාරියා විසින් නියම කරනු ලබන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් මගින් ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය පවත්වනු ලැබේ. සුදුසුකම් ලැබුවත් අතුරින් අවම වශයෙන් පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව මෙන් දෙගුණයක් වන සංඛ්‍යාවක් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ඇත. ඉහළම ලකුණු ලැබුවත් අතරින් කුසලතා අනුපිළිවෙල අනුව තෝරා ගැනීම් සිදු කෙරේ.

ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ලකුණු ලබාදෙන ආකාරය

විෂයය	ලකුණු
අදාළ අතිරේක පළපුරුද්ද	30
අදාළ අතිරේක සුදුසුකම්	30
විශේෂ ක්‍රියාකාරකම්	15
සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ කාර්ය සාධනය	25
	100


 ජේ. ඩී. පුද්ගලික සේවා
 අධ්‍යක්ෂ
 සම්පූර්ණ සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා
 මහා සංස්ථාව
 කොළඹ-01

21 FEB 2018

Handwritten notes and signatures in Sinhala, including names like 'කුමාරතුංග' and 'සේනාරත්න'.

2018.02.14

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,
මහාම සංස්කෘතික අරමුදල:

මහාම සංස්කෘතික අරමුදලේ කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටි, වැටුප් පරිමා යලි සකස් කිරීම, ප්‍රධාන කාර්යාලය, ව්‍යාපෘති හා ශාඛා කාර්යාල සඳහා අවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල තීරණය කිරීම හා ආයතනය සඳහා සංවිධාන ව්‍යුහයක් සකස් කිරීම.

ඉහත කරුණු පිළිබඳව ඔබේ ඩීපී/17/පොදු - 01 හා 2017.05.24 ලිපිය පරිදි අප විසින් සකස් කරන ලද වාර්තාව පිටපත් තුනක් (03) සමග අදාළ ඇමුණුම් ද සහිතව පහත දක්වා ඇති පරිදි මේ සමග ඉදිරිපත් කරමු.

1. බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය
2. ව්‍යාපෘති හා කාර්යාල සඳහා පිළියෙල කරන සේවක සංඛ්‍යා ලේඛනය
3. ආයතනයේ නළ සංව්‍යාන ව්‍යුහය

මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ සහ අධ්‍යක්ෂ (පාලන) ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් දක්වන ලද සහයෝගය අපි ඉතා අගය කොට සලකමු.

වැඩිදුරටත් සඳහා 2017 08 09 දින ති පිළිබඳව අදාළ කරුණු පිළිබඳව අප විසින් 9000 000/- ක් ආදායමක් සඳහා අදාළ පනත, ඉහත මහාම සංස්කෘතික අරමුදල සහ 0076 ක් ප්‍රමාණය (රු. 540,000/-) හැකි පරිදි පනත සඳහා පනවන ලද කාරණයන් පිළිබඳව.

අත්සන සහ මුද්‍රා සහිතව පිටපත් සමඟ මහාම සංස්කෘතික අරමුදලේ මහලයට භාර දීමට ඉඩ ඇත.

CHAPTER 4 - SELECTION PROCESS AND SELECTION OF INDIVIDUAL CONSULTANTS

4.1 Individual Expert or a Consulting Organisation Should be Selected?

Individual consultants are normally employed on assignments for which:

- (a) teams of personnel are not required;
- (b) no additional outside professional support is required;
- (c) the experience and qualifications of the individual are the predominant considerations; and
- (d) When coordination, administration, or collective responsibility between the individuals is not required.

4.2 Terms of Reference

PE should first prepare a TOR for the assignment, including the scope of work and its estimated budget following the procedures described under Guidelines 3.3 and 3.4. The TOR shall be reviewed by the relevant CPC or other appropriate authority as described under Guideline 2.10.

4.3 Advertising

Consultancy Services for national experts and exceeding a period of one year, submission of qualifications shall be advertised in national news papers. For international Consultancy Assignments of duration exceeding six months it is recommended to advertise in national news papers in addition to international advertisements.

4.4 Selection on Competition

Individual consultants are selected on the basis of their qualifications for the assignment. Generally they shall be selected through comparison of qualifications of three or more candidates among those who have expressed interest in the assignment in response to an advertisement or have been approached directly by the PE. It is recommend to set up interviews wherever possible. Individuals employed by PE shall meet all relevant qualifications and shall be fully capable of carrying out the assignment. Capability is judged on the basis of academic background, experience, and as appropriate.

CHAPTER 3 - SELECTION PROCESS AND SELECTION METHODS OF CONSULTANCY ORGANISATIONS

3.1 Consultancy Organisations or Individual Consultants Should be Selected?

A Consultancy Organisation shall be selected in obtaining the services required rather than getting the service done by one or more individuals for assignments for which:

- (a) team of personnel are required; and
- (b) coordination, administration or collective responsibility is paramount important.

In other cases PE may employ individual Consultant/s. The selection method of individual Consultants is outlined in Chapter 4.

3.2. Competitive Process to be followed

Consultants shall be selected following competitive process wherever possible, on the basis of comparison of technical and financial proposals or in very rare case only technical proposal, submitted by the shortlisted Consultants,. The selection method shall achieve the objectives of fairness, clarity, transparency and confidentiality. Hence the appropriate method of selection is related to the nature, size, complexity, likely impact of the assignment, and the technical and financial considerations.

3.3 Terms of Reference (TOR)

The PE shall be responsible for preparing the TOR for the assignment. TOR shall be prepared by a person(s) or a Consultancy Organisation specialized in the area of the assignment. The scope of the services described in the TOR shall be compatible with the available budget. TOR shall define clearly the objectives, goals, and scope of the assignment and provide background information (including a list of existing relevant studies and basic data) to facilitate the consultants' preparation of their proposals. If transfer of knowledge or training is an objective, it should be specifically outlined along with details of number of staff to be trained, and so forth, to enable consultants to estimate the required resources. However, TOR should not be too detailed and inflexible, so that competing consultants may propose their own methodology and staffing. Consultancy Organisations shall be encouraged to comment on the TOR in their proposals. The PE's and consultants' respective responsibilities should be clearly defined in the TOR.

The details for preparation of TOR are given in Consulting Services Manual 3.3

3.4 Cost Estimate and Budget

Well-developed cost estimates are essential to ensure realistic budgetary allocations. The cost estimates for the proposed assignment shall be prepared by the PE based on assessment of the resources needed to carry out the activities: experts' time; logistical support; and physical inputs (for example, transport office space and equipment, laboratory equipment.) Costs shall be firstly divided into two main categories:

The details for preparation of Cost estimates are given in Consulting Services Manual 3.4

- (a) remuneration; and
- (b) other expenses,

and further divided into foreign and local costs where appropriate.

3.5 Preparation of Long List

The long list of Consultants may be prepared following one or any combination of the following methods:

A suggest form for inviting EOI is given in Consulting Services Manual 3.5

- (a) Inviting EOI by advertisement;
- (b) By including names of consultants who have satisfactorily completed similar assignments to the PE previously;
- (c) By collecting names from the other PEs who had obtained the services of consultants for similar assignments; and
- (d) By collecting names from Foreign Funding Agencies

However for large (exceeding two million (LKR 2 m)) and complex assignments the PE shall advertise in national news papers. When the participation of international Consultancy Organisations are expected the invitation shall be extended to international media.

3.6 Preparation of Shortlist

Short listing of Consultants shall ensure, only the best qualified Consultancy Organisations submit proposals. In preparation of short list first consideration shall be given to those organisations expressing interest that possesses the relevant qualifications. Short lists shall comprise not more than seven Consultancy organisations. The shortlist may comprise of less than seven organisations when suitably qualified organisations have not expressed their interest to submit a proposal and no other qualified Consultancy Organisations are known. The short list should preferably comprise consultants of the same category, similar capacity, and business objectives. The shortlist shall not include individual consultants. When QCBS, LCS or FBS methods are used mixing of NGOs, universities; etc with other business type Consultancy Organisations shall be avoided.

The criteria for preparation of Short list is given in Consulting Services Manual 3.6

CHAPTER 4 - SELECTION PROCESS AND SELECTION OF INDIVIDUAL CONSULTANTS

4.1 Individual Expert or a Consulting Organisation Should be Selected?

Individual consultants are normally employed on assignments for which:

- (a) teams of personnel are not required;
- (b) no additional outside professional support is required;
- (c) the experience and qualifications of the individual are the predominant considerations; and
- (d) When coordination, administration, or collective responsibility between the individuals is not required.

4.2 Terms of Reference

PE should first prepare a TOR for the assignment, including the scope of work and its estimated budget following the procedures described under Guidelines 3.3 and 3.4. The TOR shall be reviewed by the relevant CPC or other appropriate authority as described under Guideline 2.10.

4.3 Advertising

Consultancy Services for national experts and exceeding a period of one year, submission of qualifications shall be advertised in national news papers. For international Consultancy Assignments of duration exceeding six months it is recommended to advertise in national news papers in addition to international advertisements.

4.4 Selection on Competition

Individual consultants are selected on the basis of their qualifications for the assignment. Generally they shall be selected through comparison of qualifications of three or more candidates among those who have expressed interest in the assignment in response to an advertisement or have been approached directly by the PE. It is recommend to set up interviews wherever possible. Individuals employed by PE shall meet all relevant qualifications and shall be fully capable of carrying out the assignment. Capability is judged on the basis of academic background, experience, and as appropriate.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

රහස්‍යයි.

පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංකය - 202 . 17.01

මගේ අංකය -

අංශය - පාලන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන

මාතෘකාව - මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය සකස් කිරීම.

අරමුණු - මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල 1980 දී ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව 1991 වර්ෂයේදී හා 2011 වර්ෂයේදී බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කර ඇත. එහෙත් මෙය වර්තමානයට සුදුසු නොවීම නිසා අලුතින් බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය සකස් කිරීම කඩිනමින් සිදු කළ යුතුව ඇත.

පසුබිම - 1980 දී ආරම්භ කරන ලද මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය 1991 දී හා 2011 දී සංශෝධනය කලද වර්තමානයට ගැලපෙන පරිදි සකස් වී නොමැත. මේ නිසා ආයතනයේ කටයුතු පවත්වා ගෙන යාමට අපහසු වන අතර, ආයතනයේ කාර්යයන්හි උදාසීනත්වයක් පවතී.

අවශ්‍යතාව - මුල් කාලවලදී සකස් කරන ලද බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය තුළින් බඳවා ගන්නා ලද සේවකයන් හට උසස්වීම් ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් නොතිබුණි. බඳවාගත් තනතුරේ විශ්‍රාම ගිය සේවකයින්ද මෙම ආයතනයේ සිටී. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ආරම්භයට වඩා ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව පුළුල් වී ඇති බැවින්, හා මෙම තත්ත්වය යටතේ සේවකයන්ගේ උනන්දුව හා ආයතනයට ලැදිබව ඉතා සුළු මට්ටමක පවතින බැවින්, වර්තමාන සුදුසුකම් ඇතුලත් කර ක්‍රමවත් හා විධිමත් උසස්වීම් ක්‍රමයක් ඇතුලත් බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියක් කඩිනමින් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය වී ඇත.

නිර්දේශය - බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය නිසි පරිදි සකස් කිරීමට පළපුරුදු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් තිදෙනෙකුගෙන් යුතු කමිටුවක් මගින් සිදු කිරීමට නිර්දේශ කරන අතර, ඒ සඳහා පහත සඳහන් නිලධාරීන් පත් කිරීමටද නිර්දේශ කර ඔවුන් සඳහා මෙම කාර්යයට සුදුසු පරිදි ගෙවීම් කිරීමටද, නිර්දේශ කරමි. මෙම නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි සකස්කර පළපුරුද්ද ඇති නිලධාරීන් බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් කරමි.

- 01. ඒ.සෝමදාස මහතා - ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනය
- 02. නීතිඥ ජී.ගුණසේන පෙරේරා මහතා - හිටපු නියෝජ්‍ය ලේකම්
ආයතන හා පරිපාලන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව
- 03. එච්.ඒ. ධර්මසේන මහතා - හිටපු නියෝජ්‍ය මූල්‍ය අධිකාරී
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

සකස් කළේ -
 පරීක්ෂා කළේ -
 පරිපාලන නිලධාරී
 නිර්දේශ කළේ -
 අධ්‍යක්ෂ පාලන

පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා කාරුණිකව ඉදිරිපත් කරමි.

(Handwritten Signature)

මහාචාර්ය ප්‍රියාන්ත ගුණවර්ධන
 අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
 මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල.

2017.05.26

4.5 Sole-Source Selection

Individual consultants may be selected on a sole-source basis with due justification in exceptional cases such as:

- (a) tasks that are a continuation of previous work that the consultant has carried out and for which the consultant was selected competitively; or
- (b) assignments lasting less than six months; or
- (c) emergency situations resulting from natural disasters; or
- (d) when the individual is the only consultant qualified for the assignment.

5.1

5.1.1

4.6 Terms of Appointment

Wherever possible a formal contract agreement shall be signed with the individual Consultant. This contract shall include employment conditions covering remuneration, direct expenses, leave (if any), insurance (if any), per-diems (if any), and TOR. For very small assignments of routine nature a letter of appointment may be used but shall address the above mentioned terms.

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

- (i) the scope of the assignment;
- (ii) the rights and obligations of the PE;
- (iii) the rights and obligations of the Consultant:
- (iv) if the PE intending to assign members of its own professional staff to the assignment in different capacities. If so shall give the details governing such staff, known as counterpart staff, as well as facilities that shall be provided by the PE, such as housing, office space, secretarial support, utilities, materials, and vehicles. The contract shall also indicate measures the consultant can take if some of the items cannot be provided or have to be withdrawn during the assignment, and the compensation the consultant will receive in such a case.
- (v) that the consultant should state the local cost only in Sri Lankan Rupees.
- (vi) That the failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract will not be considered a default, if such failure is the result of an event of Force Majeure, as defined in the contract.

In addition to the general conditions of contract, any special conditions particular to the specific Goods or Works or Services to be procured and the location and modality of the project shall be included.

6.6.2 Price Adjustment

To adjust the remuneration for foreign and/or local inflation and other costs, a price adjustment provision may be included in the contract if its duration is expected to exceed 12 months.

6.6.3 Payment Provisions

Payment provisions, including amounts to be paid, schedule of payments, and payment procedures, shall be included.

6.6.4 Advance Payment

a maximum of twenty percent (20%) of the contract sum may be paid against the submission of an acceptable advance payment guarantee. When an advance payment is made it shall be set off by equal installments against the payments due to the Consultant, within the first fiftypercent (50%) of the total contract price.

The acceptable securities are given in Consulting Services Manual 6.6.4

ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම	ඇස්තමේන්තුගත වැඩ ඒකක	තත්‍ය වැඩ ඒකක	ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය රු.	තත්‍ය පිරිවැය රු.	ඉතිරිය %
Abhayagiriya Project	Archaeological Excavation and research	97.95	52.1	304,350	177,025	41.84
	Excavation of awasa at kaparamula					
	Improvements to infrastructure facilities					
Maha Vihara Project	Landscaping in fornt of museum	396.6	277.37	2,672,278	1,521,350	43.07
	Archaeological Excavation and research	869.25	620.15	2,672,403	2,106,062	21.19
	Excavation of Dana Sala At Thuparama complex					
Anurahapura Hinterland Programme	Excavation for conservation of the entrance on boundry wall between inner city and Ruwanmali Stupa	2316	23.2	7,139,315	153,550	97.85
	Conservation and Layout wall around the Ruwanmali Bodhi	193.2	154.55	940,323	441,300	53.07
	Archaeological Excavation and research	677.4	137.92	2,325,140	440,000	81.08
Polonnaruwa Project	Excavation of Bodhigara, Vessagiriya					
	Archaeological Excavation and research	564.3	319.5	1,384,450	954,632	31.05
	Research excavation at Siva					

	Devala					
	Excavation of Ancient Street- (East West) Phase II	1467.6	1222.5	3,153,575	2,222,560	29
	Scientific Maintenance					
	Monuments at Menik Vehera Precinct	1397.7	1322.8	5,999,343	3,813,665	36
	Improvements to site and tourist infrastructure facilities					
	New year water ,Gal Vihara	37.2	30	2,021,730	1,062,335	47
Sigiriya Project	Archaeological Excavation and research					
	Excavation of conservation of Octagonal Pond	53.4	41.8	163,570	98,520	39
	Improvements to site and tourist infrastructure facilities					
	stainless steel barrier to protect Mirror wall contract			2,000,000	1,682,190	15
Ibbankaduwa site	Infrastructure Development					
	Improvement to the restaurant	33	27.94	489,215	149,177	69
Kandy Project	Printing Conservation					
	Hindagala Raja Maha Vihara	153	87.9	872,235	287,200	67
Ramba Vihara Project	Archaeological Excavation and research					
	Open excavation at Monastery complex	2341.44	46.35	7,706,550	118,660	98
	Conservation and Layout					
	Landscaping at Monastery complex	626.4	615.62	2,346,820	1,453,875	38
Tissamaharaman Project	Archaeological Excavation and research					
	Yatala Bodhigara	1320	915.15	1,947,602	1,727,668	11

	Routine Activities					
	Archaeology Reports	144	143.7	467,600	398,640	14.75
	Improvements to infrastructure facilities					
	Construction of Smithy and re-painting the office building.	112	83.4	712,658	174,285	75.54
	Contractual Sites					
	Dana Sala at Kasagala Raja Maha Vihara			5,464,211	4,028,104	26.28
	Wahalkada at Galagama Purana Vihara			805,885	571,429	29.09
	Tissamaharama Wahalkada			2,900,000	1,306,483	54.95
Galle Project	Archaeological Excavation and research					
	Exploration and excavation of Northern Sea	198	175.55	1,199,970	596,350	50.30
	Exploration of North Western Sea	92.4	85.2	858,405	236,480	72.45
	Exploration of Western Sea	96	94.7	822,090	403,020	50.98
	Exploration of Eastern Sea	204.6	201.1	1,669,540	743,550	55.46
	Conservation and Layout					
	Preaching hall of Subadrarama Vihara	282.6	265.74	2,119,400	1,353,390	36.14
Matara Project	Conservation and Layout					
	Floor of the Image House, Sudarshanabima Purana Vihara	118.5	79.2	733,025	625,324	14.69
Yapahuwa Project	Archaeological Excavation and research					
	Excavation of outer wall between southern and western entrances	2642	22.8	6,757,350	89,000	98.68

	Conservation and Layout					
	Improvements to infrastructure facilities					
	Security Huts	274.5	221.34	1,655,905	1,346,549	
Panduwasnuwara Project	Archaeological Excavation and research					
	Conservation and Layout					
	Preaching hall Dandagamuwa Vihara	587.7	573.96	5,841,833	4,513,961	
	Painting conservation					
	Baladora Tampita Vihara	91.2	60	428,519	258,290	3
	Tampita Vihara, Udubaddawa	210	209.86	1,090,355	800,950	20
Monaragala Project	Conservation and Layout					
Rathnapura project	Routing activites					
	Anthropological study -Balangoda area	127.8	125.7	310,090	257,025	17.
Colombo Project	Painting conservation					
	Sri Maha Vihara, Sapugoda, Beruwala	375.6	336	1,774,873	422,010	76.2

ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම	ඇස්තමේන්තුගත වැඩ ඒකක	ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.
Abhayagiri Project	Improvements to infrastructure facilities		
	Renovations to the Toilets at the Dormitory	-	2,200,000
	Toilet Complex at Abhayagiri Museum	-	13,500,000
	Glass cover for inscriptions at Abhayagiriya Stupa	56.4	475,374
	Renovation of the main entrance of the museum	174.6	1,142,457
	Two Car Parks at At Abhayagiri Stupa and at Samadhi Statue	-	30,000,000
	Improvements to Museum Display Cupboards	31.8	1,230,162
	Improvements to Pottery Unit and the Display	81.9	784,789
	Security point for Vijayarama Complex	1.5	1,152,063
	Lighting the Pathways	3549	32,566,201
	Model of Abhayagiri Stupa	-	1,976,000
Maha Vihara Project	Conservation and Layout		
	Thuparama Outer Wall (Northern Section)	379.2	3,398,447
Anurahapura Hinterland Programme	Painting Conservation		
	Vessagiriya Caves (Painting Conservation)	18	76,330
	Improvements to site and tourist infrastructure facilities		
	Pathways- Vessagiriya	393	3,314,170
	Contractual Work		
	Lighting system at Vessagiriya Historic Site		5,000,000
Polonnaruwa Project	Scientific Maintenance		
	Ancient Plasters of lankathilaka Image	135.3	489,710
	Restoration of Sculptures at Mahathalokolawewa Image House	45.6	134,617
	Archaeological Excavation and research		

	Research excavation Megalithic Cemetery	137.4	686,511
	Improvements to infrastructure facilities		
	Landscaping around Siva Devala No.02	192.3	525,850
	Conservation and Layout		
	Ancient Street	735.6	3,583,696
	Canopy for recumbent Buddha Statute at Buduruwayaya, Bakamuna		2,000,000
Sigiriya Project	Conservation and Layout		
	Walls of Lion's Paw Terrace	1544.4	7,267,470
	Octagonal pond	88	307,515
	Conservation of Lime Stone Stairs (Phase I)	555	2,729,555
	Toilets at the western entrance		18,804,306
	Water Proofing of the Museum		10,085,250
	Construction of security points		6,109,999
	Re-painting of Museum Building		7,889,365
	Installation of CCTV camera system		40,000,000
	Air conditioning of the Museum building		6,000,000
	Water Tank at Moragahamulla		10,431,704
	Treatment plant at western entrance		5,830,000
	Geology related works at Sigiriya Rock		5,083,439
Dambulla Project	Conservation and Layout		
	Rehabilitation of floors of caves No.04 and 05	435.6	2,457,410
	Renovations to Rangiripaya Awasa	625.8	4,774,904
	Improvements to infrastructure facilities		
	Renovations to toilet complex at Museum	93.6	1,073,485
	Re-painting of Museum, stores, publication stores, garage	32.4	164,990
	Ceiling of the Painting Museum	314.4	1,589,100
Kandy Project	Conservation and Layout		
	Preaching Hall, Sri Priyadarshanarama Vihara, Napana	423.6	3,779,164

	Research excavation Megalithic Cemetery	137.4	686,511
	Improvements to infrastructure facilities		
	Landscaping around Siva Devala No.02	192.3	525,850
	Conservation and Layout		
	Ancient Street	735.6	3,583,696
	Canopy for recumbent Buddha Statute at Buduruwayaya, Bakamuna		2,000,000
	Conservation and Layout		
Sigiriya Project	Walls of Lion's Paw Terrace	1544.4	7,267,470
	Octagonal pond	88	307,515
	Conservation of Lime Stone Stairs (Phase I)	555	2,729,555
	Toilets at the western entrance		18,804,306
	Water Proofing of the Museum		10,085,250
	Construction of security points		6,109,999
	Re-painting of Museum Building		7,889,365
	Installation of CCTV camera system		40,000,000
	Air conditioning of the Museum building		6,000,000
	Water Tank at Moragahamulla		10,431,704
	Treatment plant at western entrance		5,830,000
	Geology related works at Sigiriya Rock		5,083,439
	Conservation and Layout		
Dambulla Project	Rehabilitation of floors of caves No.04 and 05	435.6	2,457,410
	Renovations to Rangiripaya Awasa	625.8	4,774,904
	Improvements to infrastructure facilities		
	Renovations to toilet complex at Museum	93.6	1,073,485
	Re-painting of Museum, stores, publication stores, garage	32.4	164,990
	Ceiling of the Painting Museum	314.4	1,589,100
	Conservation and Layout		
Kandy Project	Preaching Hall, Sri Priyadarshanarama Vihara, Napana	423.6	3,779,164

	Bilimoria Bradburry Building		9,000,000
Rmba Vihara	Conservation and Layout		
Project	Landscaping at Monastery Complexx 21	215.4	1,014,625
	Improvements to site and tourist infrastructure facilities		
	Earth Filling at complex No.23	719.47	5,234,000
	Construction of Artefact exhibition hall	496.8	5,473,868
Tissamaharama	Conservation and Layout		
Project	Padikemgala Patimaghara	131.4	566,900
	Improvements to site and tourist infrastructure facilities		
	Floodlighting system at Sandagiri Stupa	-	11,000,000
	Contractual Sites		
	New Sangawasa for Girihandu Vihara, Ambalantota		25,000,000
	Routine Activities		
	Conservation Reports		896,360
Galle Project	Archaeological Excavation and research		
	Exploration around Muhudu Maha Vihara	66	544,270
	Routine Activities		
	Activities of the GIS Unit including purchase of the software	631.2	1,387,680
	Maritime Archaeology		
	Museum laboratory	51.6	488,920
	Tourism Promotion		490,000
	Improvements to site and tourist infrastructure facilities		
	Retaining wall of the Maritime archaeology museum	112.2	807,850
	Contractual Work		
	Garumuni Walawwa		1,000,000
	Wijayananda Pirivena		7,200,000
Matara Project	Painting Conservation		
	Veragampita Raja Maha Vihara	149.4	785,595

	Contractual Work		
	Museum and Library at Wanarathana Piriwena		2,550,0
Yapahuwa	Conservation and Layout		
Project	Landscaping at megalithic Cemetery site , Polpitiyagama	141	614,5
	Roof of Sri Sailathalarama Vihara	63.6	198,5
	Improvements to infrastructure facilities		
	Publication sales centre , Ticket Counter/ Information Centre	323.4	2,388,5
Dambadeniya	Conservation and layout		
Project	Roof of paththini Devala, Wijayasundara	55.2	333,9
	Godagamwela Purana Vihara	354	1,731,0
Panduwasnuwara	Conservation and Layout		
	Conservation of Boundry wall near panduwasnuwara Primary School	237.6	1,184,4
	Roof Conservation of Bogoda Purana Vihara	61.5	1,035,8
	Contract work		
	New Awasa for Panduwasnuwara		8,000,00
Kurunegala	Conservation and Layout		
Project	Ancient Stone Image House of Ridi Vihara	35.7	2,936,2
	Ancient awasa at Sri Waluka rama Purana Viharaya, Polgahawela	420	3,440,70
	Tampita Vihara & Preaching hall , Sri Sudarshana RMV , Ginihiriya	502.8	5,807,48
	Image House & Preaching Hall, Yamlana RMV	244.5	2,622,31
	Renovation of the Christ Church		5,000,00
	Improvements to site and tourist infrastructure facilities		
	Rubble wall of ibbagala Raja Maha Vihara		1,500,68
	Rubble wall adjacent to the office	66	351,26
	Construction of a Ticket Counter	100.5	895,16
	Construction of two security counters	85.2	1,006,31

Jaffna Project	Archaeological Excavation and research		
	Recording of ancient buildings and festivals	384	801,600
	Conservation and Layout		
	Delf Hospital	575.05	4,162,247
	Landscaping of Jaffna Fort and Delft		10,000,000
	Signage and information panels		8,000,000
Trincomalee Projects	Archaeological Excavation and research		
	Conservation of supporting structure of the Cannon	393	1,702,661
	Collection of data & preparation of concept paper on Hindu Cultural heritage		6,000,000
	Explorations related to Sivam Kovil, Kanthale		3,000,000
	Surveying and Mapping of historic Fort Frederk		1,716,000
	Exploration around Thiharya	531	1,275,680
	Conservation and Layout		
	Ruined buildings within 221th Brigade	126	6,376,230
	Soldier's Barrak building	377.4	12,672,350
	Improvements to site and tourist infrastructure facilities		
	Renovation of office building at Fort Frederick		1,400,000
	maintenance at Thiriyaya historic site		1,245,835
	Renovations to the stores building		328,002
	Temporary office for the Army		6,378,991
	Temporary structure for stores		1,021,859
	Temporary structure for soldier's Quarters		294,880
Monaragala Project	Archaeological Excavation and research		
	Exploration of historic sites within the District	981.6	2,402,260
Badulla Project	Conservation and Layout		

	Broughton Bungalow	275.45	2,600,000
Rathnapura Project	Archaeological Excavation and research		
	Exploration of upper slopes from Molamure to Rajawaka	349.2	869,220
	Paththini Devala, Rathnapura	211.2	2,260,160
	Archaeological Research		100,000
Gampaha Project	Conservation and Layout		
	landscaping at excavation pit at pothgullena Raja Maha vihara		1,500,000
	Pond,walls & pathways pilikuthudduwa Raja Maha Vihara		726,950
Ape Gama	Improvements to site and tourist infrastructure facilities		
	Improvements to toilets		1,891,650
	Pottery wheels		165,590
	Improvements to the complex using expert services		8,499,690
	Infrastructure Development Activities		
	Renovation of the wooden Bridge	30	469,500
	Renovation to craft village Building	37.8	976,150
			439,938,810

ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම	ඇස්තමේන්තුගත වැඩ ඒකක	ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය	තත්‍ය වැඩ ඒකක	තත්‍ය පිරිවැය
Maha Vihara Project	Conservation and Layout	483	3,368,659	353	1,021,004
	Re-Installing Stone inscriptions at Ruwanmali Stand strewn terrace	-	-	1,057.3	4,184,546
Sigiriya Project	Conservation and Layout	-	-	-	-
	Balance work of the toilets at the Western Entrance	174	835,560	84	752,310
Kandy Project	Printing Conservation	38.7	349,754	15.4	108,460
	Sri Narendrasinghe Raja Maha Viharaya				
Kurunegala Project	Archaeological Excavation and research				
	Promotional Activities				
					6,066,320

රු.

ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම් සංඛ්‍යාව	ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය
අභයගිරිය	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 3 11,591,500
මහාවිහාර	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 2 3,786,663
රිට්ගල	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 1 280,333
පොළොන්නරුව	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 11 66,398,828
සීගිරිය	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 2 11,970,375
දඹුල්ල	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 2 9,916,559
නුවර	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 5 12,666,659
තිස්සමහාරාමය	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 5 25,722,858
ගාල්ල	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 6 11,338,887
මාතර	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 2 1,336,500
යාපහුව	කැණීම් සංරක්ෂණ	1 213,000 2 1,792,500
පඩුවස්නුවර	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 1 2,773,685
කුරුණෑගල	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 1 1,848,100
යාපනය	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 2 1,600,230
බදුල්ල	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 1 816,660
කම්පහ	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 1 1,590,570
කාළුඹ	කැණීම් සංරක්ෂණ	- 2 18,183,609
පළමු	යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන	5 5,551,373
		189,378,889

ව්‍යාපෘතිය	වැඩබිම	ඇමුණුම 01 ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම	
		රු.	
මහා විහාරය	ධාතුගරයේ කැණීම්	893,995	
	ථූපාරාමයේ සිට රුවන්වැලි මහාසෑය දක්වා වූ පැති බැම්මේ කැණීම් කටයුතු	700,000	
	මිරිසවැටිය සෑය නො. 03 ස්මාරකය කැණීම	394,445	
	රුවන්වැලි මහාසෑය නැගෙනහිර පිවිසුම	2,010,514	
	ඉන්දියන් තානාපති කාර්යාලය ප්‍රදානය කරන ලද ජල පෙරනය සඳහා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	2,400,000	
	පර්යේෂණ හා ප්‍රකාශන	2,635,600	
	ලෝවාමහාපාය උපෝසථාගාරය පුළුල් කිරීම	3,000,000	
	රිටිගල	ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් - අත්පත්‍රිකා	100,000
		මංපෙත් වැඩිදියුණු කිරීම	1,648,326
	නාමල් උයන	අභ්‍යන්තර මංපෙත් ග්‍රැවල් කිරීම	5,355,810
ප්‍රධාන දොරටුව අසල ආපනශාලාවක් ඉදිකිරීම		1,205,637	
ජේතවනය	අළුත්දිවුල්වැව ටැම්පිට විහාරය	649,190	
	කෞතුකාගාර වහලය අළුත්වැඩියා කිරීම	1,425,755	
	යෝජිත කෞතුකාගාර වැසිකිළි සංකීර්ණයේ මූලික වැඩ	702,000	
	ස්ථූපයේ ඊසාන රථගාල හා කඩකාමර ඉදිකිරීම	6,000,000	
HINTERLAND	වාර්තා පිළියෙල කිරීම	66,440	
	පුරාණ පංකුළිය විහාරයේ බිම් සැලැස්ම සැකසීම	500,000	
	ගබඩා කාමරය ඉදිකිරීම	305,988	
පොළොන්නරුව	වාහල්කඩ ඉදිකිරීම	16,375,190	
	අභ්‍යන්තර වීදුලි පද්ධතිය වැ.දි.කී/ සී.සී.ටී.වී./ වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර	6,275,000	
	පුරාණ පොත්ගල් වෙහෙර දැල් වැට	17,642,441	
	බුදුරුවායාය පිළිමගෙයට ආවරණ වහලක් ඉදිකිරීම	884,003	
	අභ්‍යන්තර මංපෙත් සඳහා වීදුලි ආලෝකකරණය	6,704,800	
	ගල්විහාර පිළිමගෙය ඉදිකිරීම	4,724,955	
	ගල්විහාරය ඉදිරිපිට ආකෘතියක් ඉදිකිරීම	978,321	
	ගල්විහාර පන්සල වෙත දිවෙන පාරට සීමෙන්ති ගල් ඇල්ලීම	4,723,360	
	ගල්විහාර පන්සලට යන පාර ආලෝකකරණය	4,944,188	
	ලෝක උරුම කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම	38,926,902	
	කෞතුකාගාරයේ වහලය අළුත්වැඩියා කිරීම	26,409,600	
	යම්ප්‍රදායික නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශන හා විකුණුම් මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම		

	ගල්කඹරාව ශ්‍රී විජයාරාම විහාරයේ ධර්ම ශාලාව ඉදිකිරීම	14,000,000
		3,626,733
සිඹිරිය	රාමකැලේ මංසන්ධියේ සිට කෞතුකාගාරය දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.	38,000,000
	ආපනශාලාව වැඩිදියුණු කිරීම	15,000,000
	කෞතුකාගාරයේ ජලකාන්දුව වලක්වාලීම	10,300,000
	කෞතුකාගාරය වායුසම්කරණය කිරීම	8,000,000
	දැනට භාවිතාවන වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම	5,000,000
	සී.සී.ටී.වී. කැමරා පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම	4,000,000
	අස්සරා උත්සව ශාලාව, රියදුරු කාමරය, ආරක්ෂක නිලධාරී කුටිය	2,000,000
	අස්සරා නිවාස විදුරු ආවරණය අළුත්වැඩියා කිරීම	5,000,000
	අඹගස්පිටිය ගබඩාව, හා ආරක්ෂක නිලධාරී නවාතැන	3,451,439
	කෞතුකාගාරය සඳහා සූර්ය බල පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම	5,000,000
	බටහිර ගේට්ටුවේ ඊ විකට්පත් පරීක්ෂා කිරීමේ ස්ථානය වැඩි දියුණු කිරීම	2,500,000
දඹුල්ල	පින්තාරු කිරීමේ වැඩමුළුව	50,000
	ගබඩාව පුළුල් කිරීම හා බෙදා වෙන්කිරීම	530,820
	කෞතුකාගාරයේ වැසිකිළි අළුත්වැඩියාව	9,900,000
	වායු සම්කරණ පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම හා නිරරෙදි සවිකිරීම	4,900,300
	උයන්වත්ත රජමහා විහාරයේ වාහල්කඩ ඉදිකිරීම	3,800,000
	දඹුලු අංක 01 සිට 05 දක්වා ගුහා සඳහා විදුලි ආලෝක පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම	9,036,300
ඉබ්බන්කටුව	ස්ථූප කැණීම සඳහා නව වහලක් ඉදි කිරීම	434,940
මහනුවර	අධ්‍යාපන හා ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්	2,265,300
	සඳැසිරි දුනුවිල විහාරයේ ආවාසය	4,048,371
	ගම්මුලාදැනි උද්‍යාන ගෘහයේ වහලය සහ භූමි අලංකරණය	5,822,254
	ගඩලාදෙණිය රජමහා විහාර පිළිම ගෙයට ආවරණ වහලය	10,000,000
	ව්‍යාපෘති කළමනාකරුගේ නිල නිවස, ගබඩාව ඉදිකිරීම, කාර්යාල වැ.දි.කි	15,000,000
	පත්තිනි දේවාල පුදබිමේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	10,000,000
	බඹරකැලේ ශ්‍රී මහා විහාරයේ ආවාසයෙහි වහල	9,500,000
	බඹරකැලේ ශ්‍රී මහා විහාර පිළිමගෙය	7,000,000
රම්බා විහාරය	කාර්යාලයේ පිටිසුම් මාර්ගය ඉන්ටර්ලොක් කිරීම	1,590,840
	වැසිකිළි අළුත්වැඩියාව	315,771
තිස්සමහාරාමය	තිස්සමහාරාම ආවාස - අදියර II	11,000,000
	තිස්සමහාරාම ප්‍රධාන වාහල්කඩ - ඉතිරිවැඩ	1,646,537
	තිස්සමහාරාම විශ්‍රාම ශාලාවේ මූලික වැඩ	780,000
	තිස්සමහාරාමය විහාරයේ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීම - මූලික වැඩ	1,950,000

ගාල්ල	ගොඩවිය ගවේෂණ කටයුතු	4,000,000
	මුහුදුබත්වූ නැවක කැණීම් කටයුතු	2,357,330
	ඒ.අයි.එස්. ඒකකය	1,035,520
	සමුද්‍රීය කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ල අළුතින් එකතු කිරීම්	1,547,651
	ගරුමුණ වලව්වේ ගෘහභාණ්ඩ සංරක්ෂණය	1,500,000
	කෞතුකාගාරයේ වැසිකිළි ඉදිකිරීම	78,000
මාතර	කඹුරුපිටිය වනරතන ගුණාණුස්මරණ කෞතුකාගාරය	2,661,000
	හින්තූපිය රජමහා විහාරයේ පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල	2,736,645
යාපහුව	සුදර්ශනාරාම විහාර ආලින්දයේ වහළ ඉදිකිරීම	707,133
	වැසිකිළි, ප්‍රවේශපත් කවුළුව හා ප්‍රකාශන අලෙවි මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම	6,000,000
	නාමපුවරු ස්ථානගත කිරීම	2,000,000
දඹදෙණිය	විජයසුන්දරාම විහාරස්ථානයේ බටහිර සීමාවේ බැම්ම	1,804,183
	විජයසුන්දරාම විහාරයේ වන්දනාකරුවන්ගේ විශ්‍රාම ශාලාවේ 2 වන මහල	5,161,615
	නැගෙනහිර ප්‍රාකාරයේ සංරක්ෂණය - අදියර I	520,300
	කලුන්දෑව විහාරස්ථානයේ ආවාසය අළුත්වැඩියා කිරීම	5,000,000
	විජයසුන්දරාම විහාරස්ථානයේ විශ්‍රාම ශාලාවේ ඇළුම්නියම් වහලය සෑදීම	5,000,000
	පර්වතය අසල රථගාල ඉදිකිරීම	2,500,000
	ආරක්ෂක නියාමකයින්ට මුර කුටි 2ක් ඉදිකිරීම	1,500,000
	වැසිකිළි ඉදිකිරීම	4,500,000
	ප්‍රවේශපත් කවුළුව ඉදිකිරීම	2,000,000
	උරුම කළමනාකරණ කාර්යාලය සඳහා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	2,000,000
	ප්‍රකාශන සහ අනුරු විකුණුම් මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම	1,500,000
	ආරක්ෂිත වැට ඉදිකිරීම	800,000
	කඩකාමර ඉදිකිරීම	4,500,000
පඬුවස්නුවර	නක්කාවත්ත සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානයේ චිත්‍ර සංරක්ෂණය	711,555
කුරුණෑගල	අහුගොඩ ටැම්පිට විහාරයේ ඉදිකිරීම්	1,744,040
	ඉලුල්ගොඩ ශ්‍රී පුෂ්පාරාම විහාරයේ ඉදිකිරීම්	1,470,330
යාපනය	යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෞතුකාගාරය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	
	a. පාදස්ථලය ඉදිකිරීම	1,200,000
	b. ප්‍රදර්ශන කබඩ 20	1,645,000
	c. මහාශිලා ආකෘතිය	800,000
	d. දෙන්නිටිමේ වැඩ	1,750,000
	e. දෙන්නිටිමේ පැරු	900,000
	f. දොරවල් හා පෙට්ටිකුත් පෙට්ටිකුත් වැඩිදියුණු කිරීම	1,025,000

	උතුරු අස්පාභ්‍යා උරුමයන් පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය	500,000
	මෝල්ෆට් පැරණි රෝහලේ කැණීම් කටයුතු	2,535,755
	යාපනය කොටුවේ විනාශවී ගොස් තිබූ පිවිසුමේ හදිසි කැණීම්	-
	කොටුව ගබඩාවේ තාවකාලික ඉදිකිරීම්	1,132,868
	යාපනය කොටුව වැසිකිළි වැඩිදියුණු කිරීම	3,993,696
	කොටුවට පැමිණෙන අමුත්තන් සඳහා ලැහුම් කාමර ඉදිකිරීම	1,000,000
ත්‍රිකුණාමලය	විල්ගම්වෙහෙර ස්ථූපයේ ජේසා වළලු කැණීම	1,575,950
	භූ භෞතික සමීක්ෂණ	800,200
	අධ්‍යාපන හා ප්‍රවර්ධන වැඩ	1,035,406
	සංචාරක ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්	1,785,174
	හේවා මඩුවේ අංක 01 කැණීම්	4,104,658
	විල්ගම්වෙහෙර ස්ථූප ජේසා වළලු කැණීම - අදියර 1	4,605,088
පාපාරාගල	ප්‍රවර්ධන වැඩ - පුහුණු හා ප්‍රදර්ශන	1,877,950
	මුදලින්දාරාම ටැම්පිට විහාරය	3,331,348
	පුරාණ කොටසට විහාරයේ වහලය සංරක්ෂණය	5,267,410
	දෙමටමල් විහාරයේ පිළිමගෙය	6,015,653
	මාළිගාවිල භූදර්ශන සංරක්ෂණය	4,206,975
	යුධගනාව රජමහා විහාරය චිත්‍ර සංරක්ෂණය	1,617,930
	බුදුරුවගල - ආපනශාලාව, කඩකාමර, වැසිකිළි, තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය, රථගාල, කාර්යාලය	56,620,000
	යුධගනාව - රථගාල සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම්	390,000
	මාළිගාවිල - මාර්ගවල දෙපැති බැම්ම, ආලෝකරණය, ආරක්ෂිත වැට	975,000
	බුදුරුවගල පිවිසුමේ නාමපුවරුව	900,000
ඇල්ල	ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්	358,100
	උකුවෙල වෙලිගල පුරාණ විහාරයේ ආවාසය	864,355
	දිද්දෙනිය රජමහා විහාරයේ නමැදුම් කාමරයේ වහලය	1,998,925
	විදුරුවොල ගවරම්මාන විහාරයේ බණ ශාලාවේ ගෙබිම ටයිල් කිරීම	2,760,105
මහපාපුර	උග්ගල්තුනුවර පත්තිනි දේවාලයේ ඉතිරි වැඩ	4,181,218
	සමන් දේවාලයේ බිතුසිතුවම් සඳහා ආරක්ෂිත වහල	1,886,895
හැගල්ල	වැඩබිම් ගවේෂණය පිළිබඳ වැඩමුළුව	205,270
	අළුත්තුවර දේවාලයේ ආරක්ෂිත බැම්ම ඉදිකිරීම	716,550
	වට්ටාරාම අංක 01 ස්මාරකය	317,134
	මිපිටිය මණ්ඩලාරාම ටැම්පිට විහාරය	663,540
	පුස්කොල පොත් අත්පිටපත් සංරක්ෂණය කිරීම	342,240

	මල්ලල්පොළ විහාර ධර්ම ශාලාව ඉදිකිරීම	8,150,000
ගම්පහ	අලවල ඓතිහාසික වැඩබිම් සංරක්ෂණය	1,849,350
කොළඹ	සමනක්කන්ද පුරාණ මහා විහාරයේ නමැදුම් කාමරය	26,404,000
	පොකුණුවිට කිත්සිරිමෙවන් රජමහා විහාරයේ ආවාසය	24,115,500
	සුනේත්‍රාදේවී පුරාණ රජමහා විහාරයේ ධර්මශාලාව	39,800,000
	කොළොන්නාව රජමහා විහාරයේ පිළිමගෙය	26,300,000
මඩකලපුව	විද්‍යාත්මක වාර්තා සැකසීම	432,000
	අරංතලාව භික්ෂු අවාසය ඉදිකිරීම	8,058,254
	තාවකාලික කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	779,485
අම්පාර	ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්	184,250
අපේගම	හස්ත කර්මාන්ත කාර්මික ගම්මානයේ කඩ අළුත්වැඩියා කිරීම	1,761,450
	පුරාණ ගම පුනරුත්ථාපනය	2,979,205
	ගොඩනැගිලි නඩත්තු	13,841,820
	විදේශීය සංචාරක වැසිකිළිය ඉදිකිරීම	3,200,000
		<u>733,108,074</u>

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

රහස්‍යයි

පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංකය: 208.81.1

මගේ අංකය : CCF/R&A/CO-149

අංශය : ආගමික හා කලා කටයුතු අංශය

මාතෘකාව : තලවිල සාන්ත ආනා දේවස්ථානයේ සංවර්ධනය

පසුබිම : කතෝලික බැතිමතුන්ගේ ඉමහත් ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වූ කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටි සාන්ත ආනා දේවස්ථානයේ වාර්ෂික මංගල්‍ය දෙකක් සෑම වර්ෂයකම මාර්තු හා අගෝස්තු මාසවල දී පැවැත්වේ. එම මංගල්‍ය සඳහා දළ වශයෙන් වරකට ලක්ෂ 05ක පමණ බැතිමතුන් සහභාගී වේ. මංගල්‍ය නොපැවැත්වෙන අවස්ථා වලදී ද සෑම දිනකම 1000-5000 අතර බැතිමතුන් මෙම සිද්ධස්ථානය වැඳ පුදා ගැනීමට පැමිණෙන අතර විවිධ ආගමික වැඩසටහන් ද (ධර්ම විවේක ආදී) නිරන්තරයෙන් පැවැත්වේ. එම වැඩසටහන් සඳහා ද ගිනි පැවිදි පිරිස් සහභාගී වේ.

සාධාරණීකරණය : ඉහත කී ආකාරයට මෙම සිද්ධස්ථානයේ පැවැත්වෙන විවිධ ආගමික වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වන ගිනි පැවිදි පිරිස් වලට ප්‍රමාණවත් නවාතැන් පහසුකම් නොමැතිකම සිද්ධස්ථානයේ පවතින ප්‍රධානතම ගැටළුවකි. ඒ අනුව මෙම පිරිස් සඳහා කාමර 20කින් සමන්විත ධර්ම විවේක මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකර දෙන මෙන් හලාවත රදගුරු වැලැන්ස් මෙන්ඩිස් හිමිපාණන් විසින් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

එම ඉල්ලීමට අනුව රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව මගින් ගොඩනැගිලි සැලසුමක් හා ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කර ඇති අතර එහි වර්ථමාන වටිනාකම රුපියල් 49,763,586.60 කි. ඉදිකිරීම් කටයුතු සෘජුව ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනයට පැවරීමට අංක අමප/17/0421/736/008 හා 2017/03/22 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයෙන් අවසරය ලබා දී ඇත.


නිර්දේශය හා අනුමැතිය :

1. තලවිල සාන්ත ආනා දේවස්ථානයේ කාමර 20කින් යුත් ධර්ම විවේක මධ්‍යස්ථානයක් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ මුදල් ප්‍රතිපාදන මගින් ඉදිකිරීමට
2. මේ සඳහා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති රු. 49,763,586.60ක ඇස්තමේන්තුව පිළිගැනීමට
3. ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනයට පවරා ඉටුකර ගැනීමට


නිර්දේශ කර පාලක මණ්ඩල අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරමු.

F.A. Gamal
හරණ අනෝජා ගමගේ
අධ්‍යක්ෂ ආගමික හා කලා කටයුතු(වැ.බ.) අධ්‍යක්ෂ මුදල්
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
14.03.2019


ඒ.ඒ. ආරියරත්න
අධ්‍යක්ෂ මුදල්
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල


බර්නාඩ් වසන්ත
ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

36 44



Handwritten notes and signatures in Sinhala.




අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය
அமைச்சரவை அலுவலகம்
OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS

CABINET DECISION අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය அமைச்சரவைத் தீர்மானம்

පිටපත් : ජනාධිපති ලේකම්,
අමාත්‍යාලය ලේකම්,
ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා
ආර්.ක.ලේකම්,
මුදල් ලේකම්,
විගණකාධිපති.

මගේ අංකය: අමප/17/0421/736/008
2017 මාර්තු මස 22 දින.



ක්‍රියා කළ යුතු : නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.

ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය (NEMO) ශක්තිමත් කිරීම

(නිවාස හා ඉදිකිරීම් ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2017-02-23 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන)

2017 මාර්තු මස 14 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹි තීරණයක් අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා මේ හමඟ එවා ඇත.

ඩබ්ලිව.එම්.ඒ. ජේ.ප්‍රනාන්දු
අතිරේක ලේකම්.

අ.කමල්/එස්.අබේසිංහ
අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්.

(අ) න්‍යාය පත්‍රයේ විෂයයන්:

(II) අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා - ප්‍රසම්පාදනයට අදාළ කරුණු:

38. අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 17/0421/736/008 වූ, “ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය (NEMO) ශක්තිමත් කිරීම” යන මෑලයන් නිවාස හා ඉදිකිරීම් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2017-02-23 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන - (අමප අංක 16/1501/736/034 පිළිබඳව වූ 2016-08-09 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අදාළව) ඉහත සඳහන් සටහන මුදල් ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ සමඟ සලකා බලන ලදී. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, අමාත්‍යාංශය විසින් මුදල් ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණවල (2) සහ (3) ඡේදවල දක්වා ඇති කොන්දේසිවලට අනුගතව ක්‍රියා කරනු ලැබීමට යටත්ව, සටහනේ අවසන් ඡේදයේ සඳහන් යෝජනාව සඳහා අනුමැතිය ලබා දීමට තීරණය කරන ලදී.

ක්‍රියා කළ යුතු: නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය - ඉහත නිරීක්ෂණ යා
මතකයට ඇත.

පිටපත්: සනාථික ලේකම් - සච්ඡන්දන පිටපතක් හා ඉහත
නිරීක්ෂණ යා මතකයට ඇත.

අනුමාන ලේකම් - සච්ඡන්දන පිටපතක් හා ඉහත
නිරීක්ෂණ යා මතකයට ඇත.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය -
සච්ඡන්දන පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා මතකයට ඇත.
මුදල් අමාත්‍යාංශය

A decision of the Cabinet Meeting held on 2017.03.14

(B) Agenda Items :

(II) Cabinet Papers - Procurement Related Matters

38. Cabinet Paper No.17/0421/736/008, a Note to the Cabinet dated 2017-02-23 by the Minister of Housing and Construction on "Strengthening of the National Equipment and Machinery Organization (NEMO)" - (Cabinet decision dated 2016-08-09 on CP No.16/1501/736/034 refers) the above Note was considered along with the observations of the Minister of Finance. After discussion, it was decided to grant approval to the proposal in the final paragraph of the Note, subject to the Ministry adhering to the conditions stipulated in paragraphs (2) and (3) of the observations of the Minister of Finance.

Action by: My/Housing and Construction - above observations annexed.

Copied to: Secretary to the President - copy of Note and above observations annexed.
Secretary to the Prime Minister - copy of Note and above observations annexed.
My/National Policies and Economic Affairs - copy of Note and above observations annexed.
My/Finance



මුදල් අමාත්‍යාංශය
நிதி அமைச்சு
MINISTRY OF FINANCE

මහලක්ෂ් සාර්වභූමි කොළඹ 01.
ශ්‍රී ලංකාව.

සෞඛ්‍යාලය, කොළඹ 01.
இலங்கை

The Secretary, Colombo 01,
Sri Lanka

කාර්යාලය } (94)-11-2484500
தலுவலகம் } (94)-11-2484600
Office } (94)-11-2484700

දුරකථන }
பெக்ஸ் } (94)-11-2448223
Fax }

වෙබ් අඩවිය }
වෙබ් අඩවිය }
Website } www.treasury.gov.lk

මගේ අංකය }
எனது இல. } PFD/INFR/HSGT/CM/12
My No. }

ඔබේ අංකය }
உமது இல. } CP 17/0421/736/008
Your No. }

දිනය }
திகதி } 2017.03.09
Date }

අමාත්‍ය මණ්ඩල තටහන

මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ නිර්දේශණ

අමාත්‍යාංශය :

නීවාස හා ඉදිකිරීම්

ලිපිනය හා දිනය :

ජාතික සන්ඥෝපකරණ ආයතනය (NEMO) ගාස්තුවක් නිර්මාණය
2017.02.23

සේවක/ඉල්ලීම :

පහත සඳහන් යෝජනා සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය අපේක්ෂා කෙරේ.

ලංසු කැඳවමින් කොරෝ රාජ්‍ය ආයතනයේ මිනිස් ජාතික සන්ඥෝපකරණ ආයතනයට සාද්‍රවි කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේ සඳහා සහ රාජ්‍ය ආයතනයේ විසින් ජාතික සන්ඥෝපකරණ ආයතනයේ සන්ඥෝපකරණ කුලියට ගැනීම සඳහා දැනට පවත්නා රු.මිලියන 25 සීමාව රු. මිලියන 50 දක්වා වැඩි කිරීම

නිර්දේශණ :

1. අංක 16/1501/736/034 හා 2016.07.28 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සඳහා වන කිරණය පරිදි පත් කරන ලද කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවේ පහත සඳහන් කරුණු සලකා බැලීමේ දී NEMO ආයතනය සාද්‍රවි පිට පවත්වා ගෙන යන සියලුම රජයේ වැය බරක් වන බැවින් ඉහත යෝජනා තමාගේ ජනප්‍රියතාවයෙන්,
- i. රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සන්ඥෝපකරණ අංශය ලෙස NEMO ආයතනය ක්‍රියාත්මක වූ අවස්ථාවේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 344ක් වූ ඊට වර්තමාන කාර්ය මණ්ඩලය 722ක් වේ. (අපර NEMO ආයතනය රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ අංශයක් ලෙස පැවතීම ද අංක 16/0082/736/002 හා 2016.02.04 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සඳහා වන කිරණය පරිදි රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට යටතේ ස්ථාපිත ආයතනයක් බවට පත් කර ඇත.)
- ii. 2016 වර්ෂයේ සලකුණු කාර්තුව සඳහා කෙටුම්පත් කල මූල්‍ය චාරිත්‍ර වලට අනුව ආදායම් මුළු වශයෙන් රු. මිලියන 135ක් ද ආදායම් රු. මිලියන 68ක් ද කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් හා වේතන සඳහා රු. මිලියන 68ක් ද වන අතර එය කාර්තු ගත ආදායමක් 100% කි.

16287-00

RECEIVED FROM: +94112484808

09/03 2017 18:17

2923730

- iii. NEMO ආයතනය සඳහා 211 පමණ පත්‍ර හා උපකරණ බලපෑමක් පවතින අතර එයින් මනා ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුතු පත්‍ර 80ක් පමණ හා මනා ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් තොර පත්‍ර 131ක් පමණ පවතී. මනා ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් තොර එම පත්‍ර භද්‍රා දැරීය යුතු අලුත්වැඩිපා හා හදිස්සු විර්වාද ඉහළ අගයක් ගන්නා බව.
- iv. මෙහෙයුම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමාණවත් ආරක ප්‍රාග්ධනයක් නොමැති NEMO ආයතනයට පහත පදනමක් පිරිසිදු රු. මිලියන 169 (බැංකු අතිරා පොලිය හැර)ක බැරකම් ප්‍රමාණයක් මේ වන විටත් පවතින බව.

බැරකම්	වටිනාකම රු.මිලියන
බැංකු අතිරා (බැංකු අතිරා පදනම මාසික පොලී රු.මිලියන 2.1)	150
හැරපුම්කරුවන්ට ගෙවිය යුතු බැර	4
ග්‍රීක වැට් බදු	15
එකතුව	169

2. කෙසේ වුවද NEMO ආයතනයේ මූල්‍ය තත්ත්වය හා ලාභදර්ශීය වර්ධනය හර ගැනීමට අවශ්‍යතා අවස්ථාව ලෙස පහත පදනම කොන්දේසිවලට යටත්ව උපරිම වසර 2 ක පහත කාලයක් ප්‍රදානය කිරීම පමණක්වශයෙන් විරුද්ධත්වයක් නොමැත.
 - i. කර්මාන්තයට අදාළ වෙළඳපල-යුළු පවතින තරඟකාරී මිල ගණන් සාපේක්ෂව කෙටිමින් NEMO ආයතනය සතු සත්කෝපකරණ, පාත්‍ර, කොන්ක්‍රීට් සඳහාමත් රාජ්‍ය ආයතන වෙත සැපයීම සැපයීමේ දී අපහසු යුතු රෙට්ටන් විෂය ප්‍රවිභවයන්ගෙන් සමන්විත සම්බන්ධීකරණ මගින් කිරීමේ කිරීම.
 - ii. කාර්ය මණ්ඩල විශ්ලේෂණයක් සිදු කර ප්‍රමාණවත් කාර්ය මණ්ඩලයක් තිබීමේ කිරීම රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ හා කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් ඔබ භීක්ෂව කිරීම.
 - iii. සත්කෝපකරණ කුලීයට අමතරව, රාජ්‍ය අංශයට සීමා නොවී පුද්ගලික අංශය හා තනි පුද්ගලයන් සඳහාද යුතුණු අත්වැර වැට්ටම් වැනි නව ආදායම් උත්පාදන මාර්ග වෙත අවදානම් වීම.
3. ඉහත ක්‍රියාදාමයට අනුව NEMO ආයතනය එහි මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවය වසර 2 ක් තුළ දී වර්ධනය කර ගැනීමට අපොහොසත් වුවහොත් ඉදිරියේ දී ජර්ජ්ට් අමතර වැය බරක් වීම වළක්වා ගැනීම පිණිස අවුරු කිරීමට පියවර ගැනීම යෝග්‍ය වේ.



එම කාරුණිකාධිකාරී, පා.ම.
මුදල් අමාත්‍ය



මුදල් අමාත්‍යාංශය
நிதி அமைச்சு
MINISTRY OF FINANCE

මහලක්කම් කාර්යාලය, කොළඹ 01,
ශ්‍රී ලංකාව.

செயலகம், கொழும்பு 01,
இலங்கை

The Secretariat, Colombo 01,
Sri Lanka

කාර්යාලය } (94)-11-2444500
அலுவலகம் } (94)-11-2444800
Office } (84)-11-2444700

ஓசைப் பெக்ஸ் } (94)-11-2444823
பெக்ஸ் }
Fax }

වෙබ් අඩවිය }
වෙබ් අඩවිය }
Website } www.treasury.gov.lk

මගේ අංකය } PFD/INFR/HSCIT/CM/124
எனது இல. }
My No. }

ඔබේ අංකය } CP 17/0421/736/008
உமது இல. }
Your No. }

දිනය } 09.03.2017
திகதி }
Date }

Note to the Cabinet of Ministers

Observations of the Minister of Finance

Ministry	:	Housing and Construction
Title and Date	:	Strengthening of the National Equipment and Machinery Organization (NEMO) 23.02.2017
Proposals/Requests	:	Approval of the Cabinet of Ministers is sought for the following proposals; To increase the present limit of Rs.25 million to 50 million for getting the construction of contracts awarded and hiring of machinery by State Institutions from NEMO without inviting bids.
Observations	:	1. Considering the following facts as stated in the report submitted by the committee appointed in relation to the decision on Cabinet Memorandum No. 16/1501/736/034 dated 28.07.2016, it is observed that the NEMO is a loss making organization to be liquidated creating a heavy burden on the Government. Therefore, in principle, I do not agree with the proposals. i. Although the approved total cadre for the NEMO when it had been functioning under the State Engineering Corporation (SEC) was 344, the

total number of staff is 722 by now. (Earlier NEMO had functioned under the SEC as a division and now it is functioning as a separate independent organization under the SEC in accordance with the Cabinet Decision made on the Cabinet Memorandum No. 15/0082/735/002 dated 04.02.2016.)

- ii. According to the Draft Financial Report prepared for the first quarter of 2016, the total expenditure incurred was Rs.135 million while the total revenue generated was Rs. 68 million and the payment of the staff salary was Rs. 68 million which is 100% of the quarterly revenue generated.
- iii. At present, the NEMO possesses about 211 of its own fleet of machinery and equipment. Out of them, 80 are in good working condition while the balance 131 is not in working condition. Therefore it is observed that NEMO incurs high maintenance and repair cost on such machinery of poor condition.
- iv. The working capital of the NEMO is not sound enough to carry out its operations and currently NEMO bears Rs.169 million of liabilities (except the interest on bank overdraft) of which details are given below.

Liabilities	Value Rs. Mn
Bank overdraft (Around Rs 2.1 Mn of interest for bank overdraft per month)	150
Dues for Suppliers	4
Unsettled VAT	15
Total	169

2. However, I have no objection to grant one final opportunity to the NEMO to improve its financial position and the profitability by giving the proposed

concession for a maximum period of two years subject to the following conditions.

- i. To decide the standard rates comparable with industry rates to be applied when government organization are hiring machinery for constructions from NEMO on direct contracting basis by a committee comprising of members with relevant expertise.
 - ii. To review the cadre requirements and to decide the appropriate cadre in consultation with the Department of Public Enterprises and the Department of Management Service.
 - iii. Explore the other revenue avenues such as conducting construction training programs etc. not restricting to the public sector and extending in the private sector and individuals too in addition to hiring the machineries to generate more income.
3. Under the above arrangement, if NEMO fails to improve its operational efficiency within two years, it is appropriate to take necessary steps to liquidate the NEMO in order to prevent the creation of severe additional financial burden on the government in future.

Ravi Karunanayake, M.P.
Minister of Finance

MEMORANDUM DATED 2017-02-23 BY THE MINISTER OF PORTS AND SHIPPING ON "CHARTER OF TWO HARBOUR TUGS FOR THE SRI LANKA PORTS AUTHORITY (SLPA) FOR OPERATIONS AT THE PORT OF COLOMBO" - (CABINET DECISION DATED 2015-07-08 ON CP NO.15/0938/624/030 REFERS) THE ABOVE MEMORANDUM WAS CONSIDERED ALONG WITH THE OBSERVATIONS OF THE MINISTER OF FINANCE AND THE FURTHER CLARIFICATIONS MADE BY THE MINISTER OF PORTS AND SHIPPING, AT THIS MEETING. AFTER DISCUSSION, IT WAS DECIDED -

Handwritten notes and initials: RAVI, PL, 20/02, 18/02

Ministry of Housing & Construction

A Note to the Cabinet of Ministers


Strengthening of the National Equipment and Machinery Organization (NEMO)

The Cabinet of Ministers at the meeting held on 9 August 2016 considered my recommendations dated 28 July 2016 on the strengthening of the National Equipment and Machinery Organization (NEMO) together with the recommendations of the CCEM and approved the appointment of a Committee to evaluate the capacity of the NEMO to carry - out projects. Accordingly the following committee was appointed.

1. Mr. F.H.C.M.P. Silva (Chairman)
Additional Director- General, Department of Public Enterprise.
2. Eng. S. Ravindranathan
Director, (Construction Technology) Ministry of Housing and Construction
3. Eng. (Ms) J.A.N.N.K. Jayakody (Member)
Director (EMS), Construction Industry Development Authority
4. Eng. H.K.D.W.T. Gajanayake (Member)
Chief Engineer (Mechanical), Ministry of Irrigation & Water Resource Management
5. Eng. G.P.T.K. Abeysekara (Member)
Mechanical Engineer, Road Development Authority

The recommendations of this Committee are attached herewith for the kind information of the Cabinet of Ministers. The committee, in its last paragraph of the report has recommended that the present limit for the award of direct contracts to, NEMO and for hiring of machinery by State Institutes be increased from the present Rs. 25 Million to a value not exceeding Rs. 50 Million in the context of the present cost of construction and of building materials.

Accordingly, I seek the approval of the Cabinet of Ministers for the increase of the present limit of Rupees. 25 Million for the award of direct contracts to NEMO by State institutions and for the hiring of machinery by State Institution from NEMO without inviting bids to Rupees Fifty Million (Rs. 50 M)


Sajith Premadasa, M.P.
Minister of Housing & Construction

Ministry of Housing & Construction
Sethsiripaya
Battaramulla
23/ Feb/ 2017

வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சு

அமைச்சரவைக் குறிப்பு

அமைச்சரவை விந்ஞாபன இல. :

தேசிய இயந்திரசாதன நிறுவனத்தை (NEMO) வலுவூட்டல்

2016 ஆகஸ்ட் மாதம் 09 ஆம் திகி நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் போது 2016 யூலை மாதம் 28 ஆம் திகதிய தேசிய இயந்திரசாதன நிறுவனத்தை வலுவூட்டுவது தொடர்பான எனது சிபாரிசுகள் பொருளாதார முகாமைத்துவம் பற்றிய அமைச்சரவைக் குழுவின் சிபாரிசுகளுடன் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டதுடன், கருத்திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்காக தேசிய இயந்திரசாதன நிறுவனத்திற்கு உரித்தான ஆற்றலை மதிப்பீடு செய்வதற்கான குழுவொன்றை நியமனம் செய்வதற்கும் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது. அதற்கமைய பின்வரும் குழு நியமனம் செய்யப்பட்டது.

1. திரு எஸ்.எச்.சி.எம்.பி சில்லா (தவிசாளர்)
மேலதிகப் பணிப்பாளர் நாயகம், அரசாங்க தொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம்
2. பொறியியலாளர் எஸ். ரவீந்திரநாதன் - (அங்கத்தவர்)
பணிப்பாளர், (நிர்மாணத் தொழில்நுட்பம்) வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சு
3. பொறியியலாளர் ஜே.ஏ.என்.என்.கே. ஜயகொடி - (அங்கத்தவர்)
பணிப்பாளர், (மி.இ.சே) நிர்மாணக் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகார சபை
4. பொறியியலாளர் எச்.கே.உ.பிள்யூ.ஈ. கஜநாயக்க - (அங்கத்தவர்)
பிரதம பொறியியலாளர், (இயந்திர), நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வள முகாமைத்துவ அமைச்சு
5. பொறியியலாளர் ஜி.பி.ஈ.கே. அபேசேகர - (அங்கத்தவர்)
இயந்திரப் பொறியியலாளர், வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை

அமைச்சரவையின் தகவலுக்காக குழுவின் சிபாரிசுகள் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போதைய நிர்மாணிப்பு செலவினம் மற்றும் கட்டிட பொருட்கள் தொடர்பான குழுவின் தேசிய இயந்திரசாதன நிறுவனத்திற்கு நேரடியாக ஒப்பந்தங்களைக் கையளித்தல் மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்களின் ஊடாக இயந்திர சாதனங்களை வாடகைக்குப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான தற்போதைய வரையறையை ரூபா மில்லியன் 25 முதல் ரூபா மில்லியன் 50 எனும் பெறுமதியைத் தாண்டாதவாறு அதிகரிக்க வேண்டும் என்று மேற்படி குழு தமது அறிக்கையின் இறுதி அத்தியாயத்தில் சிபாரிசு செய்துள்ளது.

அதற்கமைய, விலைமனுக் கோராது அரசாங்க நிறுவனங்களினால் தேசிய இயந்திரசாதன நிறுவனத்திற்கு நேரடியாக ஒப்பந்தங்களைக் கையளிப்பதற்கும் மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்களினால் தேசிய இயந்திரசாதன நிறுவனத்திடமிருந்து இயந்திரசாதனங்களை

வாடகைக்குப் பெறுவதற்கு தற்போது காண்ப்படுகின்ற ரூபா மில்லியன் 25 எனும் வரையறையை ரூபா மில்லியன் 50 வரை அதிகரிப்பதற்கும் அமைச்சரவையின் அங்கீகாரத்தைக் கோருகின்றேன்.

ஒப்பம் / சஜித் பிரேமதாச (பா.உ.)

வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சர்.

வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சர்,

02 ஆம் மாடி, "செத்சிறிபாய்",

பத்தரமுலலை.

SAJITH PREMADASA (M.P.)

Minister of Housing & Construction

02nd Floor, "Sethsiripaya"
Battaramulla.

2017..23 ஆம் திகதி.



අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය
அமைச்சரவை அலுவலகம்

OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS

Add.S.
(Admin)

CABINET DECISION

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය

அமைச்சரவைத் தீர்மானம்

අනුමානය ලේකම්. 2019 මැයි මස 22 දින.
ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්.ක.,
නැවත පදි.කි.භා පුන.,
උතුරු පළාත් සං. සහ
යෞවන ක.ලේකම්.
මුදල් ලේකම්.
විගණකාධිපති.

Add.S.
(Technical)

To (Adm 2)
Pl. R. S. R.
2019/5

ක්‍රියා කළ යුතු : නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.

ජාතික ගන්තෝපකරණ ආයතනය (NEMO) ශක්තිමත් කිරීම

(නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ
2019-04-11 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන)

2019 මැයි මස 07 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹි
කීරණයක් අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා මේ සමඟ එවනු ඇත.

ඩබ්ලිව්.එම්.ඩී/ජේ.ප්‍රනාන්දු
අතිරේක ලේකම්.

අ.කලේ/එස්.අබේසිංහ
අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්.

(ආ) තා‍යය පත්‍රයේ විෂයයන්:

(1) අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා - සාමාන්‍ය:

56. අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 19/1270/122/050 වූ, "ජාතික
ගන්තෝපකරණ ආයතනය (NEMO) ශක්තිමත් කිරීම" යන
මැයෙන් නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු ඇමතිතුමා
ඉදිරිපත් කළ 2019-04-11 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන - (අමස
අංක 17/0421/736/000 පිළිබඳව වූ 2017-03-14 දිනැති අමාත්‍ය
මණ්ඩල තීරණයට අදාළව) ඉහත සඳහන් අමාත්‍ය මණ්ඩල
සටහන, වැඩබලන මුදල් ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ සහ නිවාස,
ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින්
අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම් අමතන ලද 2019-05-02 දිනැති ලිපිය
සමඟ සලකා බලන ලදී. මේ පිළිබඳව සාමාන්‍ය කිරීමෙන්
අනතුරුව, රුපියල් මිලියන 50ක් දක්වා කොන්ත්‍රාත්තු කළුබදු
ලබාගැනීමට සහ එහි ආයතන විසින් ලැබූ කැපවීමකින් තොරව
ජාතික ගන්තෝපකරණ ආයතනයෙන් ගුණිතමයව සැලකිය යුතු
ලාභයක් ලැබීමට අයුතු බවට සාධක සාදාගැනීමක් 2019-04-11 දිනැති
ක්‍රියා කළ යුතු : අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම් විසින්
අනුකූලව අවබෝධ කරගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.

- 1 -

තවද, මෙම තීරණය සම්මත කරනු ලැබූ සේ සැලකීමටත්, ඒ අනුව අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත මෙම තීරණය දන්වා යැවීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්ට බලය පැවරීමටත් තීරණය කරන ලදී.

ක්‍රියා කළ යුතු: නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය - ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

පිටපත්: ජනාධිපති ලේකම් - අදාළ ලියවිලිවල පිටපත බැගින් යා කොට ඇත.

අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් - අදාළ ලියවිලිවල පිටපත බැගින් යා කොට ඇත.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෙහවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය - අදාළ ලියවිලිවල පිටපත බැගින් යා කොට ඇත. මුදල් අමාත්‍යාංශය

(ඇ) සැපයුම්කරුවන්ගේ ලියාපදිංචි ලැයිස්තුව අවම වශයෙන් වසරකට එක් වරක්වත් යාවත්කාලීන කරනු ලැබිය යුතු ය.

දුරකථන නාමාවලියෙහි කහපැහැති (Yellow Pages) සහ දේදුනු පැහැති (Rainbow Pages) පිටු

3.4.4 භාණ්ඩ සැපයීම සම්බන්ධයෙන් වන විට, දුරකථන නාමාවලියෙහි කහ පැහැති පිටුවල සහ දේදුනු පැහැති පිටුවල ප්‍රසිද්ධ වෙළඳුන් ප්‍රමාණවත් සංඛ්‍යාවක් ලියාපදිංචි වී ඇති බවට අදාළ අධිකාරිය සෑහීමට පත්වන විට, එම ලැයිස්තුවෙන් මිළ සැඟවුම් කැඳවනු ලැබිය හැකි ය.

3.5 සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය

සෘජු කොන්ත්‍රාත්දීම සඳහා වූ ඉහළ සීමාව ප්‍රසම්පාදන අත්පොතේ 2.14.1 හි සඳහන්ව ඇත.

3.5.1 (අ) සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය යනු තනි සැපයුම්කාර මූලාශ්‍රයකින් භාණ්ඩ හෝ සේවා හෝ වැඩ ප්‍රසම්පාදනය කිරීමේ ක්‍රමයකි.

(ආ) මෙහි දී කිසිදු තරඟයක් නොමැති අතර මේ ක්‍රමය භාවිත කළ යුත්තේ විශේෂ අවස්ථානුගත කරුණු යටතේ පමණි.

(ඇ) මෙම ක්‍රමය පහත දැක්වෙන අවස්ථානුගත කරුණු යටතේ උචිත වේ :-

(i) මිල හෝ අනුපාතිකයන් නියාමන ආයතනවල ව්‍යවස්ථාවන්ට අනුකූලව නියම කරනු ලබන විට ;

(ii) දැනට පවත්නා උපකරණ සමග ගැලපෙන ආකාරයට උපකරණ ප්‍රමිතිකරණය කිරීම මගින්, එම වර්ගයේම භාණ්ඩ අතිරේක වශයෙන් මිළ දී ගැනීම සාධාරණීයකරණය කරනු ලැබිය හැකි ය.

එබඳු මිලදී ගැනීම්වල දී -

* සාමාන්‍යයෙන් නව ප්‍රසම්පාදනයේ අයිතම සංඛ්‍යාව, පවත්නා සංඛ්‍යාවෙන් 50% වඩා අඩු විය යුතු ය.

* මිල සාධාරණ විය යුතු ය.

* වෙනත් වර්ගයක හෝ ප්‍රභවයක උපකරණ මිලදී ගැනීම තුළින් ලැබෙන වාසිය ද සලකා බැලිය යුතු ය.

(iii) අවශ්‍ය උපකරණ, හිමිකාර මෘදුකාංග, පාඩුග්‍රන්ථ අමතර කොටස් සහ ආරක්ෂක අයිතමයන් වැනි, තනි ප්‍රභවයකින් පමණක් ලබාගත හැකි සහ හිමිකාර ස්වභාවයේ භාණ්ඩ වන විට,

(iv) කාර්යය සාධනයමය ස්වභාවයේ සුරක්ෂණයක (Performance Guarantee) සඳහන් කොන්දේසියක් ලෙස ක්‍රියාවලි නිමවුමකට අවශ්‍ය කිසියම් තීරණාත්මක අයිතමයන් විශේෂිත සැපයුම්කරුවෙකුගෙන් මිල දී ගැනීම අවශ්‍ය වන අවස්ථාවක,

(ඇ) ඉහත සඳහන් හේතුවලින් යම් හේතුවක් යටතේ සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය භාවිත කරනු ලබන විට, ප්‍රසම්පාදනයේ වටිනාකම, 2.14.1 මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය යටතේ සඳහන් ඉහළ සීමාවන්ට යටත් විය යුතු ය. ඉහත සඳහන් අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නම් මිස, කිසිම රජයේ නියෝජ්‍යායතනයක් ස්වයංක්‍රීය ලෙස සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය සඳහා සුදුසුකම් නොලබයි.

3.6 නැවත ඇණවුම් කිරීම

3.6.1 එකම භාණ්ඩ සැපයීම සඳහා කෙටිකාලයක් තුළ මුල් සැපයුම්කරු වෙතම ඇණවුම් තැබීම, නැවත ඇණවුම් කිරීම වශයෙන් සැලකිය යුතු ය.

මුල් කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීමේ දින සිට සයමසක කාලයක් ඉකුත්ව නොමැති විට.

(අ) ලංසු කැඳවීම සඳහා වූ මුල් ආරාධනය නිකුත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවේ දී, අතිරේක භාණ්ඩ සඳහා වූ අවශ්‍යතාවය කලින් නොදැනු බවට සහ හඳුනාගනු නොලැබූ බවට,

(ආ) නැවත වරක් ලංසු කැඳවීමේ කාර්යය පටිපාටිය අනුගමනය කිරීම ආර්ථික අතින් වාසිදායක නොවන බවට,

(ඇ) මුල් ඇණවුමෙන් පසු භාණ්ඩවල මිල අඩු ව නොමැති බවට, සහ

(ඈ) එවැනි නැවත ඇණවුම් කිරීමක් සඳහා අදාළ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ විරෝධයක් නොමැති බවට, ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වය සහතික වන්නේ නම්, මුල් කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් 50% සීමාවක් දක්වා භාණ්ඩ ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සඳහා නැවත ඇණවුම් කිරීමට විශේෂ අවස්ථානුගත කරුණුවල දී පමණක් බලය පවරනු ලැබිය හැකි ය.

අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත්කළ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සංයුතිය ප්‍රසම්පාදන අත්පොතේ 2.7.1 හි දක්වා ඇත.

2.7 ප්‍රසම්පාදන කමිටු සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත්කළ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවල සංයුතිය

2.7.1 අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පවරන ලද අධිකාරී බලය යටතේ ජාතික ප්‍රසම්පාදන නියෝජ්‍යායතනය විසින්, අධි වටිනාකමකින් යුත් ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් කළ ප්‍රසම්පාදන කමිටු පත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත්කරනු ලබන ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටු

2.7.2 (අ) අතිවිශේෂ අවස්ථාවල දී, එම විශේෂ අවස්ථාවට ගැලපෙන පරිදි, සාමාන්‍යය ප්‍රසම්පාදන කාර්යය පටිපාටියෙන් බැහැරව ක්‍රියා කිරීම අවශ්‍ය වන විශේෂ හේතු සඳහන් කරමින් අමාත්‍යාංශයක් විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකි අතර, ප්‍රසම්පාදනයේ සීමා සඳහන් කරමින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක් පත් කිරීම සඳහා එම අමාත්‍යාංශය මගින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඉල්ලා සිටිය යුතු ය.

(ආ) අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන එම ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුව සඳහා තාක්ෂණික අගැයීම් කමිටුව ජාතික ප්‍රසම්පාදන නියෝජ්‍යායතනය විසින් පත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

2.7.3 අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක් පත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පහත සඳහන් කරුණු මගින් සාධාරණීයකරණය කළ හැකි ය :

(අ) ප්‍රසම්පාදනය කඩිනමින් සැකසුම් කිරීම අවශ්‍ය වන අවස්ථාවල දී ;

(ආ) භාණ්ඩ, සේවා සහ / හෝ වැඩ ප්‍රසම්පාදනය සඳහා අතිවිශේෂ කඩිනම් තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය විට ;

(ඇ) වෙළෙඳපොළේ උග්‍ර තිඟයක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා සැපයුම් වහාම අවශ්‍යය වන අවස්ථාවල දී ;

(ඈ) ලංසු ඉතා කෙටි කාලයක් සඳහා වලංගු පවතින අවස්ථාවල දී ;

(ඉ) භාණ්ඩවල මිල නිතර උච්චාවචනය වන අවස්ථාවලදී ;

(ඊ) පිරිවිතර සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වෙනසක් නොමැතිව භාණ්ඩ නිතර නිතර මිල දී ගැනීමට අවශ්‍ය වන අවස්ථාවල දී ;

- (ii) හැකි අවස්ථාවන්හි දී අදාළ වෙබ් අඩවිවල දැන්වීම් පළකළ යුතු බවට;
- (iii) ජාත්‍යන්තර වශයෙන්, යුඑන්ඩීබී (UNDB) සහ ඩිවෙලප්මන්ට් ගේට්වේ (Development Gateway) හි ඩිජිටල් මාකට්ට්හි දැන්වීම් පළ කළ යුතු බවට, සහ
- (iv) සැපයුම්කරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සහභාගිවීමට අවකාශ ඇති රටවල තානාපති කාර්යාලවලට සහ වෙළෙඳ නියෝජිතයන්ට එම දැන්වීම් ප්‍රේෂණය කිරීම සහ අදාළ වෙබ් අඩවිවල එම දැන්වීම් පළ කළ යුතු බවට,

එම ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වයට නියම කරනු ලැබේ.

3.2 ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීම

3.2.1 ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් අරමුදල් සපයන බොහෝ ව්‍යාපෘති සඳහා සාමාන්‍යයෙන් අදාළ කර ගත යුතු තරඟකාරී ලංසු කැඳවීමේ කාර්යය පටිපාටිය වනුයේ ජාතික වශයෙන් තරඟකාරී ලෙස ලංසු කැඳවීම වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා ප්‍රයම්පාදන අත්පොතේ 3.2 බලන්න.

ජාතික වශයෙන් තරඟකාරී ලංසු කැඳවීමේ දී —

3.2.2 (අ) ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම, හැකි සෑම අවස්ථාවකදී ම අවම වශයෙන් වැඩි අලෙවියක් සහිත එක් ජාතික පුවත්පතක ද, ජාතික ප්‍රසම්පාදන නියෝජ්‍යායතනයේ වෙබ් අඩවියේ ද, වෙනත් අදාළ වෙබ් අඩවිවල ද පළ කරනු ලැබිය යුතු ය.

(ආ) ලංසුකරු යම් නිශ්චිත ගාස්තුවක් ගෙවීමට සූදානම්වේ නම්, ලංසු කැඳවීමේ ලේඛන ලබා ගැනීමට කැමති යම් සැපයුම්කරුවකුට, සේවා සපයන්නකුට හෝ කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට එම ලේඛන මිලදී ගැනීමට ඉඩදිය යුතු ය.

(ඇ) ලංසු කැඳවීම අවසන් දිනට පෙරාතුව වූ දිනය දක්වා, ලංසු කැඳවීමේ ලේඛන මිල දී ගැනීමට කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට/සැපයුම්කරුවන්ට/සේවා සපයන්නන්ට ඉඩදිය යුතු ය. සහ

(ඈ) වැඩ සඳහා වූ කොන්ත්‍රාත් සම්බන්ධයෙන් වන විට, කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා දේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට අයිසීටීඑයි (ICTAD) ආයතනයෙහි දේශීය

විට ඵ්වැනි වගකීමක් පැවරී ඇත්තේ රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙතය.

4.3 මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව

4.3.1 (අ) සියලුම ආශ්‍රිත වියදම් ඇතුළු මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වය විසින් පිළියෙල කළ යුතු ය.

(ආ) ප්‍රසම්පාදනයට සූදානම් වීමේ කටයුතුවල වියදම් සහ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීමෙන් පසු සිදුවන කටයුතුවල වියදම් මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවේ වෙන් වශයෙන් සඳහන් කළ යුතු ය.

(ඇ) කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානයේ පශ්චාත් කටයුතු සඳහා මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවේ පහත දැක්වෙන හදිසි අවිනිශ්චිත ප්‍රතිපාදන (Contingency Provision) ඇතුළත් විය යුතු ය :-

- (i) ප්‍රසම්පාදනයට සූදානම් වීමේ කටයුතු සඳහා සියයට පහක (5%) උපරිමයක් ,
- (ii) භෞතික හදිසි අවිනිශ්චිත අවශ්‍යතා සඳහා සියයට දහයක (10%) උපරිමයක්),
- (iii) මිළ පිළිබඳ හදිසි අවිනිශ්චිත තත්වයන් සඳහා සාධාරණ ලෙස ඇස්තමේන්තුගත මුදලක්.

(ඈ) මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවේ අදාළ වැටී බදු වෙන් වශයෙන් ඇතුළත් කළ යුතු ය.

4.3.2 මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම

මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව ප්‍රසම්පාදන අත්පොතේ සඳහන් අදාළ අධිකාරිය විසින් අනුමත කරනු ලැබිය යුතු ය. එහෙත් විදේශ අරමුදල් සපයන ව්‍යාපෘතියක් සම්බන්ධයෙන් වන විට එම අරමුදල් සපයන විදේශ නියෝජ්‍යායතනය ඒ සම්බන්ධයෙන් එකඟ විය යුතු ය.

මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව අනුමත කිරීම සඳහා වූ අධිකාරිය ප්‍රසම්පාදන අත්පොතේ 4.3.2 හි සඳහන් කර ඇත.

මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව ප්‍රතිශෝධනය කිරීම

4.3.3 ආරම්භක මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව පිළියෙල කිරීමෙන් පසු ලංසු කැඳවීම සඳහා සෑහෙන කාලයක් ගතවුවහොත්, උද්ධමනය සහ වෙනත් කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව

ලබන දිනය : 2019/08/06
 දිනය : 2019/08/06

ආර්.ගනේගොඩ පීඑස්සී
 බ්ලොක්ස්
 ඉංජිනේරු සේවා අධ්‍යක්ෂ
 ඉංජිනේරු සේවා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය
 යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානය

2019-04-21 වන පාස්කු ඉරු දින ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදු වූ බේදවාචකයෙන් හානියට පත් කටුවාපිටිය, ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය ප්‍රතිනිර්මාණය සඳහා සිදුකල මුදල් නිදහස් කිරීම් වලට අදාලව සිදුකල කාර්යයන් සඳහා වැඩ වාර්තාවක් (Work Done) කැඳවීම හා බැඳේ.

උක්ත කරුණ සම්බන්ධයෙන් අප අමාත්‍යාංශය මගින් ඔබ වෙත නිදහස් කරන ලද මුදල් ප්‍රතිපාදනයන් හා බැඳේ.

02.ඒ අනුව,

- පලමු නිදහස් කිරීම 2019.05.03 වන දින රු.3,000,000.00
- දෙවන නිදහස් කිරීම 2019.05.21 වන දින රු.3,000,000.00
- තෙවන නිදහස් කිරීම 2019.06.11 වන දින රු.2,667,130.73
- හතරවන නිදහස් කිරීම 2019.07.09 වන දින රු.4,740,348.96 ක් ලෙස මේ වන විට රු.13,407,479.69 (රුපියල් එක්කෝටි තිස්හතර ලක්ෂ භාරසිය හැත්තෑනමයයි ශත හැටනමය)ක මුදලක් මේ වන විට යුද්ධ හමුදාපති නමින් නිදහස් කර ඇත.

03.මෙම නිදහස් කිරීම් වලට අදාලව දේවස්ථානයේ මෙතෙක් සිදුකර ඇති ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වැඩ වාර්තාවක් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ගිණුම් අංශය වෙත ලබා දීමට සිදු වී ඇති බැවින් එම වැඩ වාර්තාව අප වෙත ඉතා කඩිනමින් ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

19/08/06

තරණි අනෝජා ගමගේ
 ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
 නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු
 අමාත්‍යාංශය

අත්කලේ - බර්නාඩ් වසන්ත
 ලේකම්
 නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු
 අමාත්‍යාංශය

- පිටපත් 01.පෞද්ගලික ලේකම් - ගරු අමාත්‍යතුමා දැනුවත් කිරීම සඳහා - කා.දැ.ගැ.පි
- 02.සම්බන්ධීකරණ ලේකම් -ගරු ලේකම්තුමා දැනුවත් කිරීම සඳහා - කා.දැ.ගැ.පි
- 03. අධ්‍යක්ෂ මුදල් -මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල - කා.දැ.ගැ.පි

(170) 175

Mr. Samartha

PRELIMINARY PROJECT ESTIMATE
FOR
PROPOSED SUNDAY SCHOOL BUILDING -STAGE II
INTERNAL ACCESS ROAD
AND
INSTALLATION OF GENERATOR
FOR
ST. SEBESTHIANS CHURCH
KATUWAPITIYA - NEGOMBO

Item 01	Allow for Preliminaries	Rs.	1,000,000.00
Item 02	Allow for Building Works		
2.1	Balance work of Two storied building for Sunday school having floor area of 1040m ² / 11195ft ² (Approx) consisting of plastered and painted brick walls, water proofing works, timber doors and windows, tiled floor, asbestos free cement fibre board sloping ceiling and Electrical and Plumbing installations. (STAGE II)	Rs.	29,500,000.00
2.2	Movable partitions - Powder coated aluminium framed folding type fabric partition system -130m ² /1395ft ² (Approx).	Rs.	2,100,000.00
2.3	Interlocking pavings - 100x100mm interlocking pavings with 75mm wide RCC curb at side -98m ² /1050ft ² (Approx).	Rs.	500,000.00
Item 03	Rectification work of Internal Access Road	Rs.	4,400,000.00
Item 04	Installation of 50KVA Generator with necessary arrangement	Rs.	3,400,000.00
	Basic Cost Estimate	Rs.	40,900,000.00
Item 05	Allow for Contingencies (5%)	Rs.	2,045,000.00
	Total Cost of Construction	Rs.	42,945,000.00
Item 06	Allow for Consultancy Fees (Salaries and Transport Cost Only)	Rs.	500,000.00
	Total Cost Estimate Excluding VAT	Rs.	43,445,000.00
Item 07	Allow for VAT (15%)	Rs.	6,516,750.00
	Total Cost Estimate Including VAT	Rs.	49,961,750.00

Exclusions


Main electrical and water connections
External works


Those rates may be subjected to the approval of a Technical Committee.

Note 1 : Assume that Construction period is 6 months.

Note 2 : This Preliminary Project Estimate is valid for 180 days.

Price escalation for construction period has been included in the Preliminary Project Estimate. If commencement date of the project is extended beyond 180 days from the date of PPE, employer shall add additional price escalation at 3% for year.


D.N.A. GALAPPATHTHI
CHIEF QUANTITY SURVEYOR (CONSULTANCY)
STATE ENGINEERING CORPORATION OF SRI LANKA


Eng. P.D. KARAWITA
DEPUTY GENERAL MANAGER (CONSTRUCTION)
STATE ENGINEERING CORPORATION OF SRI LANKA

D.N.A. GALAPPATHTHI
Chief Quantity Surveyor
State Engineering Corporation of Sri Lanka
130, W.A.D. Ramenayake Mawatha,

රාජ්‍ය ප්‍රකාශන



Handwritten notes in Sinhala: 'අමතරව', 'අමතරව', '09/2/2017'



අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය
அமைச்சரவை அலுவலகம்
OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS

CABINET DECISION

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය அமைச்சரவைத் தீர்மானம்

ප්‍රචාරය : ජනාධිපති ලේකම්.
අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්.
ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා
ආර්.ක.ලේකම්.
මුදල් ලේකම්.
විගණකාධිපති.

මගේ අංකය: අමප/17/0421/736/008
2017 මාර්තු මස 22 දින.



මා කළ යුතු : නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.

ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය (NEMO) ශක්තිමත් කිරීම

(නිවාස හා ඉදිකිරීම් ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2017-02-23 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන)

2017 මාර්තු මස 14 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹී
පැමිණි අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා මේ සමඟ එවා ඇත.

අ.ම.ම.ආ.සේ.ප්‍රනාන්දු
පරිච්ඡේද ලේකම්.

අ.කලේ/එස්.අබේසිංහ
අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්.

භාෂා පත්‍රයේ විෂයයන්:

(II) අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා - ප්‍රසම්පාදනයට අදාළ කරුණු:

II. අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 17/0421/736/008 වූ, “ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය (NEMO) ශක්තිමත් කිරීම” යන මෑයෙන් නිවාස හා ඉදිකිරීම් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2017-02-23 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන - (අමප අංක 16/1501/736/034 පිළිබඳව වූ 2016-08-09 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අදාළව) ඉහත සඳහන් සටහන මුදල් ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ සමඟ සලකා බලන ලදී. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, අමාත්‍යාංශය විසින් මුදල් ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණවල (2) සහ (3) ඡේදවල දක්වා ඇති කොන්දේසිවලට අනුගතව ක්‍රියා කරනු ලැබීමට යටත්ව, සටහනේ අවසන් ඡේදයේ සඳහන් යෝජනාව සඳහා අනුමැතිය ලබා දීමට තීරණය කරන ලදී.



ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය

(ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට අනුබද්ධිත ආයතනයකි)

தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனம்

(இலங்கை அரச பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்துடன் இணைந்த நிறுவனம்)

NATIONAL EQUIPMENT AND MACHINERY ORGANISATION

(An organisation established under State Engineering Corporation of Sri Lanka)

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය

வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சு

Ministry of Housing & Construction

මගේ අංකය
எனது இல
Our Ref :

ඔබේ අංකය
உமது இல
Your Ref :

දිනය
திகதி
Date: 23rd May, 2019

Chairman

State Engineering Corporation of Sri Lanka
130, W. A. D Ramanayake Mawatha
Colombo 02

Dear Sir,

LETTER OF AWARD

PROPOSED SUNDAY SCHOOL BUILDING – STAGE II, INTERNAL ACCESS ROAD AND INSTALLATION OF GENERATOR FOR ST.SEBESTHIANS CHURCH, KATUWAPITIYA – NEGOMBO.

We are pleased to inform you that the contract for the Construction of Sunday school building – stage II, Internal access road and Installation of generator for St. Sebesthians church, Katuwapitiya – Negombo has been awarded to Construction Division of State Engineering Corporation for the Contract Price of Rs. 49,961,750.00 (Forty Nine Million Nine hundred sixty one thousand seven hundred fifty) with VAT.

You are hereby instructed to proceed with the execution of the said works in accordance with the Contract Document. The commencement date shall be 14 days from this letter. The Contract period is 180 Days from the start.

You shall furnish all insurances from recognized Insurance Companies mentioned by the NEMO as per clause 18 of Conditions of Contract Documents in ICTAD/SBD/04 and as stated in Bidding document with regard to this contract, prior to the commencement of work.

A Mobilization Advance up to maximum of 20% of contract price (excluding Contingencies, Price escalation & Consultancy fee) will be released to you as per Clause No 14 of Conditions of Contract Documents in ICTAD/SBD/04 and as stated in Bidding Document with regard to this contract.

Signing of the Agreement of Contract will be arranged within 28 Days from the date of this letter.

Ministry of Housing & Construction,

130 මහල "සෙත්සිරිපාය" ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහලේ මහලේ
மகழு வீதி, பாலியகொடை.
Floor, "Sethsirlipaya", Sri Jayawardhanepura Ktte, Battaramulla.

දුරකථන : 0112882412

தொலைபேசி

430

0112887952

0112884768

www.houseconmin.gov.lk

National Equipment and Machinery Organisation

මහලු පාර, පැලියගොඩ.

மகழு வீதி, பாலியகொடை.

Negambo Road, Pellyagoda

දුරකථන : 011 3196430 / 0113196433

தொலைபேசி

011 2930389 / 0112948944

பக்ஸ்

විද්‍යුත් තැපෑල : secretary.nemo@gmail.com

மின் அஞ்சல் முகவரி

Please acknowledge the receipt of this letter and confirm the acceptance of this contract within 07 days from this letter.

Thanking you.

Yours faithfully,



Nilu Wijedasa
Chairman
National Equipment & Machinery Organization

Copies:

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| 1. Snr. Addl. Secretary, Mrs. Tharani Anoja Gamage | - | Central Cultural Fund |
| 2. DGM | - | NEMO |
| 3. Manager (F) | - | NEMO |



ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය
(ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට අනුබද්ධිත ආයතනයකි)
தேசிய இயந்திர உபகரண நிறுவனம்
(இலங்கை அரச பொறியியல் கூட்டுத்தாபனத்துடன் இணைந்த நிறுவனம்)
NATIONAL EQUIPMENT AND MACHINERY ORGANISATION
(An organisation established under State Engineering Corporation of Sri Lanka)



නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය
வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சு
Ministry of Housing & Construction

මගේ අංකය
எனது இல
Our Ref :

ඔබේ අංකය
உமது இல
Your Ref :

දිනය
திகதி
Date 23rd May, 2019

Chief Administrative Officer
Central Cultural Fund
Stage II, 04th Floor
Sethsiripaya
Battaramulla

Dear Sir,

PROPOSED SUNDAY SCHOOL BUILDING – STAGE II, INTERNAL ACCESS ROAD AND INSTALLATION OF GENERATOR FOR ST.SEBESTHIANS CHURCH, KATUWAPITTYA – NEGOMBO.

I write to inform you that we have been awarded the above project with reference to your letter CCF/RNA/CO/176 Dated 23/05/2019 Subsequently, this contract was awarded to State Engineering Corporation (SEC) by us as a sub contract.

As such I would like to inform you that the construction work of the above project will be carried out by SEC.

Therefore, I kindly request you to make all the correspondences directly with SEC and arrange all the payments directly to SEC on their payment Certificates.

Thanking you.

Yours faithfully,

Nilu Wijedasa
Chairman
National Equipment & Machinery Organization

Copies: 1. Chairman – State Engineering Corporation of Sri Lanka



ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව
இலங்கை அரச பொறியியல் கூட்டுத்தாபனம்
STATE ENGINEERING CORPORATION OF SRI LANKA

LEADERS IN ENGINEERING SINCE 1962

නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
வீடமைப்பு, நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு
Ministry of Housing, Construction & Cultural Affairs



අපේ යොමුව
எமது இல
Our Ref.

SEC/C/CA/2361,2360,2343/2019/1

ඔබේ යොමුව
உங்கள் இல
Your Ref.

30.12.2019
දිනය
திகதி
Date

Chief Administrative Officer,
Central Cultural Fund,
Stage II, 4th floor, Sethsiripaya
Battaramulla..

Att: Mr. Vijitha Nanada Kumar

Dear Sir,

PROJECTS CARRYOUT UNDER CENTRAL CULTURAL FUND

1. Construction of Retreat House For St' Annes National Catholic Shrine Thalawila
2. Proposed Sunday School Building - Relocation of Kitchen for St. Sebesthians Church Katuwapitiya - Negombo
3. Sunday School Building -Stage II Internal Access Road and Istallation of Generator for St. Sebesthians Church Katuwapitiya - Negombo.

We would like to inform you that we have completed more than Rs.35 million worth of work in Construction of Retreat House for St' Annes National Catholic Shrine at Thalawila. However, we have received only Rs.17.2 million as progress payments and Rs. 9.95 million as Mobilization Advance.

Further, we have completed more than Rs. 25 million worth of work in above two projects in St Sebesthians Church, Katuwapitiya. However, we have received only Rs. 8.18 million for each project as mobilization advances. Any progress payment was not paid by client for those two projects. Accordingly total outstanding of those two projects is Rs. 22.25 million.

During last 4 months, we have not received any payment for above three projects and as a result all the works were withheld due to negative cash flow. Continuation of this situation is the extra cost to the SEC.

Under this circumstance, it is regretted to note that we are compelled to close the above projects by 15.01.2020 due to above mentioned financial constraint created by undue delay of progress payments by Central cultural Fund. The payments due to State Engineering Corporation for above works are approximately Rs.30 million.

Therefore we request you to take over the above project at your earliest and we will make arrangements to withdraw the security on 15.11.2020.

Your early attention in this regards is highly appreciated.

Thank You,

STATE ENGINEERING CORPORATION OF SRI LANKA

Eng. B.A.S.S.Perea
ACT. CHAIRMAN

Copy : Mrs. Tharani Gamage, Director - CCF
DGM (Construction) - SEC
Manager (Construction) - SEC

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංකය - 205 / 13 / 1

මගේ අංකය - CCF/ආර්&ඒ / CO- 14

අංශය - ආගමික හා කලා කටයුතු අංශය.

මාතෘකාව - විද්‍යාලෝක පිරිවෙන් විහාරයේ දහම්පාසල් හා ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.


අරමුණ - විද්‍යාලෝක පිරිවෙන් විහාරයේ දහම්පාසල් හා ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සම්බන්ධව මුදල් කමිටුව දැනුවත් කිරීමත්, ප්‍රතිපාදනයන් නිසි ක්‍රමවේදයන් යටතේ නිදහස් කිරීම සඳහා පාලක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමත් අරමුණ වේ. (අදාල ඇමුණුම් ඉදිරිපත් කර ඇත)

- I ඉල්ලීම් ලිපිය
- II ඇස්තමේන්තුව

පසුබිම - ගාල්ලේ විද්‍යාලෝක පිරිවෙන් මහා විහාරය ගාලු නගර මධ්‍යයේ ඇති ප්‍රධානතම පැරණි සිද්ධස්ථානයයි. ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් හතලිස් නමක් පමණ මෙහි ඉගනුම ලබති.

අවශ්‍යතාව - විද්‍යාලෝක පිරිවෙන් විහාරයේ දහම්පාසල් හා ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සම්බන්ධව මුදල් කමිටුව දැනුවත් කිරීමත්, එම අරමුදල් නිසි ක්‍රමවේදයන් යටතේ නිදහස් කිරීම සඳහා පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීමත් මෙහි අවශ්‍යතාවයයි.


නිර්දේශය - මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු. 24,233,100.00 ක(දෙකෝටි හතලිස් දෙලක්ෂ තිස්තුන් දහස් එකසියයි ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එම ප්‍රතිපාදනය නිදහස් කිරීමට නිර්දේශ කර අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරමි.(2018 වර්ෂයේ වැඩ සැලැස්මට ඇතුළත් කිරීමට මුදල් කමිටු නිර්දේශය ලැබී ඇත.)

සකස් කලේ : 

පරීක්ෂා කලේ : 
පරිපාලන නිලධාරී

නිර්දේශ කලේ : 
අධ්‍යක්ෂ ආගමික හා කලා කටයුතු

පාලක මණ්ඩලයේ කාරුණික අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරමි.


මහාචාර්ය ප්‍රියන්ත ඉණවර්ධන
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
2017.12.6

<p>205.25.1</p>	<p>ශ්‍රී ශාක්‍යසිංහාරාම මහා විහාරස්ථානයෙහි පවතින බුද්ධ මන්දිරය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ආධාර ලබා ගැනීම.</p> <p>පාලක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද මාණ්ඩලික පත්‍රිකාවේ සඳහන් ගෙවීමට අපේක්ෂිත රු. 2,060,547/34 ක (රු.විසි ලක්ෂ හැට දහස් පන්සිය හතළිස් හතයි ශත තිස් හතරයි) මුදල මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත නිදහස් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.</p>	<p>අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්</p> <p>අධ්‍යක්ෂ මුදල්</p> <p>අධ්‍යක්ෂ ආගමික</p>	<p>මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත මුදල් නිදහස් කිරීමට පියවර ගනු ඇත.</p>
<p>205.13.1</p>	<p>විද්‍යාලෝක පිරිවෙන් විහාරයේ දහම්පාසල් හා ධර්ම ශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම.</p> <p>පාලක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද මාණ්ඩලික පත්‍රිකාවේ සඳහන් ගෙවීමට අපේක්ෂිත රු. 24,233,100/- ක (රු. දෙකෝටි හතළිස් දෙලක්ෂ තිස්තුන් දහස් එකසියයක) මුදල ගාල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත වාරික වශයෙන් නිදහස් කිරීම සඳහා පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී. මින් ඉදිරියේ දී පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා ලිවීමේ දී අදාළ ප්‍රතිපාදන නිදහස් කරනු ලබන්නේ දිසාපති / ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත ද යන්න සඳහන් කර පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරන ලෙසට උපදෙස් දෙන ලදී.</p>	<p>අධ්‍යක්ෂ මුදල්</p> <p>අධ්‍යක්ෂ ආගමික</p>	<p>මාණ්ඩලික පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීමේ දී අදාළ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සඳහන් කර මාණ්ඩලික පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.</p>



ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා මූලස්ථානය

කොළඹ
கிலங்கை கடற்படைத் தலைமை அலுவலகம்

கொழும்பு
SRI LANKA NAVY HEADQUARTERS
COLOMBO

ඇමුණුම 73

Your No

මගේ අංකය
எமது
My No

බීජීසීඉ/පොදු 256(ද)

කැ.පෙ
අංකය
P.O Box } 593

දුරකථනය } 011 - 2421151
දුරකථන අංකය } 011 - 2421152
Telephone } 011 - 2421153
Fax No } 011 - 2436950

දිනය } 2020 ජූනි 08
නිකුත් කළ දිනය }
Date }

අධ්‍යක්ෂ (ආගමික හා කලා කටයුතු),
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල,
නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය,
II වන අදියර, 4 වන මහල,
සෙන්සිටිවය,
බත්තරමුල්ල.

මහත්මයාණෙනි,

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
මූලස්ථානය
23 JUN 2020
7415
ආගමික හා කලා කටයුතු අංශය

දහම් පාසල් හා ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම
විද්‍යාලෝක පිරිවෙන් විභාගය - භාලුල

යොමුව : 2019 අගෝස්තු මස 20 වන දිනැති අංක සීසීඑල්/ආර්සීපී/සීඕ/14 දරණ අධ්‍යක්ෂ (ආගමික හා කලා කටයුතු) මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලගේ ලිපිය.

1. ඉහත ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා 2019 අගෝස්තු මස 19 වන දිනැති ප්‍රේෂණ පත් අංක 490505 දරණ ප්‍රේෂණ පත මගින් රු. 4,693,020.00 ක මුදලක් ලැබී ඇත. එහි වියදම් වාර්ථාව ඇමුණුම 'අ' ලෙස සහ ඉදිකිරීම් ප්‍රගති වාර්ථාව ඇමුණුම 'ආ' ලෙසද ඉතිරි ගොඩනැගිලි විෂයයන්ගේ ලැයිස්තුව ඇමුණුම 'ඇ' ලෙසද මේ සමඟ ඉදිරිපත් කෙරේ.
2. තවද, යොමු ලිපියට අනුව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් මෙම ඉදිකිරීම් සඳහා රු. 23,465,100.00 ක මුදලක් නාවික හමුදාව වෙත නිදහස් කිරීමට නිර්දේශ වී ඇති අතර, එම මුදලින් දැනට නාවික හමුදාව වෙත නිදහස් කරන ලද රු. 4,693,020.00 ක මුදල අඩු කිරීමෙන් පසු ඉතිරි රු. 18,772,080.00 ක මුදල ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන මෙන් ඉල්ලේ.
3. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ දක්වන සහයෝගය ඉතා අගය කොට සැලකේ.

මෙයට
විශ්වාසී,

එස්.සේනාරත්න, පූජකී
රියර් අද්මිරාල්
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සිවිල් ඉංජිනේරු
නාවික හමුදාධිපති වෙනුවට

ඇමුණුම: අ. වියදම් වාර්ථාව
ආ. ඉදිකිරීම් ප්‍රගති වාර්ථාව
ඇ. ඉතිරි ගොඩනැගිලි විෂයයන් ලැයිස්තුව

පිටපත:
අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් (අයවැය)
ආඥාපති දකුණු නාවික පෙදෙස
විධාන විදුලි හා විද්‍යුත් දෙපාර්තමේන්තුව (ද) 437
කපිතාන් සැපයුම් හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (ද)

53

අලුතුව - 7

Expenditure Report for Balance work of Dhamma School & Three Storied Preaching Hall for Vidyaloka Pirivena at Galle.

Descriptions	Amount (LKR)
Received	
CHQ490505 dated 10.09 2019	4,693,020.00
Expenditure	
NHQ/SOLPII/FO/B/2019/373	2,019,906.00
SNA/APO/RCFO/ENG/2019/05	46,368.00
SNA/APO/RCFO/BMS/2019/0025	295,837.50
SNA/APO/RCFO/BMS/2019/0026	295,837.50
SNA/APO/RCFO/BMS/2019/0027	295,837.50
SNA/APO/RCFO/BMS/2019/0029	38,854.00
SNA/APO/RCFO/BMS/2019/0024	202,272.00
SNA/APO/RCFO/ENG/2019/07	30,808.50
SNA/APO/RCFO/BMS/2019/0028	75,768.00
SNA/APO/RCFO/ELE/2019/0001	188,488.28
SNA/APO/RCFO/ELE/2019/0003	195,089.91
SNA/APO/FO/ENG/2019/0006	160,114.50
SNA/APO/FO/ENG/2019/0008	34,651.92
SNA/APO/FO/ELE/2019/0034	54,485.51
SNA/APO/FO/ELE/2019/0011	75,670.00
SNA/APO/FO/ELE/2019/0041	35,420.00
SNA/APO/FO/BMS/2019/0027	2,988.38
SNA/APO/FO/BMS/2019/0030	1,266.00
SNA/APO/FO/ENG/2019/0034	2,587.50
SNA/APO/RCFO/gen/2019/0049	22,540.00
SNA/APO/FO/ELE/2019/0051	33,942.25
Total Expenditure	4,413,325
Balance Available	280,186.75


 Lieutenant Commander (DS) Civil Eng
 Senior Civil Engineer (South)
 Sri Lanka Navy

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

රහස්‍යයි

පාලක මණ්ඩල පත්‍රිකා අංකය : 208.64.1

මගේ අංකය : CCF/R&A/CO/147

අංශය : ආගමික හා කලා කටයුතු අංශය

මාතෘකාව : පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබාදෙනු ලබන නිස්සමහරාම, දෙබරවැව, ගැමුණුපුර පිහිටි ශ්‍රී විසුද්ධාරාම විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා මුදල් ප්‍රතිපාදන නිදහස් කිරීම

පසුබිම : විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා අදියර තුනක් යටතේ ඇස්තමේන්තු තුනක් අප වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

01. Estimate for the Three storied Building – Rs.96,920,505.00

02. Estimate up to First floor – Rs.31,159,480.00

03. Estimate up to First floor (part) – Rs. 6,527,400.00

ඉන් පලමු මුදල් නිදහස් කිරීම ලෙස පලමු අදියර වන රු. 6,527,400.00 ක මුදලින් 20% ක් වන රු.1,305,480.00 ක මුදල පාලක මණ්ඩල ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව ගෙවීම් සිදු කර ඇත.


සාධාරණීකරණය : ශ්‍රී විසුද්ධාරාම විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කර ආරක්ෂා කර ගැනීම


අනුමැතිය හා නිර්දේශය :

1. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබාදෙනු ලබන නිස්සමහරාම, දෙබරවැව, ගැමුණුපුර පිහිටි ශ්‍රී විසුද්ධාරාම විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ මුදල් ප්‍රතිපාදන මගින් සිදු කිරීමට
2. මේ සඳහා ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පලමු අදියර සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබෙන රු. 6,527,400.00 ක ඇස්තමේන්තුව පිළිගැනීමට
3. ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනයට පවරා ඉටු කර ගැනීමට
4. ඇස්තමේන්තු ගත මුදලින් පාලක මණ්ඩල ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය නිදහස් කර තිබෙන 20% ක් වන රු.1,305,480.00 ක මුදල සහ සම්පූර්ණ ඇස්තමේන්තුව

නිර්දේශ කර පාලක මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරමු.

T. A. Gamad
තරණ අනෝජා ගමගේ
අධ්‍යක්ෂ
(ආගමික හා කලා කටයුතු)(වැ.බ)
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල


ඒ. ජී. ආරියරත්න
අධ්‍යක්ෂ මුදල්
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල


බර්නාඩ් වසන්ත
ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

2019.03.10