

களு கங்கை நீர் வழங்கல் விரிவாக்கல் செயற்திட்டம் (1) - 2021

களு கங்கை நீர்வழங்கல் விரிவாக்கல் செயற்திட்டம் (1) இன் 2021 திசைம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கணக்காய்வு இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரச அரசாங்கத்திற்கும் ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகவராண்மைக்கும் இடையில் கைசாத்திடப்பட்ட 2017 யூலை 07 ஆந் திகதிய எஸ்எல்-பி 117 ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் செயற்திட்ட விஞ்ஞாபனத்தின் 19 ஆம் பிரிவுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரச அரசியலமைப்பின் 154(1) ஆம் உறுப்புரையின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய எனது பணிப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டது. பாரானுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமென நான் கருதுகின்ற எனது கருத்துரைகளும் அவதானிப்புக்களும் இந்த அறிக்கையில் காணப்படுகின்றன.

1.2 செயற்திட்டத்தின் அமுலாக்கம், நோக்கங்கள், நிதியளித்தல் மற்றும் காலப்பகுதி

செயற்திட்டத்தின் கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாம், முன்னாள் நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சான தற்போதைய நீர் வழங்கல் அமைச்ச செயற்திட்டத்தின் நிறைவேற்றல் முகவராக உள்ளதுடன் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை செயற்திட்டத்தின் அமுலாக்கல் முகவராகவுள்ளது. களு கங்கை நீர் வழங்கல் வசதிகளை விரிவாக்கல் மற்றும் நீர் விநியோக வலையமைப்புக்களை மறுசீரமைத்தல் ஊடாக மேற்கு மாகாணத்தின் தென் பகுதிக்கு பாதுகாப்பான நீரினை வழங்கல் மற்றும் நீர் விநியோக வினைத்திறனை அதிகரித்தல், அதன் ஊடாக மக்களின் வாழ்க்கை நிலைமையை மேம்படுத்துவதற்கு பங்களிப்பதே இத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும். கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், செயற்திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்தக் கிரயம் ரூபா 55,337 மில்லியனிற்கு சமனான 39,069 மில்லியன் யப்பான் யென் ஆனதுடன் அதில் ரூபா 45,056 மில்லியனிற்கு சமனான 31,810 மில்லியன் யப்பான் யென், யப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகவராண்மையால் நிதியளிக்கப்படுவதற்கு உடன்பாடு காணப்பட்டது. செயற்திட்டம் அதன் நடவடிக்கைகளை 2018 மே 01 ஆந் திகதியில் ஆரம்பித்திருந்ததுடன் 2023 செப்தெம்பர் 30 ஆந் திகதி பூர்த்தியாக்கப்பட வேண்டுமென்று பட்டியலிடப்பட்டிருந்தது.

1.3 அபிப்பிராயம்

2021 திசைம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான செயற்திட்டத்தின் நிதி நிலைமையினையும் அத்திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான அதனது நிதிசார் செயலாற்றலினையும் காசப்பாய்ச்சலினையும் இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களுக்கு இணங்க இணைக்கப்பட்டுள்ள நிதிக்கூற்றுக்கள் உண்மையாகவும் நியாயமாகவும் தருகின்றன என்பது எனது அபிப்பிராயமாகும்.

1.4 அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு (எஸ்எல்யூஎஸ்எஸ்) இணங்க எனது கணக்காய்வினை நான் மேற்கொண்டேன். அவ் நியமங்களின் கீழான எனது பொறுப்புக்கள் எனது அறிக்கையில் நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்விற்கான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள் பந்தியில் மேலும் விபரிக்கப்படுகின்றன. எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்கு போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை நான் பெற்றுக்கொண்டுள்ளேன் என நான் நம்புகிறேன்.

1.5 நிதிக்கூற்றுக்களிற்கான முகாமைத்துவத்தினதும் அவ் ஆனைகக்கு உட்பட்ட தரப்பினர்களினதும் பொறுப்புக்கள்

நிதிக்கூற்றுக்களை இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களிற்கு இணங்க தயாரித்து சரியாகவும் நியாயமாகவும் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் மோசி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிலிருந்து விடுபட்ட நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதற்கு அவசியமானதென முகாமைத்துவம் நிர்ணயிக்கின்ற அத்தகைய உள்ளக்க கட்டுப்பாடுகள் என்பவற்றிற்கு முகாமைத்துவம் பொறுப்பாக உள்ளது.

செயற்திட்டத்தின் நிதி அறிக்கையிடல் செயன்முறையை மேற்பார்வை செய்தல் அவ் ஆனைக்குட்பட்ட தரப்பினர்களின் பொறுப்பாக உள்ளது.

1.6 நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்விற்கான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள்

மோசி அல்லது தவறு காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அனைத்துப் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிருந்தும் நிதிகளின் பயன்பாடு தொடர்பான கூற்று விடுபட்டுள்ளதா என்பதற்கான நியாயமான உறுதிப்பாட்டைப் பெற்றுக்கொள்வதும் எனது அபிப்பிராயத்தை உள்ளடக்குகின்ற கணக்காய்வாளர் அறிக்கை ஒன்றை வழங்குவதும் எனது குறிக்கோள்களாக உள்ளன. நியாயமான உறுதிப்பாடென்பது உறுதிப்பாட்டின் உயர் நிலையொன்றாக காணப்படுகின்ற போதிலும் இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களிற்கு இணங்க மேற்கொள்ளப்படுகின்ற கணக்காய்வில் பொருண்மையான பிறழ்கூற்றொன்று காணப்படுகையில் அதனை எல்லா வேளையிலும் கண்டுபிடிக்கும் என்பதற்கு அது உத்தரவாதத்தினை வழங்குவதில்லை. பிறழ்கூற்றுக்களானவை மோசி அல்லது தவறு காரணமாக எழுக்கூடுமென்பதுடன் அவற்றுள் இந்த நிதிக்கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாவனையாளர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் பொருளாதாரத் தீர்மானங்கள் மீது தனித்தனியாகவோ அல்லது கூட்டுமொத்தமாகவோ செல்வாக்குச் செலுத்தக்கூடுமென நியாயமாக எதிர்பார்க்கப்படுபவை பொருண்மையானவையாக கருத்திலெலுக்கப்படும்.

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களின் பிரகாரம் கணக்காய்வின் பகுதியொன்றாக, கணக்காய்வின் போது உயர்தொழில் தீர்ப்புக்களை நான் மேற்கொண்டு உயர்தொழில் ஐயப்பாட்டினையும் பேணுகின்றேன். அத்துடன்

- மோசி அல்லது தவறு காரணமாக நிதிகளின் பயன்பாடு தொடர்பான கூற்றிற்கு ஏற்படக்கூடிய தவறான கூற்றுக்களின் பொருண்மையான ஆபத்துக்களை இனங்கண்டு மதிப்பீடு செய்தல், அந்த இடர்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைத்துச் செயற்படுத்துதல் மற்றும் எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்குப் போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை பெற்றுக்கொள்ளுதல். மோசியானது தவறான கூட்டினைவு, தவறான ஆவணம் தயாரித்தல், வேண்டுமென்று விட்டுவிடுதல்கள், தவறான வெளிப்படுத்தல்கள் அல்லது உள்ளக்க கட்டுப்பாட்டிலான எல்லை மீறல்களை உள்ளடக்குவதால் மோசி மூலம் ஏற்படும் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றொன்றைக் கண்டுபிடிக்காது விடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்தானது தவறின் மூலமான விளைவோன்றைவிடக் கூடியதாகும்.

- சந்தர்ப்பங்களிற்குப் பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைப்பதற்காக கணக்காய்வுடன் தொடர்புடைய உள்ளக்க் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான அறிவை பெற்றுக்கொள்வதற்காகவேயன்றி செயற்திட்டத்தின் உள்ளக்க் கட்டுப்பாடுகளின் செயற்திறன் மீது அபிப்பிராயமொன்றை தெரிவிக்கும் நோக்கத்திற்காக அல்ல.
- பயன்படுத்திய கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளின் பொருத்தப்பாடுகளையும் கணக்கீட்டு மதிப்பீடுகளின் நியாயத் தன்மையினையும் மற்றும் முகாமைத்துவத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொடர்புடைய வெளிப்படுத்தல்களினையும் மதிப்பீடு செய்தல்.
- வெளிப்படுத்தல்கள் அடங்கலாக நிதிகளின் பயன்பாடு தொடர்பான கூற்றின் ஒட்டுமொத்த சமர்ப்பித்தல், கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கங்களை மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் நியாயமான சமர்ப்பித்தலினை நிறைவேற்றுவதற்கு அடிப்படையாகக் காணப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை நிதிகளின் பயன்பாடு தொடர்பான கூற்று பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றதா என்பதனை மதிப்பீடு செய்தல்.

எனது கணக்காய்வின் போது என்னால் இனங்காணப்படுகின்ற உள்ளக்க் கட்டுப்பாடுகளிலுள்ள ஏனைய விடயங்களிற்கிடையேயான ஏதாவது முக்கியமான குறைபாடுகள் உள்ளடங்கிய முக்கியமான கணக்காய்வுக் காண்புகள் தொடர்பாக ஆண்கையுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டவைகளை நான் தெரிவிக்கின்றேன்.

2. நிதிக்கற்றுக்கள் மீதான கருத்துரைகள்

2.1 கணக்கீட்டுக் குறைபாடுகள்

கணக்கீட்டுக் குறைபாடுகள்	தொகை ரூபா மில்லியனில்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்கள்	கணக்காய்வாளர் ன் பரிந்துரைகள்
(அ) ரூபா 1.86 மில்லியன் ஆன முற்பண மீள செலுத்தலானது செலுத்த வேண்டிய கணக்கில் இருந்து கழிக்கப்படுவதற்கு பதிலாக கடன் தொகையிலிருந்து கழிக்கப்பட்டுள்ளது.	1.86	JICA கடன் வருமானத்தின் மூலம் தவறான ஆலோசனை சேவைகள் பதிவினை சீர் ஒப்பந்தத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட செய்வதற்கு நிதியிலிருந்து, முற்பணம் நடவடிக்கை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எடுக்கப்படல் எனவே, செலுத்திய முற்பணம் மீள அறவிடப்படல் சமனான 45 தவணைகளில் (பெறுமதி 1.86 மில்லியன்) மேற்கொள்ளப்படுகின்றதுடன், கடன் வருமானத்தில் பெற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்ற இடைக்கால பில்கள்களிலிருந்து கழிக்கப்படும்.	தவறான ஆலோசனை சேவைகள் பதிவினை சீர் ஒதுக்கப்பட்ட செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.
(ஆ) 2021 திசைம்பர் 31 ஆம் திங்கதி வரையான வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்களத்தின் (ERD) வழங்கல் பொழிப்புக்களின் பிரகாரம், கடனின் உள்ளவாரான வழங்கல் தொகையானது ரூபா 451.74 மில்லியனாக காணப்பட்டது, எனினும் நிதி அறிக்கைகளில் இது ரூபா 449.88 மில்லியனாக காணப்பட்டிருந்தது. ரூபா 1.86 மில்லியனான வேறுபாடு இணக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.	1.86	பதில் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	கடன் வழங்கல் இணக்கம் செய்யப்பட்டு சீர் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.

2.2 சட்டங்கள், விதிகள், பிரமாணங்கள் போன்றவற்றுடன் இணங்காமை

சட்டங்கள், விதிகள், பிரமாணங்கள் போன்றவற்றுடனான தொடர்பு	இணங்காமை	முகாமைத்துவத்தின் பதில்	கணக்காய்வாளருடைய சிபார்சுகள்
(அ) செயற்திட்டத்தின் கடன் 2021 திசேம்பர் 31 வரையிலும் கடன் இந்த விடயமானது திறைச்சேரி தடை ஒப்பந்தத்தின் III ஆம் பெறுநர் மற்றும் தேசிய நீர் வழங்கல் செயற்திட்ட பதவியணிக்கு நீக்கம் பெற்றுக் உறுப்புரையின் 4 (3) பிரிவின் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை இடையே அல்லது தேசிய நீர் கொள்வதற்கு பிரகாரம், கடன் பெறுநருக்கு அக் துணைக் கடன் ஒப்பந்தம் வழங்கல் மற்றும் நடவடிக்கை கடன் தொகையில் கைச்சாத்திடப்பட்டிருக்கவில்லை. வடிகாலமைப்பு சபையின் எடுக்கப்படல் செயற்திட்டத்தினை கட்டளைக்கு வேண்டும். அப்பாற்பட்டது. செயற்படுத்துவதற்காக தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபைக்கு (துணைக் கடன்) கடன் பெற்றுக் கொடுக்க முடியும்.			
(ஆ) நிதி பிரமாணம் 626	நிதிக் கூற்றுக்கள் தயாரிப்பதற்காக பதில் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. செயற்திட்டத்திற்காக தனித் தனியே கணக்கு புத்தகங்கள் பேணிச் செல்லல் வேண்டும். கணக்கு புத்தகங்கள் பேணிச் செல்லல் வேண்டும்.	வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	தனித் தனியே கணக்கு புத்தகங்கள் பேணிச் செல்லல் வேண்டும்.

3. பொதீக செயலாற்றல்

3.1 பொதீக முன்னேற்றம்

செயற்திட்டமானது கட்டுமான நடவடிக்கைகளுக்காக பத்து செயற்திட்ட பெகேஜ்களையும் ஆலோசனை சேவை பெகேஜ் ஒன்றினையும் கொண்டுள்ளது. பத்து செயற்திட்டத்தில், செயற்திட்டம் - 1 இன் ஜந்து செயற்திட்டகளின் விரிவான வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் திட்டம் - 2 இன் எஞ்சிய ஜந்து ஒப்பந்த பெகேஜ்கள் தொடர்பான விரிவான வடிவமைப்பு பணிகள் மட்டுமே செயற்திட்டத்தின் கீழ் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறாயினும், ஆலோசனை ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டு பெறுகை நடைமுறையின் விரிவான வடிவமைப்பு மற்றும் உதவி பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. எனவே, 2021 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரை செயற்திட்டத்தின் எந்தவொரு பொதீக செயன் முன்னேற்றமும் காணப்படவில்லை. அதன் பிரகாரம், செயற்திட்டத்தின் விரிவான வடிவமைப்பின் செயன்முன்னேற்றம் மற்றும் பெறுகை நடைமுறையின் உதவி பின்வருமாறு ஆகும்.

இல.	செயற்திட்ட கூறு / செயற்திட்டம்	2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு திட்டமிடப்பட்ட பணிகள்	திட்டமிடப்பட்ட காலப்பகுதி	2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாரான செயன் முன்னேற்றம்	தாமதம்/ கணக்காய்வு குறைப்பாடுகள்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்	கணக்காய்வாளருடைய சிபார்சுகள்
(அ)	ஆலோசனை சேவைகள் ஒப்பந்தம்	செயற்திட்டம் - 1 மற்றும் செயற்திட்டம் - 2 இற்கான விரிவான வடிவமைப்பு	2022 பெப்ரவரி 28 அந்த திகதிக்குள் ஒப்பந்த பெகேஜ் 1, 3 செயற்திட்டம் - 2 பூர்த்தி செய்யப்பட விரிவான வடிவமைப்பு	செயற்திட்டம் - 1 இன் ஒப்பந்தம் வழங்கல் 5 இன் தாமதிப்பதற்கு பணிகள் இடமுள்ளது. 2021 திசெம்பர் 31 இல் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும், செயற்திட்டம் - 2 தொடர்பாக 6-10 வரையான ஒப்பந்த பெகேஜ்களின் கருத்திற் கொள்ளப்படக் கூடிய வடிவமைப்பு செயன்	அமுலாக்கல் கால வேலைத் திட்டத்தின் அட்டவணை 12 பிரகாரம் பணிகள் மாதங்கள் ஆகும். பூர்த்தி எவ்வாறாயினும், செய்யப்படுவதற்கு தொற்று நிலை நடவடிக்கை காரணத்தினால் எடுக்கப்படல் வேண்டும். ஏற்பற்ற கடுமையான பின்னடைவினை நிராகரித்து, மேற்படி பெகேஜ் 2 இன் விரிவான வடிவமைப்பு 6 மாதங்களில் (2022 யூலை மாதத்தில்)		

முன்னேற்றமொன்று 2021
நாம் பூர்த்தி
திசெம்பர் 31 திகதி
செய்துள்ளோம்.
வரையிலும்
காண்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்
லை.

(ஆ) உட்கொள்ளும் ஏல வசதி மற்றும் ஆவணத்திற்காக நீர் சுத்திகரிப்பு JICA நிலையத்தின் உடன்பாட்டினை கட்டுமானம். - பெறுதல் பேகேஜ் 01	2021 நவம்பர் தொடக்கம் திசெம்பர் வரை	வடிவமைப்பு நடைமுறையில் உள்ளமையினால் ஆவணம் தயாரிக்கப்படவில்லை.	பணிகள் காலத்தினுள் ஏல் ஒப்பந்தம் வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுவதற்கு இடமுள்ளது.	திட்டமிடப்பட்ட காலத்தினுள் ஏல் ஒப்பந்தம் வழங்குவதில் தாமதம் 12 மாதங்கள் என கருத்திற் கொள்ளவும். இடமுள்ளது.	அமுல்படுத்தல் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வடிவமைப்புக் காலம் வழங்குவதற்கு செய்யப்படுவதற்கு 12 மாதங்கள் என நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும். எவ்வாறாயினும், கொவிட்-19 மற்றும் விடயப்பறப்பில் தேவையான மாற்றங்களுக்கு இடமளித்தல் போன்ற காரணத்தினால் வடிவமைப்பின் செயன் முன்னேற்றம் முதலாவது பாதிக்கப்பட்டது. (முதலில் முன்மொழியப்பட்ட கசடு சுத்திகரிப்பு முறையானது
--	---	---	---	---	---

“வடிகட்டு
 அமுத்தங்கள்”
 என்பதில் இருந்து
 “கசடு
 மையவிலக்குகள்”
 என மாற்றப்பட்டு
 அதற்கேற்ப
 வடிவமைப்புக்கள்
 மாற்றப்பட்டமை
 வலியுறுத்தப்படல்
 வேண்டும்)

(இ)	பரிமாற்ற மெயின்கள் மற்றும் விநியோக மெயின்களின் வழங்குதல் மற்றும் இடுதல் - பெகஜ் 02	ஏல அழைப்பு மற்றும் முடல் சனவரி	2021 ஒக்டோபர் தொடக்கம் 2022	வடிவமைப்பு பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறெனினும், திசெம்பர் 31 அம் திகதி வரையிலும் நடைமுறை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கவில் லை.	பணிகள் திட்டமிடப்பட்ட காலத்தினுள் 2021 ஒப்பந்தம் வழங்குவதில் பெறுகை தாமதம் ஏற்படுவதற்கு இடமுள்ளது. முன்னர் பூர்த்தி செய்யப்பட்டது. எனவே, அவ்வாறான கால தாமதம் இல்லை.	ஒப்பந்த பெகஜ் - 2 பெறுகை இன் விரிவான செயன்முறையினை வடிவமைப்பு விரைவுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் நடவடிக்கை குறித்த திட்டமிட்ட எடுக்கப்படல் வேண்டும். முன்னர் பூர்த்தி செய்யப்பட்டது. எனவே, அவ்வாறான கால தாமதம் இல்லை.
-----	---	--------------------------------------	-----------------------------------	---	--	---

(ஏ)	தமிழ்நாடு ரெக்கார்ட்	நவம்பர் 2021	பெகேஜ் 03	வடிவமைப்பு	திட்டமிடப்பட்ட	அமுல்படுத்தல்	வேலைத் திட்டத்தின்
	தேங்கங்கள்	ஆவணத்திற்காக	தொடக்கம்	கட்டத்தில்	காலத்தினுள்	காலப்பகுதி	12 பிரகாரம் பணிகள்
	மற்றும் நீரேற்று	JICA	திசெம்பர் வரை	காணப்படுகின்றமையினால்	ஒப்பந்தம்	மாதங்கள் ஆகும்.	பூர்த்தி
	நிலையங்களின்	உடன்பாட்டினை		ஏல் ரெக்கார்ட்	வழங்குவதில்	பூர்த்தி செய்யப்படாத	செய்யப்படுவதற்கு
	கட்டுமானம்	-	பெறுதல்	தயாரிக்கப்படவில்லை.	தாமதம்	கையகப்படுத்தல்	நடவடிக்கை
	பெகேஜ் 03				ஏற்படுவதற்கு	செயன்முறையின்	எடுக்கப்படல் வேண்டும்.
					இடமுள்ளது.	காரணத்தினால்	
						நிலத்தடி நீர்த்தேக்க	
						தளம் ஒன்றினை	
						(டெல்கத நிலம்)	
						ஆய்வு /	
						விசாரணைகளுக்கு	
						அனுக	
						முடியமையினால்	
						விரிவான வடிவமைப்பு	
						செயன் முன்னேற்றம்	
						தடைப்பட்டது	
						என்பதனை	
						வலியுறுத்தல்	
						வேண்டும். எனவே,	
						தவிர்க்கப்பட முடியாத	
						தாமதம்	
						ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	
(ஒ)	வழங்கல்	டெண்டர் மற்றும்	2021 திசெம்பர்	பெகேஜ் 05	வடிவமைப்பு	திட்டமிடப்பட்ட	அமுலாக்கல்
	மற்றும்	ஒப்பந்த	தொடக்கம்	2022 கட்டத்தில்		காலத்தினுள்	காலக்கட்டம்
	இடுதல்,	பிரிவுகளுக்கு	சனவரி	முதல் காணப்பட்டமையினால்		ஒப்பந்தம்	12 பிரகாரம் பணிகள்
							மாதங்கள் ஆகும். பூர்த்தி

விநியோக	ரலங்களினை	வாரம் வரை	ஏல	அழைத்தல்	வழங்குவதில்	பிரதானமாக	இந்த	செய்யப்படுவதற்கு
ஊட்டி	சமர்ப்பித்தல் மற்றும்		ஆரம்பிக்கப்படவில்லை.		தாமதம்	பெகேஜ்	இன்	நடவடிக்கை
மெயின்கள்	ஏல மதிப்பீட்டிற்கு				ஏற்படுவதற்கு	திட்டமிடப்பட்ட		எடுக்கப்படல் வேண்டும்.
மற்றும்	TEC	இன			இடமுள்ளது.	விடயப்பரப்பின்		
இரண்டாம் நிலை	நியமனம்.					சிக்கலான		
மெயின்கள்						தன்மையின்		
எஞ்சிய பகுதி,						காரணத்தினால்		
DMA						விரிவான		
உபகரணங்						வடிவமைப்புக்கள்		
களை						மேற்கொள்ளப்பட்டு		
வழங்கல்	-					வருகின்ற என்பதனை		
பெகேஜ் 05						வலியுறுத்தப்படல்		
						வேண்டும்.		

3.2 ஒப்பந்த நிர்வாகம்

கணக்கீட்டுக் குறைபாடு

செயற்திட்டத்தின் வடிவமைப்பு கட்டத்திற்கு தேவையான செயற்திட்ட பதவியணி 24 ஆகும். எவ்வாறெனினும், 2021 திசைம்பர் 31 ஆந் திகதி வரை முகாமைத்து சேவைகள் திணைக்களத்தினால் 9 பதவியணிக்காக மட்டும் அங்கீராம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம், வடிவமைப்பு கட்டத்திற்காக 15 பதவியணி நிரப்பப்பட வேண்டியிடத் திட்டம் என்றும் கொள்வதற்கு விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.

முகாமைத்துவத்தின் பதில்

விரிவான வடிவமைப்பு கட்டத்திற்காக தேவையான செயற்திட்ட பதவியணி 24 ஆக காணப்படுவதுடன் அதனால் எஞ்சிய பதவியணி இணைத்துக் கொள்வதற்கு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும். எனினும் முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்திடமிருந்து மந்தமான பதிலே காணப்படுகின்றது.

கணக்காய்வாளருடைய சிபார்சுகள்

செயற்திட்ட பணிகளுக்காக போதுமான பதவியணி இணைத்துக் கொள்வதற்கு மேலதிக நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.

3.3 முறைமைகளும் கட்டுப்பாடுகளும்

கணக்கீட்டுக் குறைபாடு

- (அ) நிதி பிரமாணம் 626 இன் பிரகாரம், நிதிக் கூற்றுக்களினை தயாரிப்பதற்காக ஒவ்வொரு செயற்திட்டங்களுக்காக தனித் தனியே கணக்கு புத்தகங்கள் பேணிச் செல்லல் வேண்டும். எவ்வாறெனினும், செயற்திட்டத்திற்காக தனியே வங்கி கணக்கொன்று மற்றும் கணக்கு புத்தகமொன்று பேணிச் செல்லப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (ஆ) முகாமைத்துவ கணக்காய்வு திணைக்களத்தின் 2010 யூலை 26 திகதிய 05 ஆம் இலக்க சுற்றுறிக்கையின் பிரகாரம் செயற்திட்டத்தின் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையின் உள்ளக கணக்காய்விற்கு உட்பட்டிருக்கவில்லை.

முகாமைத்துவத்தின் பதில்

பதில் வழங்கப்படவில்லை.

கணக்காய்வாளருடைய சிபார்சுகள்

செயற்திட்டத்திற்காக தனியே கணக்கு புத்தகங்கள் பேணிச் செல்லல் வேண்டும்.

உள்ளக கணக்காய்வொன்று செயற்படுத்தப்படுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.